

البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الغرفة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	ما قبله								١٨٦٣٠٨٨٥٥,٥٧	٦٣٣١١,٢٠	١٨٦٢٤٥٥٤٤,٣٧	
٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشدة المحدثه والارنشا للزمنه باجهاد لاقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/سم3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهـو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٨٠٠	٤٠١٤,٠٠	م3	٤٦٥,٠٠	١٧٠,٠٠	٦٣٥,٠٠	جاري	٢٥٤٨٨٩٠,٠٠	٣٤١١٩,٠	٢٥١٤٧٧١,٠٠	استقطاع 5 % لحين انتهاء المراجعة
43ـا	ارتفاع حتى م 6 من منسوب ضهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢٢٠٠	٤٢١٦,٠٠	م3	١٣٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠٨,٠٠	جاري	٥٥١٤٥٢٨,٠٠	٠٠,٠	٥٥١٤٥٢٨,٠٠	
43ـب	ارتفاع حتى م 9 من منسوب ضهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٧٧٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٥٦١,٠٠	٥١٠,٠٠	١٠٧١,٠٠	جاري	٤٩٤٨٠٢٠,٠٠	١١٧٨١٠,٠	٤٨٣٠٢١٠,٠٠	استقطاع 5 % لحين انتهاء المراجعة
43ـد	ارتفاع حتى م 15 من منسوب ضهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢١٩٩	٤٨٢١,٠٠	م3	١٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٩٠,٠٠	جاري	٩٥٩٣٧٩٠,٠٠	٠٠,٠	٩٥٩٣٧٩٠,٠٠	
43ـهـ	ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج											
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطريقة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/سم3 اسمنت بورتلاندى عادى على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والارنشا والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الآمنة لرفع الكمرات بأحجامها الكبيرة على الاطرار وتثبيت البليتات السفلية للركائز ذات الجوابط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المعقدة لذلك وما يتطلبه لذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الارنشا بأي حمولة طبقا لطرف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكليات عالية الاجهاد والاكسورات											
44ـا	ارتفاع حتى م 9 من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	٤٢٠٠	٨٨٦٧,٠٠	م3	١٩٧٩,٠٠	٢٧٣,٠٠	٢٢٥٢,٠٠	جاري	١٩٩٦٨٤٨٤,٠٠	٥١١٣١٥٥,٦	١٤٨٥٥٣٢٨,٤٥	استقطاع نسبة 25 % لحين الرفع و التركيب
	أعمال الحديد											
٤٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR ازيادة الممتطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٥٩٧٩,٠٠	١٧٦,٠٠	٦١٥٥,٠	جاري	١٨٥٩١١٧٧٥,٠٠	٢٦٥٨٠,٤,٠	١٨٥٦٤٥٩٧١,٠٠	استقطاع ٥٠ % لحين انتهاء المراجعة
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ومد وحتى حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm واللغة تشمل جميع الاكسسورات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختيارات طبقا للمواصفات	٦٥٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٥٢,٠٠	٧,٠	٥٩,٠	جاري	٥٦٨٦٩٥١,٠٠	٣٣٧٣٦,٢	٥٦٥٣٢١٤,٨٥	استقطاع ٥٠ % لحين انتهاء المراجعة
	أعمال العزل											
٥٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيوترمين والدهان وجهان على البراد والسعر يشمل كل مايلزم لنهـو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهـو العمل نهوا كاملا والقياس ونمى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠٠	٦٣,٠٠	م2	٤٥٤٢,٠٠	١٣٢٧,٠٠	٥٨٦٩,٠	جاري	٣٦٩٧٤٧,٠٠	٤١٨٠,١	٣٦٥٥٦٦,٩٥	استقطاع ٥٠ % لحين انتهاء المراجعة
	التشوينات											
٤٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR ازيادة الممتطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٥٩٧٩,٠٠	١٧٦,٠٠	٦١٥٥,٠	جاري	١٨٥٩١١٧٧٥,٠٠	٢٦٥٨٠,٤,٠	١٨٥٦٤٥٩٧١,٠٠	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ومد وحتى حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm واللغة تشمل جميع الاكسسورات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختيارات طبقا للمواصفات	٦٥٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	١٢,٠٠	٠٧,٠٠٠	٠٥,٠	جاري	٤٨١٩٤٥,٠٠	١٩٢٧٧٨,٠	٢٨٩١٦٧,٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب والشد
	أعمال القطاع السطحي											
	أعمال الحفر											
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل و نقل مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass) حتى الوصول الى طبقة الارض الاصلية باستخدام المعدات الميكانيكية لمسافة 5 كم من محور الطريق مع غمر قاع الحفر بالمياه عند اللزوم طبقا لتقرير التربة و رفع الروية الناتجة من عملية الغمر وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للحصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و البند لا يشمل قيمة المواد المحجorie	٤٠٠٠٠٠	٦٥,٠٠	م3	٣١٢٥٠٨,٠٠	٠٠,٠	٣١٢٥٠٨,٠	جاري	٢٠٣١٣٠٢٠,٠٠	٣٠٤٦٩٥٣,٠	١٧٢٦٦٠٦٧,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
	أعمال الرزح											
٤	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و البند لا يشمل قيمة المواد المحجorie	٢٠٠٠٠٠	٥٧,٠٠	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٧٥٣٩٠٤٨,٠٠	١١٣٠٨٥٧,٢	٦٤٠٨١٩٠,٨٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
	مسافة النقل حتى 2 كم	٢٠٠٠٠٠	٤٤,١٦	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٥٨٤٠٧٧٨,٢٤	٨٧٦١١٦,٧	٤٩٦٤٦٦١,٥٠	
	مسافة نقل من 2 كم حتى 38.8 كم	٢٠٠٠٠٠	٣١,٢٥	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٤١٣٣٢٥٠,٠٠	٦١٩٩٨٧,٥	٣٥١٣٢٦٢,٥٠	
	قيمة رسوم المادة المحجorie + نسبة الدمك								٤٥٨٦٧٧١٣٦,٨١	١١٣٠٦٠٣٠,٣٩	٤٤٧٣٧١١٠,٦,٤٢	
اجمالي الاعمال بدون تشوينات												
التشوينات												
الإجمالي												
ما سبق صرفه												
الصافي												

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى "

مهندس /
مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رقم ومقدار التصديق

[illegible]

تحريرا في	سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كتيب سجل الحجوزات والتنزلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
يلن المبالغ على بالامانة بتاريخ			امضاء :

تَقْدِيمُ فِي سَجَلِ رَقْمِ ٥٥ ((ع . ح)) بِرَقْمِ

تحريرا في سنة ٢٠٠

علاقات الكتاب المنوطين

بمبلغ

تحریر افی..... سنہ ۲۰۰

- 1- شطب

يك

- 2- سحب

اذن صرف

شيك

- 3- تقييد في

اذن صرف

- 4- وادرج

.....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويلة رقم وأقر بآتي أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالكامل وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
 التاريخ سنة ٢٠٠
 المقبول :

* اذا كلفت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)																																								
رقم الاستمارة	تحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنية																													
	رقم	تاريخ		جنية	قرش	جنية	قرش																																	
جملة المبالغ السابق صرفها																																								
الباقى للمقاول																																								
المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠																																								
<table><tr><td colspan="2">قيمة التحويل</td><td rowspan="2">الجملة</td></tr><tr><td>قرش</td><td>جنية</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												قيمة التحويل		الجملة	قرش	جنية																								
قيمة التحويل		الجملة																																						
قرش	جنية																																							
جملة قيمة التحويل																																								
الباقى للمقاول																																								