

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص :- مشروع تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما علي النيل من نفق المأذون حتي وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم .

عقد :- ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٩٧

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أسـتـمارة (٥٠ ع.ج) بإجمالي قيمة ١٩٠٠١٧٠٥,٣٦ جنيه (فقط وقدرة تسعة عشر مليون وألف وسبع مائة وخمسة جنيهات وستة وثلاثون قرشاً لا غير) صافي مستحقات الشركة المنفذة لإجمالي قيمة مستخلصات التعويضات رقم (١ : ٥) مخصوما منها قيمة مستخلصات فروق الأسعار رقم (١ : ٥) (مرفق بيان) وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والأحاطة والتوجيه بما يلزم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

- عدد (٥) مستخلصات تعويضات .
- بيان لصافي مستحقات الشركة .
- قرار مجلس الوزراء للتعويضات .

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

"اسلام محمد فوزي"



" مذكرة بخصوص التعويضات عملية "

اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

م	المستخلص	التاريخ	قيمة التعويضات	قيمة فروق الاسعار
١	ج ١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١,٢٨٥,٠٠٨,٥٤	٨٣٩,٥١٩,٠٠
٢	ج ٢	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	١,٧٢٥,٦٩٠,٤٧	١,٣٠١,٢٥٢,٠٠
٣	ج ٣	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٤,٩٤٧,١٥١,٩٨	٢,٨٩٧,٥٠٨,٠٠
٤	ج ٤	٢٠٢٢/١٢/١٢	٢١,١٢٨,٥٥٢,٦٢	١٠,٢٣٩,٥٧٠,١١
٥	ج ٥	٢٠٢٣/٠١/٠٩	١٢,٩١٤,٥٨٤,٥٥	٧,٧٢١,٤٣٣,٧٠
الأجمالي			٤٢,٠٠٠,٩٨٨,١٧	٢٢,٩٩٩,٢٨٢,٨١
صافي المستحق للشركة			١٩,٠٠١,٧٠٥,٣٦	

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقى العناصر.

يعتمد ""

رئيس الإدارة المركزية

م / إسلام محمد فوزي



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	١٩٠٠/٧/٥		
	عمر طه		
	فاهد العلف		
	سنان		
	سيد محمد		
	ولاد نور		
	الجملة		
	١٩٠٠/٧/٥		

رئيس القسم

7.2 —

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم								
	بيانات			نوع الخصم					
				بند	نمل	قسم	فرع	جنيه	قرش
				إجمالي الأصل					
				قرش		جنيه			
	بيانات الاستقطاعات			قرش		جنيه			
	عادي		إضافي	دمغة توقيع					
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
	_____	_____	_____	_____	_____				
	رسم الدمغة								
	صافي القيمة المطلوب صرفها.								

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

رئيس المصلحة
1/5/2017

علامة

اسلام آباد کھدوڑی فی ————— سنہ ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— : الإمضاء : —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
_____ الأيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

اشيك

أذن صرف

مدير اورئيس الحسابات وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ٤ ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :- امضاءات موظفي الشطب

الحقن ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : إمضاء الكاتب الموقوف : أذن صرف

(٤) قيد في سجل _____ الشيكات
تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____
 الشبهات _____
 رقم : _____ امضا = الكاتب الموط : _____

(٦) استلمت

شيك

الحالات

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

مذكرة تعويضات رقم (١)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (١) جاري : ٢٠٢٢/٤/١٠

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الطرق												
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس (أعمال طبقة الأساس)	٢٩٥	م	٢٧٥٦,٠٠	٨١٣٠٢٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	٢٠٨٣,٨٠	%١,٧٥	١٠,٧٥٧,٦٤
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	٦٧٢,٢٠	%٣,٨٨	٧,٦٩٣,٩٥
٩-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجه واحد (أعمال النيوجيرسي)	٤٥٠	م/ط	١٩٢,٠٠	٨٦٤٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	١٤٥,١٧	%٦,٦١	٤,٣١٨,٩٠
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	٤٦,٨٣	%١١,٦٦	٢,٤٥٧,١٣
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الطرق												٢٥,٢٢٦,٨٢
اعمال الكبارى الخرسانية												
٦-٣	المتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة	٩٠	م	١٣٥٠,٠٠	١٢١٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	١٠٢٠,٧٣	%١١,٩٥	١٠,٩٧٧,٩٧
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	٣٢٩,٢٧	%٢٠,٠٤	٥,٩٣٨,٦٨
٩-٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة والاتفاق	١٥٦٥	م	٢٥,٠٠	٣٩١٢٥,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	١٨,٩٠	%١١,٩٥	٣,٥٣٥,٠٩
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	٦,١٠	%٢٠,٠٤	١,٩١٢,٣٥
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للاتفاق و الحوائط الساندة	٢٩٩٥	م	٣٤٦,٠٠	١٠٣٦٢٧٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	٢٦١,٦١	%١١,٩٥	٩٣,٦٣٠,٧٩
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	٨٤,٣٩	%٢٠,٠٤	٥٠,٦٥٠,٨٦
١٣-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب	٣٥٥٠	م	٣٢٤,٠٠	١١٥٠٢٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	٢٤٤,٩٨	%١١,٩٥	١٠٣,٩٢٤,٧٨
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	٧٩,٠٢	%٢٠,٠٤	٥٦,٢١٩,٥٣
١٤-٣	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ١,٥ م	٥٨٥٠	م/ط	٨٠,٠٠	٤٦٨٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	٦٠,٤٩	%١١,٩٥	٤٢,٢٨٥,٥١
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	١٩,٥١	%٢٠,٠٤	٢٢,٨٧٤,٩٣
١٦-٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٣٦ / ٥٢ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٣٠٠٠	طن	٢٧١,٠٠	٦٢٣٣٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٧٥,٦١	٢٠٤,٩٠	%١١,٩٥	٥٦٣,١٧٤,٣٥
						٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/١٠	١٠	%٢٤,٣٩	٦٦,١٠	%٢٠,٠٤	٣٠٤,٦٥٦,٨٨
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية												١,٢٥٩,٧٨١,٧١
اجمالى قيمة التعويضات												١,٢٨٥,٠٠٨,٥٤

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المالك

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مدير إدارة الكبارى

مهندس المشروع كبارى

مهندس المشروع طرق

مدير المشروع

مدير المشروع

م . أحمد محمد قبيصى

م . محمود عويضة

م . مصطفى عاصم

م . فاروق بسالى

م . محمود قناوى



مدير عام الصيانة
م . محمود عبد الغنى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
م . اسلام محمد فوزى

مهندس /

مذكرة تعويضات رقم (٢)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٢) جاري : ٢٠٢٢/٠٧/٠٦

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الطرق												
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس (أعمال طبقة الأساس)	٢٩٥	م	٨٢٣,٠٠	٢٤٢٧٨٥,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	١٨٩,٢٠	%٣,٨٨	٢,١٦٥,٥٣
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٢٩٣,٢٥	%٤,١٦	٣,٥٩٨,٨٠
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٢٨٣,٧٩	%٤,١٤	٣,٤٦٥,٩٧
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	٥٦,٧٦	%٦,٣٥	١,٠٦٣,٢٣
٩-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجه واحد (أعمال النيوجيرسى)	٤٥٠	م/ط	٨٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	١٨٣,٩١	%١١,٦٦	٩,٦٤٩,٦٦
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٢٨٥,٠٦	%١٠,٤١	١٣,٣٥٣,٥٢
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٢٧٥,٨٦	%١٠,٣٨	١٢,٨٨٥,٥٢
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	٥٥,١٧	%١١,٣٧	٢,٨٢٢,٩٠
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الطرق												
٤٩,٠٠٥,١١												
اعمال الكبارى الخرسانية												
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للانفاق و الحوائط الساندة	٢٩٩٥	م	٢٣٥,٠٠	٧٠٣٨٢٥,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	٥٤,٠٢	%٢٠,٠٤	٣٢,٤٢٤,٤٩
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٨٣,٧٤	%١٩,٧٧	٤٩,٥٨٠,٨٣
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٨١,٠٣	%١٩,٨٠	٤٨,٠٥٤,٢٦
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	١٦,٢١	%١٧,٩٤	٨,٧٠٨,٠١
١٢-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية	٢٨٠٠	م	١٤,٤٠	٤٠٣٢٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	٣,٣١	%٢٠,٠٤	١,٨٥٧,٥٠
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٥,١٣	%١٩,٧٧	٢,٨٤٠,٣٤
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٤,٩٧	%١٩,٨٠	٢,٧٥٢,٨٨
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	٠,٩٩	%١٧,٩٤	٤٩٨,٨٦
١٣-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	٣٥٥٠	م	٣٩١,٠٠	١٣٨٨٠٥٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	٨٩,٨٩	%٢٠,٠٤	٦٣,٩٤٦,٠٣
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	١٣٩,٣٢	%١٩,٧٧	٩٧,٧٨٠,٩٤
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	١٣٤,٨٣	%١٩,٨٠	٩٤,٧٧٠,٣١
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	٢٦,٩٧	%١٧,٩٤	١٧,١٧٣,٥٣
١٤-٣ أ	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ١,٥ م	٥٨٥٠	م/ط	٧٠,٠٠	٤٠٩٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	١٦,٠٩	%٢٠,٠٤	١٨,٨٦٥,٢٤
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٢٤,٩٤	%١٩,٧٧	٣٨,٨٤٧,١٦
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٢٤,١٤	%١٩,٨٠	٢٧,٩٥٨,٩٧
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	٤,٨٣	%١٧,٩٤	٥,٠٦٦,٥٠
١٥-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة بلاطات علوية	٢٨٣٠	م	٢١٧,٠٠	٦١٤١١٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	٤٩,٨٩	%٢٠,٠٤	٢٨,٢٩١,٤١
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٧٧,٣٢	%١٩,٧٧	٤٣,٢٦٠,٨٧
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٧٤,٨٣	%١٩,٨٠	٤١,٩٢٨,٨٩
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	١٤,٩٧	%١٧,٩٤	٧,٥٩٨,٠٢

معاودة

مذكرة تعويضات رقم (٢)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٢) جاري : ٢٠٢٢/٠٧/٠٦

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
١٦-٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٥٢ / ٣٦ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٣٠٠٠	٢٣١,٠٠	٥٣١٣٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	٥٣,١٠	%٢٠,٠٤	٢٤٤,٧٦٤,٤١
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٨٢,٣١	%١٩,٧٧	٣٧٤,٢٧٣,٣٧
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٧٩,٦٦	%١٩,٨٠	٣٦٢,٧٤٩,٦٦
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	١٥,٩٣	%١٧,٩٤	٦٥,٧٣٤,٦٣
٢١-٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد افقية ورأسية	م/ط	٢٠٤	١٧٣,٠٠	٣٥٢٩٢,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠	%٢٢,٩٩	٣٩,٧٧	%٢٠,٠٤	١,٦٢٥,٨٧
						٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٣٥,٦٣	٦١,٦٤	%١٩,٧٧	٢,٤٨٦,١٤
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٤,٤٨	٥٩,٦٦	%١٩,٨٠	٢,٤٠٩,٥٩
						٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٦	%٦,٩٠	١١,٩٣	%١٧,٩٤	٤٣٦,٦٥
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية												
١,٦٧٦,٦٨٥,٣٦												
اجمالى قيمة التعويضات												
١,٧٢٥,٦٩٠,٤٧												

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
استشاري المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع م. محمود قناوى
مدير المشروع م. فاروق بسالى
مهندس المشروع م. مصطفى عاصم
مهندس المشروع م. محمود عويضة
مدير إدارة الكبارى م. أحمد محمد قبيصى

مدير عام الصيانة
م. محمود عبد الغنى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
مهندس /
اسلام محمد فوزى



مذكرة تعويضات رقم (٣)

عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٣) جاري : ٢٠٢٢/١٠/٠٨

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ			نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام		
عمال الطرق										
١-١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من الأشجار (أعمال الفرمة)	١١	م	١١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٢٦٥,٩٦
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٥,٠٩	٣٢٩,٧٩
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٧,١٣	٣١٩,١٥
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٩,٤٧	٨٥,١١
٣-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة (أعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	١٤٠	م	٦٨٦٠,٠٠	٤٩,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	١٣,٠٣
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٥,٦٤	١٦,١٦
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٨,١٢	١٥,٦٤
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%١٠,٩٤	٤,١٧
٤-١	بالمتر المكعب تكسير مباني سمك اكثر من ٢٥ سم (أعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	٩٠	م	٦٦٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٢٩,٢٦
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٥,٦٤	٣٦,٢٨
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٨,١٢	٣٥,١١
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%١٠,٩٤	٩,٣٦
١-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد التربة الرملية (أعمال الفرمة)	٢٠٥	م	١٨٤٥٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٢٣٩٣,٦٢
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٥,٠٩	٢٩٦٨,٠٩
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٧,١٣	٢٨٧٢,٣٤
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٩,٤٧	٧٦٥,٩٦
٣-٢	اعمال التشريب M.C.O (أعمال طبقة تشريب)	٢٥	م	٤٢٧٥٠٠,٠٠	١٧١٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٤٥٤٧,٨٧
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١١,١٨	٥٦٣٩,٣٦
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٨٨	٥٤٥٧,٤٥
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%١٢,٧٨	١٤٥٥,٣٢
٨-٢	اعمال خرسانة ميول سمك ١٥ سم (أعمال تبليطات)	١٨٤	م	١١٦٢٥١٢,٠٠	٦٣١٨,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	١٦٨٠,٣٢
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١٧,٥٤	٢٠٨٣,٦٠
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١٨,٢٤	٢٠١٦,٣٨
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%١٩,١٥	٥٣٧,٧٠
٩-١	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجه واحد (أعمال النيوجيرسي)	٤٥٠	م/ط	٤٩٠٥٠٠,٠٠	١٠٩٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٢٨٩,٨٩
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١٢,٩٨	٣٥٩,٤٧
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١٣,٩٨	٣٤٧,٨٧
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%١٥,١٨	٩٢,٧٧
١٢-٢	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (أعمال الفرمة)	٤٥	م	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	١٣٢٩,٧٩
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٥,٠٩	١٦٤٨,٩٤
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٧,١٣	١٥٩٥,٧٤
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٩,٤٧	٤٢٥,٥٣
اجمالي قيمة تعويضات اعمال الطرق										
٤٢٧,٦٩٣,٢٤										
عمال الكبارى الخرسانية										
١-٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام	٩٠	م	١٨٦٠٣٠,٠٠	٢٠٦٧,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٢٣,٨٥	٦٨١,١٧
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٢٦,٠٤	٦٥٩,٦٨
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٣٠,١٨	١٧٥,٩١
٨-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال	٢٥٥	م	٤٥٩٠٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٤٧٨,٧٢
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٢٣,٨٥	٥٩٣,٦٢
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٢٦,٣٤	٥٧٤,٤٧
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٣٠,١٨	١٥٣,١٩

مذكرة تعويضات رقم (٣)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأنون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٣) جاري : ٢٠٢٢/١٠/٠٨

رقم البند	بيان البند	قوله التفاوض	الوحدة	اجملى كمية الاعمال المنفذة	اجملى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ			نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الايام		
٩.٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادية للاتفاق و الحوائط الساندة	١٥٦٥	م ^٣	٢٨٩,٠٠	٤٥٢٢٨٥,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٢١,٥٧٩,٧٧
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٣٢,٩٨	٣٥,٥٧٤,١٤
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٣١,٩١	٣٧,٥٨٧,٧٧
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٨,٥١	١١,٦١٦,٩٩
١١.٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للاتفاق و الحوائط الساندة	٢٩٩٥	م ^٣	٧٢٥,٠٠	٢١٧١٣٧٥,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	١٠٣,٦٠٢,٣١
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٣٢,٩٨	١٧٠,٧٨٧,٨٨
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٣١,٩١	١٨٠,٤٥٥,١٢
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٨,٥١	٥٥,٧٧٢,٠٠
١٣.٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب	٣٥٥٠	م ^٣	٧٥٩,٠٠	٢٦٩٤٤٥٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	١٢٨,٥٥٩,٦٦
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٣٢,٩٨	٢١١,٩٢٩,٩٦
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٣١,٩١	٢٢٣,٩٢٥,٩٩
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٨,٥١	٦٩,٢٠٧,٢٣
١٤.٣ أ	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ١,٥ م	٥٨٥٠	م/ط	٥٠,٠٠	٢٩٢٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	١٣,٩٥٥,٩٨
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٣٢,٩٨	٢٣,٠٠٦,٣٧
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٣١,٩١	٢٤,٣٠٨,٦٢
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٨,٥١	٧,٥١٢,٨٩
١٤.٣ ب	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ٢ م	٨٠٠٠	م/ط	٦٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٢٢,٩٠٢,١٣
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٣٢,٩٨	٣٧,٧٥٤,٠٤
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٣١,٩١	٣٩,٨٩١,٠٦
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٨,٥١	١٢,٣٢٨,٨٥
١٦.٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٥٢ / ٣٦ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٣٠٠٠	طن	٥٤٢,٠٠	١٢٤٦٦٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٥٩٤,٧٨٧,٣٤
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٣٢,٩٨	٩٨٠,٥٠٣,٩٥
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٣١,٩١	١,٠٣٦,٠٠٤,١٧
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٨,٥١	٣٢٠,١٩٠,٥٤
٢١.٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب قواصل تمدد افقية و راسية	٢٠٤	م/ط	٨٤,٠٠	١٧١٣٦,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥	%٢٦,٦٠	٨١٧,٦١
						٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%٣٢,٩٨	١,٣٤٧,٨٢
						٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٣١,٩١	١,٤٢٤,١١
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠٨	٨	%٨,٥١	٤٤٠,١٤
اجملى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية										
اجملى قيمة التعويضات										
٤,٥١٩,٤٥٨,٧٤										
٤,٩٤٧,١٥١,٩٨										

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
مدير المشروع
م. محمود فتاوى

استشاري المالك
م. فاروق بسالى

مهندس المشروع طرق
م. مصطفى عاصم

مهندس المشروع كبارى
م. محمود عويضة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م. أحمد محمد قيسى

م. محمد ١١١١
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسسوط/المنيا)
مهندس /
اسلام محمد فوزى

مدير عام الصيانة
م. محمود عبد الفتى

مذكرة تعويضات رقم (٤)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٤) : ٢٠٢٢/١٢/١٢ جاري

رقم البند	بيان البند	فصله التفاوض	الوحدة	إجمالي الكميات المنفذة حتى مستخلص رقم ٤ جاري	إجمالي الكميات المنفذة حتى مستخلص رقم ٣ جاري	الكميات المنفذة خلال المدة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
								من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الطرق														
١٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من الأشجار (أعمال الفرمة)	١١	م	٢١٠٤٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٠٠٤٠,٠٠	٢٢٠٤٤٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	٧٠٩١,٠٨	%٩,٤٧	٧,٣٨٦,٧٧
١٠٢	بالمتر المكعب تكشير مباتى سمك اكثر من ٢٥ سم (أعمال الكشط و التكشير و إزالة المخلفات)	٦٠	م	١٧٩,٠٠	١١٠,٠٠	٦٩,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٣١,٨٥	%١١,٣٢	٢١٦,٣٠
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	١٢,٧٤	%١٧,٠٧	١٣٠,٤٧
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	٢٤,٤٢	%١٠,٩٤	١٦٠,٢٦
١٠٣	بالمتر المكعب اعمال توريد التربة الزلطية (أعمال الفرمة)	٢٠٥	م	١٥٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٤١٠٠,٠٠	٢٨٩,٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٦٥٠٧٦,٩٢	%٩,٨٥	١,٣١٤,٠٦٥,٧٧
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٢٦٠٣٠,٧٧	%١٤,٥٣	٧٧٥,٣٦٥,٥١
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	٥٨١٠,٥١	%١١,٩٢	٢٠٤,٣٢٠,٦٩
٢٠٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس (أعمال طبقة الأساس)	٢٩٥	م	٢٠٠٠٠,٠٠	٣٥٧٩,٠٠	١٦٤٢١,٠٠	٤٨٤٤١٩٥,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٧٥٧٨,٩٢	%١٢,٣١	٢٧٥,٢٢٤,٨٠
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٣٠٣١,٥٧	%١٧,٣٤	١٥٥,٠٧٣,٨٦
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	٩٢٩٢,٠٠	%١٢,٧٨	٢٩,٦٨٧,٩٤
٣٠٢	اعمال التشريب M.C.O (أعمال طبقة تشريب)	٢٥	م	٤٣٣٦٠,٠٠	١٧١٠٠,٠٠	٢٦٢٦٠,٠٠	٦٥٦٥٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	١٢١٢٠,٠٠	%١٣,١٧	٣٩,٩٠٥,١٠
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٤٨٤٨,٠٠	%١٤,٦١	١٧,٧٠٧,٣٢
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	١٥٣٤٢,٧٧	%١٣,٤٧	٢٧٦,٩٣٣,٩٢
٥٠٢	اعمال الطبقة الرابطة سمك ٧ سم (أعمال الطبقة الرابطة)	١٣٤	م	٤٣٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣٦٠,٠٠	٥٨١٠٢٤٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٢٠٠١٢,٣١	%١٣,٨٦	٣٧١,٦٧٦,٥٨
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٨٠٠٤,٩٢	%١٦,٨٨	١٨١,٠٦٤,٩٦
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	١٨٣٤,٣٤	%١٩,١٥	٦٤,٦٣٤,٧٥
٨٠٢	اعمال خرسانة ميول سمك ١٥ سم (أعمال تليطات)	١٨٤	م	١١٥٠٢,٠٠	٦٣١٨,٠٠	٥١٨٤,٠٠	٩٥٣٨٥٦,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٢٣٩٢,٦٢	%٢٠,٥٧	٩٠,٥٥٧,٦٢
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٩٥٧,٠٥	%٢٩,٥٠	٥١,٩٤٨,٤٧
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	٧٣٥,٢٩	%١٥,١٨	٥٠,٢٢٧,٨٢
٩٠٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجه واحد (أعمال النيوجيرسي)	٤٥٠	م/ط	٤١٦٠,٠٠	٢٠٨٢,٠٠	٢٠٧٨,٠٠	٩٣٥١٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٩٥٩,٠٨	%١٧,٨٦	٧٧,٠٨١,٠١
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٣٨٣,٦٣	%٢٥,٤٥	٤٣,٩٣٥,٣١
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	٧٣٦,٠٠	%١٥,١٨	٦٨,٧١٠,٧٥
١٠٠٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجهين (أعمال النيوجيرسي)	٦١٥	م/ط	٢٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠	١٢٧٩٢٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٩٦٠,٠٠	%١٧,٨٦	١٠٥,٤٤٥,٤٤
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٣٨٤,٠٠	%٢٥,٤٥	٦٠,٦٠٢,٧٢
								٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٣٥,٣٨	٤٦٦٣,٦٩	%٩,٤٧	١٩,٨٧٤,٣٢
١٢٠٢	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (أعمال الفرمة)	٤٥	م	١٨١٨٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	١٣١٨٠,٠٠	٥٩٣١٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٣	%٤٦,١٥	٦٠٨٣,٠٨	%٩,٨٥	٢٦,٩٦٣,٢٤
								٢٠٢٢/١٢/١٢	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٢٤٣٣,٢٣	%١٤,٥٣	١٥,٩٠٩,٦٨



مذكرة تعويضات رقم (٤)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٤) : جاري : ٢٠٢٢/١٢/١٢

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	إجمالي الكميات المنفذة حتى مستخلص رقم ٤ جاري	إجمالي الكميات المنفذة حتى مستخلص رقم ٣ جاري	الكميات المنفذة خلال المدة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض
								من	الى	عدد الأيام	النسبة		
١	بند مستجد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٢ بالمتر المكعب اعمال نقل و إزالة الاتربة او المخلفات (أعمال الفرمة)	٨٥	م٣	٣٠٥٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٨,٠٠	٢٥٩٩٣٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	١٠٨٢,٠٦	٨,٧١٠,٠٥
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	١٤١١,٣٨	١١,٨١٦,٨٢
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٥٦٤,٥٥	٦,٩٧٢,٥٢
اجمالي قيمة تعويضات اعمال الطرق													
٥,٣٣٦,٣٢٩,٨٦													
اعمال الكباري الخرسانية													
٦-٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام	٩٠	م٣	٣٤٢٥,٠٠	٣٤١٧,٠٠	٨,٠٠	٧٢٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٢,٨٣	٧٦,٨٩
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٣,٦٩	١١٤,٥٥
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	١,٤٨	٧١,٤٣
٨-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال	٢٥٥	م٣	٢٠٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٧٠,٧٧	٥,٤٤٦,٣٣
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٩٢,٣١	٨,١١٣,٧١
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٣٦,٩٢	٥,٠٥٩,٨٣
٩-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادية للاتفاق و الحوائط السائدة	١٥٦٥	م٣	١٦٠٠,٠٠	٣١٤,٠٠	١٢٨٦,٠٠	٢٠١٢٥٩,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٤٥٥,٠٥	٢١٤,٩٢٦,٠٣
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٥٩٣,٥٤	٣٢٠,١٨٧,٥٩
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٢٣٧,٤٢	١٩٩,٦٧٣,٧٠
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للاتفاق و الحوائط السائدة	٢٩٩٥	م٣	٢٦٢٠,٠٠	١٣٠٦,٠٠	١٣١٤,٠٠	٣٩٣٥٤٣,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٤٦٤,٩٥	٤٢٠,٢٦٧,٦٠
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٦٠٦,٤٦	٦٢٦,٠٩٦,٦٤
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٢٤٢,٥٨	٣٩٠,٤٤٣,٠٩
١٢-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكرات العرضية	٢٨٠٠	م٣	١٢٠,٠٠	١٤,٤٠	١٠٥,٦٠	٢٩٥٦٨,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٣٧,٣٧	٣١,٥٧٥,٨٩
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٤٨,٧٤	٤٧,٠٤٠,٤١
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	١٩,٥٠	٢٩,٣٣٥,١٠
١٣-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب	٣٥٥٠	م٣	٢٤٨٥,٠٠	١٤٧٤,٠٠	١٠١١,٠٠	٣٥٨٩٠٥٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٣٥٧,٧٤	٣٨٣,٢٧٧,٤١
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٤٦٦,٦٢	٥٧٠,٩٩٠,٢٥
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	١٨٦,٦٥	٣٥٦,٠٧٧,٩٣
١٤-٣ ب	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ٢ م	٨٠٠٠	م/ط	٢٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١١٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٤٩,٥٤	١١٩,٦٠٥,٦٦
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٦٤,٦٢	١٧٨,١٨٣,٣٨
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٢٥,٨٥	١١١,١١٧,٧٨
١٥-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة بلاطات علوية	٢٨٣٠	م٣	١٧٠٠,٠٠	٢١٧,٠٠	١٤٨٣,٠٠	٤١٩٦٨٩٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٥٢٤,٧٥	٤٤٨,١٨٩,١١
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٦٨٤,٤٦	٦٦٧,٦٩٢,٩٢
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٢٧٣,٧٨	٤١٦,٣٨٣,١٤



(٣٠٨٨)

مدير المنطقة

مدير المنطقة

مدير المنطقة

مدير المنطقة

مذكرة تعويضات رقم (٤)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٤) جاري : ٢٠٢٢/١٢/١٢

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	إجمالي الكميات المنفذة حتى مستخلص رقم ٤ جاري	إجمالي الكميات المنفذة حتى مستخلص رقم ٣ جاري	الكميات المنفذة خلال المدة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
								من	الى	عدد الأيام	النسبة			
١٦-٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٥٢ / ٣٦ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٣٠٠٠	طن	٢٢٣٦,٠٠	١٠٤٤,٠٠	١١٩٢,٠٠	٢٧٤١٦,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٤٢١,٧٨	%٣٠,١٨	٢,٩٢٧,٧٧٥,٧٣
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٥٥٠,١٥	%٣٤,٤٧	٤,٣٦١,٦٧٤,٧١
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٢٢٠,٠٦	%٥٣,٧٤	٢,٧٢٠,٠٠٤,٦٣
٢٣-٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين	٥٠	م٢	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	١٩,١١	%٣٠,١٨	٢٨٨,٣٤
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٢٤,٩٢	%٣٤,٤٧	٤٢٩,٥٥
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	٩,٩٧	%٥٣,٧٤	٢٦٧,٨٧
٢	بند مستجد بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠,٥ م	١٠٠٠	م٢	٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥,٠٠	٦٣٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠٩	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣	%٣٥,٣٨	٢٢٤,٦٩	%٣٠,١٨	٦٧,٨١٢,١٤
								٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٦,١٥	٢٩٣,٠٨	%٣٤,٤٧	١٠١,٠٣٣,٦٢
								٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٢	١٢	%١٨,٤٦	١١٧,٢٣	%٥٣,٧٤	٦٢,٩٩٩,٨٢
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية														
اجمالى قيمة التعويضات														
١٥,٧٩٢,٢٢٢,٧٧														
٢١,١٢٨,٥٥٢,٦٢														

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع
الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

استشاري المالك
مدير المشروع
م . فاروق بسمالى
مهندس المشروع طرق
م . مصطفى عاصم
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع كبارى
م . محمود عويضة
مدير إدارة الكبارى
م . أحمد محمد قبيصى

مدير المشروع
م . محمود فتاوى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
مهندس /
اسلام محمد فوزى

مدير عام الصيانة
م . محمود عبد الغنى



مذكرة تعويضات رقم (٥)

عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٥) جاري : ٢٠٢٣/٠١/٠٩

رقم البند	بيان البند	قوله التفاوض	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الطرق												
٣-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة (أعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	١٤٠	م	٩٩,٨٤	١٣٩٧٧,٦٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	%١٧,٠٧	١,٦١٩,٠٦	
٤-١	بالمتر المكعب تكسير مباني سمك اكثر من ٢٥ سم (أعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	٦٠	م	١٣٧,٥٤	٨٢٥٢,٤٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠٩	٩	%٣٢,١٤	%٢٠,٩٢	٩٣٩,٨٩	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد التربة الزلطية (أعمال الفرمة)	٢٠٥	م	٣٠٠٠٠,٠٠	٦١٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	%١٤,٥٣	٦٠٦,٣٦٨,٠٤	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس (أعمال طبقة الأساس)	٢٩٥	م	٢٠٠٠٠,٠٠	٥٩٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠٩	٩	%٣٢,١٤	%١٧,٧٧	٣٥١,٢٧٤,٨٢	
٣-٢	اعمال التشريب M.C.O (أعمال طبقة تشريب)	٢٥	م	٦٧٦٤٠,٠٠	١٦٩١٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%١٤,٦١	١٦٧,٦٤٤,٥٣	
٤-٢	اعمال الطبقة اللاصقة R.C (أعمال الطبقة اللاصقة)	٧,٧٥	م	١٧٥٠٠,٠٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	%١٤,٦١	٨٧,١٨٣,١٣	
٥-٢	اعمال الطبقة الرابطة سمك ٧ سم (أعمال الطبقة الرابطة)	١٣٤	م	٦١٦٤٠,٠٠	٨٢٥٩٧٦٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%١٦,٠٤	١٣,٤٤٥,٧٧	
٧-٢	اعمال الطبقة السطحية سمك ٥ سم (أعمال الطبقة السطحية)	١١٨	م	١٣٣٠٠,٠٠	١٥٦٩٤٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%١٦,٨٨	٩٤٦,٠٩٦,٥١	
٨-٢	اعمال خرسانة ميول سمك ١٥ سم (أعمال تبليطات)	١٨٤	م	٨٩٥٣,٠٠	١٦٤٧٣٥٢,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%١٩,١٥	٥٠٨,٤١٧,٧٣	
٩-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجه واحد (أعمال النيوجيرسي)	٤٥٠	م/ط	٢٣٤٠,٠٠	١٠٥٣٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%١٦,١٨	١٧٢,٣٠٨,٩١	
١٠-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجهين (أعمال النيوجيرسي)	٦١٥	م/ط	٢٠٢٠,٠٠	١٢٤٢٣٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%١٨,٢٢	٩١,٩١٠,٧٩	
اجمالي قيمة تعويضات اعمال الطرق											٥,٢١٥,٦٣٧,٧٠	
اعمال الكباري الخرسانية												
٦-٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام	٩٠	م	٤٨٨٨,٠٠	٤٣٩٩٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%٥٣,٧٤	١٦٠,٤٢٣,١١	
٨-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال	٢٥٥	م	١٦٩,٠٠	٤٣٠٩٥,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%٦٥,٣٥	٩٢,٤٠٦,٧٧	
٩-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادية للاتفاق و الحوائط المساندة	١٥٦٥	م	١٠٣٨,٠٠	١٦٢٤٤٧٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%٥٣,٧٤	١٥٧,١٥٠,٢١	
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للاتفاق و الحوائط المساندة	٢٩٩٥	م	١٠,٦٩,٠٠	٣٢٠٦٦٥٥,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٩	%٣٢,١٤	%٦٥,٣٥	٩,٠٥٢,٢٦	

مذكرة تعويضات رقم (٥)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٥) جاري : ٢٠٢٣/٠١/٠٩

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
١٢-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكميرات العرضية	٢٨٠٠	م³	٢٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	١٣,٥٧	%٥٣,٧٤	٢٠,٤٢١,٢٠
١٥-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة بلاطات علوية	٢٨٣٠	م³	٨٠,٠٠٠	٢٢٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	٥٤,٢٩	%٥٣,٧٤	٨٢,٥٥٩,٩٩
١٦-٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٣٦ / ٥٢ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٣٠٠٠	طن	٢٣١,٠٠٠	٥٣١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	١٥٦,٧٥	%٥٣,٧٤	١,٩٣٧,٤٩١,٣٥
١٧-٣	بالكجم اعمال حديد كريتال	٣٤	كجم	٣٠٠٠,٠٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	٢٠,٣٥,٧١	%٥٣,٧٤	٣٧,١٩٥,٧٦
١٨-٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز	٨٠٠٠	عدد	٢١٠,٠٠٠	١٦٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	١٤٢,٥٠	%٥٣,٧٤	٦١٢,٦٣٦,٠٠
٢١-٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد	٢٠٤	م	٩٦٤,٠٠٠	١٩٦٦٥٦,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	٦٥٤,١٤	%٥٣,٧٤	٧١,٧١٣,٤٢
٢٣-٣	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة	٥٠	م²	١٢٥٧,٠٠٠	٦٢٨٥٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	٨٥٢,٩٦	%٥٣,٧٤	٢٢,٩١٩,١٥
٥	بند مستجد بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ بالمتر المسطح عمل خليط سافينو	٩٠	م²	٥٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	%٦٧,٨٦	٣٣٩٢,٨٦	%٥٣,٧٤	١٦٤,٠٩٨,٩٣
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠٩	٩	%٣٢,١٤	١٦٠,٧,١٤	%٦٥,٣٥	٩٤,٥٢٤,١١
	اجمالي قيمة تعويضات اعمال الكباري الخرسانية											
	اجمالي قيمة التعويضات											
												٧,٦٩٨,٩٤٦,٨٥
												١٢,٩١٤,٥٨٤,٥٥

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
مدير المشروع م. محمود فتاوى
استشاري المالك
مدير المشروع م. فاروق بسالى
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع كبرى م. محمود عويضة
مدير إدارة الكباري م. أحمد محمد قببسى

مدير عام الصيانة

م. محمود عبد الغنى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)

مهندس /

اسلام محمد فوزى



(٣٥٨٨)