

عملية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع
على النيل من نفوس المأذورين وطول العتاج ما تم سوله

بخصوص:

تنفيذ: طوله ٧٨ كم
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا
ملف رقم: ٤٣٩/٦/١٠

٤٦٤
٤٣٩/٦/١٠

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٨) جاري للعملية عاليه من أصل وصورتين
مرفقاً بها استمارة (٥٠ ع.ج).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبية بموافقتنا
بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

تحريراً في: ٢٤/٧/٢٠٢٤
مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ج)



مهندس/

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسسوط/المنيا
اسلام محمد فوزي

مشروع محور طما علي النيل - مرحلة الثالثة
بيان الكميات مستخلص جاري رقم ٨

رقم البند	البند	الكمية السابقة مستخلص ٧	الكمية خلال المدة	الكمية في المدة	الإجمالي = الكمية بمستخلص ٨
١-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير موقع من الاشجار	١١٠٤٠٠٠	طرق	٦٧٢٠٠٠	٢٧٧٦٠٠٠
١-٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية	٢٢٩٠٠٠٠٠	طرق	١٩٠٠٠٠٠	٢٥١٠٠٠٠٠
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الاساس	٥١٠٠٠٠٠	طرق	٣٥٠٠٠٠٠	٥٤٥٠٠٠٠٠
٤-٢	المتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيلومين الساتل سريع التماس RC30 بمعدل ٠.٥٠ كجم /م ^٢	٤٨٠٠٠٠٠	طرق	٧٠٠٠٠٠٠	٤٨٧٠٠٠٠٠
٥-٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم	١٣٠٠٠٠٠٠	طرق	٤٠٠٠٠٠٠	١٣٠٤٠٠٠٠٠
٧-٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم	٤١٠٠٠٠٠٠	طرق	٣٠٠٠٠٠٠	٤١٣٠٠٠٠٠
٨-٢	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية بسبك ١٥ سم لحماية الاكاف و الميول	٣٦٠٠٠٠٠٠	خرسانة ميول قدمات سفلية قدمات علوية	١٤٠٠٠٠٠	٣٧٤٠٠٠٠٠
٩ - ٢	بالمتر الطولي إنشاء (توجيهي) وجه واحد	٩٦٠٠٠	طرق	١٨٠٠٠	١١٤٠٠٠٠٠
١٠ - ٢	بالمتر الطولي إنشاء (توجيهي) وجهين	٥٧١٠٠	طرق	٣٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠

اعمال الكيلوي

٦ - ٣	المتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع التوايح للتربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	١٠١٥٣٠٠٠	حفر بيارة المسجد حفر الحوائط الساندة حفر الحائط التناقلي بجوار مدرسة الغنايم كميات لم يتم تنزيلها سابقا	٣٧٠٠٠٠٠	١٣٨٥٣٠٠٠
٧-٣	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة وخالية من المواد المشوية للاسفلت و حول جسم الكوبري	١٢٠٠٠٠٠	تحويل البلد لتربة زلطية	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٩-٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة والانفاق	٣٢٥٠٠٠٠٠	الحائط الساند بجوار مدرسة الغنايم كميات لم يتم تنزيلها سابقا	٢٠٠٠٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للانفاق و الحوائط الساندة	٣٨٠٠٠٠٠٠	سقف المسجد قبلة المسجد غرفة ٤,٢ * ٤,٢ م مداخل التربة سور مدرسة الغنايم سقف بيارة المسجد كميات لم يتم تنزيلها سابقا	٧٥٠٠٠٠٠	٣٨٧٥٠٠٠٠
١٦ - ٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٣٦ / ٥٢ لتتخذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٥٠٠٠	المسجد مواشير قطر ٢ م ترعة الغنايم غرف ٤,٢ * ٤,٢ م ترعة الغنايم مداخل التربة كوبري كمين ٩ سور مدرسة الغنايم سقف البيارة	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠
٢٣-٣	بالشتر السعلاج عمل طبقة عزلة من البتيرين والدخان برجهان على المباد	٤٠٠٠٠٠٠	الحائط الساند شرق نفق الهدار الحائط الساند غرب كمين ٩ دروع الهدار ١ من الداخل	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠

بنود مستحقة تم التفاوض و اخذ الموافقة عليها بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢

٥	بالمتر المسطح توريد و عمل خليط من دهانات سفلو	١٨٠٠٠٠	توجيهي وجه واحد (طرق) توجيهي وجهين كوبيسات كوبري الكمين	٥٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
---	---	--------	---	--------	---------

بنود مستحقة لاعمال مسجد عمر بن الخطاب البديل

٢	بالمتر المكعب ميالى لزوم قصبة الردم و حوائط المسجد و دورة المياه و المائدة و الاسوار و الخزانات من القرب الاسفلتي المصنعة ٩٥ سم * ١٢٠ سم	٠	المسجد قصبة الردم المسجد - الدور الأرضي سور مدرسة الغنايم	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٤	بالمتر المسطح ميالى طوب مغطى بفرغ ٣٥ سم * ١٢٠ سم	٠	بيارة المسجد	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠

مهندس مكتبه النيل

مهندس شركة النيل الخاصة بالانشاء والطرق

مهندس مكتبه النيل

مكتبه النيل



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بـاسيوط و المنيا

مستخلص رقم (٨) جاري

عن عملية: اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بطول ٧,١ كم

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢١

مع : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بتاريخ : ٢٠٢١ / ٠٩ / ١٢

العقد رقم : (١٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

نوع العمل	الفترة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية بالمقاييس المعتمدة	مقدار العمل السابق إجماره	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
يؤخذ تم التفاوض و اخذ الموافقة عليها بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٦											
١- أعمال تجهيز موقع											المهندسون متواجدين
١-١ بالمتر المسطح اعمال تطهير موقع من الاشجار	١١	م	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢١٠٤٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠	٢٧٧٦٠,٠٠	٣٠٥,٣٦٠,٠٠		٣٠٥,٣٦٠,٠٠	مكتب ضبط الجودة متواجد
٢-١ بالمتر المكعب تكسير الخرسانة العادية و نقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل و البند شامل مما جديره	٧٠	م	٥٠٠	٥٠٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	٢,٣١٠,٠٠		٢,٣١٠,٠٠	
٣-١ تكسير خرسانة مسلحة والسمر يشمل ما يلزم لنهو العمل ونقل المخلفات	١٤٠	م	٥٠٠	٥٠٠	١٤٥,٧٨	٠,٠٠	١٤٥,٧٨	٢٠,٤٠٩,٢٠		٢٠,٤٠٩,٢٠	المكاتب موجودة
٤-١ تكسير مباني سمك ٢٥ سم من الطوب او الحجروالسمر يشمل ما يلزم لنهو العمل ونقل المخلفات	٦٠	م	٧٥٠	١٠٠٠	٥٩٨,١٨	٠,٠٠٠	٥٩٨,١٨	٣٥,٨٩٠,٨٠		٣٥,٨٩٠,٨٠	
٢- اعمال للطرق											الخلاطات التصنيعية موجود
١-٢ بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية قطع جبل وفردها علي طبقات	٢٠٥	م	١٥٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	٢٣٢٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٢٥١٠٠٠,٠٠	٥١,٤٥٥,٠٠٠,٠٠		٥١,٤٥٥,٠٠٠,٠٠	
٢-٢ بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الاساس	٢٩٥	م	٤٨٠٠٠	٦٠٠٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٥٤٥٠٠,٠٠	١٦,٠٧٧,٥٠٠,٠٠		١٦,٠٧٧,٥٠٠,٠٠	
٣-٢ بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب ببتومين السائل MC30	٢٥	م	١٣٠٠٠٠٥	١٣٠٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٠٠٠,٠٠	٣,٠٧٥,٠٠٠,٠٠		٣,٠٧٥,٠٠٠,٠٠	
٤-٢ المتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التظاير RC30 بمعدل ٠,٥٠ كجم /م	٧,٧٥	م	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٤٨٧٠٠,٠٠	٣٧٧,٤٢٥,٠٠		٣٧٧,٤٢٥,٠٠	
٥-٢ بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم	١٣٤	م	١٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١٣٠٤٠٠,٠٠	١٧,٤٧٣,٦٠٠,٠٠		١٧,٤٧٣,٦٠٠,٠٠	
٧-٢ بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	١١٨	م	١٥٠٠٠٠	٨٥٦٦٢,٧	٤١٠٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤١٣٠٠,٠٠	٤,٨٧٣,٤٠٠,٠٠		٤,٨٧٣,٤٠٠,٠٠	
٨-٢ بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لعملية الاكتاف و الميول	١٨٤	م	٢٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	٣٧٤٠٠,٠٠	٦,٨٨١,٦٠٠,٠٠		٦,٨٨١,٦٠٠,٠٠	
٩-٢ بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجه واحد	٤٥٠	م/ط	١٢٠٠٠	١٥٠٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	١١٤٠٠,٠٠	٥,١٣٠,٠٠٠,٠٠		٥,١٣٠,٠٠٠,٠٠	
١٠-٢ بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجهين	٦١٥	م/ط	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٥٧١٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٦٠١٠,٠٠	٣,٦٩٦,١٥٠,٠٠		٣,٦٩٦,١٥٠,٠٠	
١٢-٢ بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية والردم بآتربة صلابة من ناتج الحفر	٤٥	م	١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٨١٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨١٨٠,٤٧	٨١٨,١٢١,١٥		٨١٨,١٢١,١٥	
٣- اعمال للكباري											
٦-٣ المتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	٩٠	م	٣٤٢٥٠	٢٠٠٠٠	١٠١٥٣,٠٠	٣٧٠٠,٠٠٠	١٣٨٥٣,٠٠	١,٢٤٦,٧٧٠,٠٠		١,٢٤٦,٧٧٠,٠٠	
٧-٣ بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة و خالية من المواد العضوية للاساسات وحول جسم الكوبري	١٠٠	م	٣٨٠٠٠	٢٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٨-٣ بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال لزوم الاساسات	٢٥٥	م	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٥٨٣,٩٥٠,٠٠		٥٨٣,٩٥٠,٠٠	
٩-٣ بالمتر المكعب خرسانة عادية للحواط الساتدة والاتفاق	١٥٦٥	م	١٦٠٠	٤٥٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٥,٣٩٩,٢٥٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٣٩٩,٢٥٠,٠٠	لحين نهو ملاحظات الخرسانة
١١-٣ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للاتفاق و الحواط الساتدة	٢٩٩٥	م	٧٤١٠	٤٥٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣٨٧٥,٠٠	١١,٦٠٥,٦٢٥,٠٠		١١,٦٠٥,٦٢٥,٠٠	
١٢-٣ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية	٢٨٠٠	م	٢٤٢	١٦٠	١٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢,٠٠	٤٢٥,٦٠٠,٠٠		٤٢٥,٦٠٠,٠٠	
١٣-٣ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات سفلية الصب	٣٥٥٠	م	٢٦٤٢	٢٥٠٠	٢٤٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨٥,٠٠	٨,٨٢١,٧٥٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٨٧١,٧٥٠,٠٠	لحين نهو ملاحظات الخرسانة
١٤-٣ بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة	٥٨٥٠	م/ط	٤١٠	٢٠٥	٢٠٢,٧٥	٠,٠٠٠	٢٠٢,٨	١,١٨٦,٠٨٧,٥٠		١,١٨٦,٠٨٧,٥٠	
١٥-٣ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة بلاطات الطوية والكويستات اعلي الكمرات	٢٨٣٠	م	٣٥٠٠	٢٢٠٠	١٨٨٢,٨٩	٠,٠٠٠	١٨٨٢,٩	٥,٣٢٨,٥٧٨,٧٠		٥,٣٢٨,٥٧٨,٧٠	
١٦-٣ بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٣٦ / ٥٢ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٣٠٠٠	طن	٣١١٥	٢٩٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٠٠	٥٨,٦٥٠,٠٠٠,٠٠		٥٨,٦٥٠,٠٠٠,٠٠	
١٧-٣ بالكمج اعمال هندويل حديد كريتال	٣٤	كمج	٢٣٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٦٩٨,٢٦	٠,٠٠٠	٣٦٩٨,٣	١٢٥,٧٤٠,٨٤		١٢٥,٧٤٠,٨٤	
٢١-٣ بالمتر الطولي توريد و تركيب قواصل تعتمد افقية وراسية بالحواط الساتدة و الارضيات و قواعد الاتفاق من متاع	٢٠٤	م/ط	١٥٠٠	١٥٠٠	١١٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٨,٠٠	٢٣٤,١٩٢,٠٠		٢٣٤,١٩٢,٠٠	
٢٣-٣ بالمتر المسطح عمل طبقة عزلة من البتومين والدهان وجهان عني البرد (Water Stop)	٥٠	م	٢٣٢٠	٨٠٠٠	٤٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير المشروع

م / أحمد محمد قبيصي

مهندس المشروع

م / محمد محمد قبيصي

مدير عام الصيانة

يقعد

رئيس الإدارة المركزية

م - أسلام محمد فوزي



الشركة المنفذة / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

استشاري المائله للطرق / استشاري المائله للطرق

مستشاري المائله للكباري / مستشاري المائله للكباري

استشاري المائله مدير المشروع / استشاري المائله مدير المشروع

تحريراً في سنة ٢٠٢٣

٢/١

سبق صرفها إلى المقاول .

المعاصير /

تحريراً في سنة ٢٠٢٣

قرش جنيه

على الصلح / نهائياً

غير الواردة بكم الشروط أعطت من

مدير الصلحة

تحريراً في سنة ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٨) جاري

عن عملية: اعمال المرحلة الثالثة من محور ظما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بطول ٧,١ كم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بإسيوط والمنيا

مع : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بتاريخ: ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢١

المقد رقم: (١٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢١

نوع العمل	الكمية المقاسة	الكمية بالمقاسة	مقدار العمل السابق لإبراره	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	إجمالي الأصل التي تمت حتى الآن	جاري	قيمة الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
اعمال الكهرياء										
توريد وتركيب لوحة فرعية للعمود مكونة من لوحة غير سمك ١٠ مم ومركب عليها بروتنة بكلايت ٤ فتحة	٤٥٠	عدد	٥٠	٥٠	٥٠	جاري	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ترموبلاستيك ٢x٢ مم نحاس	٩٠	م/ط	٦٠٠	٥١٦,٠٠٠	٥١٦,٠٠٠	جاري	٤٦,٤٤٠,٠٠٠	٠	٤٦,٤٤٠,٠٠٠	٠
كشاف الارة شوارع بدرجة حمائه IP 66 ولتبه قدرة ١٥٠ وات ليد	٨٥٠٠	عدد	٥٠	٥٠	٥٠	جاري	٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠
توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الرئيسي ١٨٥+٩٥ م م ٢	٧٥٠	م/ط	١٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	جاري	١٧٢,٥٠٠,٠٠٠	٠	١٧٢,٥٠٠,٠٠٠	٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الفرعي قطاع (٣٥x٤) مم ٢ المنيوم مسلح داخل مواسير P.V.C	٣٧٥	م/ط	١٠٢٦٥	١١٦٨,٠٠٠	١١٦٨,٠٠٠	جاري	٤٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٠
بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من الصاج سمك ١,٥ مم انتاج شركة متعددة من الهيئة وبدرجة حمائه IP ٤٥ وبها المكونات الآتية :- مفتاح رئيسي ٢٠٠ امبير وكنتكتور ٢٥٠ امبير وعدد ٥	٦٠٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف طراز القاق	٩٠٠٠	م/ط	٢٨	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جاري	٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠
م / ط كابل تغذية للكشافات بالاتفاق قطاع ١٠٠٤ مم ٢	٢٠٠	م/ط	٢٨٥	١٥٤,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠	جاري	٣٠,٨٠٠,٠٠٠	٠	٣٠,٨٠٠,٠٠٠	٠
م/ط كابل تراسي من الصاج المجلد	٧٠٠	م/ط	٩٥	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	جاري	١٢١,٨٠٠,٠٠٠	٠	١٢١,٨٠٠,٠٠٠	٠
م/ط توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٦ بوصة	٣٥٠	م/ط	٤٧٥	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	٦,٣٠٠,٠٠٠	٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٠
بنود مستجدة تم التفاوض و اخذ الموافقة عليها بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢										
بالمتر المكعب اعمال نقل وإزالة الاتربة او المخلفات بكافة انواعها ونقلها للمقلب العمومية	٨٥	م ٣	١٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٦٦٧,٠٠٠	جاري	١,٤١٦,٩٥٠,٠٠٠	٠	١,٤١٦,٩٥٠,٠٠٠	٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٠,٥ م	١٠٠٠	م/ط	١٠٠٠	٨٨٢,٠٠٠	٨٨٢,٠٠٠	جاري	٨٨٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٨٨٢,٠٠٠,٠٠٠	٠
بالعدد تركيب ونقل أعمدة من مخازن الهيئة بإبوزعل القليوبية ونقلها للمشروع بطما سوهاج	٢٠٠٠	عدد	٥٠	٥٠	٥٠	جاري	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
بالعدد إعادة تاهيل أعمدة اثاره شاملة المراسمة والجلفنة وتركيب الفراغ والبلاتة الحديد	٥٠٠٠	عدد	٥٠	٥٠	٥٠	جاري	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
بالمتر المسطح توريد وعمل خليط من دهانات سائقة	٩٠	م ٢	٩٠	٧٠٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢,٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
بنود مستجدة تم التفاوض و اخذ الموافقة عليها بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٢٣										
بالعدد توريد وتركيب ركاز والسعر يشمل الحظن واعداد الاسطح أسفل الركاز وتكون الركاز من النوع المكون من الرقائق البوليمرات من النوع C4	٢٠٠٠٠	عدد	٣٨٠	٢١٠	٢١٠,٠٠٠	جاري	٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	لحين نور الاعمال
البنود المستجدة لاعمال مسجد عمر بن الخطاب البديل										
مباني لزوم قصة الردم و حوائط المسجد و دورة المياه والملائنة والاسوار والخزانات	٢٤٠٠	م ٣	٠	٥٠	٥٠,٠٠٠	جاري	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
مباني طوب طقلى مقرغ ٢٥سم ١٢سم ٦سم تهنى بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت	٢٤٥	م ٢	٠	٥٠٠	٨٠,٠٠٠	جاري	١٩,٦٠٠,٠٠٠	٠	١٩,٦٠٠,٠٠٠	٠
الإجمالي										
							٢١٦,٨٤٩,٢٠٠,١٩	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٦,٢٤٩,٢٠٠,١٩	
							٢٠٥,٧١١,٠٠٩,٠٤	خصم ماسبق صرفه		
							١٠,٥٣٨,١٩١,١٥	الصافي		

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / أحمد محمد قبيصى

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

م . أسلام محمد فوزى

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

استشاري المالك للطرق / احمد جلال

استشاري المالك للكباري / احمد جلال

استشاري المالك مدير المشروع / احمد جلال



سبق صرفها إلى المقاول ،

المعاسب /

تحريراً في سنة ٢٠٢٣

قريش

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بهك لشروط أعدت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠٢٣

