

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : مشروع أستكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثاني) في المسافة من الكم ٤,٣٠٠ إلى الكم ٤,٦٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم



شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٧/٢

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤٠

رقم لبند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧,٨	م	٢	٠	٥٥٠٠٠		٤٢٩٠٠٠		٤٢٩٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي طبقات بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥ كم	٥١,٥	م	٣	٠	٣٣٢٠٠٠		١٧٠٩٨٠٠٠		١٧٠٩٨٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده وتجهيزات الموقع متواجدة طوال فترة المشروع
٣	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير.	٦	م	٣	٠	٣٣٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الي ٢٠٠) كجم / سم ٢	٧٣	م	٣	٠	٠		٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الي ٣٠٠) كجم / سم ٢	٨٥	م	٣	٠	٠		٠		٠	
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الي ٤٠٠) كجم / سم ٢	٩٩	م	٣	٠	٠		٠		٠	
الإجمالي											
خصم ٠,٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد											
الإجمالي بعد الخصم											
								١٩٥٠٧٠٠٠		١٩٥٠٧٠٠٠	
								٩٧٥٣٥		٩٧٥٣٥	
								١٩٤٠٩٤٦٥		١٩٤٠٩٤٦٥	



قرش جنيه

سبق صرفها إلي المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

مدير عام المشروعات

م/ روماني ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع/

محمد جواد

جشنى المشروع/

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا في : / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

١٩٤٠٩٤٦٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٤٠٩٤٦٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٧٠٤٧٣.٣	تأمين
٤٦٦٢٢٧.٢	دمغات
٣٢٢٠	معمل قنا
٢٦٥.٥	%١٥
٤٨٨.٠	%١٤
١٤٤٠٦٧٤.٠	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (١٣٣-٢٢)

١٤٤٠٦٧٤.٠	الاستقطاعات
١٧٩٦٨٧٩١	الصافي

