

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١٠) جاري

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

المقاول: شركه المتحده للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	أعمال الطرق												
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والريش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة) ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(لمسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	17.00	متر مكعب	٦٦٨,٩٢٨,٠	٢٢٦,٥٠٠	٠,٠	٢٢٦,٥٠٠,٠	٢,٨٥٠,٥٠٠,٠				٢,٨٥٠,٥٠٠	
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٤٠٠) كجم /سم٢	76.00	متر مكعب	٦٥,٠٠٠,٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠	٤٥,٠٠٠,٠	٢,٤٢٠,٠٠٠,٠				٢,٤٢٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم /سم٢	65.50	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	١٣,٠٠٠	٠,٠	١٣,٠٠٠,٠	٨٥١,٥٠٠,٠				٨٥١,٥٠٠,٠	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم /سم٢	54.00	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	١٥,٠٠٠	٠,٠	١٥,٠٠٠,٠	٨١٠,٠٠٠,٠				٨١٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل - زيادة ٣,٢ جنيه للسهم كشط في حالة الزيادة او النقصان	16.00	متر مسطح	٦٠٥,٠٠٠,٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠	٥٩١,٠٠٠,٠	٩,٤٥٦,٠٠٠,٠				٩,٤٥٦,٠٠٠,٠	
4	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٦ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	3.20	متر مسطح	١٥٩,٩٩٨,٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠	١٥٧,٠٠٠,٠	٥٠٢,٤٠٠,٠				٥٠٢,٤٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٧سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	6.40	متر مسطح	٣٤,٧٤٣,٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠	٢٥,٠٠٠,٠	١٦٠,٠٠٠,٠				١٦٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٤سم	12.80	متر مسطح	١٤٨,٠٠٠,٠	١٤٥,٠٠٠	٠,٠	١٤٥,٠٠٠,٠	١,٨٥٦,٠٠٠,٠				١,٨٥٦,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٣سم	9.60	متر مسطح	٥,٢٦٩,٠	٥,٠٠٠	٠,٠	٥,٠٠٠,٠	٤٨,٠٠٠,٠				٤٨,٠٠٠,٠	
5	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال	60.00	متر مكعب	٢٠,٠٠٠,٠	١٤,٠٠٠	٠,٠	١٤,٠٠٠,٠	٨٤٠,٠٠٠,٠				٨٤٠,٠٠٠,٠	
6	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	متر مسطح	٤٠٠,٠٠٠,٠	٣٥٤,٠٠٠	٠,٠	٣٥٤,٠٠٠,٠	١,٧٧٠,٠٠٠,٠				١,٧٧٠,٠٠٠,٠	
7	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مبانى أو خزانة عادية أو مسلحة أو أرضفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	80.00	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠	١٠,٠٠٠	٠,٠	١٠,٠٠٠,٠	٨٠٠,٠٠٠,٠				٨٠٠,٠٠٠,٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ٤٠٢٥٠٤٨٤-١ سبق صرفها إلى المقاول علي الحساب نهائيا

: تحريراً في يدفع للمقاول مبلغ ٤٢٠٦٠٠٣٤-١

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في :

مدير عام المشروعات

م/محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ابراهيم الحناوي

مكتب إيد /خالد قنديل

م/عبدالله العنبر

مدير المشروع

م/عبدالله العنبر


يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

عميد مهندس

هاني محمد محمد طه

٢٠٢٣/٩/٢١



مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١٠) جاري

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

المقاول: شركه المتحدة للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	أعمال الطرق												
8	أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٦,٠٠	متر مكعب	٨٠٠,٠٠٠,٠	٣٩٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠	٤٠٤,٠٠٠,٠					٣٨,٧٨٤,٠٠٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٦٣ كم	٧٣,٢٠	متر مكعب	٢٢,٠٠٠,٠	١٩,١٥٠	٠,٠	١٩,١٥٠,٠					١,٤٠١,٧٨٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٩٣ كم	١٠٩,٢٠	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	٢٥,٣٠٠	٠,٠	٢٥,٣٠٠,٠					٢,٧٦٢,٧٦٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٧ كم	٦,٠٠	متر مكعب	٣٤٠,٠٠٠,٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠	٩٥,٠٠٠,٠					٥٧٠,٠٠٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ١٧ كم	١٨,٠٠	متر مكعب	٤٠٨,٠٠٠,٠	٢٢٠,٥٠٠	١٠,٠٠٠,٠	٢٣٠,٥٠٠,٠					٤,١٤٩,٠٠٠,٠	
9	بالمتر المسطح تسوية أتربة الجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	متر مسطح	٢٧٠,٠٠٠,٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠	٢٢٠,٠٠٠,٠					٢,٦٤٠,٠٠٠,٠	
10	بالمتر المكعب أعمال توريد أتربة للجزر في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد الا بعد تسوية الجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . (السعر يشمل المادة المحجرية و التي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	٦٠,٠٠	متر مكعب	٤٠٠,٠٠٠,٠	١٠٣,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠	١٢٨,٠٠٠,٠					٧,٦٨٠,٠٠٠,٠	
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(95% من الكثافة المعملية)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٨,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٥,٥٠٠	٢٥,٥٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠,٠					٨١,٣٤٤,٠٠٠,٠	
	علاوه ١ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٧١ كم	٥١,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٥,٥٠٠	٢٥,٥٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠,٠					١٦,٧٢٨,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج+٢٠٠٠ رمل حرش+٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتي اقترتها المناطق المشرفه)	١٩٥,٠٠	متر مسطح	٢٠٠,٠٠٠,٠	١٦,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠	٢٥,٥٠٠,٠	٤,٩٧٢,٥٠٠,٠					٤,٩٧٢,٥٠٠,٠

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

مكتب أ.د/ خالد قنديل

مكتب المشروع

الشركة المتحدة للمقاولات

ورصف الطرق

م. مصطفى الجمل

: تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة :

الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

: تحريراً في

يعتمد ”

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

عميد مهندس

هاني محمد محمود طه

مهندس /محمد فتاح

مهندس /ابراهيم الخناري



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١٠) جاري

المقاول: شركه المتحده للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم
القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه
	أعمال الطرق										
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30بمعدل من (١,٢ - ١,٥ كجم / فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠	متر مسطح	٨٥٠,٠٠٠,٠	٦٥٤,٥٠٠	١٤,٥٠٠,٠	٦٦٩,٠٠٠,٠			١٦,٧٢٥,٠٠٠,٠	
18	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ فرش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٨,٣٥	متر مسطح	١,٧٠٠,٠٠٠,٠	١,٠٤٩,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠	١,٠٩٥,٠٠٠,٠			٩,١٤٣,٢٥٠,٠	
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. (السعر يشمل زيادة المادة المحجيرة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	١٥١,٠٠	متر مسطح	٦,٠٣٥٥,٠	٣٢,٠٠٠,٠	١٧,٥٠٠,٠	٤٩,٥٠٠,٠			٧,٤٧٤,٥٠٠,٠	
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٣٥,٥٠	متر مسطح	١,١٠٠,٠٠٠,٠	٦٤١,٥٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٦٧,٥٠٠,٠			٩,٠٤٤٦,٢٥٠,٠	
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٢٨,٥٠	متر مسطح	٩٩٥,٠٠٠,٠	٦٥٥,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٨١,٠٠٠,٠			٨٧,٥٠٨,٥٠٠,٠	
22	المتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠كجم/م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم ^٢ و الفته تشمل فرشة من الخرسانه العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير 10ø١٦ م.ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . (السعر يشمل المادة المحجيرة و التي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	٦٦٢,٠٠	متر طولي	٥٠,٠٠٠,٠	٤,٠٠٠	٨٠٠,٠	٤,٨٠٠,٠			٣,١٨٢,٤٠٠,٠	
23	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة الفاير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ و الفته تشمل فرشة من الخرسانه العادية سمك ١٠ سم و عرض ٦٠ سم باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير(16ø٦) م.ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . -السعر يشمل زيادة المادة المحجيرة و التي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون	٤٧٨,٠٠	متر طولي	٦٧,٠٠٠,٠	٣,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠	٦,٥٠٠,٠			٣,١٠٧,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الاتربه	١٣,٠٠	متر مكعب	٨٠٠,٠٠٠,٠	٣٩٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠	٤٠٤,٠٠٠,٠			٥,٢٥٢,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الاساس	٢٥,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٥,٥٠٠	٢,٥٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠,٠			٨,٢٠٠,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية الرابطه ٧سم	٣,٠٠	متر مسطح	٦٠,٣٥٥,٠	٣٢,٠٠٠,٠	١٧,٥٠٠,٠	٤٩,٥٠٠,٠			١٤٨,٥٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية الرابطه ٦سم	٣,٠٠	متر مسطح	١,١٠٠,٠٠٠,٠	٦٤١,٥٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٦٧,٥٠٠,٠			٢,٠٠٢,٥٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية السطحيه ٥سم	٣,٠٠	متر مسطح	٩٩٥,٠٠٠,٠	٦٤٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٧٢,٠٠٠,٠			٢,٠١٦,٠٠٠,٠	
إجمالي الأعمال (فقط اربعمائة وعشرون مليون ستمائة واثنان الفا ثلاثمائة واربعون جنيها فقط لا غير)											
٤٢٠,٦٠٢,٣٤٠,٠٠٠											

يعتمد ”

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة القاهرة

يدفع للمقاول مبلغ

تحريراً في


مهندس /محمد فياض

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/

هاني محمد محمود طه



السيد عميد مهندس / رئيس الاداره المركزيه لمنطقه (غرب الدلتا الاسكندريه - مطروح)
تحية طيبه وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١٠)

عن عمليه مشروع تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين
(لتنفيذ المسافه من الكم ١٠٠ الي الكم ١١٥ بطول ١٥ كم الاتجاهين) (رئيسي + خدمه)

في المده من بدء العمل الى ٢٨-٨-٢٠٢٣

تنفيذ : الشركه المتحده للمقاولات ورصف الطرق
برجاء التكرم والاحاطه والتنبيه بالازم

المهندس المشرف
ابراهيم الحناوي



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رقم البند و بيانه : (٨) بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :		399,197.72	م ٣
بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلومتری		الكمية
	من	الى	
جزيرة القاهرة			
١	100+000	114+400	14400.00
10,000.00			
اجمالی ما تم تنفیذه خلال هذه المدة			
10,000.00			
اجمالی ما تم تنفیذه حتى تاریخة		409,197.72	م ٣

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الحبل

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠
رقم البند وبيانه : (٨) علاوة أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها من مسافه ١٧ كيلو من محاجر مرخصه ويتم حساب المسافة فى العلاوة على مسافة نقل ١٥ كيلومتر حيث ان البند الاساسى محمل عليه مسافة نقل ٢ كيلومتر

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :		222,171.45		٣م
بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلومتری		الابعاد (متر)	الكمية
	من	الى	طول	
جزيرة القاهرة				
١	100+000	114+400	14400.00	10,000.00
اجمالی ما تم تنفيذه خلال هذه المده				
10,000.00				

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	232,171.45	٣م
----------------------------------	------------	----

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠
رقم البند و بيانه : (١٠) بالمتر المكعب أعمال توريد أتربة للجزر في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد الا بعد تسوية الجزر
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :		104,057.82	٣م
بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلومتري		الابعاد (متر)
	من	الى	طول
اتجاه العلمين (الجزيرة)			
١	100+000	114+400	14400.00
اجمالي ما تم تنفيذه خلال هذه المده			25,000.00

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

م / رجب سمير

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

م / مصطفى الجمل

قامه كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠٠٠٠ الى كم ١١٤٤٠٠
رقم البند و بيانه : (١٥) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :	328123.76	م ٣
----------------------	-----------	-----

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		مسلسل
	عرض	طول	الى	من	
سليب رامب اتجاه العلمين					
1,300.97	860.00		102+580	101+720	١
سليب رامب اتجاه العلمين					
1,392.96	860.00		103+920	103+060	٢
2,693.93	الاجمالي المنفذ خلال الفتره (٣ م)				
330,817.69	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه : (٣ م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

م / مصطفى الجمل

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل



قامه كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠٠٠٠ الى كم ١١٤٤٠٠
رقم البند و بيانه : (١٥) علاوه أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من مسافه ٧١ كيلومتر ويتم حساب المسافه
على مسافه نقل ٥١ كيلومتر حيث ان البند الاساسي محمل عليه مسافه نقل ٢٠ كيلومتر
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :	328,123.76	م ٣
----------------------	------------	-----

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مسلسل
	عرض	طول	الى	من	
سليب رامب اتجاه العلمين					
1,300.97	860.00		102+580	101+720	١
سليب رامب اتجاه العلمين					
1,392.96	860.00		103+920	103+060	٢
2,693.93	الاجمالي المنفذ خلال الفتره (٣م)				
330,817.69	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه : (٣م)				

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مدير الاستشاري

مدير المشروع

م / إبراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / مصطفى الجمل

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي التطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى ١١٤+٤٠٠

رقم البند و بيانه : (١٦) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :		16,502.544	٢م
مسلسل	الموقع الكيلومري		الكميه
	من	الى	
الابعاد (متر)			
انشاء خرسانه عاديه لحمايه الميول		عدد	طول الوحدة
مخرج العميد			
١	0+000	0+350	2,638.91
خدمة العلمين			
٢	102+120	102+900	7,394.740
	103+120	103+760	
خضم فواصل القوم			
الاجمالي (٢م)		9,959.648	
-74.000			

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٢م	26,462.192
--------------------------------	----	------------

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠٠+٠٠٠ الى ١١٤+٤٠٠

رقم البند و بيانه : (١٧) بالتر المسطح أعمال تشغيل ورش طبقة تشريب MCO

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :

658,853.03

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مسلسل
	طبقة M C O المنفذة	طول	الى	من	
سليپ رامب اتجاه العلمين					
3143.03	طبقة M C O المنفذة	860.00	102+580	101+720	1
3014.39	طبقة M C O المنفذة	860.00	103+920	103+060	2
كوبرى ٧ رامب العلمين					
4096.57	طبقة M C O المنفذة	340.00	0+860	0+520	3
كوبرى ٧ رامب القاهرة					
4248.56	طبقة M C O المنفذة	340.00	0+340	0+000	4
14,502.55	الكمية المنفذة خلال المدة				

٢م 673,355.58

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوي

مدير الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / مصطفى الجمل

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي التطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠
رقم البند و بيانه : (١٧) بالمتر المسطح أعمال تشغيل ورش طبقة تشريب MCO
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :	658,853.03
----------------------	------------

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مسلسل
	طبقة M C O المنفذة	طول	الى	من	
سليب رامب اتجاه العلمين					
3143.03	طبقة M C O المنفذة	860.00	102+580	101+720	1
3014.39	طبقة M C O المنفذة	860.00	103+920	103+060	2
كوبري ٧ رامب العلمين					
4096.57	طبقة M C O المنفذة	340.00	0+860	0+520	3
كوبري ٧ رامب القاهرة					
4248.56	طبقة M C O المنفذة	340.00	0+340	0+000	4
14,502.55	الكمية المنفذة خلال المدة				

٦٧٣,٣٥٥.٥٨ م٢

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رقم البند و بيانه : (١٨) بالمتر المسطح أعمال تشغيل ورش طبقة لصق RCO
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :		1,055,191.43		٢ م	
الكمية	الموقع الكيلومتری		الابعاد (متر)		مسلسل
	من	الى	طول	عرض	
سليپ رامب اتجاه العلمين					
1	101+720	102+580	860.00	طبقة RC المنفذة(طبقة واحدة)	3,143.03
2	103+060	103+920	860.00	طبقة RC المنفذة(طبقة واحدة)	3,014.39
كوبرى ٧ رامب العلمين					
3	0+520	0+860	340.00	طبقة RC المنفذة (طبقتين)	8,139.08
كوبرى ٧ رامب القاهرة					
4	0+000	0+340	340.00	طبقة RC المنفذة (طبقتين)	8,497.12
حارة تسارع كوبري ٧ اتجاه العلمين					
5	97+960	98+520	560.00	طبقة RC المنفذة (طبقتين)	8,961.78
حارة تباطى كوبري ٧ اتجاه القاهرة					
6	98+050	98+630	580.00	طبقة RC المنفذة (طبقتين)	9,849.16
جسم كوبري ٧					
7	0+340	0+520	180.00	طبقة RC المنفذة (طبقتين)	4,740.00
الكمية المنفذة خلال المدة					46,344.56

٢ م 1,101,535.99

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

مدير الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / مصطفى الجمل

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠
رقم البند و بيانه : (١٩) بالمتر المسطح أعمال تشغيل طبقة أسفلت رابطة بسمك ٧ سم
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :	33,047.89	٢م
----------------------	-----------	----

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقه أسفلت رابطة ٧ سم	عرض	طول	الى	من	
كوبرى ٧ رامب العلمين						
4096.54	طبقه أسفلت رابطة ٧ سم		340.00	0+860	0+520	1
كوبرى ٧ رامب القاهرة						
4248.57	طبقه أسفلت رابطة ٧ سم		340.00	0+340	0+000	2
حارة تسارع كوبري ٧ اتجاه العلمين						
4480.89	طبقه أسفلت رابطة ٧ سم		560.00	98+520	97+960	3
حارة تباطى كوبري ٧ اتجاه القاهرة						
4924.58	طبقه أسفلت رابطة ٧ سم		580.00	98+630	98+050	4
17,750.57	الكمية المنفذة خلال المدة					

٢م 50,798.46

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل



قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠
رقم البند و بيانه : (٢٠) بالمتر المسطح أعمال تشغيل طبقة اسفلت رابطة بسمك ٦ سم
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق : 648,301.3

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم	عرض	طول	الى	من	
سليپ رامب اتجاه العلمين						
3,143.03	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم		860.00	102+580	101+720	1
3,014.39	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم		860.00	103+920	103+060	2
كوبرى ٧ رامب العلمين						
4,096.54	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم		340.00	0+860	0+520	3
كوبرى ٧ رامب القاهره						
4,248.57	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم		340.00	0+340	0+000	4
حاره تسارع كوبرى ٧ اتجاه العلمين						
4,480.89	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم		560.00	98+520	97+960	5
حاره تباطى كوبرى ٧ اتجاه القاهره						
4,924.58	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم		580.00	98+630	98+050	6
جسم كوبرى ٧						
2,370.00	طريقه أسفلت رابطه ٦ سم		180.00	0+520	0+340	7
26,278.0	الكمية المنفذه خلال المدة					

٢م 674,579.341

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى العبد

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠
رقم البند و بيانه : (٢١) بالمتر المسطح أعمال تشغيل طبقة اسفلت سطحيه بسمك ٥ سم
تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :		٢م	657,304.35	
الكمية	الموقع الكيلومتری			مسلسل
	من	الى	طول	
الابعاد (متر)				
طبقه أسفلت سطحيه ٥ سم				
عرض				
سليم رامب اتجاه العلمين				
3143.03	101+720	102+580	860.00	1
3014.39	103+060	103+920	860.00	2
كوبري ٧ رامب العلمين				
4096.54	0+520	0+860	340.00	3
كوبري ٧ رامب القاهرة				
4248.57	0+000	0+340	340.00	4
حارة تسارع كوبري ٧ اتجاه العلمين				
4480.89	97+960	98+520	560.00	5
حارة تباطئ كوبري ٧ اتجاه القاهرة				
4924.58	98+050	98+630	580.00	6
جسم كوبري ٧				
2370.00	0+340	0+520	180.00	7
26,278.0	الكمية المنفذة خلال المدة			

٢م

683,582.34

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رقم البند و بيانه : (٢٢) بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :					٤٩٣٢,٠٠	م.ط
الكميه	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مسلسل	
	الطول	خصم الفواصل	الى	من		
٩٣٢,٠٠	كميات تم ادراجها بالقوائم السابقة ولم تدرج بالمستخلص					
٩٣٢,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة					

٤,٩٣٢,٠٠	م.ط	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :
----------	-----	----------------------------------

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي التطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رقم البند و بيانه : (٢٣) بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة الفاير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :	3,990.79	م.ط
----------------------	----------	-----

الكميه	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	الطول	خصم الفواصل	الى	من	
مخرج العميد					
338.74	11.26	350.00	0+350	0+000	1
سليب رامب اتجاه القاهرة					
459.40	14.60	474.00	100+450	99+900	2
876.80	30.00	906.80	103+800	102+940	3
991.70	34.00	1025.70	106+280	105+420	4
976.50	33.50	1010.00	113+450	112+590	5
3,643.14	الاجمالي (م.ط)				

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	7,633.93	م.ط
----------------------------------	----------	-----

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الاتربه

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :	399,197.72	٣م
----------------------	------------	----

الكميه الحاليه المدرجه في قوائم الكميات	10,000.00
---	-----------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	409,197.72	٣م
--------------------------------	------------	----

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الأساس

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

مقدار العمل السابق :	328,123.76	م ٣
----------------------	------------	-----

الكميه الحاليه المدرجه في قوائم الكميات	2,693.93
---	----------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	330,817.69	م ٣
----------------------------------	------------	-----

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع
م / مصطفى الجمل

قائمه الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الأسفلت الرابطه سمك ٧سم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

33,047.89

مقدار العمل السابق :

17,750.57

الكميه الحاليه المدرجه في قوائم الكميات

٢م

50,798.463

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمه الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الأسفلت الرابطه سمك ٦ سم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

648,301.35

مقدار العمل السابق :

26,278.0

الكميه الحاليه المدرجه في قوائم الكميات

٢م

674,579.341

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

م / رجب سمير

م / رجب سمير

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / مصطفى الجمل

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الثامن من كم ١٠٠+٠٠٠ الى كم ١١٤+٤٠٠

رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقة الأسفلت السطحيه

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

648,301.35

مقدار العمل السابق :

26,278.0

الكميه الحاليه المدرجه في قوائم الكميات

٢م

674,579.34

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مدير الاستشاري

مدير المشروع

م/ رجب سمير

م / مصطفى الجمل

م / إبراهيم الحناوى