

رقم البند	نوع العمل	الفاة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											لوحات المشروع متواجدة
٣	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٣٠,٠٠	٣١٠٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٠٣٨٠٠,٠٠	٣٠٣٨٠٠,٠٠	جاري ١	٩١١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١١٤٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٠,٨٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٨٠	٣١٠٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٠٣٨٠٠,٠٠	٣٠٣٨٠٠,٠٠	جاري ١	٢٤٣٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠٤٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)	٠,٢٥	٢٦٠٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٢٥٤٨٠٠,٠٠	٢٥٤٨٠٠,٠٠	جاري ١	٦٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٠٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٨٠٠ متر)	١,٢٠	٥٠٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	جاري ١	٥٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	السيارة متواجدة
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربه صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر واركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											وتتمة التامية متواجدة
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم²	٨٢,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٦٦٦٠,٠٠	١٦٦٦٠,٠٠	جاري ١	١٣٦٦١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦١٢٠,٠٠	السيارة متواجدة
	علاوة ٢,٢٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٢٠	١٧٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٦٦٦٠,٠٠	١٦٦٦٠,٠٠	جاري ١	٣٦٦٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦٥٢,٠٠	السيارة متواجدة
٤	ذات اجهاد (٥٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	٨٨,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٨١٣٠,٠٠	١٨١٣٠,٠٠	جاري ١	١٥٩٥٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٥٤٤٠,٠٠	السيارة متواجدة
	علاوة ٢,٤٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٤٠	١٨٥٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٨١٣٠,٠٠	١٨١٣٠,٠٠	جاري ١	٤٣٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥١٢,٠٠	السيارة متواجدة
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	٩٤,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	جاري ١	٢٨٥٥٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٥٧٢٠,٠٠	السيارة متواجدة
	علاوة ٢,٥٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٥٠	٣١٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	جاري ١	٧٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٩٥٠,٠٠	السيارة متواجدة
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم²	١٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	جاري ١	٣٨٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٢٠٠٠,٠٠	السيارة متواجدة
	علاوة ٢,٧٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٧٠	٣٩٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	جاري ١	١٠٣١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٣١٩٤,٠٠	السيارة متواجدة
	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٠٠	٢٢٦٤٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	جاري ١	٢٢١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	السيارة متواجدة
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												١٩٦٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												١٩٦٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه												٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												١٩٦٠٠٠٠,٠٠

تحريراً في ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣ سنة

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري) مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام سيسنرا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري م / اسلام محمد

مدير المشروعات م / مشيرة السيد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية م / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية مهندس / نصر محمد طيبخ

مكتب المساحة مكتب XYZ

الشركة المنفذة شركة الشناوى للمقاولات