

رقم المستخلص	8
تاريخ المستخلص	09/07/2023

الهيئة العامة للطرق والجاري والنقل البري (المنطقة الخامسة - غرب الدنانا - الاسكندرية و مرسى مطروح)
تنفيذ / الشركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق
مذكرة بخصوص تعويضات الأسعار الفعلية

مشروع: تطوير وتوسعة طريق والى النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠ كم

تاريخ الفتح الفني أو أواخر الإرسناد المباشر تاريخ التعاقد					
الإحصاء					
نسبة التوظيف					
يناير-٢٠٢٣	فبراير-٢٠٢٣	مارس-٢٠٢٣	أبريل-٢٠٢٣	مايو-٢٠٢٣	يونيو-٢٠٢٣
أعمال الخطوط والكسور و إزالة المسطحات	0.2873	0.3731	0.3764	0.3843	0.408
أعمال البنية التحتية	0.25	0.314	0.3174	0.3252	0.3489
أعمال الإضاءة (الطريق)	0.309	0.2058	0.4278	0.4743	0.4862
أعمال التكييف MCO	0.1604	0.2709	0.2742	0.2804	0.2927
أعمال البنية التحتية الرابعة	0.1915	0.3414	0.347	0.3545	0.3717
أعمال البنية التحتية الخامسة	0.1604	0.2709	0.2742	0.2804	0.2927
أعمال البنية التحتية السادسة	0.1822	0.3234	0.3289	0.3364	0.3536
أعمال البنية التحتية السابعة	0.3647	0.5822	0.6104	0.657	0.8189
أعمال البنية التحتية الثامنة	0.3472	0.5705	0.6502	0.6792	0.7752
أعمال البنية التحتية التاسعة	0.4301	0.5705	0.6502	0.6792	0.7752

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدير عام المشروعات

مهديس الهيّة

مدير المشروع

م/محمد حسني فياض

م/ ابراهيم الحناوي

رئيس الإدارة المركزية

منظمة عرب الفتح
الاستراتيجية - مؤسسة

ماتى



م/ مصطفى الجمل

مفتوحة - مقرية الأولى
مفتوحة - مقرية الأولى
مفتوحة - مقرية الأولى

رقم المستخلص	8
تاريخ المستخلص	09/07/2023

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبرى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا - الإسكندرية و مرسى مطروح)
تنفيذ / الشركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق
ملحوظة بخصوص تقويضات الأسفلت لعمليه

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون الطمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

نسبة التعويض							الإعمال
٢٣- يناير	٢٣- فبراير	٢٣- مارس	٢٣- أبريل	٢٣- مايو	٢٣- يونيو	٢٣- يوليو	
0.2092	0.2873	0.3731	0.3764	0.3843	0.404	0.408	
0.1777	0.25	0.314	0.3174	0.3252	0.3449	0.3489	
0.2058	0.309	0.4135	0.4278	0.4416	0.4743	0.4862	
0.1604	0.2001	0.2709	0.2742	0.2804	0.2887	0.2927	
0.1915	0.2845	0.3414	0.347	0.3545	0.3661	0.3717	
0.1604	0.2001	0.2709	0.2742	0.2804	0.2887	0.2927	
0.1822	0.2641	0.3234	0.3289	0.3364	0.348	0.3536	
0.3647	0.4175	0.5822	0.6104	0.657	0.8028	0.8189	
0.3472	0.4301	0.5705	0.6502	0.6792	0.7637	0.7752	
أعمال الكشط و إزالة المظلات							
أعمال الترمية							
أعمال الإنشئ (التفتير)							
أعمال التكريب MCO							
أعمال الطية لرابطة							
أعمال الطية لاصعة							
أعمال الطية السطحية							
أعمال البردوات و التثبيتات							
أعمال البردوات و التوجيه سى							

قيمة التعويض أو القسم =	قيمة التعويض	نسبه التعويض	نسبه التعويض	الكمية خلال الفترة	الفترة من ----- إلى		المستخلص			بيانات التعاقد		رقم البند
							قيمة الاعمال	الكمية المتفدة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	
0.00	0.18	0.1777	0.00	30/01/2023	16/01/2023							١
0.00	0.25	0.2500	0.00	28/02/2023	01/02/2023							
0.00	0.31	0.3140	0.00	30/03/2023	01/03/2023							
0.00	0.32	0.3174	0.00	30/04/2023	01/04/2023		8,500.00	500.00	17.00	٢م	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	
1,105.68	0.33	0.3252	200.00	30/05/2023	01/05/2023							
1,465.83	0.34	0.3449	250.00	30/06/2023	01/06/2023							
296.57	0.35	0.3489	50.00	09/07/2023	01/07/2023							
0.00	0.21	0.21	0.00	30/01/2023	16/01/2023							
0.00	0.29	0.29	0.00	28/02/2023	01/02/2023							
0.00	0.37	0.37	0.00	30/03/2023	01/03/2023							
0.00	0.38	0.38	0.00	30/04/2023	01/04/2023		64,000.00	4,000.00	16.00	٢م	بشتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتبورة وإزالة الرافطة والمتبوجة والشروع بترصيف الحلى باستخدام مكينة كشط المظلات الأوتوماتيكية بسعة ٥ سم	٤
16,601.76	0.38	0.38	2,700.00	30/05/2023	01/05/2023							
6,464.00	0.40	0.40	1,000.00	30/06/2023	01/06/2023							
1,958.40	0.41	0.41	300.00	09/07/2023	01/07/2023							
0.00	0.21	0.21	0.00	30/01/2023	16/01/2023							
1,723.80	0.29	0.29	100.00	28/02/2023	01/02/2023							
0.00	0.37	0.37	0.00	30/03/2023	01/03/2023							
0.00	0.38	0.38	0.00	30/04/2023	01/04/2023		30,000.00	500.00	60.00	٢م	بشتر المكعب أعمال تكسير و إزالة المسطحات المتبورة بترصيف الحلى	
5,764.50	0.38	0.38	250.00	30/05/2023	01/05/2023							
3,636.00	0.40	0.40	150.00	30/06/2023	01/06/2023							
0.00	0.41	0.41	0.00	09/07/2023	01/07/2023							
39,016.53												

الإجمالي (جنيه)

بشتر

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
صديق مهندس / مهندس

٥٥ حتى محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/أحمد حسنى فياض

مهندس الهيئة

م/أبراهيم الخاوي

مدير المشروع

م/مصطفى الجبل

