

الهيئة العامة لتدوير و التبريد و التكييف
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٤٤٦٢
عدد المرفقات / ٥
التاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٦
التوقيع /

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى اعمال توريد وتصنيع وتركيب ونقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار القطار الكهربائى السريع (السخنة- الاسكندريه - العلمين - مطروح) وتعديل موقع كسارة الطفلة بمرافقها وملحقاتها بالامر المباشر

تنفيذ شركة / اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية (ارسكو)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً في: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
حصر الاعمال
خطاب محملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد نصر طيخ

٢٠٢٤



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الى العقد رقم (١٧١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٤

اعمال توريد وتصنيع وتركيب ونقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار
القطار الكهربائى السريع (السخنة- الاسكندريه - العلمين - مطروح) وتعديل موقع
كسارة الطفلة بمرافقها وملحقاتها بالامر المباشر

تنفيذ شركة / اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية (ارسكو)

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات والمنصوص عليها
بكراسه الشروط .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طببخ



عملية / أعمال توريد وتصنيع وتركيب ونقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع (السفنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) وتعديل موقع كسارة الطفلة بمرفقاتها وملحقاتها
الشركة المنفذة / ارسكو - اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية
العقد رقم :

ملخص أعمال المستخلص رقم (2) بتاريخ 14/04/2019

رقم البند	نوع العمل	النفقات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهجي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال التصميم واعداد الرسومات التنفيذية بأواعها								جاري	0	479,998					البرنامج الزمني
1	أعمال التصميم واعداد الرسومات التنفيذية بأواعها الميكانيكية والكهربائية			مقطوعة	1	1	0	1	جاري							تأجيل وسائله الطرود
3	المعدات الكهربائية واجهزة التحكم الآلي															المقرير البديهي
3.1	أعمال التوريدات الكهربائية وتشمل (Total Equipment, LV Panels, MV / Cables, LV Cables (Power / Control / Signal / Communication), Cable Routing BOQ, Lighting System (Field Equipment, VCS, Instruments, Earthing System (HMI Software Source, PMI Software, Laptop)															المقرير لاسيوس
3.1.3	MV Cables	مقطوعة	13,371,783		1	1.00	0.00	1.00	جاري		13,371,783					المقرير المشعري
3.1.4	LV Cables (Power / Control / Signal / Communication)	مقطوعة	21,793,185		1	0.90	0.12	0.78	جاري		19,613,866.50					هدير المشروع وفريق العمل
4	أعمال التصنيع المحلي															لوحات المشروع
4.2	Main Clay Crusher كسارة الطفلة الاساسية															
4.2.1	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بالسير القام رقم C1J02 حسب الرسومات (HC694-M-100-C1J02) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	125.63		2,770	2,263.33	2,263.33	0	جاري		284,342.15					
4.2.2	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بسير الطفلة الجديد رقم CLBC03 (MH02 001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC 03) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	126.14		23,000	7,063.26	5,645.26	1,418	جاري		890,959.62					
4.2.3	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بالسير القام رقم C2J04 (MH02 001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-C2J04-060000) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	86.33		351	324.65	324.65	0	جاري		28,027.03					
4.3	Limestone Conveyors نواقل الحجر الجيري															
4.3.1	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC01 (MH01 001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC01) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	125.97		82,170	66,296.85	36,962.85	29,334	جاري		8,351,414.19					
4.3.2	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بقطاع السير الناقل الجديد رقم LSBC02 (MH01 002MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC02) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	125.76		9,750	4,790.60	3,868.60	922	جاري		602,465.86					
4.3.3	A1J07: LS Existing Belt St #2 (سير الحجر الجيري القام محطة رقم 2)															
ا	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بالسير القام في محطة رقم 2 (محطة النقل) رقم A1J07 حسب الرسومات (HC694-M-A1J07-040000) و (HC694-M-A1J07-100) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	125.67		2,656	2,489.50	16.50	2,473	جاري		312,855.47					
ب	أعمال التصنيع المحلي الخاصة بإخزان التفتيح للسير القام رقم A1J07 في محطة رقم 2 حسب الرسومات (HC694-M-A1J07-060000) و (HC694-M-A1J07-100) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	86.52		378	338.23	338.23	0	جاري		29,263.66					
5	أعمال الفك															
5.1	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة															
5.1.1	أعمال الفك للمعدات الميكانيكية والكهربائية و جميع الاكسسوارات الخاصة بالسير PWH حسب الرسومات (HC694-M-100-GA 10_01) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفني	كجم	11.230		100,950	100,950	0	100,950	جاري		1,133,655					
6	أعمال التركيبات															
6.1	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة															
6.1.1	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بال PWH حسب الرسومات (HC694-M-100-GA 10_01) و التفاصيل الفنية المشار اليها في الملحق الفني	كجم	27.664		100,950	90,855	0	90,855	جاري		2,513,441					
6.3	Limestone Conveyors نواقل الحجر الجيري															
6.3.1	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC01 (MH01 001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC01) و التفاصيل الفنية المشار اليها في الملحق الفني	كجم	20.179		183,170	26,684	26,684	0	جاري		538,456.44					
										48,150,527.90	0					إجمالي الأعمال



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
1 م

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن السبالغ المقتدة بظهره وقدرها
المحاسب /
تحريرا في
بدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
م / أسماء كمال
م / محمد سعيد

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / محمد مصنف
التوقيع :
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

الاستشاري العام
RHI
م / محمد إسلام
التوقيع :



