

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)
عن عملية: إساند تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أيسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢١٣+٨٤٠ الى الكم ٢١٤+٢٠٠ بطول ٠,٣٦ كم

تنفيذ: شركة دهب للمقاولات والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٥ / ٧ / ٢٠٢٤
العقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٩٠) بتاريخ: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤-٦												
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنقيب ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٦,٠٠	م	٩٠٠٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *نواحيات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. *يراعى تطبيق نصوص العقد.
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرشر بالمياة الأصولية للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على بالهراسات للوصول الى الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.											
١-٥-٢	نفس البند رقم (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م	١١٥٠٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه على المتر المكعب ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م	١١٥٠٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يصيب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤. السعر يشمل عمل تشوينات و خلط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورية.											
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م	٢٧٠٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-١-١	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م	٢٧٠٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

محضر اجتماع
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة

سيق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المحاسب
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ / على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤


مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف

م/ محمود حسين

عن الاستشاري (مستشار)



عن الاستشاري مكتب أ.د. حسن مهدي

المكتب الفني

م/ أحمد عزب

م/ محمود عزب

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم



٣٠٨٧

..... اسم العمل
..... اسم المقال
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : ()	
		بتاريخ : / /	
بيان الاعمال التي تمت الان محجوز مصرح بصرفه سابق صرفه مستحق صرفه	جنيه	قرش	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

جمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....

شيك

.....

روجع

.....

يعتمد سحب _____ اذن
صف

رئيس الحسابات	٢٠	سنة	تاريخ	مبلغ
---------------	----	-----	-------	------

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب الموقوف

(٢) نفيد في سجل (سبك - اذن صرف) تحت رقم

.....

.....

سلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

تاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠

جنيه	قرش
	قيمة التحويل
	قرش
	جنيه

الجماعة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

رسم دمهة اصلى
رسم دمهة اضافى
امانات
ايرادات

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

٢٠٢٤

مستخلص جارى (٢)
عن عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أيلول)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢١٣+٨٤٠ الى الكم ٢١٤+٢٠٠ بطول ٠,٣٦ كم

تنفيذ: شركة ذهب للمقاولات والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٥ / ٧ / ٢٠٢٤
العقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٩٠) بتاريخ: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
ثانياً : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤-٦												
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٧,٨٠	م٢	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠	جاري ٢	٦٣,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣,١٨٠,٠٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *الوحدات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الإيسوعي - الشهري) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. *يراعى تطبيق نصوص العقد.
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه / كم ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣٩,٢٠	م٣	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠٠	جاري ٢	٥٢٩,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٩,٢٠٠,٠٠٠	
	الكمية المنفذة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣	٣٩,٤٠	م٣	٢٤٠,٥١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦,٤٦٣,٠٠٠	٢١٦,٤٦٣,٠٠٠	جاري ٢	٨,٥٢٨,٦٤٢,٢٠	٠,٠٠٠	٨,٥٢٨,٦٤٢,٢٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بلازيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٧١,٧٠	م٣	١٨٩٨٠	٠,٠٠٠	١٦٦٨٩,٠٠٠	١٦٦٨٩,٠٠٠	جاري ٢	١١٩٦٦٠١,٣٠	٠,٠٠٠	١,١٩٦,٦٠١,٣٠	
الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)												

مهندس / طارق الجزار
رئيس الادارة المركزية بالمنطقة السادسة بني سويف
٣٠٨٧

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المحاسب
٢٠٢٤ سنة /
يقدم الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

عن الاستشاري مكتب آر دى حسين مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد عزاب
م/ محمود غريب
م/ محمود حسين
مهندس الاشراف

تجراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة ذهب للمقاولات والتوريدات
م/ محمد عبدالرحمن سالم
عن استشاري المنطقة (XYZ)
م/ أحمد عزاب
م/ محمود غريب
م/ محمود حسين
مهندس الاشراف

العقد رقم : () بتاريخ : / /		مع شركة		شاملة المدة من	
قرش		جنيه		بداية العمل حتى	
٥ -	١٠٢١٧٦٢	بيان الاعمال التي تمت الان			
		محجوز			
		مصرح بصرفه			
		سابق صرفه			
٥ -	٥٦٩٧١٩٤	مستحق صرفه			
		قرش	جنيه	الاستقطاعات	
				رسم دمغة اصلی	
				رسم دمغة اضافی	
				امانات	
				ايرادات	
		جملة الاستقطاعات			
		صافي المبلغ المستحق			

بمبلغ	رئيس الحسابات
.....	سنة ٢٠
.....	تحريرا في.....
(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]