



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) ختامي اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (القطاع الخامس) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية "فارس كمال امين ابراهيم"

وكذا تقارير المعامل المركزية

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٢٦٢ (أ)	٢٠٢٤/٥/٢٦	٣٠٩٠	مركزي
٢	٢٦٢ (ب)	٢٠٢٤/٥/٢٦	٩٠٠	مركزي
		الاجمالي	٣٩٩٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً محمداً: ٢٠٢٤/٩/٢٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠٠ ج
حضر اعمال
كشك معدات / كشك مهندسين
بيان كميات / مقاييس ختامية
شهادات (التزام / سير عمل / مهندسين / معاجر)
خطاب محملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيبيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) ختامي اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (القطاع الخامس) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية "فارس كمال امين ابراهيم"

وكذا تقارير المعامل المركزية

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٢٦٢ (أ)	٢٠٢٤/٥/٢٦	٣٠٩٠	مركزي
٢	٢٦٢ (ب)	٢٠٢٤/٥/٢٦	٩٠٠	مركزي
		الاجمالي	٣٩٩٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير: ٢٠٢٤/٩/٢٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ح
حضر (أصل)
كشف معدات / كشف مهندسين
بيان كميات / مقاييس ختامية
شهادات (التزام / سير عمل / مهندسين / محاجر)
خطاب معاملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيبيخ

صورة مرسلة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية

تحية طيبة.. وبعد ...

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيبيخ





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢

اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانرى الاقليمى / الاوتوستراد
محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (القطاع
الخامس) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية "فارس كمال امين ابراهيم"

- برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توريد المجموعات الاتية
- (١٠مجموعات) احبار ماكينات تصوير
- (١٠مجموعات) احبار الطابعات
- (٥مجموعات) ملفات
- (٥مجموعات) اقلام

ولاتوجد اى محملات اخرى ولاعمال ولا محملات اخرى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ



(استمارة رقم ٢٠٥٠)

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للغاز والكهرباء رى

قسم : المحاسبة
المبلغ المستحق إلى : مؤسسة إمداد الكهرباء

بموجب : الطلبات طيه ، أو : خصم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شبكة على الخارج

بسم : صاحب المحل أو : مؤسسه إمداد الكهرباء

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(١)

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

مدير الإدارة العامة

مدير الإدارة العامة

(ب) الكاتب المخطط

المحتم ذو التاريخ



موضح

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١٨

(١) إقرار كاتب سجل المحركات والتأريث : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتناء المختص وأن البلد المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ معطاف بحساب : _____

المحتم ذو التاريخ (قيد فى سجل رقم ٥٥ : ح : برقم : _____

توقيع الكاتب المترط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رودج فى سنة ٢٠١٨

بموجب (أو رئيس الحسابات

فى سنة ٢٠١٨ يبلغ

إمضاءات موظفى الشطب

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

إمضاء الكاتب المترط : _____

مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية

1998

Handwritten signature and date: 1/2/2020

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature: *[Signature]*

المجلس / محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب

اعلان
مطابق ماده ۱۵۱۸
شماره ۵۱۱/۶۰۷/۸۶
تاریخ ۱۳۸۸

6151

د. محمد عبد الله بن عبد الرحمن
مدير عام التعليم

Handwritten signature and date: 12/12/12

Handwritten signature and date: 10/10/11

باسمہ تعالیٰ
 تاریخ: ۱۰/۱۱/۱۴۴۰ھ
 جلد: ۱

اعمار
مشاريع الهندسية
٥١١/٦٠٧/٨٦٥
سجل تجاري ١٥٩٨٨

المجلس الأعلى المركزي
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
نائب / محمد علي محمد عبد الله



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الاولى المركزية (GARB)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الاولى المركزية
قسم المخططات العامة
رقم مصادره / ٩٠٨٠٠
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ١٩٩٩
الموقع /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

إيماءا إلى أعمال طريق وصلة أطفيح / الدائري الاقليمي / الاتوستراد القطاع الثاني إتجاه أطفيح بطول ٥ كم مركز أطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ مؤسسة إعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال أمين " أشرف المنطقة الاولى المركزية .
نتشرف أن نرفق طيه أصل المقايسة الختامية الخاصه بالمشروع عاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

- مرفقات :- عدد () .

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ





تسليمه من قبله ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ (١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠)

تليق : بركة اعلى الممرودات الهندية الذين كتبوا هذه الايام



gts




 ١٥١٨٨
 ب.ض. ٧/١٦٥
 ٥١١/٦٠٧
 للمشروعات الهندسية
 للمصالح الهندسية
 ١٥١٨٨
 سجل تقني
 ١٥١٨٨

شماره اتصال و نام گداه / طریق ترغیب نمود سایرین / وسعت تعلیم / افزایش آگاهیها / ارتقاء معیارها / انقیاد افکار / بطور کلی

ملکها من اکر : ۱۹۴۱ء تا ۱۹۴۶ء (ملکها ہندوستان)

تأليف: مؤسسة احسان المشروحات الهندسية^١ الرياض - كمال الدين إبراهيم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية (بالقنية)	الكمية	الاجمالي بالقنية
15	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٢٥٠ كجم اسمنت مقاوم للتكربنات + ٠,٨ م ^٣ زلط + ٠,٤ م ^٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترش على المقاومة رتبة ٣/٥٢ بمعدل ٥ ق. سم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٦ ق. سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بغض من الحديد مع عزل الوصلات بالغبش المقطرن ويتم التتليط طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند يجمع مشغلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م/م	١٣.٠٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
16	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٢ م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٢٥٠ كجم اسمنت مقاوم للتكربنات + ٠,٨ م ^٣ زلط + ٠,٤ م ^٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترش على المقاومة رتبة ٣/٥٢ بمعدل ٥ ق. سم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٦ ق. سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بغض من الحديد مع عزل الوصلات بالغبش المقطرن.	م/م	٢٥.٠٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
*	رسوم كارتات الانعاس	م	٢	٢٥.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
*	رسوم كارتات التربة	م	٢	١٢.٠٠٠	٢٤.٠٠٠.٠٠٠
	اجمالي كمية اصال الطرق				١٤٦٥٧٤٢٢.٠٠٠

ويعتمد
الإدارة المركزية

الحاضر عليه

915 ~~915~~ 915



مشروع اعمار واقامة طريق ترعة نو و سوي من وحدة اقليم الدار البيضاء (المرشدين) (القطاع الخامس) (بشرط 8 سم)

رقم العقد من 11111111111111111111

تأليف: مؤسسة اعمار وشبكات هندسية - مارس ايلول ابي 1999

رقم البيد	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية (بالجنيه)	ملاحظات
8	بالمتر المصطحق اعمار لوريد وحسب خرسانه عاديه سمكه 15 سم لحماية الاكثاف والعيول الجانبية لتكون من 3م - 4م من دلوبيت متدرج 1:1. 3م رمل حرش 250 كجم سمكت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه والبند يشتمل تجهيز واستعمال ملاسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول في الملائمب التصميمية على ان تشمل الخرسانه اجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم ² وتشطيب السطح والتشطيب طبقا لاصول الصناعات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	168,000	
9	بالمتر المكعب اعمار لوريد وحسب خرسانه عاديه لحماية مواسير الارباع طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى سمكت 250 كجم / 3م سمكت بورتلاندي مع السمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم /سم ² مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التشطيب طبقا لاصول الصناعات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	112,000	
10	بالمتر المصطحق اعمار لوريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التقاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتشطيبها جيدا ويتم التشطيب طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	28,98	اربعون ألف
11	بالمتر المصطحق اعمار لوريد ورش طبقة لاصقة من البينومين السائل سريع التقاير MC3000 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتشطيبها جيدا ويتم التشطيب طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ..	م ²	9,18	
12	بالمتر المصطحق اعمار لوريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمكه 6 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبينومين الصلب 40/60 واد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والقلدة لتشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التشطيب طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	112,000	اربعون ألف
13	بالمتر المصطحق اعمار لوريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمكه 8 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبينومين الصلب 40/60 واد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والقلدة لتشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التشطيب طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	137,000	
14	بالمتر الطولي اعمار لوريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (بوجرس) وجه واحد بارتفاع 80 سم باستخدام الفيرجلاسي طبقا لرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمالي لا يقل عن 250 كجم /م ³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم /سم ² يتم التشطيب على فرشاة من الخرسانة العادية سمكه 10 سم وفرش 60 سم اسفل الحاجز واجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الانابيب (110) م . ط . يتم التشطيب طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق .	م ط	676,000	



مشروع ابدال ركة لقادة طريق ترعة كرو لير من وحدة الطريق / شارع القيس / (الشارع القديم) بطول ٥ كم				
رقم المخطط من قبل ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٠				
تخطيط اعمار وتشير ذات الهندسية "لر من قبل لير كرو لير"				
رقم الجد	بيان الاصل	الوحدة	القياس (المتر)	ملاحظات
١٥	بالمر الطولي ابدال نوريد وتركيب برامج مواشير سائلة التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بدرجة ٢٥ (٢٥٠ كجم سمك) مقاوم للكبريتات + ٢٠ - ٢٠ (٢٠ - ٢٠) (٢٠ - ٢٠) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب عالي المقاومة رتبة ٢٢/٢٢ بمعدل ٥ - ١٠ سم كمر الطول في اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٦ - ١٦ سم كمر الطول في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعلقة و البند بجمع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٢٠٠٠٠	
١٦	بالمر الطولي ابدال نوريد وتركيب برامج مواشير سائلة التجهيز قطر داخلي ٢ م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بدرجة ٢٥ (٢٥٠ كجم سمك) مقاوم للكبريتات + ٢٠ - ٢٠ (٢٠ - ٢٠) (٢٠ - ٢٠) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب عالي المقاومة رتبة ٢٢/٢٢ بمعدل ٥ - ١٠ سم كمر الطول في اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٦ - ١٦ سم كمر الطول في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون.	م/ط	٢٨٠٠٠٠	
*	رسم كارت الاساس	٢ م	٢٨٠٠٠	نارثة و عشرون الف و خمسمائة
*	رسم كارت التربة	٢ م	١٢٠٠٠	عشرة الف

الشريعة المتعلقة: 
 مكتب الاستشارة: 
 مهندس المشروع (الهيئة): 
 مدير عام التطوير و الصيانة: 
 التوقيع: 
 (رئيس لجنة المراجعة)

المهندس: 
 رئيس الإدارة المركزية: 
 (مهندس) 

			
مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية		مهنة العامة للطرق والكباري والمباني المرتبطة	
الهندسة المدنية		محافظة البحيرة	
أعمال رفع كفاءة طريق برقة كوم أبو من وسله أطمح الدائري الاقليمي الانوسنراد القطاع الخامس بقرى كم مركز اطمح محافظ البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"			
كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذة للأعمال وذلك للفترة من	بداية العمل	م	
رقم	الاسم	العدد الموافق	التخصص
1	عمر سامي مزيق	1	مدير تنفيذ طرق
2	هشام خالد محمود	1	مدير المكتب الفني
3	عمرو سعيد عمر	1	مدير ضبط الجودة
4	محمد عبد العناح محمد	1	مدير سلامة وقاية
5	محمد علاء مسعد	1	مهندس تنفيذ طرق
6	احمد ناصر علي	1	مهندس صيانة
7	محمد نومي حميس	1	مهندس تخطيط و برمجة
8	اسلام خالد قريش	2	مراقب تنفيذ / فني مواد
	محمد عبد حميس		
9	محمد شعبان محمد	1	حاسبة كميات
10	محمود عبد الحواد محمد	2	فني سلامة مرورية
11	حسن احمد عبد الحميد	2	مساح
	عبد الرحمن محمد عبد المصنود		

مهندس من المهنة



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة المنفذة





			
مؤسسة أعمار للمشاريع الهندسية		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	
المكتب الفني		محافظة الجزائر	
المشروع: رفع كفاءة طريق ليرة كورم من وصلة الطريق الدائري الأولي الأتوسراد الطماح الخامس بطول 4 كم مركز الطماح محافظة الجزائر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"			
٢٠١٧/٢/١٨ المهندس الاستشاري ب.ب. ١٨٦٥/٥١١/٦٠٧ سجل تجاري ١٥١٨٨		كلف بالمعدات المتواجدة بالموقع	
م	نوع المعدة	العدد	الحالة
1	جربيلر	3	متواجدة وتعمل
2	لودر	2	متواجدة وتعمل
3	هرايس تراب	3	متواجدة وتعمل
4	فلانات تراب	10	متواجدة وتعمل
5	تريلات سن	15	متواجدة وتعمل
6	جرار زراعي	2	متواجدة وتعمل
7	ضاغط هواء	2	متواجدة وتعمل
8	عربة رش اثنابر	2	متواجدة وتعمل
9	عربة مياه	2	متواجدة وتعمل
10	عربات خدمة	2	متواجدة وتعمل
11	كلارك	2	متواجدة وتعمل
12	ماكينة انارة	3	متواجدة وتعمل
13	فشر	2	متواجدة وتعمل
14	هرايس اسفلت	4	متواجدة وتعمل
15	ملشار قطع اسفلت	2	متواجدة وتعمل

مهندس الهيئة (المالك)



مهندس الاستشاري



ممثل الشركة المنفذة



 ب.ب. ١٨٦٥/٥١١/٦٠٧
 سجل تجاري ١٥١٨٨

نموذج رقم (٢)

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

القيد :- / / ٢٠٢٤ المنطقة /
التاريخ :- / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بأن طيه المستخلص الختامي الخاصه بمشروع أعمال طريق وصلة أطفيح / الدانري الاقليمي / الاتوستراد القطاع الثاني إتجاه أطفيح بطول ٥ كم مركز أطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ مؤسسة إعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال أمين " اشراف المنطقة الاولى المركزية .

عقد رقم / (٤٠٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه بإتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجّرة المستخدمة ببيانها كالتالي :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامه
١	الأتربة	م٣	١٢٢٢٥	محاجر (الاسلامية) بالصف
٢	طبقة أساس (سن٦)	م٣	٢٥٢٢٨	محاجر (الاسلامية) بالصف

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية - التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمده ووجد مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص .
تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- مرفقات :- عدد () .
- صورة طبق الاصل لمستخلص ختامي .

مدير عام التنفيذ والصيانه
مهندس / محمد عبد الروؤف راجح
التوقيع /

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد
التوقيع /

مهندس المشروع
م / محمد سعيد
التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الاولى المركزية

نصر محمد نصر طيخ



المنطقة الاولى المركزية

شهادة سير العمل

عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح - الدانرى الاقليمى- الاوتوستراد بطول 5 كم

تنفيذ:- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين "

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- العقد رقم (2023/2022/403) بتايخ 2022/9/22 م .
- قيمة العملية حسب العقد / 20,000,000.00 جنيه .
- قيمة العملية طبقا للختامى / 14,505,898.2 جنيه .
- مدة تنفيذ العملية " حسب العقد " :- 6 شهور " نص العقد " .
- تاريخ البدء :- 2022/10/1 م .
- تاريخ النهو طبقا للعقد :- 2023/3/31 م .
- تاريخ النهو الفعلى :- 2023/3/20 م .
- وهذه شهادته منا بذلك .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير المشروع
مهندس
أيمن محمد السيد

مهندس المشروع
مهندس /
محمد سعيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس /
محمد عبد الرؤوف راجح

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



المنطقة الاولى المركزية

شهادة المواد المحجرة

عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح - الدائرى الاقليمى- الاوتوستراد بطول 5 كم

تنفيذ:- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين "

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- العقد رقم (2023/2022/403) بتايخ 2022/9/22 م .
- قيمة العملية حسب العقد / 20,000,00.00 جنيه .
- قيمة العملية طبقا للختامى / 14,505,898.2 جنيه .
- قامت الشركة بتنفيذ الاعمال طبقا للاتى :-

م	البند	الكمية م3
1	التربة	12225 م3
2	طبقة الاساس (سن 6)	25228 م3

وهذه شهادة منا بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير المشروع
مهندس /
ابن محمد السيد

مهندس المشروع
مهندس /
محمد سعيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس /
محمد عبد الرؤوف راجح

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية

نصر محمد طيخ



المنطقة الاولى المركزية

شهادة التحارب

عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح - الدانرى الاقليمى- الاوتوستراد بطول 5 كم

تنفيذ:- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين "

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشهد نحن المنطقة الاولى المركزية بأن التجارب المعملية قد أجريت على العملية
المذكورة بعالية طبقا للمواصفات .

وهذه شهادة منا بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير المشروع
مهندس /
ايمن محمد السيد

مهندس المشروع
مهندس /
محمد سعيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس /
محمد عبد الرؤوف راجح

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



المنطقة الاولى المركزية

شهادة المهندس

عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح - الدانرى الاقليمى- الاوتوستراد بطول 5 كم

تنفيذ:- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين "

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- العقد رقم (2023/2022/403) بتايخ 2022/9/22 م .
- قيمة العملية حسب العقد / 20,000,000.00 جنيه .
- قيمة العملية طبقا للختامى / 14,505,898.20 جنيه .
- قام بتنفيذ تلك الاعمال من قبل الشركة المنفذه :-
- 1- المهندس/ عمر سامي امين عيد حسن سير وسلوك " جيد جدا " و هذه شهادة منا بذلك .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير المشروع
مهندس /
أيمن محمد السيد

مهندس المشروع
مهندس /
محمد سعيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس /
محمد عبد الرؤوف راجح

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد طيخ



المنطقة الاولى المركزية

شهادة الالتزام

عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح - الدائرى الاقليمى - الاوتوستراد بطول 5 كم

تنفيذ:- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين "

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نفيد بأن الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بعقد العملية رقم العقد رقم (2023/2022/403) والمؤرخ فى 2022/9/22 م بمبلغ 20,000,000.00 جنيها .

وهذه شهادة منا بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير المشروع
مهندس /
أيمن محمد السيد

مهندس المشروع

مهندس /
محمد سعيد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /
محمد عبد الرؤوف راجح

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد طيخ





محضر إفادة قيمة مادة محجّرة

بالإشارة الى عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح - الدائري الاقليمي- الاوتوستراد بطول 5 كم.
تنفيذ:- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين "

أنه في يوم الموافق / / إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- 1- م / أيمن محمد السيد
2- م / محمد سعيد
3- م / محمد صفوت
4- م / اسلام مجدى ربيع
5- م / عمر ساهي امين عيد
- وبعد زيارة ومعاينة محجر شرق طريق الصعيد الحر بإحداثى (31,22,57.9 / E & N / 29,31,16) والتي تم
إعتماده للتوريد بالمشروع .
وقد افادة اللجنة بالاتي:-

- قيمة رسوم المواد المحجرية لمواد الردم 35 جنيهه (فقط خمسة وثلاثون جنيها لا غير)
- قيمة نسبة الدمك 25% من قيمة الرسوم المحجرية = $0.25 \times 35 = 8.75$ (فقط ثمان جنيها وخمسة وسبعون قرشا لاغير).
- قيمة الاستقطاعات 12 % = $(8.75 + 35) \times 0.12 = 5.25$ (فقط خمسة جنيها وربع قرشا لاغير)
- في حالة سداد رسوم الكارتات والموازين طبقا للقائمة الموحدة 2023 = 13 جنيهه (فقط وقدره ثلاثة عشر جنيها).
أقبل المحضر على ذلك "،"،،،،،"
- التوقيع :-
- الحضور:-

5- م / عمر سامي امين عيد
4- م / اسلام مجدى ربيع
3- م / مجدى صفوت
2- م / مجدى سعيد
1- م / ايمن مجدى السيد

م. محمد عبد الرحمن راجح مدير عام
التوقيع :-

يعتمد

رئيس الادارة المركزية " المنطقة الاولى "
مهندس / نصر محمد نصر طيخ

مهندس / نصر محمد نصر طبعیخ

التوقيع





أنه في يوم الموافق / /
 1- م / أمين محمد السيد
 2- م / محمد سعيد
 3- م / محمد صفوت
 4- م / اسلام مجدى ربيع
 5- م / عمر سامي امين عيد

اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-
 - عن الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - عن الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - عن الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - عن مكتب المدار (إستشارى الهيئة) .
 - عن الشركة المنفذه .

الحضور:-

1-م/ ايمن محمد السيد

التوقيع :-

التوقيع /





أنه في يوم الموافق / / إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- واقفل المحضر على ذلك ،،،،،

- التوقيع :-

- الحضور:-

میں نے
جس
جس
جس
جس

5- م / عمر سامی امین عید

4- م / اسلام مجدی ربیع

3- م / مجد صفوت

2- م / محمد سعيد

1-م/ ايمن محمد السيد

م. محمد عبد الرؤوف فراجح مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع :-

يعتمد

رئيس الادارة المركزية "المنطقة الاولى"
مهندس / نصر محمد نصر طيخ

التوقيع



بالإشارة الى عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج - الدائرى الاقليمى- الاوتوستراد بطول 5 كم.

عن الشركة المنفذه .

5- م/ عمر سامی امین عید

وقد افادة اللجنة بالاتي:-

- في حالة سداد رسوم الكارنات والموازن طبقاً للقائمة الموحدة 2023 = 13 جنيهه (فقط وقدره ثلاثة عشر جنيهات) .

• الحضور:-

1-م/ ايمن محمد السيد

التوقيع :-

التوقيع /





بالإشارة الى عملية / طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج - الدانرى الاقليمى- الاوتوستراد بطول 5 كم.
تنفيذ:- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين "

5- م/ عمر سامي امين عيد - عن الشركة المنفذه .

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



التقييم الفني للاستلام الابتدائي

لعملية : اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانري الاقليمي / الاتوستراد (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

عقد رقم :- 403 - 2022 - 2023.

تنفيذ :- شركة مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية (فارس كمال امين ابراهيم).

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشاري مكتب المدار للاستشارات الهندسية.

انه في يوم الاحد الموافق 2024/6/9 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (59) بتاريخ 2024/3/20 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2024/5/12 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المنطقة الاولى المركزية - رئيساً

المنطقة الاولى المركزية - عضواً

مدير المشروع (الهيئة) - عضواً

مندوب مكتب المدار - عضواً

مندوب الشركة المنفذه - عضواً

1- المهندس / اسماء على احمد

2- المهندس / اسلام محمد البهادي

3- المهندس / ايمن محمد السيد

4- المهندس / اسلام ربيع

5- المهندس / فارس ضيف الله

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

1- خصم على الاعمال الطبقة الرابطة فقط لعدم استواء السطح وسوء اللحامات الطولية والعرضية =

$$14300 = 40000 \times 143 \times 0.05 \times 0.05 \text{ جنية}$$

2- خصم على اترية الطبقات = $12225 \times 51.6 \times 0.05 \times 0.1 = 3155 \text{ جنية}$

الخصم للتجارب المعملية :-

1- خصم على التجارب المعملية لاعمال طبقة الرابطة فقط = 145733 جنية.

2- خصم على التجارب المعملية لاعمال الاساس = 51297 جنية.

3- خصم على التجارب المعملية لاعمال الاتربة = لا يوجد.

القيمة الاجمالية للخصم = 214485 جنية

خصم 1% طبقاً للمفاوضة = 2145 جنية

القيمة الاجمالية بعد خصم 1% طبقاً للمفاوضة = 212340 جنية

(مائتان واثنى عشر الفا وثلاثمائة واربعون جنيهاً فقط لا غير)

التوقيعات :-

1- 2- 3- 4- 5-

لمتنية : اتصال رفع كفاءة طريق سرعة يوم اسود من وسيلة اطلاق / الدائري الاقليمي / الاوتستراد / القطاع الخامس) بطول ٥ كم مرافق انفلوج محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من الصيغة الرئيسية (حياة فريضة) عقد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢

تتفيذ :- شركة مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية (فارس كمال امين ابراهيم)

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشاري مكتب المدار للاستشارات الهندسية

المواصفات العامة للأساس الداخلي في الجدول		
رقم المواصفات	الحد الأدنى	الحد الأقصى
2"	100	
1.5"	70	100
1"	55	85
3/4"	50	80
-		
3/8"	40	70
رقم ١-	30	60
رقم ١-	20	50
رقم ١-	10	30
رقم ٢٠٠	5	15
الحد الأدنى	40	

سعر طبقة الأساس لمتنية م ٢	٢٠٠
سعر طبقة الأسفلت ٢ سم صلبة	0
مقابل فرق الجودة والخروج لتكاليف	0

الكمية الممتدة														الكم	
2"	1.5"	1"	3/4"	3/8"	رقم ١-	رقم ١-	رقم ١-	رقم ١-	رقم ١-	رقم ١-	رقم ١-	رقم ١-	رقم ١-	الكم	الكمية الممتدة
توزيع الأساس															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.1	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2	23
7568.4	0.9	8409.3	2	0.6	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	4.1	18
12614.0	1.5	0.0	0	0.0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	3.5	20
9250.3	1.1	0.0	0	0.0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	3.9	18
18454.9	1.8	0.0	0	0.0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	3.4	19
4205	100.0	99	75	62	54	45	33	23	18	14	11	8.1	0	4205	11712
4205	100.0	99	72	58	53	46	33	23	18	14	11	8.1	0	4205	35.950
4205	100.0	98	77	59	40	28	24	18	14	11	8.1	0	0	4205	33.600
4205	100.0	94.3	71	62.5	51.4	48	33.9	20	18	14	11	8.1	0	4205	جامعة عين شمس
4205	100.0	96.1	75	66.9	54.8	53	32.9	18	14	11	8.1	0	0	4205	جامعة عين شمس
4205	100.0	96.6	74	65.4	52.2	50	35.6	19	14	11	8.1	0	0	4205	جامعة عين شمس

عينة اسلام
تقرير ٢٢٢
طبقة اولي

تقرير ٢٢٢

32.7-33.5
32.7-33.5

طبيعي	رقم ٢٠٠	تاعم	سن	اجمال الخضم (م)
0.00	42887.60	8409	0	

25228	كمية الاساس (م)
-------	-----------------

تقييم طبقة الأساس Subgrade		
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢		
قيمة الخضم (بالجنه)	اجمال كية الاساس لكل الممتدة (م)	اجمال كية الاساس لكل الممتدة (م)
	4204.67	
0.00	0.00	اجمال الخضم في السن (م)
8409.33	8409.33	اجمال الخضم في الداعم (م)
42887.60	42887.60	اجمال الخضم للمهارة رقم ٢٠٠ (م)
0.00	0.00	اجمال الخضم في الطبقي (م)
0.00		الخضم نتيجة خروج نسبة تحمل كاتيفورنيا CBR
51296.93		اجمال الخضم المستعمل على طبقة الأساس

م.أ.أ.أ.

م.أ.أ.أ.

م.أ.أ.أ.



التقييم الفني للاستلام الابتدائي

لعملية : اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج / الدائري الاقليمي / الاتوستراد (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز اطفيج محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .
عقد رقم :- 403 - 2022 - 2023 .

تنفيذ :- شركة مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية (فارس كمال امين ابراهيم) .
إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشاري مكتب المدار للاستشارات الهندسية .

انه في يوم الاحد الموافق 2024/6/9 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (59) بتاريخ 2024/3/20 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2024/5/12 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1- المهندس / اسماء على احمد | المنطقة الاولى المركزية - رئيساً |
| 2- المهندس / اسلام محمد البهادي | المنطقة الاولى المركزية - عضواً |
| 3- المهندس / ايمن محمد السيد | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام ربيع | مندوب مكتب المدار - عضواً |
| 5- المهندس / فارس ضيف الله | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |
- وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :
- الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

1- خصم على الاعمال الطبقة الرابطة فقط لعدم استواء السطح وسوء اللحامات الطولية والعرضية =
 $14300 = 40000 \times 143 \times 0.05 \times 0.05$ جنية

2- خصم على اترية الطبقات = $12225 \times 51.6 \times 0.05 \times 0.1 = 3155$ جنية

الخصم للتجارب العملية :-

1- خصم على التجارب العملية لاعمال طبقة الرابطة فقط = 145733 جنية.

2- خصم على التجارب العملية لاعمال الاساس = 51297 جنية.

3- خصم على التجارب العملية لاعمال الاتربة = لا يوجد.

القيمة الإجمالية للخصم = 214485 جنية

خصم 1% طبقاً للمفاوضة = 2145 جنية

القيمة الاجمالية بعد خصم 1% طبقاً للمفاوضة = 212340 جنية

(مائتان واثنى عشر الفا وثلاثمائة واربعون جنيهاً فقط لاغير)

التوقيعات :-

1- 2- 3- 4- 5-

السن	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأعلى
100	95	100	9
100	100.3	90.3	10.3
75-100	95.3	85.3	10.3
45-75	57.4	47.4	10.4
35-50	37.6	25.6	10.4
10-35	28.1	12.1	15.1
5-10	19.8	13.8	16.8
3-5	14.3	8.3	11.3
3-4	8	5	6.5
3-4	4.9	1.9	3.4

السن	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأعلى
0	100	0	1.3
0	100	100	3
10	95.3	85.3	10.3
10	57.4	47.4	10.4
7.6	37.6	25.6	10.4
6	28.1	12.1	15.1
6	19.8	13.8	16.8
3.7	14.3	8.3	11.3
3	8	5	6.5
2.1	4	1.9	3.4
4.85	4.31	4.31	4.85
3.8	3.8	3.8	3.8

السن	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأعلى
0	100	0	1.3
0	100	100	3
10	95.3	85.3	10.3
10	57.4	47.4	10.4
7.6	37.6	25.6	10.4
6	28.1	12.1	15.1
6	19.8	13.8	16.8
3.7	14.3	8.3	11.3
3	8	5	6.5
2.1	4	1.9	3.4
4.85	4.31	4.31	4.85
3.8	3.8	3.8	3.8

السن	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأعلى
0	100	0	1.3
0	100	100	3
10	95.3	85.3	10.3
10	57.4	47.4	10.4
7.6	37.6	25.6	10.4
6	28.1	12.1	15.1
6	19.8	13.8	16.8
3.7	14.3	8.3	11.3
3	8	5	6.5
2.1	4	1.9	3.4
4.85	4.31	4.31	4.85
3.8	3.8	3.8	3.8

السن	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأعلى
0	100	0	1.3
0	100	100	3
10	95.3	85.3	10.3
10	57.4	47.4	10.4
7.6	37.6	25.6	10.4
6	28.1	12.1	15.1
6	19.8	13.8	16.8
3.7	14.3	8.3	11.3
3	8	5	6.5
2.1	4	1.9	3.4
4.85	4.31	4.31	4.85
3.8	3.8	3.8	3.8

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp.

محضر استلام ابتدائي

لعملية : اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطلح / الدائري الاقليمي / الاتوستراد (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز اطلح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
عقد رقم :- 403 - 2022 - 2023.

تنفيذ :- شركة مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية (فارس كمال امين ابراهيم).

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشاري مكتب المدار للاستشارات الهندسية.

انه في يوم الاحد الموافق 2024/5/12 وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (59) بتاريخ 2024/3/20 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة.

المنطقة الاولى المركزية - رئيسا

المنطقة الاولى المركزية - عضوا

مدير المشروع (الهيئة) - عضوا

مندوب مكتب المدار - عضوا

مندوب الشركة المنفذه - عضوا

1- المهندس / اسماء على احمد

2- المهندس / اسلام محمد البهادر

3- المهندس / ايمن محمد السيد

4- المهندس / اسلام ربيع

5- المهندس / فارس ضيف الله

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعه للمرور على الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهريا وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية ان الاعمال المنفذه عبارة عن :-

اولا" :- اعمال الطبقة الرابطة فقط.

1- تم تنفيذ توصية اللجنة بتنفيذ طبقة اسفلتية بسك لا يقل عن 3 سم لاستكمال القطاع الانشائي في المسافة من كم 35.000 حتى كم 35.130.

2- الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما تلاحظ عدم استواء السطح وسوء المناسيب وسوء اللحامات الطولية والعرضية في اماكن متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5% من اجمالي الاعمال.

ثانيا" :- اعمال الاتربة ناتج تشغيل الطبقات.

الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما تلاحظ سوء المناسيب و التشغيلية في اماكن متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 10 % من اجمالي الاعمال.

توصيات اللجنة :-

1- يتم خصم نسبة 5% من البند اولاً.

2- يتم خصم نسبة 5% من البند ثانياً.

3- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.

4- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.

5- علي جهاز الاشراف مواااة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة :-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ خطاب الشركة للمنطقة بتاريخ 2023-11-2 هو بداية فترة الضمان للاعمال.

وعلى هذا جرى التوقيع :-

4- 

5- 

1- 

2- 

3- 

محضر معاينة لعملية : اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاقليمي /
الاتوستراد (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز اطفح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

عقد رقم :- 403 - 2022 - 2023.

تنفيذ :- شركة مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية (فارس كمال امين ابراهيم).
إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – استشاري مكتب المدار للاستشارات الهندسية.

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024-4-2 وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية رقم 59 بتاريخ 2024-3-20 اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1- المهندس / اسماء على احمد | المنطقة الاولى المركزية – رئيسا |
| 2- المهندس / اسلام محمد البهادي | المنطقة الاولى المركزية – عضوا |
| 3- المهندس / ايمن محمد السيد | مدير المشروع (الهيئة) – عضوا |
| 4- المهندس / اسلام ربيع | مندوب مكتب المدار – عضوا |
| 5- المهندس / فارس ضيف الله | مندوب الشركة المنفذه – عضوا |

بالمرور على الطبيعية واخذ الاكوار وتحديد السماكات تبين الاتى :-

1- وجود نقص فى السمك من الكيلو 35 الى الكيلو 35.130.

واوصت اللجنة بضرورة تنفيذ طبقة اسفلتية بسمك لا يقل عن 3 سم لاستكمال القطاع الاتشانى فى ذلك
القطاع.

وقد اقبل المخضر على ذلك.

التوقيعات :-
5- نائب مدير ادارة

4-
3-
2-
1-

سماكات الاكوار لطبقة الرابطة فقط بعد الاستعواض


لعملية : اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدانرى الاقليمى / الاتوستراد (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز اطفح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

عقد رقم :- 403 - 2022 - 2023.

تنفيذ :- شركة مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية (فارس كمال امين ابراهيم).

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشارى مكتب المدار للاستشارات الهندسية.

م	الكم	الاتجاه	الطبقة الرابطة فقط 6سم	الملاحظات
1	32.750		7	
2	34.000		8.7	
3	34.950		6.2	
4	35.000		8.7	تم الاستعواض
5	35.050		8	تم الاستعواض
6	35.130		7	
7	37.000		7.4	

توقيع المهندس /     

سماكات الاكوار لطبقة الرابطة فقط

لعملية : اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطلح / الدانرى الاقليمى / الاتوستراد (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز اطلح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

عقد رقم :- 403 - 2022 - 2023.

تنفيذ :- شركة مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية (فارس كمال امين ابراهيم).

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشاري مكتب المدار للاستشارات الهندسية.

م	الكم	الاتجاه	الطبقة الرابطة فقط 6سم	الملاحظات
1	32.750		7	
2	34.000		8.7	
3	34.950		6.2	
4	35.000		5.7	
5	35.050		5	
6	35.130		7	
7	37.000		7.4	

تم وضع طبقة اسفلتية سمك 3 سم لتعويض النقص فى السمك ليحقق السمك

المطلوب.

1/1/2

فارس كمال امين ابراهيم

كميات مشروع كوم امبو مستخلص (٥)					
م	البند	المحطة		الطول (م)	الكمية (م ^٣)
		من	الي		
١	كمية طبقة الاساس الاولى	٥٠٠+٣٢	٥٠٠+٣٧	٥٠٠	٩,٩٩٤.٩٥٢
٢	كمية طبقة الاساس الثانية	٥٠٠+٣٢	٥٠٠+٣٧	٥٠٠	٨,١٢٥.٧٢٣
٣	كمية طبقة الاساس الثالثة	٥٠٠+٣٢	٥٠٠+٣٧	٥٠٠	٧,١٠٧.٦١٧
	الاجمالي				٢٥,٢٢٨.٢٩٢

كمية المستخلصات (٥) طابق ١٧٦١ كجم الاجمالي ٢٥٢٨٠

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري



إعمار



AAK

Engineering Consultations Group
Dr. Abdalla Abdel-Hamid

الهيئة العامة للطرق والكباري



مؤسسة إعمار للمشروعات الهندسية

المكتب الفني

الهيئة العامة للطرق والكباري

محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق فرقة كوم امبو من وصلة الطريق / الدائري / الإقليمي / الأوتوستراد القطاع الخامس بطول 8 كم

مصر كميات طبقة الأساس الأولى من المحطة 21+000 إلى المحطة 27+000

Station	Area (m2)	Volume (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)
21+000	2.96	0	0
21+025	3.252	77.888	77.888
21+050	1.331	57.237	134.983
21+075	1.121	11.481	193.654
21+100	3.543	81.361	273.935
21+125	1.851	67.458	341.393
21+150	1.633	44.781	386.174
21+175	2.783	66.703	452.877
21+200	2.137	61.307	514.184
21+225	1.424	41.518	555.702
21+250	2.455	43.808	599.510
21+275	2.338	58.944	658.454
21+300	1.313	45.654	704.108
21+325	1.702	37.688	741.796
21+350	1.502	40.545	782.341
21+375	1.042	32.048	814.389
21+400	2.818	44.742	859.131
21+425	1.874	52.411	911.542
21+450	1.772	43.078	954.620
21+475	2.789	57.01	1011.630
21+500	3.363	76.905	1088.535
21+525	2.78	76.92	1165.455
21+550	3.170	74.935	1240.390
21+575	2.493	74.907	1315.297
21+600	3.861	73.147	1388.444
21+625	3.037	76.037	1464.481
21+650	3.276	78.805	1543.286
21+675	2.891	77.663	1620.949
21+700	1.688	67.234	1688.183
21+725	1.838	41.581	1729.764
21+750	1.372	37.638	1767.402
21+775	1.744	39.218	1806.620

إعمار
المشروعات الهندسية
011/707/765
10188

إعمار
المشروعات الهندسية
011/707/765
10188

W.P. No.	Area (m ²)	Volume (m ³)	Cum. Fill Vol. (m ³)
32+00	1.503	47.407	1113.340
32+20	1.601	45.370	1158.710
32+40	2.451	58.462	1217.172
32+60	2.091	61.17	1278.342
32+80	2.169	63.199	1341.541
32+821	2.607	69.95	1411.491
32+850	3.86	80.834	1492.325
32+875	4.297	101.904	1594.229
32+900	7.485	84.542	1678.771
32+925	2.252	99.034	1777.805
32+950	2.781	62.577	1840.382
32+975	2.18	81.647	1922.029
32+990	1.646	47.829	1969.858
32+925	1.812	47.227	2017.085
32+850	1.656	43.481	2060.566
32+875	1.785	43.161	2103.727
32+725	1.383	28.742	2132.469
32+725	1.643	37.554	2170.023
32+750	1.477	42.194	2212.217
32+775	1.854	40.699	2252.916
32+800	1.715	42.486	2295.402
32+825	1.253	33.41	2328.812
32+850	1.029	29.92	2358.732
32+875	1.692	33.83	2392.562
32+900	2.854	56.449	2449.011
32+925	2.58	67.929	2516.940
32+950	1.11	46.122	2563.062
32+975	1.869	34.738	2597.800
34+000	1.744	26.413	2624.213
34+025	1.482	34.203	2658.416
34+050	2.061	44.418	2702.834
34+075	2.781	68.523	2771.357
34+100	1.888	58.348	2829.705
34+125	1.488	42.265	2871.970
34+150	1.573	38.287	2910.257
34+175	2.958	68.568	2978.825
34+200	2.563	68.445	3047.270
34+225	2.637	62.748	3109.918



Station	Area (m ²)	Volume (m ³)	Cum. Fill vol (m ³)
21+80	4.108	10.47	10.47
21+178	4.287	10.47	20.94
21+400	4	10.47	31.41
21+500	3.74	10.47	41.88
21+600	3.5	10.47	52.35
21+700	3.25	10.47	62.82
21+800	3	10.47	73.29
21+900	2.75	10.47	83.76
21+975	2.7	10.47	94.23
22+000	2.7	10.47	104.7
22+100	2.475	10.47	115.17
22+200	2.25	10.47	125.64
22+300	2	10.47	136.11
22+400	1.75	10.47	146.58
22+500	1.5	10.47	157.05
22+600	1.25	10.47	167.52
22+700	1	10.47	177.99
22+800	0.75	10.47	188.46
22+900	0.5	10.47	198.93
22+975	0.475	10.47	209.4
23+000	0.475	10.47	219.87
23+100	0.75	10.47	230.34
23+200	1	10.47	240.81
23+300	1.25	10.47	251.28
23+400	1.5	10.47	261.75
23+500	1.75	10.47	272.22
23+600	2	10.47	282.69
23+700	2.25	10.47	293.16
23+800	2.5	10.47	303.63
23+900	2.75	10.47	314.1
23+975	2.7	10.47	324.57
24+000	2.7	10.47	335.04
24+100	2.475	10.47	345.51
24+200	2.25	10.47	355.98
24+300	2	10.47	366.45
24+400	1.75	10.47	376.92
24+500	1.5	10.47	387.39
24+600	1.25	10.47	397.86
24+700	1	10.47	408.33
24+800	0.75	10.47	418.8
24+900	0.5	10.47	429.27
24+975	0.475	10.47	439.74
25+000	0.475	10.47	450.21
25+100	0.75	10.47	460.68
25+200	1	10.47	471.15
25+300	1.25	10.47	481.62
25+400	1.5	10.47	492.09
25+500	1.75	10.47	502.56
25+600	2	10.47	513.03
25+700	2.25	10.47	523.5
25+800	2.5	10.47	533.97
25+900	2.75	10.47	544.44
25+975	2.7	10.47	554.91
26+000	2.7	10.47	565.38
26+100	2.475	10.47	575.85
26+200	2.25	10.47	586.32
26+300	2	10.47	596.79
26+400	1.75	10.47	607.26
26+500	1.5	10.47	617.73
26+600	1.25	10.47	628.2
26+700	1	10.47	638.67
26+800	0.75	10.47	649.14
26+900	0.5	10.47	659.61
26+975	0.475	10.47	670.08
27+000	0.475	10.47	680.55



Stations	Area (m ²)	Volume (m ³)	Cost (For pay)
35+200	2.35	6.072	571.236
35+225	1.950	4.960	473.220
35+250	2.66	6.944	661.612
35+275	2.23	5.800	552.156
35+300	1.705	4.495	427.488
35+325	2.897	7.605	720.504
35+350	2.887	7.546	717.336
35+375	1.751	4.616	438.524
35+400	1.02	2.634	250.808
35+425	1.679	4.452	424.404
35+450	1.222	3.276	310.128
35+475	1.525	3.972	378.024
35+500	1.748	4.576	435.512
35+525	1.915	5.048	479.856
35+550	1.751	4.616	438.528
35+575	1.027	2.644	251.112
35+600	1.677	4.448	423.288
35+625	1.859	4.912	466.288
35+650	1.237	3.216	306.428
35+675	1.226	3.276	310.288
35+700	1.458	3.836	363.744
35+725	1.883	4.916	466.76
35+750	1.374	3.663	348.724
35+775	0	17.194	1641.896
35+800	0.246	3.076	292.972
35+825	1.187	3.146	300.916
35+850	0.745	2.616	249.096
35+875	0.461	1.663	158.944
35+900	0.375	1.027	97.676
35+925	2.216	32.420	309.603
35+950	1.281	33.734	321.137
35+975	2.273	49.704	474.94
36+000	1.897	53.576	509.616
36+025	1.921	47.893	455.911
36+050	2.12	50.696	484.197
36+075	1.589	46.543	442.76
36+100	1.902	43.836	416.576
36+125	2.179	51.253	487.787



Station	Area (m2)	Volume (m3)	Cost. Per Cub. Mtr.
25+550	2.66	21.28	8291.559
26+000	3.783	30.253	7310.291
26+000	4.054	32.431	7797.210
26+225	5.000	39.601	7306.173
26+250	2.704	21.632	7427.211
26+275	3.324	26.592	7514.212
26+300	6.881	55.072	7409.426
26+325	1.673	13.387	7051.403
26+350	2.043	16.343	7630.216
26+375	3.635	29.087	7701.471
26+400	3.878	31.022	7785.245
26+425	1.778	14.224	7866.980
26+450	1.397	11.173	7905.709
26+475	1.51	12.089	7942.038
26+500	2.478	19.808	7991.508
26+525	2.238	17.901	8010.727
26+550	2.321	18.568	8107.788
26+575	1.195	9.518	8177.623
26+600	2.564	20.523	8259.417
26+625	1.595	12.76	8349.837
26+650	4.231	33.87	8443.067
26+675	3.017	24.009	8534.576
26+700	2.674	21.381	8625.520
26+725	2.061	16.501	8655.019
26+750	3.273	26.168	8719.826
26+775	3.033	24.268	8786.074
26+800	2.619	20.95	8856.724
26+825	3.033	24.263	8927.378
26+850	1.292	10.344	8981.443
26+875	1.87	14.964	9020.967
26+900	2.484	19.876	9075.343
26+925	2.398	19.18	9126.414
26+950	1.568	12.547	9183.494
26+975	1.172	9.374	9219.225
27+000	1.896	15.168	9251.072
27+025	1.818	14.532	9292.504
27+050	1.182	9.476	9327.264
27+075	1.3	10.373	9377.522



Station	Area (m ²)	Volume (m ³)	Cum. Fill Vol. (m ³)
27+100	1.251	33.11	9291.172
27+125	1.841	34.892	9426.064
27+150	1.427	25.521	9451.585
27+175	1.594	27.319	9478.904
27+200	1.239	21.213	9500.117
27+225	1.457	25.628	9525.745
27+250	0.790	22.723	9548.468
27+275	1.315	41.111	9589.579
27+300	0.750	32.873	9622.452
27+325	0.719	24.32	9646.772
27+350	1.842	43.744	9690.516
27+375	1.436	28.722	9719.238
27+400	1.151	20.537	9739.775
27+425	1.108	29.24	9769.015
27+450	1.632	34.004	9803.019
27+475	2.384	49.579	9852.598
27+500	1.388	48.789	9901.387



1/5

Station	Area (2)	Area (3)	Calc. Val. (m³)
12+275.000	2.604	16.245	718.283
12+300.000	0	2.131	778.468
12+325.000	9.005	22.06	798.924
12+350.000	0.138	24.781	816.397
12+375.000	1.208	16.921	832.129
12+400.000	1.31	19.209	854.553
12+425.000	1.234	21.479	877.638
12+450.000	1.094	23.787	892.898
12+475.000	0.104	16.322	913.519
12+500.000	0.128	17.738	927.618
12+525.000	1.515	22.179	954.336
12+550.000	1.404	24.619	982.432
12+575.000	1.72	17.24	1047.724
12+600.000	1.246	24.81	1093.443
12+625.000	0.1	22.304	1119.217
12+650.000	1.681	22.351	1141.431
12+675.000	1.768	42.707	1184.899
12+700.000	1.532	19.217	1226.848
12+725.000	1.635	47.684	1267.52
12+750.000	1.402	48.453	1308.384
12+775.000	1.014	30.192	1338.878
12+800.000	2.05	28.234	1378.889
12+825.000	1.736	47.305	1424.174
12+850.000	1.303	37.87	1462.144
12+875.000	1.816	35.946	1501.131
12+900.000	1.458	49.935	1542.065
12+925.000	1.452	26.382	1578.447
12+950.000	1.483	26.685	1615.132
12+975.000	1.618	23.772	1653.803
13+000.000	1.428	23.055	1691.991
13+025.000	1.682	28.301	1730.485
13+050.000	1.613	49.813	1771.31
13+075.000	1.284	27.453	1808.774
13+100.000	1.654	23.678	1848.452
13+125.000	1.206	25.714	1881.186
13+150.000	1.928	48.405	1921.871



البيان	مبلغ (د.ك.)	البيان	مبلغ (د.ك.)
34-225.000	4.162	34-225.000	1072.20
34-225.000	1.474	34-225.000	2274.572
34-225.000	1.922	34-225.000	2055.170
34-250.000	1.624	34-250.000	2117.272
34-275.000	1.658	34-275.000	2189.200
34-300.000	1.507	34-300.000	2195.325
34-325.000	1.67	34-325.000	2235.815
34-350.000	1.228	34-350.000	2271.232
34-375.000	1.347	34-375.000	2303.423
34-400.000	1.872	34-400.000	2341.158
34-425.000	1.781	34-425.000	2384.318
34-450.000	0.772	34-450.000	2416.217
34-475.000	1.173	34-475.000	2449.74
34-500.000	1.535	34-500.000	2474.373
34-525.000	1.649	34-525.000	2515.845
34-550.000	1.279	34-550.000	2555.752
34-575.000	1.704	34-575.000	2592.682
34-600.000	1.623	34-600.000	2628.90
34-625.000	1.611	34-625.000	2673.526
34-650.000	2.415	34-650.000	2726.831
34-675.000	2.112	34-675.000	2783.427
34-700.000	2.311	34-700.000	2832.724
34-725.000	1.915	34-725.000	2881.564
34-750.000	1.437	34-750.000	2933.46
34-775.000	1.857	34-775.000	2974.644
34-800.000	2.306	34-800.000	3026.692
34-825.000	2.214	34-825.000	3083.195
34-850.000	2.21	34-850.000	3138.482
34-875.000	2.673	34-875.000	3198.911
34-900.000	2.25	34-900.000	3261.045
34-925.000	2.158	34-925.000	3316.144
34-950.000	2.093	34-950.000	3369.236
34-975.000	2.179	34-975.000	3422.716
35-000.000	2.423	35-000.000	3480.245
35-025.000	3.141	35-025.000	3543.778
35-050.000	2.629	35-050.000	3634.485



Station	Area (m ²)	Volume (m ³)	Weight (kg)
35+075.000	1.03	64.257	5716.701
35+100.000	1.03	60.533	5341.289
35+125.000	1.03	64.272	5697.294
35+150.000	1.03	67.645	5953.423
35+175.000	1.03	68.444	6071.506
35+200.000	1.03	67.046	5927.644
35+225.000	1.03	65.113	5736.179
35+250.000	1.03	63.7	5570.123
35+275.000	1.03	62.124	5471.152
35+300.000	1.03	62.000	5457.748
35+325.000	1.03	57.072	5050.924
35+350.000	1.03	42.280	4201.828
35+375.000	1.03	55.028	4348.053
35+400.000	1.03	53.011	4201.005
35+425.000	1.03	48.537	4450.402
35+450.000	1.03	47.298	4497.701
35+475.000	1.03	53.326	4551.827
35+500.000	1.03	59.325	4610.352
35+525.000	1.03	47.403	4657.755
35+550.000	1.03	43.847	4700.697
35+575.000	1.03	44.564	4748.181
35+600.000	1.03	40.297	4785.459
35+625.000	1.03	44.215	4829.673
35+650.000	1.03	47.957	4877.821
35+675.000	1.03	44.418	4922.947
35+700.000	1.03	42.25	4964.297
35+725.000	1.03	46.693	5009.992
35+750.000	1.03	44.052	5054.644
35+775.000	0.482	26.57	5081.214
35+800.000	1.475	36.638	5117.912
35+825.000	0.93	42.518	5160.431
35+850.000	1.49	30.217	5190.848
35+875.000	1.768	40.988	5231.614
35+900.000	1.974	47.024	5278.638
35+925.000	2.143	51.464	5330.102
35+950.000	1.921	50.918	5381.021



Station	Point	Volume (m³)	Cum. Volume (m³)
35+975.000	4.50	43.912	1425.231
35+900.000	5.121	49.033	1493.360
35+825.000	7.200	56.234	1610.594
35+750.000	4.340	60.574	1670.124
35+675.000	7.127	67.701	1742.693
35+600.000	3.016	70.717	1782.410
35+525.000	6.140	76.857	1859.267
35+450.000	7.000	83.857	1942.117
35+375.000	4.000	87.857	1989.967
35+300.000	7.000	94.857	2064.767
35+225.000	6.140	101.000	2145.767
35+150.000	7.000	108.000	2233.767
35+075.000	4.000	112.000	2275.767
35+000.000	7.000	119.000	2354.767
35+075.000	4.000	123.000	2394.767
35+150.000	7.000	130.000	2474.767
35+225.000	6.140	136.140	2545.907
35+300.000	7.000	143.140	2628.907
35+375.000	4.000	147.140	2675.907
35+450.000	7.000	154.140	2755.907
35+525.000	6.140	160.280	2837.187
35+600.000	7.000	167.280	2924.467
35+675.000	4.000	171.280	2971.467
35+750.000	7.000	178.280	3059.467
35+825.000	6.140	184.420	3140.887
35+900.000	7.000	191.420	3232.307
35+975.000	4.000	195.420	3277.307
36+000.000	7.000	202.420	3369.307
36+075.000	6.140	208.560	3451.447
36+150.000	7.000	215.560	3542.447
36+225.000	4.000	219.560	3587.447
36+300.000	7.000	226.560	3679.447
36+375.000	6.140	232.700	3761.587
36+450.000	7.000	239.700	3853.587
36+525.000	4.000	243.700	3898.587
36+600.000	7.000	250.700	3990.587
36+675.000	6.140	256.840	4072.727
36+750.000	7.000	263.840	4164.727
36+825.000	4.000	267.840	4209.727
36+900.000	7.000	274.840	4301.727
36+975.000	6.140	281.000	4382.767
37+000.000	7.000	288.000	4474.767
37+075.000	4.000	292.000	4519.767
37+150.000	7.000	299.000	4611.767
37+225.000	6.140	305.140	4693.907
37+300.000	7.000	312.140	4785.907
37+375.000	4.000	316.140	4830.907
37+450.000	7.000	323.140	4922.907
37+525.000	6.140	329.280	5004.187
37+600.000	7.000	336.280	5096.187
37+675.000	4.000	340.280	5141.187
37+750.000	7.000	347.280	5233.187
37+825.000	6.140	353.420	5315.327
37+900.000	7.000	360.420	5407.327
37+975.000	4.000	364.420	5452.327
38+000.000	7.000	371.420	5544.327
38+075.000	6.140	377.560	5626.467
38+150.000	7.000	384.560	5718.467
38+225.000	4.000	388.560	5763.467
38+300.000	7.000	395.560	5855.467
38+375.000	6.140	401.700	5937.607
38+450.000	7.000	408.700	6029.607
38+525.000	4.000	412.700	6074.607
38+600.000	7.000	419.700	6166.607
38+675.000	6.140	425.840	6248.747
38+750.000	7.000	432.840	6340.747
38+825.000	4.000	436.840	6385.747
38+900.000	7.000	443.840	6477.747
38+975.000	6.140	450.000	6559.887
39+000.000	7.000	457.000	6651.887
39+075.000	4.000	461.000	6696.887
39+150.000	7.000	468.000	6788.887
39+225.000	6.140	474.140	6870.027
39+300.000	7.000	481.140	6962.027
39+375.000	4.000	485.140	7007.027
39+450.000	7.000	492.140	7099.027
39+525.000	6.140	498.280	7181.167
39+600.000	7.000	505.280	7273.167
39+675.000	4.000	509.280	7318.167
39+750.000	7.000	516.280	7410.167
39+825.000	6.140	522.420	7492.307
39+900.000	7.000	529.420	7584.307
39+975.000	4.000	533.420	7629.307
40+000.000	7.000	540.420	7721.307
40+075.000	6.140	546.560	7803.447
40+150.000	7.000	553.560	7895.447
40+225.000	4.000	557.560	7940.447
40+300.000	7.000	564.560	8032.447
40+375.000	6.140	570.700	8114.587
40+450.000	7.000	577.700	8206.587
40+525.000	4.000	581.700	8251.587
40+600.000	7.000	588.700	8343.587
40+675.000	6.140	594.840	8425.727
40+750.000	7.000	601.840	8517.727
40+825.000	4.000	605.840	8562.727
40+900.000	7.000	612.840	8654.727
40+975.000	6.140	619.000	8736.867
41+000.000	7.000	626.000	8828.867
41+075.000	4.000	630.000	8873.867
41+150.000	7.000	637.000	8965.867
41+225.000	6.140	643.140	9048.007
41+300.000	7.000	650.140	9140.007
41+375.000	4.000	654.140	9185.007
41+450.000	7.000	661.140	9277.007
41+525.000	6.140	667.280	9359.147
41+600.000	7.000	674.280	9451.147
41+675.000	4.000	678.280	9496.147
41+750.000	7.000	685.280	9588.147
41+825.000	6.140	691.420	9670.287
41+900.000	7.000	698.420	9762.287
41+975.000	4.000	702.420	9807.287
42+000.000	7.000	709.420	9899.287
42+075.000	6.140	715.560	9981.427
42+150.000	7.000	722.560	10073.427
42+225.000	4.000	726.560	10118.427
42+300.000	7.000	733.560	10210.427
42+375.000	6.140	739.700	10292.567
42+450.000	7.000	746.700	10384.567
42+525.000	4.000	750.700	10429.567
42+600.000	7.000	757.700	10521.567
42+675.000	6.140	763.840	10603.707
42+750.000	7.000	770.840	10695.707
42+825.000	4.000	774.840	10740.707
42+900.000	7.000	781.840	10832.707
42+975.000	6.140	788.000	10914.847
43+000.000	7.000	795.000	11006.847
43+075.000	4.000	799.000	11051.847
43+150.000	7.000	806.000	11143.847
43+225.000	6.140	812.140	11225.987
43+300.000	7.000	819.140	11317.987
43+375.000	4.000	823.140	11362.987
43+450.000	7.000	830.140	11454.987
43+525.000	6.140	836.280	11537.127
43+600.000	7.000	843.280	11629.127
43+675.000	4.000	847.280	11674.127
43+750.000	7.000	854.280	11766.127
43+825.000	6.140	860.420	11848.267
43+900.000	7.000	867.420	11940.267
43+975.000	4.000	871.420	11985.267
44+000.000	7.000	878.420	12077.267
44+075.000	6.140	884.560	12159.407
44+150.000	7.000	891.560	12251.407
44+225.000	4.000	895.560	12296.407
44+300.000	7.000	902.560	12388.407
44+375.000	6.140	908.700	12470.547
44+450.000	7.000	915.700	12562.547
44+525.000	4.000	919.700	12607.547
44+600.000	7.000	926.700	12699.547
44+675.000	6.140	932.840	12781.687
44+750.000	7.000	939.840	12873.687
44+825.000	4.000	943.840	12918.687
44+900.000	7.000	950.840	13010.687
44+975.000	6.140	957.000	13092.827
45+000.000	7.000	964.000	13184.827
45+075.000	4.000	968.000	13229.827
45+150.000	7.000	975.000	13321.827
45+225.000	6.140	981.140	13403.967
45+300.000	7.000	988.140	13495.967
45+375.000	4.000	992.140	13540.967
45+450.000	7.000	999.140	13632.967
45+525.000	6.140	1005.280	13715.107
45+600.000	7.000	1012.280	13807.107
45+675.000	4.000	1016.280	13852.107
45+750.000	7.000	1023.280	13944.107
45+825.000	6.140	1029.420	14026.247
45+900.000	7.000	1036.420	14118.247
45+975.000	4.000	1040.420	14163.247
46+000.000	7.000	1047.420	14255.247
46+075.000	6.140	1053.560	14337.387
46+150.000	7.000	1060.560	14429.387
46+225.000	4.000	1064.560	14474.387
46+300.000	7.000	1071.560	14566.387
46+375.000	6.140	1077.700	14648.527
46+450.000	7.000	1084.700	14740.527
46+525.000	4.000	1088.700	14785.527
46+600.000	7.000	1095.700	14877.527
46+675.000	6.140	1101.840	14959.667
46+750.000	7.000	1108.840	15051.667
46+825.000	4.000	1112.840	15096.667
46+900.000	7.000	1119.840	15188.667
46+975.000	6.140	1126.000	15270.807
47+000.000	7.000	1133.000	15362.807
47+075.000	4.000	1137.000	15407.807
47+150.000	7.000	1144.000	15499.807
47+225.000	6.140	1150.140	15581.947
47+300.000	7.000	1157.140	15673.947
47+375.000	4.000	1161.140	15718.947
47+450.000	7.000	1168.140	15810.947
47+525.000	6.140	1174.280	15893.087
47+600.000	7.000	1181.280	15985.087
47+675.000	4.000	1185.280	16030.087
47+750.000	7.000	1192.280	16122.087
47+825.000	6.140	1198.420	16204.227
47+900.000	7.000	1205.420	16296.227
47+975.000	4.000	1209.420	16341.227
48+000.000	7.000	1216.420	16433.227
48+075.000	6.140	1222.560	16515.367
48+150.000	7.000	1229.560	16607.367
48+225.000	4.000	1233.560	16652.367
48+300.000	7.000	1240.560	16744.367
48+375.000	6.140	1246.700	16826.507
48+450.000	7.000	1253.700	16918.507
48+525.000	4.000	1257.700	16963.507
48+600.000	7.000	1264.700	17055.507
48+675.000	6.140	1270.840	17137.647
48+750.000	7.000	1277.840	17229.647
48+825.000	4.000	1281.840	17274.647
48+900.000	7.000	1288.840	17366.647
48+975.000	6.140	1295.000	17448.787
49+000.000	7.000	1302.000	17540.787
49+075.000	4.000	1306.000	17585.787
49+150.000	7.000	1313.000	17677.787
49+225.000	6.140	1319.140	17759.927
49+300.000	7.000	1326.140	17851.927
49+375.000	4.000	1330.140	17896.927
49+450.000	7.000	1337.140	17988.927
49+525.000	6.140	1343.280	18071.067
49+600.000	7.000	1350.280	18163.067
49+675.000	4.000	1354.280	18208.067
49+750.000	7.000	1361.280	18300.067
49+825.000	6.140	1367.420	18382.207
4			

رقم الحساب	المبلغ	المبلغ	المبلغ
37+000.000	1.11	44.373	1178.67
37+025.000	1.11	44.373	1178.67
37+050.000	1.11	44.373	1178.67
37+075.000	1.11	44.373	1178.67
37+100.000	1.11	44.373	1178.67
37+125.000	1.11	44.373	1178.67
37+150.000	1.11	44.373	1178.67
37+175.000	1.11	44.373	1178.67
37+200.000	1.11	44.373	1178.67
37+225.000	1.11	44.373	1178.67
37+250.000	1.11	44.373	1178.67
37+275.000	1.11	44.373	1178.67
37+300.000	1.11	44.373	1178.67
37+325.000	1.11	44.373	1178.67
37+350.000	1.11	44.373	1178.67
37+375.000	1.11	44.373	1178.67
37+400.000	1.11	44.373	1178.67
37+425.000	1.11	44.373	1178.67
37+450.000	1.11	44.373	1178.67
37+475.000	1.11	44.373	1178.67
37+500.000	1.11	44.373	1178.67



معلومات عامة		معلومات إضافية	
اسم العميل		رقم العميل	
مشروع رفع كفاءة مبنى ١٠ طابق من ١٠ طابق إلى ١٠ طابق			
حجم المبنى ١٠ طابق من ١٠ طابق إلى ١٠ طابق			
Station	Area (m ²)	Volume (m ³)	Cost (EGP) body
2+000.000	1.000	0	0
21+000.000	1.000	48.700	48.700
22+000.000	1.000	48.847	50.847
23+000.000	1.000	58.217	109.065
24+000.000	1.000	70.879	179.944
25+000.000	1.000	26.867	206.811
26+000.000	1.000	34.209	241.020
27+000.000	1.000	38.970	280.000
28+000.000	1.000	40.877	320.877
29+000.000	1.000	59.97	380.847
30+000.000	1.000	58.547	439.394
31+000.000	1.000	48.204	487.598
32+000.000	1.000	37.362	524.960
33+000.000	1.000	30.300	555.260
34+000.000	1.000	40.343	595.603
35+000.000	1.000	37.023	632.626
36+000.000	1.000	42.377	675.003
37+000.000	1.000	49.22	724.223
38+000.000	1.000	47.300	771.523
39+000.000	1.000	38.060	809.583
40+000.000	1.000	38.401	848.000
41+000.000	1.000	38.933	886.933
42+000.000	1.000	38.373	925.306
43+000.000	1.000	29.27	954.577
44+000.000	1.000	31.960	986.537
45+000.000	1.000	26.970	1013.507
46+000.000	1.000	27.670	1041.177
47+000.000	1.000	27.671	1068.848
48+000.000	1.000	22.040	1090.888
49+000.000	1.000	21.780	1112.668
50+000.000	1.000	21.781	1134.449
51+000.000	1.000	21.781	1156.230
52+000.000	1.000	21.781	1178.011
53+000.000	1.000	21.781	1200.000



Station	Area (sq)	Volume (m ³)	Cum. Vol (m ³)
33+275+00	1.026	30.212	1026.887
33+300+00	1.196	27.686	1154.573
33+325+00	1.261	29.870	1353.443
33+350+00	1.406	29.808	1623.251
33+375+00	1.226	24.446	1867.697
33+400+00	1.475	25.272	2120.369
33+425+00	1.199	22.428	2345.202
33+450+00	1.029	18.487	2530.289
33+475+00	1.185	22.625	2756.914
33+500+00	2.176	42.151	3178.065
33+525+00	1.856	47.135	3649.200
33+550+00	1.253	40.618	4055.818
33+575+00	1.179	37.266	4428.084
33+600+00	0.965	34.668	4773.752
33+625+00	2.091	38.363	5157.115
33+650+00	1.332	42.766	5584.881
33+675+00	1.276	32.47	5909.607
33+700+00	1.793	38.268	6291.875
33+725+00	1.736	44.116	6733.031
33+750+00	2.069	47.569	7208.600
33+775+00	1.937	60.873	7817.473
33+800+00	1.293	41.622	8234.095
33+825+00	1.613	37.571	8609.666
33+850+00	1.612	40.302	9012.968
33+875+00	1.604	41.191	9424.159
33+900+00	1.742	42.823	9852.982
33+925+00	1.593	41.892	10271.874
33+950+00	1.464	38.466	10656.340
33+975+00	1.750	40.622	11062.562
34+000+00	1.207	38.341	11445.903
34+025+00	1.326	33.938	11785.841
34+050+00	1.665	37.762	12163.603
34+075+00	1.197	36.108	12524.711
34+100+00	1.298	34.991	12874.702
34+125+00	1.666	36.728	13241.430
34+150+00	1.294	36.689	13608.119



Area (m ²)	Volume (m ³)	Cum. Total (m ³)
36+075.000	1.387	8062.120
36+075.000	1.306	8067.937
36+075.000	1.337	8118.533
36+075.000	2.017	8118.426
36+075.000	1.452	8249.204
36+075.000	2.147	8251.001
36+075.000	2.43	8251.432
36+075.000	1.172	8259.219
36+075.000	1.295	8257.064
36+075.000	1.75	8437.81
36+075.000	1.565	8478.22
36+075.000	1.1	8511.541
36+075.000	1.261	8541.051
36+075.000	1.829	8559.672
36+075.000	0.984	8584.981
36+075.000	1.426	8624.448
36+075.000	1.688	8663.362
36+075.000	1.681	8706.472
36+075.000	1.21	8741.69
36+075.000	1.871	8776.305
36+075.000	1.443	8813.978
36+075.000	3.43	8875.136
36+075.000	2.125	8944.771
36+075.000	1.859	8992.671
36+075.000	1.455	9032.82
36+075.000	1.254	9056.026
36+075.000	1.748	9103.693
36+075.000	2.608	9153.696
36+075.000	1.066	9189.479
36+075.000	2.719	9237.152
36+075.000	2.103	9297.598
36+075.000	0.613	9331.657
36+075.000	0.474	9343.266
36+075.000	0.913	9361.347
36+075.000	1.457	9389.214
36+075.000	1.681	9426.441



Station	Area (sqm)	Volume (cu)	Unit Price (L.E)
34+175.000	1.700	30.244	2487.525
34+200.000	1.825	45.058	2532.892
34+225.000	1.821	42.204	2674.887
34+250.000	1.887	43.05	2033.937
34+275.000	1.337	40.332	2603.230
34+300.000	1.286	32.773	2692.092
34+325.000	1.872	36.965	2749.977
34+350.000	2.078	42.89	2776.868
34+375.000	2.512	57.997	2524.258
34+400.000	1.75	48.292	2677.551
34+425.000	1.912	35.779	2913.24
34+450.000	1.815	26.801	2520.931
34+475.000	1.564	27.25	2367.181
34+500.000	1.653	31.873	2644.215
34+525.000	1.78	42.27	3044.022
34+550.000	1.634	42.920	3082.540
34+575.000	1.478	32.192	3126.11
34+600.000	1.254	34.21	3180.32
34+625.000	1.819	28.452	3158.772
34+650.000	2.264	51.300	3260.879
34+675.000	1.797	51.055	3351.123
34+700.000	1.273	38.383	3139.517
34+725.000	1.406	33.488	3173.095
34+750.000	1.07	30.955	3403.26
34+775.000	0.943	25.196	3429.118
34+800.000	1.338	28.81	3457.829
34+825.000	1.057	29.944	3487.57
34+850.000	1.057	25.800	2812.329
34+875.000	0.882	23.623	2537.007
34+900.000	1.118	24.994	3261.936
34+925.000	0.955	25.918	3587.918
34+950.000	1.450	30.186	3618.1
34+975.000	1.309	30.347	2633.468
35+000.000	1.650	27.045	3691.294
35+025.000	1.367	27.832	3729.126
35+050.000	1.272	32.983	3762.109



رقم المشروع	مساحة الأرض (م ²)	مساحة البناء (م ²)	قيمة الأرض (مليار ريال)
25+100.000	1.128	10.417	2732.196
25+100.010	1.511	21.076	3021.272
25+101.000	1.225	11.991	2831.213
25+101.010	1.182	11.316	2833.679
25+101.020	1.434	12.819	3022.055
25+200.000	1.582	27.342	3559.997
25+221.000	2.176	44.973	4906.903
25+250.000	1.633	47.613	4954.572
25+276.000	1.758	42.371	4996.943
25+209.000	1.532	41.101	4738.047
25+121.000	1.533	43.267	4781.314
25+200.000	1.633	44.523	4925.853
25+175.000	1.111	34.258	4260.109
25+201.000	1.412	31.511	4291.82
25+211.000	1.348	34.485	4326.085
25+250.000	1.562	36.347	4362.433
25+271.000	1.863	47.2	4402.631
25+100.000	1.635	41.116	4443.747
25+071.000	1.848	47.01	4484.748
25+200.000	1.297	30.609	4321.106
25+276.000	1.169	39.011	4502.467
25+103.000	0.904	21.734	4578.501
25+235.000	1.431	29.661	4607.568
25+253.000	1.437	35.777	4643.034
25+276.000	1.325	34.516	4677.61
25+700.000	1.237	32.007	4709.617
25+726.000	1.463	33.746	4743.363
25+750.000	1.528	37.39	4780.783
25+776.000	0.296	22.826	4803.579
25+800.000	0.638	11.721	4816.311
25+825.000	2.31	36.902	4852.213
25+850.000	1.454	47.587	4899.789
25+874.000	1.338	31.385	4936.184
25+900.000	1.11	30.573	4965.708
25+925.000	0.95	25.745	4991.602
25+950.000	1.188	26.491	5017.994



	Area (sqm)		Cost (USD)
36+000.000	1.267		6482.81
36+050.000	1.275		6497.62
36+100.000	1.282		6512.95
36+150.000	1.289		6527.13
36+200.000	1.296		6542.27
37+000.000	1.305		6626.35
37+050.000	1.314		6658.26
37+100.000	1.320		6684.42
37+150.000	1.327		6731.36
37+200.000	0.943		6790.90
37+250.000	1.336		6790.77
37+300.000	1.340		6824.03
37+350.000	1.346		6857.20
37+400.000	1.350		6894.17
37+450.000	1.356		6927.53
37+500.000	1.360		6941.71
37+550.000	1.363		6957.05
37+600.000	0		6972.64
37+650.000	1.366		6986.84
37+700.000	0.003		7006.13
37+750.000	1.366		7021.74
37+800.000	0.241		7039.33
37+850.000	1.366		7056.92
37+900.000	0.175		7073.7
37+950.000	1.199		7099.87
37+999.000	0.141		7107.61



كميات مشروع كوم امبو مستقلص (3)					
الملاحظات	الكمية (م ³)	الطول (م)	المحطة		البناء
			من	إلى	
	9,992,902	0.00	0.00+36	0.00+37	تمبة طبقة الأساس الأولى
	8,125,722	0.00	0.00+37	0.00+38	تمبة طبقة الأساس الثانية
	7,107,617	0.00	0.00+37	0.00+38	تمبة طبقة الأساس الثالثة
	25,228,242	المجموع			

الكمية (م³)



مهندس الهندسة

مهندس الهندسة

كميات مشروع كوم امبو مستخلص (٥) - طبقة الرابطة الاسفلتية سمك ٦ سم					
رقم بند	البند	المحطة		الطول (م)	الكمية (م ٢)
		من	الي		
١٢	كمية طبقة الرابطة الاسفلتية	٥٠٠+٣٢	٥٠٠+٣٧	٥٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠

بكمية ٢٢٩٠٠٠

بكمية ١٥٠٠٠٠



مهندس استشاري



مهندس استشاري

اعمار



AAK

Engineering Consultations Group
Dr Abdalla Abu Khadra



مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية	الهيئة العامة للخرق والتجارة
المكتب الفني	محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة الملقح / الداري / الإقبي / الأوتستراد القطاع الخامس بطول * كم

جداول كمية طبقة الرابطة الإنشائية ببيتك 1 سم

السطح	الكمية		العلامة الكيلو مترية
	عرض	طول	
0	A	1	800.00
200	A	1.8	828.00
200	A	1.8	856.00
200	A	1.8	884.00
200	A	1.8	912.00
200	A	1.8	940.00
200	A	1.8	968.00
200	A	1.8	996.00
200	A	1.8	1024.00
200	A	1.8	1052.00
200	A	1.8	1080.00
200	A	1.8	1108.00
200	A	1.8	1136.00
200	A	1.8	1164.00
200	A	1.8	1192.00
200	A	1.8	1220.00
200	A	1.8	1248.00
200	A	1.8	1276.00
200	A	1.8	1304.00
200	A	1.8	1332.00
200	A	1.8	1360.00
200	A	1.8	1388.00
200	A	1.8	1416.00
200	A	1.8	1444.00
200	A	1.8	1472.00
200	A	1.8	1500.00
200	A	1.8	1528.00
200	A	1.8	1556.00
200	A	1.8	1584.00
200	A	1.8	1612.00
200	A	1.8	1640.00
200	A	1.8	1668.00
200	A	1.8	1696.00
200	A	1.8	1724.00
200	A	1.8	1752.00
200	A	1.8	1780.00
200	A	1.8	1808.00
200	A	1.8	1836.00
200	A	1.8	1864.00
200	A	1.8	1892.00
200	A	1.8	1920.00
200	A	1.8	1948.00
200	A	1.8	1976.00
200	A	1.8	2004.00
200	A	1.8	2032.00
200	A	1.8	2060.00
200	A	1.8	2088.00
200	A	1.8	2116.00
200	A	1.8	2144.00
200	A	1.8	2172.00
200	A	1.8	2200.00
200	A	1.8	2228.00
200	A	1.8	2256.00
200	A	1.8	2284.00
200	A	1.8	2312.00
200	A	1.8	2340.00
200	A	1.8	2368.00
200	A	1.8	2396.00
200	A	1.8	2424.00
200	A	1.8	2452.00
200	A	1.8	2480.00
200	A	1.8	2508.00
200	A	1.8	2536.00
200	A	1.8	2564.00
200	A	1.8	2592.00
200	A	1.8	2620.00
200	A	1.8	2648.00
200	A	1.8	2676.00
200	A	1.8	2704.00
200	A	1.8	2732.00
200	A	1.8	2760.00
200	A	1.8	2788.00
200	A	1.8	2816.00
200	A	1.8	2844.00
200	A	1.8	2872.00
200	A	1.8	2900.00
200	A	1.8	2928.00
200	A	1.8	2956.00
200	A	1.8	2984.00
200	A	1.8	3012.00
200	A	1.8	3040.00
200	A	1.8	3068.00
200	A	1.8	3096.00
200	A	1.8	3124.00
200	A	1.8	3152.00
200	A	1.8	3180.00
200	A	1.8	3208.00
200	A	1.8	3236.00
200	A	1.8	3264.00
200	A	1.8	3292.00
200	A	1.8	3320.00
200	A	1.8	3348.00
200	A	1.8	3376.00
200	A	1.8	3404.00
200	A	1.8	3432.00
200	A	1.8	3460.00
200	A	1.8	3488.00
200	A	1.8	3516.00
200	A	1.8	3544.00
200	A	1.8	3572.00
200	A	1.8	3600.00
200	A	1.8	3628.00
200	A	1.8	3656.00
200	A	1.8	3684.00
200	A	1.8	3712.00
200	A	1.8	3740.00
200	A	1.8	3768.00
200	A	1.8	3796.00
200	A	1.8	3824.00
200	A	1.8	3852.00
200	A	1.8	3880.00
200	A	1.8	3908.00
200	A	1.8	3936.00
200	A	1.8	3964.00
200	A	1.8	3992.00
200	A	1.8	4020.00
200	A	1.8	4048.00
200	A	1.8	4076.00
200	A	1.8	4104.00
200	A	1.8	4132.00
200	A	1.8	4160.00
200	A	1.8	4188.00
200	A	1.8	4216.00
200	A	1.8	4244.00
200	A	1.8	4272.00
200	A	1.8	4300.00
200	A	1.8	4328.00
200	A	1.8	4356.00
200	A	1.8	4384.00
200	A	1.8	4412.00
200	A	1.8	4440.00
200	A	1.8	4468.00
200	A	1.8	4496.00
200	A	1.8	4524.00
200	A	1.8	4552.00
200	A	1.8	4580.00
200	A	1.8	4608.00
200	A	1.8	4636.00
200	A	1.8	4664.00
200	A	1.8	4692.00
200	A	1.8	4720.00
200	A	1.8	4748.00
200	A	1.8	4776.00
200	A	1.8	4804.00
200	A	1.8	4832.00
200	A	1.8	4860.00
200	A	1.8	4888.00
200	A	1.8	4916.00
200	A	1.8	4944.00
200	A	1.8	4972.00
200	A	1.8	5000.00



مهندس المالك (الهيئة)

مهندس

الاسم	الرقم	الجنس	العدد	الملاحظات
200	3	12	818434	
200	5	12	820434	
200	7	12	822434	
200	9	12	824434	
200	1	12	826434	
200	3	12	828434	
200	5	12	830434	
200	7	12	832434	
200	9	12	834434	
200	1	12	836434	
200	3	12	838434	
200	5	12	840434	
200	7	12	842434	
200	9	12	844434	
200	1	12	846434	
200	3	12	848434	
200	5	12	850434	
200	7	12	852434	
200	9	12	854434	
200	1	12	856434	
200	3	12	858434	
200	5	12	860434	
200	7	12	862434	
200	9	12	864434	
200	1	12	866434	
200	3	12	868434	
200	5	12	870434	
200	7	12	872434	
200	9	12	874434	
200	1	12	876434	
200	3	12	878434	
200	5	12	880434	
200	7	12	882434	
200	9	12	884434	
200	1	12	886434	
200	3	12	888434	
200	5	12	890434	
200	7	12	892434	
200	9	12	894434	
200	1	12	896434	
200	3	12	898434	
200	5	12	900434	
200	7	12	902434	
200	9	12	904434	
200	1	12	906434	
200	3	12	908434	
200	5	12	910434	
200	7	12	912434	
200	9	12	914434	
200	1	12	916434	
200	3	12	918434	
200	5	12	920434	
200	7	12	922434	
200	9	12	924434	
200	1	12	926434	
200	3	12	928434	
200	5	12	930434	
200	7	12	932434	
200	9	12	934434	
200	1	12	936434	
200	3	12	938434	
200	5	12	940434	
200	7	12	942434	
200	9	12	944434	
200	1	12	946434	
200	3	12	948434	
200	5	12	950434	
200	7	12	952434	
200	9	12	954434	
200	1	12	956434	
200	3	12	958434	
200	5	12	960434	
200	7	12	962434	
200	9	12	964434	
200	1	12	966434	
200	3	12	968434	
200	5	12	970434	
200	7	12	972434	
200	9	12	974434	
200	1	12	976434	
200	3	12	978434	
200	5	12	980434	
200	7	12	982434	
200	9	12	984434	
200	1	12	986434	
200	3	12	988434	
200	5	12	990434	
200	7	12	992434	
200	9	12	994434	
200	1	12	996434	
200	3	12	998434	
200	5	12	1000434	



أبحاث مشاريع كوم امبو مستخلص (٤) - طبقة الرابطة لاسفلتية سمك ١٠ سم					
الملاحظات	الكمية (م ^٢)	الطول (م)	مساحة		
			العرض	الطول	
	1.000.000	2.000	0.00+37	0.00+32	كمية طبقة الرابطة لاسفلتية

مهندس محمد عبد الله
 محمد عبد الله



مهندس محمد عبد الله
 محمد عبد الله



كميات مشروع كوم امبو مستخلص (٥) - طبقة الشرب mc30					
رقم بند	البند	المحطة		الطول (م)	الكمية (م ٢)
		من	الي		
١٠	كمية طبقة شرب mc30	٥٠٠+٣٢	٥٠٠+٣٧	٥٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠

الكمية بالمتر المكعب (٥) ٣١٠٠٠
بالمتر المكعب ٢٩٠٠٠

مهندس الهيئة

٢٩٠٠٠

مهندس الهيئة



إعمار



AAK

Engineering Consultations Group
Dr. Abdalla Abu Khadra

مجلس إدارة الشركة



مجلس إدارة الشركة

لجنة التقييم والتقدير

المستشار

مصلحة الضرائب

مشروع إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية بـ ١٥١٨٨

جدول كمية طبقة التثبيت me30

الترتيب	الكمية	الوحدة	القيمة
1	100	م ^٢	١٠٠٠٠٠
2	200	م ^٢	٢٠٠٠٠٠
3	300	م ^٢	٣٠٠٠٠٠
4	400	م ^٢	٤٠٠٠٠٠
5	500	م ^٢	٥٠٠٠٠٠
6	600	م ^٢	٦٠٠٠٠٠
7	700	م ^٢	٧٠٠٠٠٠
8	800	م ^٢	٨٠٠٠٠٠
9	900	م ^٢	٩٠٠٠٠٠
10	1000	م ^٢	١٠٠٠٠٠٠
11	1100	م ^٢	١١٠٠٠٠٠
12	1200	م ^٢	١٢٠٠٠٠٠
13	1300	م ^٢	١٣٠٠٠٠٠
14	1400	م ^٢	١٤٠٠٠٠٠
15	1500	م ^٢	١٥٠٠٠٠٠
16	1600	م ^٢	١٦٠٠٠٠٠
17	1700	م ^٢	١٧٠٠٠٠٠
18	1800	م ^٢	١٨٠٠٠٠٠
19	1900	م ^٢	١٩٠٠٠٠٠
20	2000	م ^٢	٢٠٠٠٠٠٠
21	2100	م ^٢	٢١٠٠٠٠٠
22	2200	م ^٢	٢٢٠٠٠٠٠
23	2300	م ^٢	٢٣٠٠٠٠٠
24	2400	م ^٢	٢٤٠٠٠٠٠
25	2500	م ^٢	٢٥٠٠٠٠٠
26	2600	م ^٢	٢٦٠٠٠٠٠
27	2700	م ^٢	٢٧٠٠٠٠٠
28	2800	م ^٢	٢٨٠٠٠٠٠
29	2900	م ^٢	٢٩٠٠٠٠٠
30	3000	م ^٢	٣٠٠٠٠٠٠
31	3100	م ^٢	٣١٠٠٠٠٠
32	3200	م ^٢	٣٢٠٠٠٠٠
33	3300	م ^٢	٣٣٠٠٠٠٠
34	3400	م ^٢	٣٤٠٠٠٠٠
35	3500	م ^٢	٣٥٠٠٠٠٠
36	3600	م ^٢	٣٦٠٠٠٠٠
37	3700	م ^٢	٣٧٠٠٠٠٠
38	3800	م ^٢	٣٨٠٠٠٠٠
39	3900	م ^٢	٣٩٠٠٠٠٠
40	4000	م ^٢	٤٠٠٠٠٠٠
41	4100	م ^٢	٤١٠٠٠٠٠
42	4200	م ^٢	٤٢٠٠٠٠٠
43	4300	م ^٢	٤٣٠٠٠٠٠
44	4400	م ^٢	٤٤٠٠٠٠٠
45	4500	م ^٢	٤٥٠٠٠٠٠
46	4600	م ^٢	٤٦٠٠٠٠٠
47	4700	م ^٢	٤٧٠٠٠٠٠
48	4800	م ^٢	٤٨٠٠٠٠٠
49	4900	م ^٢	٤٩٠٠٠٠٠
50	5000	م ^٢	٥٠٠٠٠٠٠



مجلس إدارة الشركة

٢٠٠٠

١٥١٨٨

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



کمیته مشرع کوم امیر مستخلص (۴) - طبقه التشریب mc30					
رأه بند	الذکر	المحطة		الطول (م)	الکمية (م ۲)
		من	انی		
...	کمية طبقه تشریب mc30	۵۰۰ م ۲۲	۵۰۰ م ۳۷	۵۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰



مهندس الاستشاري

مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني	محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الإقليمي / الأوتستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
37+500	0.00	0.00	0.00	0.00
37+480	4.37	4.37	0.67	0.67
37+460	6.39	10.76	0.18	0.85
37+440	5.71	16.47	0.15	1.00
37+420	4.24	20.71	0.57	1.57
37+400	6.93	27.63	11.20	12.76
37+380	5.08	32.71	17.44	30.20
37+360	4.16	36.87	7.91	38.11
37+340	8.45	45.32	5.56	43.67
37+320	8.19	53.50	4.95	48.62
37+300	6.84	60.34	0.67	49.28
37+280	18.75	79.09	0.03	49.32
37+260	23.37	102.46	1.00	50.31
37+240	16.15	118.60	1.03	51.34
37+220	9.72	128.32	2.07	53.42
37+200	5.66	133.98	3.07	56.49
37+180	10.09	144.08	1.03	57.52
37+160	14.95	159.02	0.57	58.09
37+140	19.24	178.26	0.57	58.66
37+120	10.82	189.08	5.92	64.58
37+100	7.11	196.19	6.03	70.61
37+080	7.93	204.13	1.08	71.69
37+060	4.90	209.02	1.06	72.75
37+040	12.52	221.54	0.80	73.55
37+020	11.46	233.00	1.86	75.42
37+000	3.54	236.54	1.86	77.28
36+980	2.52	239.06	3.31	80.58
36+960	3.15	242.22	3.18	83.76
36+940	4.50	246.72	1.48	85.24
36+920	8.65	255.37	0.95	86.19
36+900	9.79	265.16	0.48	86.67
36+880	5.59	270.75	1.53	88.20

مهندس العالک

مهندس الاستشاري

مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني	محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الإقليمي / الأوتستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
36+860	23.94	294.69	6.92	95.12
36+840	34.01	328.70	7.59	102.70
36+820	55.41	384.11	2.02	104.73
36+800	82.35	466.47	0.59	105.32
36+780	66.38	532.85	4.22	109.53
36+760	54.25	587.10	4.87	114.40
36+740	43.78	630.88	1.38	115.78
36+720	63.02	693.90	3.55	119.33
36+700	74.18	768.08	5.13	124.47
36+680	146.88	914.96	6.94	131.40
36+660	165.86	1080.82	19.10	150.50
36+640	102.88	1183.70	30.03	180.53
36+620	97.06	1280.76	38.45	218.98
36+600	120.32	1401.08	34.72	253.70
36+580	131.92	1533.00	22.25	275.96
36+560	133.08	1666.09	16.20	292.16
36+540	180.09	1846.18	10.74	302.90
36+520	167.34	2013.51	19.38	322.28
36+500	117.09	2130.61	41.25	363.52
36+480	80.87	2211.48	37.14	400.66
36+460	114.50	2325.98	14.74	415.40
36+440	170.90	2496.88	9.50	424.89
36+420	174.43	2671.30	7.14	432.03
36+400	118.42	2789.73	2.74	434.78
36+380	62.36	2852.08	7.86	442.64
36+360	84.30	2936.38	8.29	450.92
36+340	92.03	3028.41	2.76	453.68
36+320	57.59	3086.00	6.78	460.46
36+300	67.90	3153.90	7.24	467.70
36+280	71.40	3225.31	4.99	472.70
36+260	85.00	3310.31	7.53	480.23
36+240	89.17	3399.48	4.79	485.02

مهندس الم

مهندس الاستشاري

اعمار
للمشروعات الهندسية
ب.ب. ٥١١/٦٠٧/٨٦٥
سجل تجاري ١٥١٨٨

مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية
المكتب الفني

الهيئة العامة للطرق والكباري
محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الإقليمي / الأوتستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
36+220	91.57	3491.05	3.24	488.26
36+200	93.68	3584.73	0.00	488.27
36+180	45.83	3630.55	2.41	490.67
36+160	29.28	3659.84	2.55	493.22
36+140	50.27	3710.10	0.14	493.36
36+120	42.50	3752.60	2.80	496.16
36+100	33.45	3786.06	10.65	506.81
36+080	93.84	3879.89	7.99	514.80
36+060	84.58	3964.48	1.22	516.03
36+040	22.82	3987.30	4.74	520.77
36+020	50.97	4038.27	3.87	524.63
36+000	60.57	4098.84	0.97	525.60
35+980	46.52	4145.36	0.61	526.21
35+960	59.11	4204.47	0.83	527.04
35+940	118.48	4322.95	0.83	527.87
35+920	113.99	4436.93	0.00	527.87
35+900	58.98	4495.92	1.27	529.14
35+880	59.27	4555.19	5.16	534.30
35+860	63.68	4618.88	4.88	539.18
35+840	51.40	4670.27	1.19	540.37
35+820	68.88	4739.15	0.29	540.65
35+800	97.00	4836.15	0.17	540.83
35+780	87.55	4923.70	0.78	541.61
35+760	74.68	4998.38	0.77	542.37
35+740	105.35	5103.73	0.01	542.38
35+720	134.56	5238.29	0.18	542.56
35+700	113.18	5351.47	0.18	542.74
35+680	112.61	5464.08	0.00	542.74
35+660	105.43	5569.50	2.41	545.15
35+640	76.56	5646.07	2.41	547.56
35+620	58.71	5704.78	0.00	547.56
35+600	42.05	5746.83	0.92	548.48

مهندس
ع
ف

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

اعمار
مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية
٥١١/٦٠٧/٨٦٥
سجل تجاري ١٥١٨٨

مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني	محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الإقليمي / الأوتستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
35+580	24.13	5770.96	2.63	551.11
35+560	24.14	5795.10	2.40	553.50
35+540	16.97	5812.07	12.50	566.00
35+520	24.71	5836.78	12.06	578.06
35+500	34.25	5871.03	0.40	578.46
35+480	19.87	5890.90	4.66	583.12
35+460	101.93	5992.83	4.51	587.63
35+440	165.87	6158.69	0.00	587.63
35+420	116.80	6275.49	4.32	591.95
35+400	78.39	6353.88	6.72	598.66
35+380	62.13	6416.01	2.49	601.15
35+360	44.07	6460.08	15.35	616.51
35+340	28.92	6489.00	23.66	640.17
35+320	62.97	6551.97	9.21	649.38
35+300	73.42	6625.39	3.18	652.56
35+280	58.27	6683.66	2.38	654.94
35+260	43.67	6727.33	17.79	672.73
35+240	82.29	6809.62	18.67	691.41
35+220	88.84	6898.46	7.89	699.30
35+200	28.37	6926.83	7.08	706.38
35+180	39.95	6966.78	0.60	706.98
35+160	61.48	7028.25	0.19	707.17
35+140	64.49	7092.74	0.00	707.17
35+120	50.75	7143.49	4.36	711.53
35+100	49.05	7192.54	4.81	716.34
35+080	67.76	7260.30	3.37	719.72
35+060	91.17	7351.48	7.07	726.79
35+040	164.43	7515.91	11.72	738.51
35+020	151.88	7667.79	14.65	753.16
35+000	74.14	7741.93	11.70	764.86
34+980	128.05	7869.98	4.19	769.05
34+960	130.11	8000.09	2.09	771.14

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

اعمار
شركة للمشروعات الهندسية
ب.ب. ٥١١/٦٠٧/٨٦٥
ب.ب. ١٥١٨٨ تجاري

مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني	محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الإقليمي / الأوتستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
34+940	81.07	8081.16	2.08	773.22
34+920	87.78	8168.94	0.46	773.68
34+900	94.98	8263.92	0.22	773.90
34+880	103.71	8367.63	0.58	774.48
34+860	135.11	8502.74	1.66	776.13
34+840	128.14	8630.88	3.78	779.91
34+820	89.06	8719.93	2.60	782.52
34+800	140.39	8860.32	0.16	782.68
34+780	182.77	9043.09	0.22	782.90
34+760	167.36	9210.45	1.52	784.43
34+740	126.59	9337.04	13.11	797.53
34+720	145.67	9482.71	16.03	813.56
34+700	165.95	9648.66	4.25	817.82
34+680	134.07	9782.73	2.61	820.43
34+660	172.84	9955.58	12.68	833.11
34+640	183.52	10139.10	13.66	846.77
34+620	140.38	10279.48	4.47	851.25
34+600	122.80	10402.28	2.77	854.02
34+580	92.34	10494.63	2.88	856.90
34+560	76.85	10571.48	22.29	879.19
34+540	139.91	10711.39	21.94	901.13
34+520	154.06	10865.45	1.20	902.33
34+500	79.22	10944.67	9.29	911.62
34+480	104.52	11049.19	9.41	921.03
34+460	138.31	11187.50	14.11	935.14
34+440	116.89	11304.39	17.15	952.29
34+420	96.41	11400.80	6.03	958.32
34+400	101.81	11502.62	3.28	961.60
34+380	115.09	11617.71	18.34	979.93
34+360	75.79	11693.50	30.14	1010.07
34+340	57.82	11751.32	29.63	1039.70
34+320	74.77	11826.09	22.46	1062.16

مهندس العالذ

مهندس الاستشاري



مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني	محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الإقليمي / الأوتوستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
34+300	63.72	11889.82	15.59	1077.76
34+280	53.63	11943.44	10.19	1087.94
34+260	75.72	12019.17	0.19	1088.13
34+240	72.51	12091.67	0.32	1088.45
34+220	63.05	12154.73	11.09	1099.55
34+200	70.11	12224.84	13.50	1113.05
34+180	79.07	12303.91	5.76	1118.80
34+160	123.63	12427.54	3.03	1121.84
34+140	177.18	12604.72	2.38	1124.22
34+120	182.35	12787.07	5.71	1129.94
34+100	201.45	12988.52	3.96	1133.89
34+080	152.36	13140.87	2.11	1136.01
34+060	93.09	13233.97	2.34	1138.34
34+040	114.37	13348.34	4.58	1142.92
34+020	173.52	13521.86	7.52	1150.44
34+000	245.11	13766.96	4.10	1154.54
33+980	177.02	13943.99	2.75	1157.30
33+960	106.90	14050.89	4.44	1161.74
33+940	117.47	14168.35	4.96	1166.70
33+920	116.20	14284.56	13.87	1180.58
33+900	101.73	14386.29	9.62	1190.20
33+880	80.49	14466.78	0.82	1191.02
33+860	65.35	14532.12	149.44	1340.45
33+840	110.92	14643.04	132.32	1472.78
33+820	129.63	14772.67	0.00	1472.78
33+800	109.25	14881.93	1.26	1474.04
33+780	106.34	14988.27	1.47	1475.51
33+760	89.25	15077.52	0.00	1475.51
33+740	103.58	15181.09	0.05	1475.56
33+720	127.10	15308.19	0.05	1475.61
33+700	114.07	15422.27	0.66	1476.27
33+680	100.64	15522.90	0.67	1476.94

مهندس العامة

مهندس الاستشاري



مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني	محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الإقليمي / الأوتوستراد القطاع الخامس بطول 5 كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
33+660	114.98	15637.89	0.00	1476.94
33+640	86.17	15724.05	11.28	1488.22
33+620	56.88	15780.93	22.65	1510.87
33+600	73.33	15854.26	13.93	1524.80
33+580	105.46	15959.72	3.93	1528.73
33+560	99.89	16059.61	1.37	1530.10
33+540	62.90	16122.50	36.39	1566.49
33+520	52.78	16175.29	52.25	1618.74
33+500	56.79	16232.08	19.34	1638.08
33+480	61.09	16293.17	14.64	1652.72
33+460	64.59	16357.76	13.24	1665.96
33+440	61.39	16419.14	14.52	1680.48
33+420	63.07	16482.21	13.82	1694.30
33+400	79.96	16562.17	1.38	1695.68
33+380	72.44	16634.61	6.50	1702.18
33+360	64.46	16699.07	7.07	1709.25
33+340	72.35	16771.43	12.63	1721.88
33+320	89.49	16860.91	14.94	1736.82
33+300	82.74	16943.65	4.16	1740.99
33+280	55.42	16999.07	2.50	1743.49
33+260	66.94	17066.01	2.58	1746.07
33+240	59.68	17125.69	11.03	1757.10
33+220	76.20	17201.88	10.20	1767.30
33+200	96.78	17298.67	0.47	1767.76
33+180	77.40	17376.07	0.60	1768.37
33+160	59.53	17435.60	0.17	1768.54
33+140	91.30	17526.90	0.02	1768.56
33+120	121.89	17648.79	0.00	1768.56
33+100	116.45	17765.24	0.01	1768.57
33+080	119.26	17884.50	0.07	1768.64
33+060	106.61	17991.11	0.10	1768.74
33+040	85.74	18076.85	0.05	1768.80

مهندس

مهندس الاستشاري

اعمار
للمشاريع والهندسة
٥١١/٦٠٧/٨٦٥
١٥١٨٨

مهندس الشركة

		
مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية المكتب الفني		الهيئة العامة للطرق والكباري محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة أطيح / الدائري الإقليمي / الأوتوستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم

Station	حساب كميات القطع والمخلفات			
	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum. Fill Volume
33+020	103.35	18180.20	0.00	1768.80
33+000	102.33	18282.53	0.00	1768.80
32+980	85.03	18367.56	0.74	1769.53
32+960	95.19	18462.75	2.05	1771.58
32+940	74.69	18537.44	3.14	1774.72
32+920	90.98	18628.42	1.76	1776.48
32+900	91.47	18719.89	4.26	1780.74
32+880	89.10	18808.99	4.55	1785.29
32+860	127.23	18936.22	0.29	1785.57
32+840	115.20	19051.42	0.00	1785.57
32+820	137.74	19189.16	0.00	1785.57
32+800	118.56	19307.72	1.84	1787.42
32+780	130.09	19437.81	1.84	1789.26
32+760	126.24	19564.05	0.00	1789.26
32+740	102.30	19666.35	0.20	1789.45
32+720	116.46	19782.80	0.42	1789.88
32+700	91.74	19874.54	1.60	1791.47
32+680	85.14	19959.68	1.37	1792.84
32+660	93.44	20053.12	0.00	1792.84
32+640	105.43	20158.55	0.00	1792.84
32+620	102.13	20260.68	0.00	1792.84
32+600	176.49	20437.17	0.00	1792.84
32+580	172.07	20609.24	0.10	1792.94
32+560	104.40	20713.64	0.76	1793.70
32+540	90.51	20804.15	2.31	1796.01
32+520	73.99	20878.14	2.48	1798.49
32+500	73.76	20951.90	2.31	1800.80
sum	20951.90		1800.80	

مهندس المالك



مهندس الاستشاري





۱۵۱۸۸

فصلنامه علمی پژوهشی، ۴، زمستان ۱۳۹۵

[illegible]

Future of the industry

242

A close-up of a handwritten musical note on a five-line staff. The note is a half note with a stem and a flag. The handwriting is in blue ink.

السمك	mm				العلامة القلندر مشربة
	سمك	متوسط عرض	عرض	طول	
٣.٥	١.٠٣٥	٤	٣	٢٥	١٧٥٥٣٦
٣.٠١٢٥	١.٠٣٥	٥.٢	٤	٢٥	٠٠٠٥٣٧
٣.٥	١.٠٣٥	٤	٤	٢٥	٠٢٥٥٣٧
٤.١٤٦٢٥	١.٠٣٥	٤.٧٥	٥.٥	٢٥	٠٥٠٥٣٧
٥.٢٤٦٢٥	١.٠٣٥	٥.٧٥	٦	٢٥	٠٧٥٥٣٧
٤.٨١٢٥	١.٠٣٥	٥.٥	٥	٢٥	١٠٠٥٣٧
٤.١٤٦٢٥	١.٠٣٥	٤.٧٥	٤.٥	٢٥	١٢٥٥٣٧
٤.٥٩٣٧٥	١.٠٣٥	٥.٢٥	٦	٢٥	١٥٠٥٣٧
٥.٠٧٥	١.٠٣٥	٥.٨	٥.٦	٢٥	١٧٥٥٣٧
٤.٤١٨٧٥	١.٠٣٥	٥.٠٥	٤.٥	٢٥	٢٠٠٥٣٧
٤.١٤٦٢٥	١.٠٣٥	٤.٧٥	٥	٢٥	٢٢٥٥٣٧
٤.٥٩٣٧٥	١.٠٣٥	٥.٢٥	٥.٥	٢٥	٢٥٠٥٣٧
٥.٢٨١٢٥	١.٠٣٥	٦.١٥	٦.٨	٢٥	٢٧٥٥٣٧
٤.٩٤٣٧٥	١.٠٣٥	٥.٦٥	٤.٥	٢٥	٣٠٠٥٣٧
٤.٥٩٣٧٥	١.٠٣٥	٥.٢٥	٦	٢٥	٣٢٥٥٣٧
٤.٨١٢٥	١.٠٣٥	٥.٥	٥	٢٥	٣٥٠٥٣٧
٤.٨١٢٥	١.٠٣٥	٥.٥	٦	٢٥	٣٧٥٥٣٧
٥.٢٥	١.٠٣٥	٦	٦	٢٥	٤٠٠٥٣٧
٦.١٢٥	١.٠٣٥	٧	٨	٢٥	٤٢٥٥٣٧
٥.٧٧٥	١.٠٣٥	٦.٦	٥.٢	٢٥	٤٥٠٥٣٧
٥.٧٧٥	١.٠٣٥	٦.٦	٦	٢٥	٤٧٥٥٣٧
.	.	.	٥.٥	.	٥٠٠٥٣٧
١٤٩.٢٥	اجمالي كمية لائحة الاسفلت المتناهلة (م) لفظ الف و اربعمئة و شعور مئ مئ مئ و ٢٥/١٠٠				



مهندس المثلث (الهيئة)

مهندس المثلث

العلامة التجارية	المواصفات				العلامة التجارية
	سك	شروط عرض	عرض	طول	
٢٠٠	٠.٢٥	١	٢	٢٥	٩٧٤٢٦
٢٠٠٢٥	٠.٢٥	٢	١	٢٥	١٠٠٤٢٧
٢٠٠	٠.٢٥	١	١	٢٥	٠٢٥٢٧
١,١٤٦٢٥	٠.٢٥	١,٧٥	٥,٥	٢٥	٠٥٠٤٢٧
٥,٠٢١٢٥	٠.٢٥	٥,٧٥	١	٢٥	٠٧٥٢٧
١,٨١٢٥	٠.٢٥	٥,٥	٥	٢٥	١٠٠٤٢٧
١,١٤٦٢٥	٠.٢٥	١,٧٥	١,٥	٢٥	١٢٥٢٧
١,٥٩٢٧٥	٠.٢٥	٥,٢٥	١	٢٥	١٥٠٤٢٧
٥,٠٧٥	٠.٢٥	٥,٥	٥,٦	٢٥	١٧٥٢٧
١,١٤٨٧٥	٠.٢٥	٥,٠٥	١,٥	٢٥	٢٠٠٤٢٧
١,١٤٦٢٥	٠.٢٥	١,٧٥	٥	٢٥	٢٢٥٢٧
١,٥٩٢٧٥	٠.٢٥	٥,٢٥	٥,٥	٢٥	٢٥٠٤٢٧
٥,٢٨١٢٥	٠.٢٥	٦,١٥	٦,٨	٢٥	٢٧٥٢٧
١,١٤٢٧٥	٠.٢٥	٥,٦٥	١,٥	٢٥	٣٠٠٤٢٧
١,٥٩٢٧٥	٠.٢٥	٥,٢٥	٦	٢٥	٣٢٥٢٧
١,٨١٢٥	٠.٢٥	٥,٥	٥	٢٥	٣٥٠٤٢٧
١,٨١٢٥	٠.٢٥	٥,٥	٦	٢٥	٣٧٥٢٧
٥,١٢٥	٠.٢٥	٦	٦	٢٥	٤٠٠٤٢٧
٦,١٢٥	٠.٢٥	٧	٨	٢٥	٤٢٥٢٧
٥,٧٧٥	٠.٢٥	٦,٦	٥,٦	٢٥	٤٥٠٤٢٧
٥,٧٧٥	٠.٢٥	٦,٦	٦	٢٥	٤٧٥٢٧
٠	٠	٠	٥,٥	٠	٥٠٠٤٢٧
١٤٤٠,٢٥					

اجمالي كمية لائحة الاسلاك المستهلكة (م ٣) لقط الف و اربع مائة و تسعون متر مربع و ٢٥/١٠٠



مهندس معمار (الهيئة)

مهندس الاستشاري



كميات بند رقم ٦ تحميل و نقل اترية - مشروع كوم امبو مستخلص (٥) / خط جباري						
رقم بند	البند	المحطة		الطول (م)	الكمية (م ٢)	الملاحظات
		من	الي			
٦	تحميل و نقل اترية	٥٠٠+٣٢	٥٠٠+٣٧	٥٠٠٠	١٢,٢٢٥.٠٠٠	

٢١٠,٠٠٠ (٥) جباري



مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

المكتب الفني

محافظة الجيزة

مشروع رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة أطفيح / الدائري الإقليمي / الأوتستراد القطاع الخامس بطول ٥ كم
حصر كميات اتربة ردم الطبان من المحطة ٢٢+٥٠٠ الي المحطة ٣٧+٥٠٠

Station	Area (m2)	Volume (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)
32+500.000	2.666	0	0
32+525.000	3.157	72.787	72.787
32+550.000	3.086	78.043	150.83
32+575.000	2.593	70.991	221.821
32+600.000	2.646	65.492	287.313
32+625.000	2.559	65.072	352.385
32+650.000	2.532	63.642	416.027
32+675.000	2.791	66.534	482.562
32+700.000	3.338	76.611	559.173
32+725.000	3.026	79.549	638.722
32+750.000	3.003	75.353	714.075
32+775.000	2.359	67.024	781.099
32+800.000	2.662	62.77	843.869
32+825.000	3.48	76.783	920.652
32+850.000	2.696	77.207	997.859
32+875.000	2.317	62.658	1060.517
32+900.000	2.37	58.58	1119.097
32+925.000	2.167	56.717	1175.814
32+950.000	1.451	45.236	1221.05
32+975.000	1.885	41.702	1262.752
33+000.000	2.397	53.519	1316.271
33+025.000	1.692	51.169	1367.44
33+050.000	2.221	48.947	1416.386
33+075.000	2.09	53.915	1470.301
33+100.000	2.659	59.411	1529.712
33+125.000	2.569	65.346	1595.058
33+150.000	2.462	62.889	1657.947
33+175.000	2.22	58.563	1716.51
33+200.000	2.108	54.102	1770.611
33+225.000	2.214	54.032	1824.643
33+250.000	3.194	67.604	1892.248

مهندس الهيئة

المهندس الاستشاري



33+275.000	2.601	72.563	1964.811
33+300.000	2.722	66.542	2031.353
33+325.000	2.879	70.007	2101.36
33+350.000	3.144	75.284	2176.644
33+375.000	2.562	71.369	2248.013
33+400.000	2.636	64.97	2312.983
33+425.000	2.967	70.031	2383.013
33+450.000	2.94	73.88	2456.894
33+475.000	2.952	73.751	2530.645
33+500.000	2.58	69.314	2599.959
33+525.000	3.293	73.604	2673.563
33+550.000	3.983	91.09	2764.652
33+575.000	3.535	94.084	2858.737
33+600.000	3.016	81.92	2940.657
33+625.000	2.451	68.339	3008.996
33+650.000	2.698	64.352	3073.348
33+675.000	2.675	67.159	3140.506
33+700.000	2.731	67.573	3208.079
33+725.000	3.236	74.58	3282.659
33+750.000	3.566	85.026	3367.685
33+775.000	2.88	80.578	3448.263
33+800.000	2.38	65.744	3514.007
33+825.000	3.325	71.31	3585.318
33+850.000	2.395	71.503	3656.821
33+875.000	3.289	71.048	3727.869
33+900.000	3.932	90.265	3818.134
33+925.000	3.346	90.982	3909.116
33+950.000	2.413	71.991	3981.107
33+975.000	3.009	67.774	4048.881
34+000.000	2.266	65.936	4114.818
34+025.000	2.329	57.436	4172.253
34+050.000	3.085	67.678	4239.932
34+075.000	2.336	67.772	4307.703
34+100.000	2.923	66.346	4374.05
34+125.000	2.582	69.368	4443.418
34+150.000	2.512	63.932	4507.35
34+175.000	2.873	67.625	4574.975
34+200.000	3.341	77.981	4652.955
34+225.000	3.107	80.596	4733.551
34+250.000	3.283	79.874	4813.425
34+275.000	2.139	67.777	4881.202
34+300.000	1.925	50.719	4931.921
34+325.000	2.277	52.463	4984.383
34+350.000	2.433	58.839	5043.222
34+375.000	3.737	77.131	5120.353
34+400.000	2.884	82.773	5203.125
34+425.000	2.196	63.567	5266.693
34+450.000	1.903	51.277	5317.969
34+475.000	1.716	45.258	5363.227
34+500.000	1.541	40.654	5403.881
34+525.000	2.364	48.785	5452.667
34+550.000	1.674	50.479	5503.145
34+575.000	1.309	37.284	5540.429
34+600.000	1.289	32.47	5572.9
34+625.000	2.693	49.662	5622.562

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري



34+650.000	3.051	71.811	5694.373
34+675.000	2.769	72.787	5767.16
34+700.000	2.727	68.73	5835.89
34+725.000	2.486	65.168	5901.057
34+750.000	1.202	46.12	5947.177
34+775.000	1.999	39.981	5987.159
34+800.000	2.213	52.661	6039.82
34+825.000	2.067	53.5	6093.321
34+850.000	3.152	65.229	6158.55
34+875.000	2.64	72.392	6230.942
34+900.000	2.119	59.491	6290.433
34+925.000	2.19	53.863	6344.296
34+950.000	1.833	50.276	6394.572
34+975.000	1.892	46.57	6441.142
35+000.000	2.446	54.229	6495.372
35+025.000	2.195	57.969	6553.341
35+050.000	2.034	52.725	6606.065
35+075.000	2.131	52.367	6658.432
35+100.000	1.479	45.072	6703.504
35+125.000	2.451	49.106	6752.61
35+150.000	2.322	59.658	6812.268
35+175.000	2.79	63.951	6876.22
35+200.000	1.508	53.721	6929.94
35+225.000	2.429	49.305	6979.245
35+250.000	1.55	49.737	7028.982
35+275.000	1.786	41.486	7070.467
35+300.000	2.674	55.652	7126.12
35+325.000	2.653	66.64	7192.759
35+350.000	2.473	64.085	7256.844
35+375.000	2.88	66.933	7323.778
35+400.000	2.518	67.579	7391.357
35+425.000	2.466	62.31	7453.667
35+450.000	1.989	55.819	7509.486
35+475.000	2.763	59.541	7569.027
35+500.000	2.66	67.965	7636.992
35+525.000	2.578	65.582	7702.574
35+550.000	2.513	63.631	7766.205
35+575.000	2.148	58.291	7824.496
35+600.000	2.111	53.237	7877.733
35+625.000	1.077	39.852	7917.585
35+650.000	1.998	38.513	7956.098
35+675.000	2.208	52.574	8008.672
35+700.000	2.188	54.911	8063.583
35+725.000	2.517	58.766	8122.349
35+750.000	2.201	58.97	8181.319
35+775.000	0.804	37.556	8218.875
35+800.000	1.551	29.588	8248.463
35+825.000	2.001	44.484	8292.947
35+850.000	2.045	50.611	8343.558
35+875.000	1.724	47.104	8390.662
35+900.000	1.558	41.018	8431.68
35+925.000	2.531	51.102	8482.782
35+950.000	2.051	57.275	8540.057
35+975.000	2.942	62.46	8602.517
36+000.000	2.557	69.03	8671.548

مهندس الهندسة

مهندس الاستشاري



أعمار
مهندس الشركة لمشروعات الهندسية
بجدة ٥١١/٦٠٧/٨٢٥
مستقبل تجاري ١٥١٨٨

36+025.000	2.964	69.241	8740.789
36+050.000	3.022	75.121	8815.911
36+075.000	2.796	73.176	8889.086
36+100.000	2.948	72.362	8961.449
36+125.000	2.964	74.328	9035.777
36+150.000	3.109	76.127	9111.904
36+175.000	2.494	70.029	9181.933
36+200.000	2.383	60.955	9242.888
36+225.000	2.908	66.134	9309.022
36+250.000	2.894	72.52	9381.542
36+275.000	2.809	71.283	9452.825
36+300.000	1.842	58.133	9510.959
36+325.000	1.955	47.452	9558.411
36+350.000	2.463	55.22	9613.631
36+375.000	2.842	66.308	9679.939
36+400.000	2.985	72.837	9752.776
36+425.000	2.608	70.119	9822.895
36+450.000	2.6	65.201	9888.096
36+475.000	2.129	59.125	9947.221
36+500.000	2.499	57.798	10005.019
36+525.000	2.833	66.621	10071.64
36+550.000	1.858	58.791	10130.431
36+575.000	2.21	51.055	10181.486
36+600.000	2.183	55.088	10236.574
36+625.000	1.706	49.078	10285.652
36+650.000	2.472	52.674	10338.326
36+675.000	2.202	58.768	10397.094
36+700.000	2.724	61.989	10459.083
36+725.000	2.73	68.779	10527.862
36+750.000	2.435	65.317	10593.18
36+775.000	2.983	68.374	10661.554
36+800.000	3.412	79.939	10741.493
36+825.000	2.312	71.545	10813.038
36+850.000	1.845	51.963	10865.001
36+875.000	2.793	57.947	10922.948
36+900.000	2.756	69.357	10992.305
36+925.000	2.351	63.833	11056.138
36+950.000	2.134	56.067	11112.206
36+975.000	2.255	54.872	11167.077
37+000.000	2.226	56.022	11223.1
37+025.000	2.087	53.917	11277.017
37+050.000	1.909	49.953	11326.97
37+075.000	2.17	50.998	11377.968
37+100.000	1.795	49.563	11427.531
37+125.000	2.41	52.553	11480.084
37+150.000	2.093	56.284	11536.368
37+175.000	1.805	48.72	11585.087
37+200.000	1.783	44.851	11629.938
37+225.000	1.862	45.566	11675.504
37+250.000	2.048	48.874	11724.378
37+275.000	2.076	51.553	11775.932
37+300.000	2.194	53.374	11829.306
37+325.000	2.22	55.179	11884.485
37+350.000	1.87	51.126	11939.611
37+375.000	1.913	47.276	11982.888

مهندس الدولة

مهندس الاستشاري



37+400.000	2.025	49.224	12032.112
37+425.000	2.055	51	12083.112
37+450.000	1.9	49.428	12132.54
37+475.000	1.825	46.56	12179.1
37+500.000	1.89	46.434	12225.534

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

