




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٢٩٨٧٢٥٥,٣٦)
(فقط وقدره اثنان مليون تسعمائة سبعة وثمانون الف ومائتان خمسة وخمسون
جنيها و ٣٦ قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار عن مستخلص
رقم (١٩) جارى (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية
اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦
كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار
الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح-
الفيوم) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٤/٩/٢٦



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ

Handwritten signature and initials in blue ink.

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : العقود


المبلغ المستحق إلى : شركة / السداد هروم للتشييد والبناء

الطلبات طيه ، أو : بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٩٩٨٧٤٥٥٠٠٠		

الجملة ٩٩٨٧٤٥٥٠٠٠

رقم : الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الادارة العامة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج


يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رواج

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	قرش	جنيه
	قسم	فرع
	فصل	بند
	إجمالي الأصل	قرش
	بيانات الاستقطاعات	جنيه
	إضافى	قرش
	عادى	قرش
	دمغة توقيع	قرش
	رسم الدمغة	قرش
	صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمدادات : بتاريخ : الإمداء :

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : الختم ذو التاريخ

رواج فى سنة ٢٠١

يعتمد سحب : الإذن صرف : الإمداء :

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠.٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : إمداء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : إمداءات موظفى الشطب :

(د)

(٣) سحب : إمداء الكاتب المنوط : الختم ذو التاريخ

(٤) قيد فى سجل : إمداء الكاتب المنوط : الشيكات

(٥) أدرج فى كشف : إمداء الكاتب المنوط : الشيكات

تاريخ التعاقد :- 2022-10-11
تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01
الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

رقم البند		بيان الاعمال	01-Jun-2024			الي			30-Jun-2024			مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ										
			شهر المحاسبة	الكمية المنقذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	أوزان عناصر التكلفة الخاصة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات	
							سولار	بيتومين	الاسمنت	حديد بجميع أنواعه	سولار	بيتومين	الاسمنت	حديد بجميع أنواعه	سولار	بيتومين	الاسمنت	حديد بجميع أنواعه				
أعمال البر																						
1-41	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عد الصخرية	Jun-24	300.000	805.00	241,500.00	0%	0%	0%	7%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	3%	6,062.09			
69	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتي 12م بالبر	Jun-24	22.000	30205.000	664,510.00	68%	0%	0%	5%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	112%	741,410.51			
74	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد	Jun-24	163.000	63.000	10,269.00	0%	0%	25%	2%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	23%	2,400.96			
إجمالي أعمال البر																		749,873.56				
أعمال الجزيرة																						
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	Jun-24	1.000	10,388.000	10,388.00	0%	15%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	14.111%	1,465.831			
الحديد بجميع أنواعه																						
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	Jun-24	25.000	6,662.000	166,550.00	0%	18%	0%	13%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	16.861%	28,082.417			
121.000	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتي 12م بالجزيرة	Jun-24	4.000	30,730.000	122,920.00	68%	0%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	111.931%	137,585.722			
123.000	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم إلى بكل العلوي للكوبري بالجزيرة	Jun-24	14.000	96,963.000	1,357,482.000	70%	3%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	117.193%	1,590,876.174			
إجمالي أعمال الجزيرة																		1,758,010.144				
أعمال المجرى المائي																						
أعمال الخرسانه المسلحة																						
الحديد بجميع أنواعه																						
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل	Jun-24	4.000	101,639.000	406,556.000	70%	3%	0%	8%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	393.60	1,079.10	480.40	117.91%	479,371.658			
إجمالي أعمال المجرى المائي																		479,371.66				
الإجمالي الكلي																		2,987,255.36				

التوقيع /