




الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .
نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٨٢٧٧٠٠٨٣.٦٣ جنيه قيمة فرق تعويضات من
المستخلصات عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ حتى ديسمبر ٢٠٢٣ عملية اعمال انشاء كوبرى النيل
وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية
الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة -
مطروح- الفيوم) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



تحريراً فى : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات ()

استماره ٥٠ ع ح

محمد الكوثر

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ

مهندس /

مستخلص تعويضات عن الفترة من							
٠١-يوليو-٢٠٢٣ الي ٣١-أكتوبر-٢٠٢٣							
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / القيمة المستحقة للتعويضات
أعمال البر							
أعمال الجسات والحفر والردم							
٤١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية						
١-٤١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٣٥٣٠	أكتوبر-٢٣	١,٤٣٠,٠٠٠ ✓	✓ ٨٠٥,٠٠	١١٥١١٥٠	٪٧٤,٢١
٤٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع						
١-٤٤	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٥٥٨٠٠	يوليو-٢٣	٩٢٧,٠٠٠ ✓	✓ ١٠١,٠٠	٩٣٦٢٧	٪٦٤,٦٣
أعمال الخرسانات							
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمثرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	١٣٠٠	يوليو-٢٣	٢٢,٥٠٠ ✓	✓ ١,٨١٣,٠٠	٤٠٧٩٢,٥	٪٦٤,٦٣
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٢١٥٠٠	سبتمبر-٢٣	٧٤٨,٥٠٠ ✓	✓ ٣,٣٢٥,٠٠	٢٤٨٨٧٦٢,٥	٪٦٧,٩٣
٦٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناثش اللازمه						
٦٣-ج	ارتفاع حتي ١٢ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	١٠٠	يوليو-٢٣	٦٣,٩٩٢ ✓	✓ ٤٤١٨,٠٠٠	٢٨٢٧١٦,٦٥٦	٪٦٣,٨١
			أكتوبر-٢٣	٣٦,٠٠٨ ✓	✓ ٤٤١٨,٠٠٠	١٥٩٠٨٣,٣٤٤	٪٧٤,٢١
الحديد بجميع انواعه							
٦٩	بالتن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممسونية (Ductility) اسواط حتي ١٢ م بالبر	١٧٠٠٠	يوليو-٢٣	١٠,٨٩٠ ✓	✓ ٣٠٢٠٥,٠٠٠	٣٢٨٩٣٢,٤٥	٪٦٣,٨١
			سبتمبر-٢٣	١٤٦,١٤٩ ✓	✓ ٣٠٢٠٥,٠٠٠	٤٤١٤٤٣,٥٥	٪٦٢,٩٣
			أكتوبر-٢٣	٣٢,٢٨٠ ✓	✓ ٣٠٢٠٥,٠٠٠	٩٧٥٠١٧,٤٠	٪٧٤,٢١
اعمال العزل							
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	٢٥٠٠٠	أكتوبر-٢٣	٧١٧,٠٠٠ ✓	✓ ٦٣,٠٠٠	٤٥١٧١,٠٠	٪٧٤,٢١
إجمالي أعمال البر							٦٨٩٥٩١٣,٦٢٩ ✓




رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"

مهندس / محمد ناصر طيبخ

مدير عام المشروعات الهيئة
مهندس / جهاد محمد سعد

على الحساب / نهائياً



تحريراً في سنة ٢٠٢٤

تحريراً في سنة ٢٠٢٤
قرش
يذهب إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

مدير اعمال القطار السريع
مهندس / اسماء على

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا
مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد
مدير التعاقدات مقاول / م. مواهب عبدالمنعم



يتم مراعاة ما تم صرفه سابقاً منه فوق الاسعار
ج.د

مستخلص تعويضات عن الفترة من									
٢٠٢٣-٠١ يونيو-٢٠٢٣ الي ٢٠٢٣-١٠ اكتوبر-٢٠٢٣									
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنقذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات	ملاحظات
ل الجزيرة									
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى	٩٢٠٠	يونيو-٢٣	٥٢٢,٧٢٠ ✓	٣,٥٢٩,٠٠٠	١٨٤٤٦٧٨,٨٨	%٦٣,٨١	١١٧٧٠٨٩,٥٩	
١١٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش								
١١٧-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	٢٦٠٠	اكتوبر-٢٣	٨٣,٨٣٠ ✓	٤,٨٢٥,٠٠٠	٤٠٤٤٧٩,٧٥	%٧٤,٢١	٣٠٠١٦٤,٤٢	
١١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي								
١١٨-ب	ارتفاع اعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	٢٠٠٠	يوليو-٢٣	٥١,١٨٨ ✓	١٠,٣٨٨,٠٠٠	٥٣١٧٣٥,٧٥	%٦٤,٦٣	٣٤٣٦٦٠,٨٢	
			أغسطس-٢٣	٥١,١٨٨ ✓	١٠,٣٨٨,٠٠٠	٥٣١٧٣٥,٧٥	%٦٦,٦٥	٣٥٤٤٠١,٨٨	
			سبتمبر-٢٣	٥١,١٨٨ ✓	١٠,٣٨٨,٠٠٠	٥٣١٧٣٥,٧٥	%٦٧,٩٣	٣٦١٢٠٨,٠٩	
			اكتوبر-٢٣	١٥٣,٤٣٧ ✓	١٠,٣٨٨,٠٠٠	١٥٩٣٩٠٣,٥٥٦	%٧٤,٢١	١١٨٢٨٣٥,٨٣	
			الحديد بجميع انواعه						
١٢١	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتي ١٢ م بالجزيرة	٧٠٠٠	يونيو-٢٣	١٠٨,٨٩٩ ✓	٣٠,٧٣٠,٠٠٠	٣٣٤٦٤٦٦,٢٧	%٦٣,٨١	٢١٣٥٣٨٠,١٣	
			يوليو-٢٣	١٦,٨٢٤ ✓	٣٠,٧٣٠,٠٠٠	٥١٧٠٠١,٥٢	%٦٤,٦٣	٣٣٤١٣٨,٠٨	
			أغسطس-٢٣	٢٩,٦٩٦ ✓	٣٠,٧٣٠,٠٠٠	٩١٢٥٥٨,٠٨	%٦٦,٦٥	٦٠٨٢١٩,٩٦	
			سبتمبر-٢٣	١,٩٧٦ ✓	٣٠,٧٣٠,٠٠٠	٦٠٧٢٢,٤٩	%٦٧,٩٣	٤١٢٤٨,٧٨	
			اكتوبر-٢٣	٨١,١٤٦ ✓	٣٠,٧٣٠,٠٠٠	٢٤٩٣٦١٦,٥٨	%٧٤,٢١	١٨٥٠٥١٢,٨٦	
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة	٢٠٠	يوليو-٢٣	١,٥٥٥ ✓	٩٦,٩٦٣,٠٠٠	١٥٠٧٧٧,٤٦٥	%٦٤,٦٣	٩٧٤٤٧,٤٨	
			أغسطس-٢٣	١,٨١٥ ✓	٩٦,٩٦٣,٠٠٠	١٧٥٩٨٧,٨٤٥	%٦٦,٦٥	١١٧٢٩٥,٩٠	
			اكتوبر-٢٣	٣,٦٣٠ ✓	٩٦,٩٦٣,٠٠٠	٣٥١٩٧٥,٦٩	%٧٤,٢١	٢٦١٢٠١,١٦	
الإجمالي الكلي						٩١٦٤٨٠٤,٩٨ ✓			

٥١٤٦٥



رئيس الادارة المركزية
المنطقة الاولى

مهندس / نيل محمد نصر طيخ

مدير عام المشروعات الهيئة
مهندس / جهاد محمد سعد

المحاسب /
تحريراً في سنة ٢٠٢٤
قريش
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يتمتع ،

مدير اعمال القطر السريع
مهندس / اسماء على

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد توكري

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود النيا
مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد

مدير التعاقدات مقاول / م. مهاب عبد المنعم

تم مراعاة ما تم صرفه سابقاً من فروع الأسعار
حار



مستخلص تعويضات عن الفترة من								
٢٠٢٣-١٠-٣١			٢٠٢٣-١٠-٣١			الي		
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات
أعمال المجري المائي								
أعمال الخوازيق								
١٥١	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة وإختبارات اللحامات	١١٠٠	يوليو-٢٠٢٣	٢٣,١٥٧	٥٦,١٨٥,٠٠٠	١٣٠١٠٧٦,٠٥	%٦٤,٦٣	٨٤٠٨٨٥,٤٤٧٩
			أغسطس-٢٠٢٣	٣٠,٨٧٥	٥٦,١٨٥,٠٠٠	١٧٣٤٧١١,٨٨	%٦٦,٦٥	١١٥٦١٨٥,٤٦٥
			سبتمبر-٢٠٢٣	٣١,٢٣٠	٥٦,١٨٥,٠٠٠	١٧٥٤٦٥٧,٥٥	%٦٧,٩٣	١١٩١٩٣٨,٨٧٤
			أكتوبر-٢٠٢٣	٨١,٥٣٦	٥٦,١٨٥,٠٠٠	٤٥٨١١٠٠,١٦	%٧٤,٢١	٣٣٩٩٦٣٤,٤٢٩
١٥٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ٢٠٠ سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية							
١٥٣-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	6000	يوليو-٢٣	١٦٥,٠٠٠	١٥,٤٧٣,٠٠٠	٢٥٥٣٠٤٥,٠٠	%٦٤,٦٣	١٦٥٠٠٣٢,٩٨٤
			أغسطس-٢٣	٢٢٠,٠٠٠	١٥,٤٧٣,٠٠٠	٣٤٠٤٠٦٠,٠٠	%٦٦,٦٥	٢٢٦٨٨٠٥,٩٩
			سبتمبر-٢٣	١٥٩,٠٠٠	١٥,٤٧٣,٠٠٠	٢٤٦٠٢٠٧,٠٠	%٦٧,٩٣	١٦٧١٢١٨,٦١٥
			أكتوبر-٢٣	٥٩٤,٠٠٠	١٥,٤٧٣,٠٠٠	٩١٩٠٩٦٢,٠٠	%٧٤,٢١	٦٨٢٠٦١٢,٩

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد

مدير التعاقدات مقاول / م. مواهب عبد المنعم

مهندس / راشد ذكري

مهندس / اسماء على

مدير اعمال القطار السريع

مدير المشروع الهيئة

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

قرش

بفتح إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

مدير المصلحة

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع


مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع



مدير المصلحة

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

مدير اعمال القطار السريع

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الاولى "

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

مهندس / ناصر محمد نصير طببخ

يتم مراعاة ما تم دفعه سابقا من موقوف الاسعار

جبار

مستخلص تعويضات عن الفترة من								
٢٠٢٣-١٠-٣١			٢٠٢٣-١١-٠١			الي		
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنقذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات
أعمال الخرسانه المسلحة								
١٥٧	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق							
١٥٧ ب	قطر ٢٠٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شاملة الدهان بمادة مقاومة للصدا	8	يونيو-٢٣	٣,٠٠٠	١١٢,٩٨٦,٠٠٠	٣٣٨٩٥٨,٠٠	%٦٣,٨١	٢١٦٢٨٩,٠٩٩٨
			سبتمبر-٢٣	١,٠٠٠	١١٢,٩٨٦,٠٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	%٦٧,٩٣	٧٦٧٥١,٣٨٩٨
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي	7900	أغسطس-٢٣	٨٦٩,٤٠٠	٤,٢٤٢,٠٠٠	٣٦٨٧٩٩٤,٨٠	%٦٦,٦٥	٢٤٥٨٠٤٨,٥٣٤
			سبتمبر-٢٣	١,٣٨٧,٢٠٠	٤,٢٤٢,٠٠٠	٥٨٨٤٥٠٢,٤٠	%٦٧,٩٣	٣٩٩٧٣٤٢,٤٨
			أكتوبر-٢٣	٣٩٧,٨٠٠	٤,٢٤٢,٠٠٠	١٦٨٧٤٦٧,٦٠	%٧٤,٢١	١٢٥٢٢٦٩,٧٠٦
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صبب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيجان بمجري النيل بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه	1600	يونيو-٢٣	١٣٣,٣٧٤	٤,٧٣١,٠٠٠	٦٣٠٩٩٢,٣٩	%٦٣,٨١	٤٠٢٦٣٦,٢٤٦٦
			أكتوبر-٢٣	٤٦,١٩٠	٤,٧٣١,٠٠٠	٢١٨٥٢٤,٨٩	%٧٤,٢١	١٦٢١٦٧,٣٢٠٩
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ صبب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد لنقطة انصندوق (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	8500	أكتوبر-٢٣	٢٨٩,٠٠٠	٨,٢٣٥,٠٠٠	٢٣٧٩٩١٥,٠٠	%٧٤,٢١	١٧٦٦١٣٤,٩٢٢
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام الدسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي	800	يوليو-٢٣	١٦٥,٠٤٨	٥,٣٤٧,٠٠٠	٨٨٢٥١١,٦٦	%٦٤,٦٣	٥٧٠٣٦٧,٢٨٣٣
			أغسطس-٢٣	٦٤٤,٠٣٣	٥,٣٤٧,٠٠٠	٣٤٤٣٦٤٤,٤٥	%٦٦,٦٥	٢٢٩٥١٨٩,٠٢٧
			سبتمبر-٢٣	٣٢٤,٨٧٧	٥,٣٤٧,٠٠٠	١٧٣٧١١٧,٣٢	%٦٧,٩٣	١١٨٠٠٢٣,٧٩٥
			أكتوبر-٢٣	١٥٤,٠٤٢	٥,٣٤٧,٠٠٠	٨٢٣٦٦٢,٥٧	%٧٤,٢١	٦١١٢٣٩,٩٩٦٢

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد

مدير التعاقدات مقاول / م. مواهب عبد المنعم

مدير اعمال القطار السريع

مهندس / اسماء على

تحريراً فى سنة ٢٠٢٤


قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

المحاسب /



مدير المصلحة

تحريراً فى سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات الهيئه

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

يتم مراعاة ما تم صرفه صدوقاً اسعار
ج.ح



مستخلص تعويضات عن الفترة من									
١ - يونيو-٢٠٢٣									
الي									
٣١-أكتوبر-٢٠٢٣									
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات	ملاحظات
الحديد بجميع انواعه									
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالنيل	8000	يونيو-٢٣	٧٧,١٣٠ ✓	٣١,٢٧٩,٠٠٠	٢٤١٢٥٤٩,٢٧	%٦٣,٨١	١٥٣٩٤٤٧,٦٨٩	
			يوليو-٢٣	١٦٣,٧٧٤ ✓	٣١,٢٧٩,٠٠٠	٥١٢٢٦٨٦,٩٤٦	%٦٤,٦٣	٣٣١٠٧٩٢,٥٧٣	
			أغسطس-٢٣	٥٩٩,٩٧٠ ✓	٣١,٢٧٩,٠٠٠	١٨٧٦٦٤٦١,٦٣	%٦٦,٦٥	١٢٥٠٧٨٤٦,٦٨	
			سبتمبر-٢٣	٢٠٧,٠٣٦ ✓	٣١,٢٧٩,٠٠٠	٦٤٧٥٨٧٩,٠٤٤	%٦٧,٩٣	٤٣٩٩٠٦٤,٦٣٥	
			أكتوبر-٢٣	٤١٨,٥١١ ✓	٣١,٢٧٩,٠٠٠	١٣٠٩٠٦٠٥,٥٧	%٧٤,٢١	٩٧١٤٥٣٨,٣٩٣	
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجري النيل	800	أغسطس-٢٣	٣,٩٥٥ ✓	١٠١,٦٣٩,٠٠٠	٤٠١٩٨٢,٢٤٥	%٦٦,٦٥	٢٦٧٩٢١,١٦٦٣	
			أكتوبر-٢٣	٥,٠٤٥ ✓	١٠١,٦٣٩,٠٠٠	٥١٢٧٦٨,٧٥٥	%٧٤,٢١	٣٨٠٥٢٥,٦٩٣١	
إجمالي أعمال المجرى المائي						٦٦١٠٧٩١١,٣٣ ✓			
الإجمالي الكلي						٨٢١٦٨٦٢٩,٩٤ ✓			

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير المشروع الهيئة

مدير اعمال القطار السريع

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

المحاسب /

مدير عام المشروعات الهيئة

رئيس الادارة المركزية

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس / راشد ذكري

مهندس / اسماء على

دفع إلى المقاول مبلغ

قرش

مهندس / جهاد محمد سعد

"المنطقة الأولى"

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد

مدير التعاقدات مقاول / م. مواهب عبدالمنعم

مهندس /

م/

يعتمد ،

تحريراً في سنة ٢٠٢٤



بسم الله الرحمن الرحيم



مستخلص تعويضات عن المدة من								
٢٠٢٣-٣٠ نوفمبر-٢٠٢٣			الي					
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات
أعمال البر								
أعمال الجسات والحفر والردم								
٤٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة.							
٤٤-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٣٥٣٠	نوفمبر-٢٣	٤٧٦,٠٠	١٠١,٠٠	٤٨٠٧٦	%٨٣,١٨٠	٣٩٩٨٩,٦٢
٥٢-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة	٥٥٨٠٠	نوفمبر-٢٣	٣,٢٤٢,٠٠	٦,٣٤٣,٠٠	٢٠٥٦٤٠٠٦	%٨٣,١٨٠	١٧١٠٥١٤٠,١٩
أعمال الخرسانات								
٦١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر	١٣٠٠	نوفمبر-٢٣	٣١,٠٠	١,٨١٣,٠٠	٥٦٢٠٣	%٨٣,١٨٠	٤٦٧٤٩,٦٦
الحديد بجميع انواعه								
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتي ١٢م بالبر	١٧٠٠٠	نوفمبر-٢٣	٤٦٨,٠٠	٣٠,٢٠٥,٠٠	١٤١٣٥٩٤٠	%٨٣,١٨٠	١,١٧٥٨٢٧٤,٨٩
إجمالي أعمال البر								
٢٨٩٥٠١٥٤,٣٦								

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير المشروع الهيئة

مدير اعمال القطار السريع

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

جنيه

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات


يعتمد ،

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

مدير المصلحة

غير الواردة بكم الشراء أعتمدت من

المحاسب /



مدير عام المشروعات الهيئة

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / خير محمد نصر طيبخ

مدير التعاقدات مقاول / م. مواهب عبدالمنعم

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس تعاقدات مقاول / م. ميرة محمد

مستمع لرعااه مامم لهره مة مروفه الممار



مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (١١٦+٨٤٠) إلى المحطة (١١٩+٣٦٠)

إجمالي أعمال الجزيرة

مِمَّ مَرَعَاهُ مَا نَمَّ صَرْفٌ عِدَّةُ فُرُوقِ الْهَمَلِ
جِزَارٌ

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (٨٤٠+١١٦) إلى المحطة (٣٦٠+١١٩)

مستخلص تعويضات عن المدة من

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات	ملاحظات
أعمال المجرى المائي									
أعمال الخوازيق									
١٥١	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة وإختبارات اللحامات	١١٠٠	نوفمبر-٢٣	٢٥,٠٠	٥٦,١٨٥,٠٠	١,٤٠٤,٦٢٥,٠٠	%٨٣,١٨٠	١,١٦٨,٣٦٧,٠٨	
١٥٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ٢٠٠ سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية	٦٠٠٠	نوفمبر-٢٣	١٣٨,٠٠	١٥,٤٧٣,٠٠	٢,١٣٥,٢٧٤,٠٠	%٨٣,١٨٠	١,٧٧٦,١٢٠,٩١	
أعمال الخرسانه المسلحة									
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي	٧٩٠٠	نوفمبر-٢٣	١,٢٤١,٠٠	٤,٢٤٢,٠٠	٥,٢٦٤,٣٢٢,٠٠	%٨٣,١٨٠	٤,٣٧٨,٨٦٣,٠٤	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيجان بمجري النيل بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه	١٦٠٠	نوفمبر-٢٣	٢٨٧,٠٠	٤,٧٣١,٠٠	١,٣٥٧,٧٩٧,٠٠	%٨٣,١٨٠	١,١٢٩,٤١٥,٥٤	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك بأستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantilever carriage)	٨٥٠٠	نوفمبر-٢٣	١٣٦,٠٠	٨,٢٣٥,٠٠	١,١١٩,٩٦٠,٠٠	%٨٣,١٨٠	٩٣١,٥٨٢,٧٣	
الحديد بجميع انواعه									
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالنيل	٨٠٠٠	نوفمبر-٢٣	٣١٧,٠٠	٣١,٢٧٩,٠٠	٩,٩١٥,٤٤٣,٠٠	%٨٣,١٨٠	٨,٢٤٧,٦٦٥,٤٩	
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عاليه الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجري النيل	٨٠٠	نوفمبر-٢٣	٧,٠٠	١٠١,٦٣٩,٠٠	٧١١,٤٧٣,٠٠	%٨٣,١٨٠	٥٩١,٨٠٣,٢٤	
إجمالي أعمال المجرى المائي									١٨,٢٢٣,٨١٨,٠٣
الإجمالي الكلي									٥٥,٠٢٢,٦٤٤,٢٤٦

رؤجج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير المشروع الهيئة

مدير اعمال القطار السريع

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

جنيه

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس / راشد ذكري

مهندس / اسماء على

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد

مدير التعاقدات مقاول / م. مهاب عبد المنعم

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس / محمد نصر طيخ

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتماد من
مدير المصلحة /
تحريراً في سنة ٢٠٢٤

بسم حراة عامم صرفه مستخلص قروف الراجح
جهد



مستخلص تعويضات عن المدة من							
٢٠٢٣-ديسمبر-٣١				٢٠٢٣-ديسمبر-٠١			
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / القيمة المستحقة للتعويضات
أعمال البر							
أعمال الجسات والحفر والردم							
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ومك دقشوم	٥ - - -	ديسمبر-٢٣	٤,٩٠٦,٠٠	٣٢٤,٠٠	١٥٨٩٥٤٤	%٩٣,١٦٠
٤٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق	٥٥٨٠٠	ديسمبر-٢٣	٩٢١,٠٠	١٠١,٠٠	٩٣٠٢١	%٩٣,١٦٠
١٠٥٢	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة	٢٩٢٠٠	ديسمبر-٢٣	٢,٨٨٥,٠٠	٦,٣٤٣,٠٠	١٨٢٩٩٥٥٥	%٩٣,١٦٠
أعمال الخرسانات							
٦٠-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Tests علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	٦٣	ديسمبر-٢٣	٦,٠٠	٥٠,٩٧٦,٠٠	٣٠٥٨٥٦	%٩٣,١٦٠
٦١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمر	١٣٠٠	ديسمبر-٢٣	٦٣,٠٠	١,٨١٣,٠٠	١١٤٢١٩	%٩٣,١٦٠
الحديد بجميع انواعه							
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتي ١٢ م بالبر	١٧٠٠٠	ديسمبر-٢٣	٤٠٥,٠٠	٣٠,٢٠٥,٠٠	١٢٢٣٣٠٢٥	%٩٣,١٦٠
اعمال العزل							
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	٢٥٠٠٠	ديسمبر-٢٣	٢١,٠٠	٦٣,٠٠	١٣٢٣	%٩٣,١٦٠
أعمال الجزيرة							
أعمال الخرسانات							
١١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي						
١١٨-ب	ارتفاع أعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	٢٠٠٠	ديسمبر-٢٣	٤٧٨,٠٠	١٠,٣٨٨,٠٠	٤٩٦٥٤٦٤	%٩٣,١٦٠
الحديد بجميع انواعه							
١٢١	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتي ١٢ م بالجزيرة	٧٠٠٠	ديسمبر-٢٣	٦٣,٠٠	٣٠,٧٣٠,٠٠	١٩٣٥٩٩٠	%٩٣,١٦٠
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة	٢٠٠	ديسمبر-٢٣	١٠,٥٠	٩٦,٩٦٣,٠٠	١٠١٨١١١,٥	%٩٣,١٦٠

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الاولى"

مهندس/نصر محمد نصر طيبخ

المحاسب / مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد



مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٤

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

قرش جنية

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

مدير اعمال القطار السريع

مهندس / اسماء على

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد

مدير التعاقدات مقاول / م. مواهب عبدالمنعم

تم مراعاة ما تم صرفه من مستخلص فروق الاسعار
ج.د



مستخلص تعويضات عن المدة من								
٢٠٢٢-٣١ ديسمبر			الي			٢٠٢٢-٠١ ديسمبر		
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	نسبة التعويض / الشهر	القيمة المستحقة للتعويضات
أعمال المجري المائي								
أعمال الخرسانه المسلحة								
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي	٧٩٠٠	ديسمبر-٢٣	١٦٩,٠٠	٤,٢٤٢,٠٠	٧١٦٨٩٨	%٩٣,١٦٠	٦٦٧٨٦٢,١٨
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيجان بمجري النيل باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه	١٦٠٠	ديسمبر-٢٣	٣٤١,٠٠	٤,٧٣١,٠٠	١٦١٣٢٧١	%٩٣,١٦٠	١٥٠٢٩٢٣,٢٦
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	٨٥٠٠	ديسمبر-٢٣	٢٧٩,٠٠	٨,٢٣٥,٠٠	٢٢٩٧٥٦٥	%٩٣,١٦٠	٢١٤٠٤١١,٥٥
الحديد بجميع انواعه								
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالنيل	٨٠٠٠	ديسمبر-٢٣	٦٦,٠٠	٣١,٢٧٩,٠٠	٢٠٦٤٤١٤	%٩٣,١٦٠	١٩٢٣٢٠٨,٠٨
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عاليه الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجري النيل	٨٠٠	ديسمبر-٢٣	١٦,٥٠	١٠١,٦٣٩,٠٠	١٦٧٧٠٤٣,٥	%٩٣,١٦٠	١٥٦٢٣٣٣,٧٢
الإجمالي الكلي								
٤٥٥٧٨٨٠٩,٤٨								

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمد البنا مدير المشروع الهيئة مدير اعمال القطار السريع

مهندس / راشد ذكري مهندس / اسماء على مهندس / جنيه

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

المحاسب / مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

مهندس تعاقدات مقاول / م. اميرة محمد

مدير التعاقدات مقاول / م. مواهب عبدالمنعم

تم اتمام ما تم صرفه من مستحقات مرفوقاً بالصور
حاضر

