

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
تحية طيبة وبعد

ايماءا الى مشروع تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة اتش ايه للإنشاءات بالعقد رقم (٩٤٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٣) نسخ أصل من مستخلص فروق الأسعار لمستخلص جاري (٦) للمشروع عاليه وبيانه كالتالي:

م	رقم المستخلص	قيمة المستخلص
١	فروق أسعار لمستخلص جاري (٦)	١٩٦٠٢٨٨,١٢

إجمالي قيمة مستخلص فروق الأسعار = ١٩٦٠٢٨٨,١٢ فقط وقدره واحد مليون تسعمائة و ستون ألفاً و مئتان و ثمانية و ثمانون جنيهاً و اثني عشر قرشاً لا غير وذلك عن الفتره من بداية العمل ٢٠٢٣/١٢/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠.

كما نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (١٩٦٠٢٨٨,١٢) (فقط وقدره واحد مليون تسعمائة و ستون ألفاً و مئتان و ثمانية و ثمانون جنيهاً و اثني عشر قرشاً لا غير).

- طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد (الحديد بجميع أنواعه، الأسمنت، السولار، البيتومين) لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة.
- وطبقا للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات بإعادة احتساب الأرقام القياسية للمنتجين عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى إبريل ٢٠٢٤.

مع العلم بأنه تم مراجعه الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم.

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٩ / ١ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مرفقات :


يعتمد"

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

التوقيع ()
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

- عدد ٣ نسخ أصل (لعدد ١ مستخلص فروق أسعار)

- استمارة ٥٠ ع ح



إستمارة لإمتداد الصرخة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
بموجب

الطلبات طيه . أو :
صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
شركة اتش إيه للإنشاءات

رقم
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
الجملة ١٩٦٠,٢٨٨

فقط واحد مليون وتسعمائة وستون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون جنهماً و اثني عشر قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم
(ب) الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
رؤج
رئيس المصلحة
صافي القيمة المطلوب صرفها
علامة
في سنة ٢٠
(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ
الختم ذو التاريخ
(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ح ع " برقم
رؤج في سنة ٢٠
شيك
يعتمد سحب
إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات
بمبلغ في سنة ٢٠
(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ح ع ")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
إمضاءات موظفي الشطب
الختم ذو التاريخ
شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشكايات
الحوالات
شيك
إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠
إذن صرف

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)									
									سولار	بيتومين	أسمنت	حديد بجميع أنواعه	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد بجميع أنواعه	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد بجميع أنواعه											
٢١,٢٩٠,٦٠																															
(تابع) أولاً : أعمال الكبارى																															
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستاتها بارتفاع حتى ٦ م من سطح الأرض الطبيعية	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	١٨٥	٣٧,٧٣٠	م	٣٥٨٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٠٧٢٥	٩٧٨٧,٣٤									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٨٥	٣٧,٧٣٠	م	٣٥٨٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٠٨٥٦	١١٥٥٥,٩٥									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	١٨٥	٣٥,٢٩٦	م	٣٥٨٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٠٨٥٦	١٠٨١٠,٤٠									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٨٥	٣٧,٧٣٠	م	٣٥٨٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,١١٧٣	١٥٨٤٧,١٧									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	١٨٥	٣٦,٥١٣	م	٣٥٨٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠,١١٧٣	١٥٣٣٥,٩٧									
* ٢٥	علاوة للمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستاتها بارتفاع حتى ٩ م من سطح الأرض الطبيعية	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٦٥	١٣,٢٥٧	م	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٦٥	١٣,٢٥٧	م	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٦٥	١٢,٤٠١	م	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٦٥	١٣,٢٥٧	م	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٦٥	١٢,٨٢٩	م	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠									
٣٣	بالمتر المربع دهانات مضادة للكرينة	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	١٧٧٩	٣٦٢,٨٢٢	م	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٩٠	٣٥٧,٧٩									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٧٧٩	٣٦٢,٨٢٢	م	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٩٠	٣٥٧,٧٩									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	١٧٧٩	٣٣٩,٤١٤	م	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٩٠	٣٣٤,٧١									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٧٧٩	٣٦٢,٨٢٢	م	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠١٧٩	٧١٥,٥٩									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	١٧٧٩	٣٥١,١١٨	م	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠١٧٩	٦٩٢,٥١									
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع THORMA JOINT	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٢٣٠	٤٦,٩٠٨	م / ط	٤٨٥٠	٠,٢٥	٠	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٩٢٠	٢٠٩١٩,٢٥									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٢٣٠	٤٦,٩٠٨	م / ط	٤٨٥٠	٠,٢٥	٠	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٩٢٠	٢٠٩١٩,٢٥									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٢٣٠	٤٣,٨٨٢	م / ط	٤٨٥٠	٠,٢٥	٠	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٩٢٠	١٩٥٦٩,٦٢									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٢٣٠	٤٦,٩٠٨	م / ط	٤٨٥٠	٠,٢٥	٠	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٩٧٣	٢٢١٤٢,٩٨									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٢٣٠	٤٥,٣٩٥	م / ط	٤٨٥٠	٠,٢٥	٠	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠٣	٠,٢٥	٠	٠	٠,٢٣٧٤	٥٢٢٦٥,٣٣									
٢٢٢,٩٠٢,٢٣																															

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أستاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع

مدير إدارة المشروعات (القطاع الجنوبى)

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع

مهندس الهيئة

مهندس / محمد شرقاوى

التوقيع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس / أحمد شوقى

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / مصطفى زينهم

التوقيع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / مجدى محمود

التوقيع

المكتب الفنى

مهندسة / رنا محمد

التوقيع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ وتوسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢

فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٦) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

٧ / ٤

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمنفذ	الكمية بالمستخلص	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)									
									حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار											
م																						٢٨٩,١٢٤,٩٥									
(تابع) ثانياً : أعمال الحوائط																															
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد الحوائط الساندة	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٦٥٠	١٣٢,٥٦٦	م	٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٢٦٠,٨٩,٥٩									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٦٥٠	١٣٢,٥٦٦	م	٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٣٠٨٤٤,٦٥									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٦٥٠	١٢٤,٠١٣	م	٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٢٨٨٥٤,٦٧									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٦٥٠	١٣٢,٥٦٦	م	٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٤٢١٥٧,٤٤									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٦٥٠	١٢٨,٢٨٩	م	٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,٢٣٢	٤٠٧٩٧,٥٢									
٥ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٦٤٥	١٣١,٥٤٦	م	٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٧٩٢٥,٦١									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٦٤٥	١٣١,٥٤٦	م	٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٩٨٢٨,٧٢									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٦٤٥	١٢٣,٠٥٩	م	٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٩١٩٤,٦١									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٦٤٥	١٣١,٥٤٦	م	٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	١١٨٤٠,٢٤									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٦٤٥	١٢٧,٣٠٣	م	٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	١١٤٥٨,٣٠									
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦ م	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٥٧٤	١١٧,٠٦٦	م	٣	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٢٦٢٧٣,٤٢									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٥٧٤	١١٧,٠٦٦	م	٣	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٣٠٩٢٦,٥٧									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٥٧٤	١٠٩,٥١٣	م	٣	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٢٨٩٣١,٣١									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٥٧٤	١١٧,٠٦٦	م	٣	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٤٢٧٣٩,٩٠									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٥٧٤	١١٣,٢٨٩	م	٣	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,٢٠٧	٤١٣٦١,١٩									
٦ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٨٩	١٨,١٥١	م	٣	٢٢٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٧٢٩,٠٧									
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٨٩	١٨,١٥١	م	٣	٢٢٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٩٠٤,١٤									
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٨٩	١٦,٩٨٠	م	٣	٢٢٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٨٤٥,٨١									
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٨٩	١٨,١٥١	م	٣	٢٢٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	١٠٨٩,١٨									
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٨٩	١٧,٥٦٦	م	٣	٢٢٠	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠,٧٥	١٠٥٤,٠٤									
الإجمالي																						٦٨٢,٩٧٠,٩٥									

عن الشركة المنفذة

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم مراجعة الكميات فقط

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع

المكتب الفنى
مهندسة / رنا محمد
التوقيع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع

مهندس الهيئة
مهندس / محمد شرقاوى
التوقيع

مدير إدارة المشروعات (القطاع الجنوبي)
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

عملية / تنفيذ وتوسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢

فروق الأسعار لينود أعمال جارى (٦) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)															
									حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار																	
م																						أ		ب		ج		د		هـ		٦٨٢,٩٧٠,٩٥					
(تابع) ثانيًا : أعمال الحوائط																																					
٦ *	علاوة للمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بأرتفاع حتى ٩ متر .	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٨	١,٦٣٢	م	٣	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.														
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٨	١,٦٣٢	م	٣	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.														
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٨	١,٥٢٦	م	٣	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.														
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٨	١,٦٣٢	م	٣	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	.	.														
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٨	١,٥٧٩	م	٣	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	.	.														
٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م.....	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٤٦	٩,٣٨٢	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٤٩٠١	١٧٦٥٦٣,٠٦														
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٤٦	٩,٣٨٢	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٧٧٨١	٢٨٠٣٢٦,٥٠														
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٤٦	٨,٧٧٦	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٨٢٥٧	٢٧٨٢٧٠,٣٤														
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٤٦	٩,٣٨٢	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,٧٣٤٢	٢٦٤٥١٣,١٣														
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٤٦	٩,٠٧٩	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٥٦٣٨	١٩٦٥٥٧,٩٦														
بنود إضافية لأعمال الحوائط																																					
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	٤٥٥	٩٢,٧٩٦	م	٣	١٥٢	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٣٥٩	٥٠٥,٨٠														
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٤٥٥	٩٢,٧٩٦	م	٣	١٥٢	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٣٥٩	٥٠٥,٨٠														
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	٤٥٥	٨٦,٨٠٩	م	٣	١٥٢	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٣٥٩	٤٧٣,١٧														
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	٤٥٥	٩٢,٧٩٦	م	٣	١٥٢	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,٧١٧	١٠١١,٦٠														
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	٤٥٥	٨٩,٨٠٣	م	٣	١٥٢	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٧١٧	٩٧٨,٩٧														
الإجمالي																																				١,٨٨٢,٦٧٧,٢٨	

عن الشركة المنفذة

عن استشاري المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

تم مراجعة الكميات فقط

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندس الهيئة

إدارة بحوث مشروعات الكباري

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفني

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / محمد شرقاوى

مهندس / أحمد شوقى

مهندس / عمرو حبيب

مهندس / مجدى محمود

مهندسة / رانيا محمد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ وتوسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢

فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٦) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

٧ / ٦

بيانات الأعمال بالمستخلص																				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)						
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار																			
م																				أ				هـ				١,٨٨٢,٦٧٧,٢٨											
رابعاً : أعمال الكهرياء																																							
٤ - أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابلات ألومسلح (XLPE/ PVC) قطاع ٢٥×٤ مم للتغذية بين الأعمدة	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	١٣٧١	٢٧٩,٦١٢	م / ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.																	
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٣٧١	٢٧٩,٦١٢	م / ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.																	
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	١٣٧١	٢٦١,٥٧٢	م / ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.																	
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٣٧١	٢٧٩,٦١٢	م / ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	.	.																	
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	١٣٧١	٢٧٠,٥٩٢	م / ط	٤٢٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	.	.																	
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ترى بالغطاء ١٠×٢٠ سم من الصاج المجلفن.....	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	١٠٠	٢٠,٣٩٥	م / ط	٧٥٠	.	.	.	.	٢٠,٢٠	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٤٨٠	٢٢٦٤,٤٩																	
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٠٠	٢٠,٣٩٥	م / ط	٧٥٠	.	.	.	.	٢٠,٢٠	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٣٦٧	٣٦٢٠,١٠																	
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	١٠٠	١٩,٠٧٩	م / ط	٧٥٠	.	.	.	.	٢٠,٢٠	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٥١٣	٣٥٩٥,٩٦																	
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٠٠	٢٠,٣٩٥	م / ط	٧٥٠	.	.	.	.	٢٠,٢٠	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,٢٢٠٤	٣٣٧١,٣١																	
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	١٠٠	١٩,٧٣٧	م / ط	٧٥٠	.	.	.	.	٢٠,٢٠	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٦٨٠	٢٤٨٦,٢٤																	
٦ - أ	بالمتر الطولى توريد و تركيب واختبار مواسير PVC بأقطار مختلفه ماسورة ٣ بوصة (لكابلات التغذية بين الاعمدة)	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	١٥٢	١٧٧٧	٣٦٢,٤١٤	م / ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.																	
		يناير - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٧٧٧	٣٦٢,٤١٤	م / ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.																	
		فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	١٥٢	١٧٧٧	٣٣٩,٠٣٣	م / ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	.	.																	
		مارس - ٢٠٢٤	٣١	١٥٢	١٧٧٧	٣٦٢,٤١٤	م / ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	.	.																	
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	١٥٢	١٧٧٧	٣٥٠,٧٢٤	م / ط	٢٤٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	.	.																	
الإجمالي																				١,٨٩٨,٠١٥,٣٩																			

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم مراجعة الكميات فقط

مدير عام الشئون المالية و الإدارية

استاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس إدارة المشروعات (القطاع الجنوبى)

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس الهيئة

مهندس / محمد شرقاوى

التوقيع /

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس / أحمد شوقى

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / مصطفى زينهم

التوقيع /

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / مجدى محمود

التوقيع /

المكتب الفنى

مهندسة / رنا أحمد

التوقيع /

فروق الأسعار لبند أعمال جاری (٦) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٣/١٢/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠

يعتمد

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أستاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أستاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /