

الموضوع :-

اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسيون
بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٨) ختامي للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الأعمال مبلغ (٥٠٦٢١٣٤) جنيها

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات

- (٤) مستخلص اصل + ٣ صور
- (١) استمارة ٥٠ ح.ع
- (١) تقرير اعمال
- (١) تجارب معملية

احمد مجود

(٣) ملاحظات
(١) مقياس ختامي
(٤) حصر ختامي

مدير عام المشروعات

م/ محمد كامل شاهين

الوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

م/

م/

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل
قسم : المصلحة العامة وسط الدس طر
المبلغ المستحق إلى : شركة العمد للمقاولات العامة

بموجب } الطلبات طيه ، أو : مستخلص ٨ فئات


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : ٢٠٢٠

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة العمد للمقاولات العامة
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥٠٦٢١٢٤	-	-	-
٥٠٦٢١٢٤	-	-	-

رقم : الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢٠

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
١	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٢	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٣	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٤	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٥	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٦	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٧	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٨	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
٩	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-
١٠	٥٠٦٢١٢٤	-	-	-	-	-

الختم ذو التاريخ



رؤس



فقط وفيه اربع ماركات واربع ماركات رسوم الغاء
وسبعة واربع وخمسة منها وشيك قرشاً لا غير
في سنة ٢٠٢٠ علامة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
(أو) بتاريخ :
(أو) الإمداء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : إمداء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمداءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : رقم : إمداء الكاتب المنوط : شيك
إذن صرف

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمداء الكاتب المنوط : الشيكات
الحوالات

(٥) أدرج في كنف : رقم : إمداء الكاتب المنوط : الشيكات
الحوالات

اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسيون بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

تقرير

عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٨) ختامى

اسماء جهاز الاشراف

مدير ادارة المشروعات
مهندس العملية

(١) السيد المهندس / حمدى جمعة رزق غالى

(٢) السيدة المهندسة / سالى عبد الفتاح نصر

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٨) ختامى :-

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| ٢ م ٠٠٠ | ١ - اعمال توريد اترية .. الخ |
| ٢ م ١٠٧٦.٧ | ٢ - اعمال تكسر مسطحات .. الخ |
| ٢ م ٢٠٦.٦٦ | ٣ - اعمال طبقة اساس .. الخ |
| ٢ م ٩٣٤٩.٤٥ | ٤ - اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ |
| ٢ م ٢٧٥.٦ | ٥ - اعمال توريد وازافة اسمنت .. الخ |
| ٢ م ٧٢٥٩.٢ | ٦ - اعمال طبقة تشريب .. الخ |
| ٢ م ٣٤٤٦٢.٣ | ٧ - اعمال كشط وازالة المسطحات .. الخ |
| ٢ م ٧٣٠٥.٣٥ | ٨ - اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ |
| ٢ م ٠٠٠ | ٩ - اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ |
| ٢ م ٠٠٠ | ١٠ - اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ |
| ٣ م ٠٠٠ | ١١ - اعمال توريد وبناء تكاسى .. الخ |
| ٢ م ٠٠٠ | ١٢ - اعمال انشاء حاجز خرسانى .. الخ |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٤ / ٩ / ٩

()

التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص

عملية / عمال صيانة ورفع كفاءة طريق طنطا - بسيون بطول ٢٠ كم
تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (١)

- (١) - تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٧
- (٢) - مدة العملية حسب العقد ١٢ أشهر
- (٣) - تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٦
- (٤) - تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤ / ٣ / ٣٠
- (٥) - تم إرفاق جميع التجارب العملية التي أجريت مع المستخلص الختامي.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا
مهندسة/

شيماء احمد عامر

بخصوص

عملية / اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق طنطا - بسيون بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندسة /

شيما احمد عامر

بخصوص

عملية / عمال صيانة ورفع كفاءة طريق طنطا - بسيون بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندسة/

شيماء احمد عامر

مقاييس ختامية

مشروع / اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق طنطا - بسيون بطول ٢٠ كم

رقم البند	الكمية	الوحدة	توصيف البند	الفئة	القيمة الإجمالية للبند
١	.	م ^٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة لاستكمال الاكتاف والميول الجانبية يوردها المقاول بمفرقة وعلى حسابه وتحت مسؤوليته من أي جهة يراها دون دخل الهيئة في ذلك على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠% وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة حرق الحشائش وإزالة الأشجار المتعارضة مسار الطريق مع نقل الناتج بعيداً عن الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠ ج.م.	٠.٣٠ ج.م.
٢	٢١٧٧٦.٧	م ^٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة تشمل تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكسير والاختبار وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥ ج.م.	٣,٨١,٩٢٣ ج.م.
٣	٢٣٦٠.٦.٦٦	م ^٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% كاضافات مع الفرش ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاشراف	٥٩٥ ج.م.	١٤,٠٤,٩٦٣ ج.م.
٤	٢٠٤٨٩.٤٥	م ^٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة أساس مثبت سمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً (FDR) والفئة شاملة نظافة السطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف.	٨٥ ج.م.	١٧,٤١٢,٢٠٣ ج.م.
٥	٥٩٤٠.٦٠	طن	بالطن اعمال توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير وفقاً للخلطة التصميمية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	٢,٢٠٠ ج.م.	١٣,٠٦٩,٢٢٠ ج.م.
٦	٢٥٧٢٥٩.٢	م ^٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١.٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥ ج.م.	٩,٠٠٤,٠٧٢ ج.م.
٧	٣٣٤٤٦٢.٣	م ^٢	بالطن اعمال تنظيف السطح طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة تشمل استخدام ناتج الكشط باستكمال الاكتاف الترابية في أي قطاعات اخرى يراها جهاز الاشراف لصالح العمل وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للمواصفات العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاشراف.	٦٠ ج.م.	٢٠,٠٦٧,٧٣٨ ج.م.
٨	٢٥٠٣٠.٥.٣٥	م ^٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الاتصاق بالاسفلت والبيتومين الصلب (٦٠-٧٠) المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	١٣٧ ج.م.	٣٤,٢٩١,٨٣٣ ج.م.
٩	.	م ^٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C3000 بمعدل رش ٠.٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الرابطة بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاشراف	٣٠ ج.م.	٠.٣٠ ج.م.
١٠	.	م ^٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب (٦٠/٧٠) ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٧ ج.م.	٠.٣٠ ج.م.
١١	.	م ^٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي رأسيه بالدبش ومونة الاسمنت والرمل والكحلة ومونة المباتي مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ من الرمل والكحلة ٤٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ من الرمل في المناطق التي تحددها المنطقة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاشراف	٢٠٠ ج.م.	٠.٣٠ ج.م.
١٢	.	م.ط	بمصر الطوبى اعمال انشاء حاجر حرسى وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية ذات المقاومة المميزة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وحتوي الاسمنت الذي يحقق هذا الجهد بعد اعتماد الخلطة التصميمية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة لسد المسام والحفاظ على الرطوبة الكافية طبقاً للمواصفات والفئة تشمل عمل القرم والشدات واشبار حديد وعمل فتحات صرف الامطار مع الدهان بطبقتين شاملة الفرشة الخرسانة باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وذلك طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١,٠٠٠ ج.م.	٠.٣٠ ج.م.
١٣	.	م ^٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة التربة ... الخ	١٣ ج.م.	٠.٣٠ ج.م.
١٤	٢٣٦٠.٦.٦٦	م ^٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الأساس ... الخ	٢٥ ج.م.	٥٩,٠١٧ ج.م.
١٥	٢٥٠٣٠.٥.٣٥	م ^٢	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الرابطة ... الخ	٣ ج.م.	٧٥,٠٩١ ج.م.
اجمالي قيمة المقاييس الختامية					١١٣,٠٤٣,١٣٤ ج.م.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندسة /
شيماء احمد عامر

محضر استلام ابتدائي
 لعملية :- اعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا / بسيون بطول 20 كم
 تنفيذ :- شركة العدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق عقد رقم ٣٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
 اشراف :- المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024/8/7 وبناء على قرار السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (297) بتاريخ 2024/7/27 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من المادة :-

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1- المهندس / كرام إمام سلامة | مدير المشروعات بمنطقة البحيرة - رئيسا |
| 2- المهندس / وليد عبد العزيز | مدير إدارة تنفيذ الطرق - عضوا |
| 3- المهندس / محمد عنتر | إدارة ضبط الجودة - عضوا |
| 4- المهندس / هاني عبد الفتاح | إدارة المعامل المركزية - عضوا |
| 5- المهندسة / سالي عبد الفتاح | المنطقة المشرفة - عضوا |
| 6- المهندس / عاصم عبد الونيس | الشركة المنفذة - عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية وموافقة مذكرة رئيس الهيئة الخاصة بتخليم الأعمال على الوضع الحالي ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وكذلك اخذ اكوام اسفلتية لقياس سماكات الطبقات الاسفلتية المنفذة (مرفق كشف) واخذ عينات (بلاطات اسفلتية + اسس) لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-
الاعمال المنفذة :-

- الاعمال الأصلية (طريق طنطا / بسيون بطول 20 كم) فوق FDR .
- الاعمال الإضافية (تحويلة برما بطول 5 كم) .


أولاً :- حالة سطح الطريق (الطبقة الرابطة) لجميع الاعمال :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء تنفيذ اللحامات الطولية والخشونة وعدم التجانس في بعض المسافات المتفرقة ، وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة 7 % من اجمالي المسطحات المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- 1- يتم خصم نسبة 5 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند أولا .
 - 2- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - 3- على الشركة سرعة ترميم اماكن الجسات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
 - 4- على المنطقة متبعة سلوك الاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
 - 5- على مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .
 - 6- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عاليه .

وعلى هذا جري التوقيع ،،،


4- 	5- 	6- 
1- 	2- 	3- 

	6	4+250	5
--	---	-------	---









مستخلص رقم (٨) ختامي

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسبوت بطول ٢٠ كم عقد رقم (٢٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة العدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

رقم البند	نوع العمل	المدة		الوحدة	الكيفية المعتمدة	مقدار العمل	مقدار العمل التي تمت في خلال مدة المدة	التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جمله مقدار العمل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	التي استقطاع	ملاحظات
		جنيته	قرش										
١	اعمال توريد وتشغيل التربة .. الخ	٢٠	٠	م	١٥٠٠	٠	٠	٢١٧٧٦,٧	ختامي	٣٨١٠,٩٢٢,٥		٣٨١٠,٩٢٢,٥	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير والازالة لسطحات متهالكة .. الخ	١٧٥	٠	م	١٢٠٠٠	٢٠٧٠٠	١٠٧٦,٧	٢١٧٧٦,٧	ختامي	٣٨١٠,٩٢٢,٥		٣٨١٠,٩٢٢,٥	٢- مدير المشروع وفرق العمل متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش طبقة الاساس .. الخ	٥٩٥	٠	م	١٧٠٠٠	٢٣٤٠٠	٢٠٦,٦٦	٢٣٦٠,٦٦٦	ختامي	١٤٠٤٥٩٦,٧		١٤٠٤٥٩٦,٧	٣- وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال انشاء طبقة اسفلت .. الخ	٨٥	٠	م	٢٠٠٠٠	١٩٥٥٠	٩٣٤٩,٤٥	٢٠٤٨٤٩,٤٥	ختامي	١٧٤١٢٢,٣		١٧٤١٢٢,٣	٤- لوحات المشروع متواجده
٥	اعمال توريد واصفلة اسفلت .. الخ	٢٢٠٠	٠	طن	٥٨٠٠	٥٦٥	٢٧٥,٦	٥٩٤٠,٦	ختامي	١٣٠٦٩٣٢,٠		١٣٠٦٩٣٢,٠	٥- المعمل متواجد
٦	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٣٥	٠	م	٢٧٠٠٠	٢٥٠٠٠	٧٥٥٩,٢	٢٥٧٢٥٩,٢	ختامي	٩٠٠٤٠٧٢,٠		٩٠٠٤٠٧٢,٠	٦- العلاقات الارشادية والتحضيرية متواجده
٧	اعمال كشط وازالة المسطحات .. الخ	٦٠	٠	م	٣٤٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٤٤٦٢,٣	٣٢٤٤٦٢,٣	ختامي	٢٠٠٦٧٧٣٨,٠		٢٠٠٦٧٧٣٨,٠	٧- مهنسي تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	١٣٧	٠	م	٢٦٠٠٠	٢٤٣٠٠	٧٣٠,٣٥	٧٥٠٣٠,٣٥	ختامي	٣٤٢٩١٨٣٣,٠		٣٤٢٩١٨٣٣,٠	٨- تجهيزات الموقع متواجده وعدد (٢) سيارة متواجده
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٣٠	٠	م	٩٧٤١	٠	٠	٠	ختامي	٠		٠	٩- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	اعمال توريد وبناء تكسي .. الخ	٢٠٠	٠	م	٨٣٤٢,٧١	٠	٠	٠	ختامي	٠		٠	٩- يراعى خصم رسوم اثارة الحاجر والمناجم
١١	اعمال انشاء حاجز خرساني .. الخ	١٠٠٠	٠	م	٥٥٠	٠	٠	٠	ختامي	٠		٠	١٠- البرامج الزماني متواجد
١٢	في حالة المردود على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنشئة وإدارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتية الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-												١١- التقارير الشهرية متواجده
١٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٢٥	٠	م	١٧٠٠٠	٢٣٤٠٠	٢٠٦,٦٦	٢٣٦٠,٦٦٦	ختامي	٥٩٠,١٦٦,٥		٥٩٠,١٦٦,٥	١٢- تقارير ضبط الجودة متواجد
١٤	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٣	٠	م	٣٢٦٢٢,٧١	٢٤٣٠٠	٧٣٠,٣٥	٧٥٠٣٠,٣٥	ختامي	٧٥٠,٩١٦,١		٧٥٠,٩١٦,١	١٣- الحد الأدنى من المعدات متواجد

١١٣٠٤٣١٣٤,٠

١١٣٠٤٣١٣٤,٠

الجملة

الجملة

قرش

جنيته

٢٠٠

سنة

تحريراً في

٢٠٠

طنطا في ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

سبق صرفها الى المفاضل

بمقتضى.....

رئيس الادارة المركزية

لمنطقه وسط الكائنات

مهندسة /

شيماء احمد عامر

٣٥٥

المحاسب / خاتم

مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير علم المشروعات

مدير ادارة المشروعات

مهندس العملية

مهندس الشركة

٢٠٢٤ / ٩ / ٩

93

上

میت

۱۳۳۳

جمله قيمه الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

113.3.11

اسم العمليه :
معاولة :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانيه :

رقم	تسجيل	تاريخ	رقم	تاريخ	نوع	قيمة الحوالات	الاستطاعات	الاستطاعات
٧٠	٢٥	١٩٧٩	١٧٧	١٩٧٩	جنيه	١٧٧	١٧٧	١٧٧
٧١	٢٥	١٩٧٩	١٧٨	١٩٧٩	جنيه	١٧٨	١٧٨	١٧٨
٧٢	٢٥	١٩٧٩	١٧٩	١٩٧٩	جنيه	١٧٩	١٧٩	١٧٩
٧٣	٢٥	١٩٧٩	١٨٠	١٩٧٩	جنيه	١٨٠	١٨٠	١٨٠
٧٤	٢٥	١٩٧٩	١٨١	١٩٧٩	جنيه	١٨١	١٨١	١٨١
٧٥	٢٥	١٩٧٩	١٨٢	١٩٧٩	جنيه	١٨٢	١٨٢	١٨٢
٧٦	٢٥	١٩٧٩	١٨٣	١٩٧٩	جنيه	١٨٣	١٨٣	١٨٣
٧٧	٢٥	١٩٧٩	١٨٤	١٩٧٩	جنيه	١٨٤	١٨٤	١٨٤
٧٨	٢٥	١٩٧٩	١٨٥	١٩٧٩	جنيه	١٨٥	١٨٥	١٨٥
٧٩	٢٥	١٩٧٩	١٨٦	١٩٧٩	جنيه	١٨٦	١٨٦	١٨٦
٨٠	٢٥	١٩٧٩	١٨٧	١٩٧٩	جنيه	١٨٧	١٨٧	١٨٧
٨١	٢٥	١٩٧٩	١٨٨	١٩٧٩	جنيه	١٨٨	١٨٨	١٨٨
٨٢	٢٥	١٩٧٩	١٨٩	١٩٧٩	جنيه	١٨٩	١٨٩	١٨٩
٨٣	٢٥	١٩٧٩	١٩٠	١٩٧٩	جنيه	١٩٠	١٩٠	١٩٠
٨٤	٢٥	١٩٧٩	١٩١	١٩٧٩	جنيه	١٩١	١٩١	١٩١
٨٥	٢٥	١٩٧٩	١٩٢	١٩٧٩	جنيه	١٩٢	١٩٢	١٩٢
٨٦	٢٥	١٩٧٩	١٩٣	١٩٧٩	جنيه	١٩٣	١٩٣	١٩٣
٨٧	٢٥	١٩٧٩	١٩٤	١٩٧٩	جنيه	١٩٤	١٩٤	١٩٤
٨٨	٢٥	١٩٧٩	١٩٥	١٩٧٩	جنيه	١٩٥	١٩٥	١٩٥
٨٩	٢٥	١٩٧٩	١٩٦	١٩٧٩	جنيه	١٩٦	١٩٦	١٩٦
٩٠	٢٥	١٩٧٩	١٩٧	١٩٧٩	جنيه	١٩٧	١٩٧	١٩٧
٩١	٢٥	١٩٧٩	١٩٨	١٩٧٩	جنيه	١٩٨	١٩٨	١٩٨
٩٢	٢٥	١٩٧٩	١٩٩	١٩٧٩	جنيه	١٩٩	١٩٩	١٩٩
٩٣	٢٥	١٩٧٩	٢٠٠	١٩٧٩	جنيه	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٩٤	٢٥	١٩٧٩	٢٠١	١٩٧٩	جنيه	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٩٥	٢٥	١٩٧٩	٢٠٢	١٩٧٩	جنيه	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
٩٦	٢٥	١٩٧٩	٢٠٣	١٩٧٩	جنيه	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣
٩٧	٢٥	١٩٧٩	٢٠٤	١٩٧٩	جنيه	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٤
٩٨	٢٥	١٩٧٩	٢٠٥	١٩٧٩	جنيه	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥
٩٩	٢٥	١٩٧٩	٢٠٦	١٩٧٩	جنيه	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦
١٠٠	٢٥	١٩٧٩	٢٠٧	١٩٧٩	جنيه	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧

سنة
فراج

المذوق بتحويل رقم

[illegible]

4.12	129	70
303		70

الإستقطاعات
رسم دفعته اصلی
رسم دفعته اضافی
امانات
ایرادات
الجملة الصافي
جملة قيمه التحويلات
الباقى للمقاول

1-3/4

مدير الإدارة / ٢٠٢١ / رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجزات والتتارلات

بأن المبلغ المعطى بالأمانات بتأريخ

مؤلفه في سخن سه و سه . ج ۲ . طبع اول

الكاتب المصنوع

الحم والسريح

تحریر افی / / سنہ

صين روجع اسحابك شريك

الدين مصرف

رئيس الحسبات
المنع

تلاير ا و س

(١) تطيب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد في سجل

الخطم والقاريخ

تضمنت التحريات رقم وافر بانى على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى