

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٣٢) بتاريخ (٢٠٢٤/٠٩/٠١) بقيمة قدرها ٣٨٢٠٤٥٠ (ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال حمايات الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبه وزاره الداخليه .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (١) جاري للعملية المشار اليها بعالیه حتي (٢٠٢٤/٠٩/١١) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٣٣٧٦٢٥٠ (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً فقط لا غير) .


يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (١) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحلات
محضر استلام موقع

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزيه
الطريق الدائري و محاوره
مهندس /



رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الغنة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الاعمال بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة عجالى كيس ألي جاهزة الصب بأبعاد ٢٥/٣٠*٥٠ سم	١٦٠٠	٢١٥	م.ط	٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠٠	١٣٧٠,٠٠٠	٢٩٤٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٩٤٥٥٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة وسط كيس ألي جاهزة الصب بأبعاد ١١,٥/١٥*٥٠*٣٠ سم	١٣٠٠	١٩٠	م.ط	٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠٠	١٢٧٠,٠٠٠	٢٤١٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤١٣٠٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك سداسي سمك ٨ سم وبألون الرمادي والأحمر	٦٨٠٠	٢٦٥	م.٢	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠٠	٦٦٠٠,٠٠٠	١٧٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٧٤٩٠٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب عدد ٢ ماسوره ٣ بوصه pvc 10 bar	١٣٦٩	٧٥٠	م.ط	٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠٠	١٢٧٠,٠٠٠	٩٥٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٥٢٥٠٠,٠٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالعدد توريد وتركيب غرف تقشيش سابقه الصب من الخرسانه الجاهزه المسلحه بأبعاد ٦٠*٦٠*٦٠ بالغطاء	١٦	٤٢٠٠	عدد	٠,٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠٠	بتم خصم التجارب المعملية التي اجريت بالهيئه
٧	بالمتر الطولي توريد ودهان بردورات بيويه الاكويه بالألوان الابيض والاسود	٢٩٠٠	٥٥	م.ط	٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	٧٥٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٥٩٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي													٣٣٧٦٢٥٠,٠٠٠

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يعتمد

نيس الإدارة المركزية للطريق
الدائري ومحاوره



المنطقة الرابعة عشر

التوقيع /
أ/ أحمد عبد الجواد

التوقيع

مدير إدارة المشروعات

التوقيع /
م / محمود الشيخ

التوقيع

مهندس العملية

التوقيع /
م / إسلام أشرف

التوقيع

م/ حسن محمود

التوقيع