



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار المنفلوط) المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه ملوى
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة محمد علي احمد للمقاولات الصومية وأعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٤
العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨١) بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه		بالعقد	إجراء	المدة	الأعمال	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة. *المستندات والبيانات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة لسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.										
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤.										
	- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م	٣	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٠٠٠,٠٠	١٩٢,٠٠٠,٠٠
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م	٣	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	٥١٢,٠٠٠,٠٠	٥١٢,٠٠٠,٠٠
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم. (١٦٣,٧٥=١,٥*٤٢,٥) جنيه	٦٣,٧٥	م	٣	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,٠٠٠,٠٠	٢٠٤,٠٠٠,٠٠
٣-١-٣	كارتة توريد أتربة.	١٣,٠٠	م	٣	٥	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤-١-٣	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م	٣	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٣٣٦,٠٠٠,٠٠	١٤٣٣٦,٠٠٠,٠٠
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)											
		٥٤٤٤٨٠٠,٠٠									
		٥٤٤٤٨٠٠,٠٠									
		٠,٠٠									
		٥٤٤٤٨٠٠,٠٠									
		٠,٠٠									
		٥٤٤٤٨٠٠,٠٠									

سواء كانت القيمة صافية أم لا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في ١ / سنة ٢٠٢٣

ينفع الى المقاول مبلغ
محققة ذلك
تحريراً في ١ / سنة ٢٠٢٣

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان الدين

مهندس الاشراف
م/ محمود محمد حسن



مكتب تقني
م/ احمد عزب

عن المشتري المساحة (XYZ)
م/ احمد عزب

شركة محمد علي احمد
للمقاولات الصومية



مع العلم المخلو رتبته المرف
[مع امانة امانة الكليات مع اختتام]