

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠.٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠.٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	قرش / جنيه										
	فرق سعر ديسمبر ٢٠٢٢ = (٢٢,٩ - ٢٠,١) = ٢,٨٠			م٣	٠,٠٠	٨٠٠٠,٢٧	٨٠٠٠,٢٧	جارى (٢)	٢٢٤٠٠,٧٦	٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٧٦	
	فرق سعر يناير ٢٠٢٣ = (٢٣,٦ - ٢٠,١) = ٣,٥٠		١٥٠.٠٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٧٦٩,٧٣	١٤٧٦٩,٧٣	جارى (٢)	٥١٦٩٤,٠٥	٠,٠٠	٥١٦٩٤,٠٥	
	فرق علاوة مسافة النقل (مسافة النقل ١٣,٨ كم - ٠,٥ كم) = (13.3 * 1.1) - (13.3 * 1) = 1.33			م٣	٠,٠٠	٢٢٧٧٠,٠٠	٢٢٧٧٠,٠٠	جارى (٢)	٣٠٢٨٤,١٠	٠,٠٠	٣٠٢٨٤,١٠	
١.٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.											
	- فى حالة طلب جهاز اشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.			م٣	٠,٠٠	١٨٩٤٥,٩٢	١٨٩٤٥,٩٢	جارى (٢)	١٥٧٢٥١,١٣	٠,٠٠	١٥٧٢٥١,١٣	
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة.		٧٤٠.٢٥٧	م٣	٠,٠٠	٣٤٩٧٧,٠٨	٣٤٩٧٧,٠٨	جارى (٢)	٣٥٣٢٦٨,٥٢	٠,٠٠	٣٥٣٢٦٨,٥٢	
	- والبند لا يشمل القيمة المحجوبة.			م٣	٠,٠٠							
١.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠مم والا يزيد نسبة العار من متخل ٢٠٠ عن ٥٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميغاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (الاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.											
	- مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم.			م٣	٠,٠٠	٦٩٩١,٨٩	٦٩٩١,٨٩	جارى (٢)	١٨٢٤٨٨,٣٨	٠,٠٠	١٨٢٤٨٨,٣٨	
	- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة.		٧٠٠.٠٠٠	م٣	٠,٠٠	١٢٩٠٨,١١	١٢٩٠٨,١١	جارى (٢)	٣٨٠٧٨٩,١٩	٠,٠٠	٣٨٠٧٨٩,١٩	
	- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.			م٣	٠,٠٠	١٩٩٠٠,٠٠	١٩٩٠٠,٠٠	جارى (٢)	١٤٧٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٢٦٠,٠٠	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص فروق اسعار رقم (٢) جارى												

تحريراً في ١١ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / محمد احمد يوسف

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب XYZ

م / محمد احمد يوسف

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب XYZ

م / محمد احمد يوسف

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب XYZ

م / محمد احمد يوسف

الاستشاري العام

سميترا للاستشارات الهندسية

م / احمد الشاعر

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقرره

المعقول تحريراً في ١١ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤

م / محمد احمد يوسف

سبق صرفها الى

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

م / محمد احمد يوسف

اسم العمل
 اسم المفعول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

العقد رقم : (٨٧٤ / بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢٠٢ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩		مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من حتى	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصيلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحريرا في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

..... اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم.....
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحریر فی سنہ ۲۰

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب الموقوف

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب العنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ	سنة	المقاول
---------	-----	---------

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

جنيه	قرش	قيمة التحويل	
		جنيه	قرش
		الحماة	

الجماعة

تحرير في / سنة ٢٠

جمله قيمة التحويل

الباقي للمقاول

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ	سنة	المقاول
---------	-----	---------