

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣ حتى ٨ / ٢ / ٢٠٢٣



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمعقد		كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش /	جنيه							قرش /	جنيه	قرش /		جنيه
١.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر.	٣,٥٠		١٢٦٩٤,٧٣	١٢٦٩٤,٧٣	٠,٠٠	٣م	١٢٦٩٤,٧٣	جارى (٣)	٤٤٤٣١,٥٧	٠,٠٠	٤٤٤٣١,٥٧		
		٤,٩٠		١٤٥٠٨,٢٧	١٤٥٠٨,٢٧	٠,٠٠	٣م	١٤٥٠٨,٢٧	جارى (٣)	٧١٠٩٠,٥١	٠,٠٠	٧١٠٩٠,٥١		
		١,٣٣		٢٧٢٠٣,٠٠	٢٧٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٣م	٢٧٢٠٣,٠٠	جارى (٣)	٣٦١٧٩,٩٩	٠,٠٠	٣٦١٧٩,٩٩		
		فرق سعر يناير ٢٠٢٣ = (٢٠,١ - ٢٣,٦) = ٣,٥٠												
١.٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكم بالزيادة . - والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	١٠,١٠		٢٤٥٦٦,٢٧	٢٤٥٦٦,٢٧	٠,٠٠	٣م	٢٤٥٦٦,٢٧	جارى (٣)	٢٤٨١١٩,٢٩	٠,٠٠	٢٤٨١١٩,٢٩		
		١٤,٣٠		٢٨٠٧٥,٧٣	٢٨٠٧٥,٧٣	٠,٠٠	٣م	٢٨٠٧٥,٧٣	جارى (٣)	٤٠١٤٨٢,٩٩	٠,٠٠	٤٠١٤٨٢,٩٩		
		فرق سعر يناير ٢٠٢٣ = (٥٧ - ٦٧,١) = ١٠,١٠												
		فرق سعر فبراير ٢٠٢٣ = (٥٧ - ٧١,٣) = ١٤,٣٠												
١.٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم والأ تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والأ يزيد الامتصاص عن ١٥% والأ يقل معامل المرونة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	٣٠,١٠		٥٠٩,٦٠	٥٠٩,٦٠	٠,٠٠	٣م	٥٠٩,٦٠	جارى (٣)	١٥٣٣٨,٩٦	٠,٠٠	١٥٣٣٨,٩٦		
		٣٦,٨٠		٥٨٢,٤٠	٥٨٢,٤٠	٠,٠٠	٣م	٥٨٢,٤٠	جارى (٣)	٢١٤٣٢,٣٢	٠,٠٠	٢١٤٣٢,٣٢		
		٧,٤٠		١٠٩٢,٠٠	١٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣م	١٠٩٢,٠٠	جارى (٣)	٨٠٨٠,٨٠	٠,٠٠	٨٠٨٠,٨٠		
		فرق سعر يناير ٢٠٢٣ = (١٠٠ - ١٣٠,١) = ٣٠,١٠												
١.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥م الى ٤٠مم والأ تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأ يقل معامل المرونة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والأ يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والأ يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة العملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	٢٩,٥٠		٣٧١,٠٠	٣٧١,٠٠	٠,٠٠	٣م	٣٧١,٠٠	جارى (٣)	١٠٩٤٤,٥٠	٠,٠٠	١٠٩٤٤,٥٠		
		٣٦,٤٠		٤٢٤,٠٠	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠	جارى (٣)	١٥٤٣٣,٦٠	٠,٠٠	١٥٤٣٣,٦٠		
		٧,٤٠		٧٩٥,٠٠	٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣م	٧٩٥,٠٠	جارى (٣)	٥٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٣,٠٠		
		فرق سعر يناير ٢٠٢٣ = (١٠٥ - ١٣٤,٥) = ٢٩,٥٠												
فرق سعر فبراير ٢٠٢٣ = (١٠٥ - ١٤١,٤) = ٣٦,٤٠														
فرق علاوة مسافة النقل (مسافة النقل ٩٤ كم - ٢٠ كم) = (74 * 1.3) - (74 * 1.2) = 7.40														
الإجمالى														
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص فروق اسعار رقم (٣) جارى														
٨٧٨٤١٧,٥٢														
٨٧٨٤١٧,٥٢														
٠,٠٠														
٨٧٨٤١٧,٥٢														
٠,٠٠														
٨٧٨٤١٧,٥٢														

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في ١٣ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤ المحاسب

يُدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

نهائى

ملاحظة الفئات
تحريراً في ١٣ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع مدير ادارة المشروعات

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

الاستشاري العام

مستشارا للاستشارات الهندسية

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب الترانس كونسلتنج

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب الترانس كونسلتنج

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب الترانس كونسلتنج

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب الترانس كونسلتنج

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة م / كارم امام

اسم العمل
اسم المفعول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

العقد رقم : (٨٧٤ / بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢٠٢ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩		مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من حتى	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصيلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحريرا في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم.....
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحریر فی سنہ ۲۰

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب الموقوف

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب العنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ	سنة	المقاول
---------	-----	---------

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

تحرير في / سنة ٢٠