

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جارى ام نهائى	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه											
١.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر.	٤,٩٠	١٥٠٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٨٨٤,٨٥	٨٨٤,٨٥	٠,٠٠	٤٣٣٥,٧٦	٠,٠٠	٤٣٣٥,٧٦			
	فرق سعر فبراير ٢٠٢٣ = (٢٠,١ - ٢٥) = ٤,٩٠	٦,٢٠		٣م	٠,٠٠	٥٧٥,١٥	٥٧٥,١٥	٠,٠٠	٣٥٦٥,٩٤	٠,٠٠	٣٥٦٥,٩٤			
	فرق سعر مارس ٢٠٢٣ = (٢٠,١ - ٢٦,٣) = ٦,٢٠	١,٣٣		٣م	٠,٠٠	١٤٦٠,٠٠	١٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤١,٨٠	٠,٠٠	١٩٤١,٨٠			
١.٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبه تحمل كالفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكم بالزيادة . - والبند لا يشمل القيمة المحجوبة.	١٤,٣٠	٧٤٠٢٥٧	٣م	٠,٠٠	٧٥٥٢٣,٠٣	٧٥٥٢٣,٠٣	٠,٠٠	١٠٧٩٩٧٩,٣٣	٠,٠٠	١٠٧٩٩٧٩,٣٣			
	فرق سعر فبراير ٢٠٢٣ = (٥٧ - ٧١,٣) = ١٤,٣٠	١٧,٩٠		٣م	٠,٠٠	٤٩٠٨٩,٩٧	٤٩٠٨٩,٩٧	٠,٠٠	٨٧٨٧١٠,٤٦	٠,٠٠	٨٧٨٧١٠,٤٦			
٢.٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و ردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لايزيد عن ٣ % ولا تحتوي علي اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب المياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس وزنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	٢٥,٦٠	٤٠٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٤٢٩٨,٧٩	٤٢٩٨,٧٩	٠,٠٠	١١٠٠٤٨,٩٧	٠,٠٠	١١٠٠٤٨,٩٧			
	فرق سعر فبراير ٢٠٢٣ = (١٠٥ - ١٣٠,٦) = ٢٥,٦٠	٣٤,٥٠		٣م	٠,٠٠	٢٧٩٤,٢١	٢٧٩٤,٢١	٠,٠٠	٩٦٤٠٠,٣٢	٠,٠٠	٩٦٤٠٠,٣٢			
	فرق سعر مارس ٢٠٢٣ = (١٠٥ - ١٣٩,٥) = ٣٤,٥٠	٦,١٥		٣م	٠,٠٠	٧٠٩٣,٠٠	٧٠٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦٢١,٩٥	٠,٠٠	٤٣٦٢١,٩٥			
١.٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والأ تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% والأقل معامل المرونة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	٣٦,٨٠	٦٠٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٤٧٢٤,٨٥	٤٧٢٤,٨٥	٠,٠٠	١٧٣٨٧٤,٤٢	٠,٠٠	١٧٣٨٧٤,٤٢			
	فرق سعر فبراير ٢٠٢٣ = (١٣٦,٨ - ١٠٠) = ٣٦,٨٠	٤٣,٣٠		٣م	٠,٠٠	٣٠٧١,١٥	٣٠٧١,١٥	٠,٠٠	١٣٢٩٨٠,٨٦	٠,٠٠	١٣٢٩٨٠,٨٦			
	فرق سعر مارس ٢٠٢٣ = (١٤٣,٣ - ١٠٠) = ٤٣,٣٠	٧,٤٠		٣م	٠,٠٠	٧٧٩٦,٠٠	٧٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٩٠,٤٠	٠,٠٠	٥٧٦٩٠,٤٠			
١.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥سم الى ٤٠سم والأ يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% والأقل معامل المرونة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والأ يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.	٣٦,٤٠	٧٠٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٩١٤,٥٥	٩١٤,٥٥	٠,٠٠	٣٣٢٨٩,٤٥	٠,٠٠	٣٣٢٨٩,٤٥			
	فرق سعر فبراير ٢٠٢٣ = (١٤١,٤ - ١٠٥) = ٣٦,٤٠	٤٣,١٠		٣م	٠,٠٠	٥٩٤,٤٥	٥٩٤,٤٥	٠,٠٠	٢٥٦٢٠,٩٩	٠,٠٠	٢٥٦٢٠,٩٩			
	فرق سعر مارس ٢٠٢٣ = (١٤٨,١ - ١٠٥) = ٤٣,١٠	٧,٤٠		٣م	٠,٠٠	١٥٠٩,٠٠	١٥٠٩,٠٠	٠,٠٠	١١١٦٦,٦٠	٠,٠٠	١١١٦٦,٦٠			
	فرق علاوة مسافة النقل (مسافة النقل ٩٤ كم - ٢٠ كم) = (74 * 1.3) - (74 * 1.2) = 7.40										٢٦٥٣٢٢٧,٢٦	٠,٠٠	٢٦٥٣٢٢٧,٢٦	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٢٦٥٣٢٢٧,٢٦		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٢٦٥٣٢٢٧,٢٦		
	ما سبق صرفه											٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص فروق اسعار رقم (٤) جاري											٢٦٥٣٢٢٧,٢٦		

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر والبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

سجل صرفها الى
المقاول تحريراً في ١١ / ٠١ / ٢٠٢٤
على الحساب
نقدا
ملاحظة الفات
تحريراً في ١١ / ٠١ / ٢٠٢٤

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

المحاسب

غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
مدير إدارة المشروعات
م / كارم امام

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

الاستشاري العام
مستشارا للاستشارات الهندسية

مكتب التراسن كونسلتنج

مكتب التراسن كونسلتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب التراسن كونسلتنج
مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب التراسن كونسلتنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مكتب التراسن كونسلتنج

مكتب التراسن كونسلتنج

تحريراً في ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
م / محمد احمد يوسف

اسم العمل
 اسم المفعول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

العقد رقم : (٨٧٤ / بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢٠٢ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريراً في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

١٥٠٠

[illegible]

الاسماء الحسنى

تحریر اف..... سنہ ۲۰.....

(١) شطب	الكاتب المنوط
---------	---------------

(٢) صاحب (شيك - اذن صرف) رقم: الكاتب المنوط

(۳) تقیید فی سجل (شیک - اذن صرف) تحت رقم

(٤) والدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب الموقوف

رقم القيد وعلامة كتاب النُسخ

تسلّم التحويلات رقم وإقف بالنيابة، أو أوقف، علم، هذا الحساب المتقدم بانه (*) وإني، تسلّمتم الممنوحة، لم،

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع العيزانية فرع بند حرف

[illegible]

تحرير في / سنة ٢٠