

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٨ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠١٤ .

تنفيذ شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد عدد (١)

حاسب الى لمخازن الهيئة

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: المصلحة العامة للصرف
قسم: المصرف
المبلغ المستحق إلى: شركة التجارة العامة للصرف
بموجب: الطلبات طيه، أو: لمصلحة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في: صاحب الحق أو: خاله
شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٤٧٧٠٠	
الجملة		٧٤٧٧٠٠	

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢
كتيب المراجعة
رئيس التفتيش
٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم:

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيه
	بند	نقل	قسم	فرع	بند	نقل		
							٧٤٧٧٠٠	
	إجمالي الأصل							
	بيانات الاستقطاعات							
	دفعه توقيع	إضافي	عادي	رسم الدفعة				
	قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢
رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: الإمضاء: شيك

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء: شيك

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات بتاريخ: ٢٠٢ الإمضاء: شيك

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: ٢٠٢ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: شيك

رجوع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير (أو) رئيس الحسابات: ٢٠٢ في سنة ٢٠٢ بمبلغ

وكيل الحسابات: ٢٠٢ في سنة ٢٠٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٥٠٠٠-٢٠٢١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: شيك

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: ٢٠٢ إمضاءات موظفي الشطب: شيك

(٣) سحب شيك رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: شيك

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: شيك

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: شيك

(٦) استلمت شيك إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير: ٢٠٢ في سنة ٢٠٢

بنة العامة للطرق والكباري والنقل البري

نطقة الثالثة - شرق الدلتا

روع عملية رصف طريق المكين - قهوة

كشف حصر جاري ٢ عملية تأهيل طريق المكين - قهوة

مقاوله / شركة الكفراوى للتجارة والتوريدات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	كميات عقد	الكمية بجاري ٢
4	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والراحفة والمتوقعة بالرصف الحالي	م٢	1800.00	1137.94
6	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة اساس نسبة تحمل كالفورنيا ٨٠% ونسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس لايزيد عن ٤٠%	م٢	3180.00	3301.27

مهندس الهيئة

من عبد الباقى

الشركة المنفذة

عبد الرحمن الكلى

مكتب	عرض	مساحة	مفتوح ختامي	مفتوح ابتدائي	طول	كثافة
25.07	6.40	0.313	4.127	3.813	12.50	7.650
46.50	6.00	0.310	4.190	3.880	25.00	7.675
49.50	6.00	0.330	4.273	3.943	25.00	7.700
45.75	6.10	0.300	4.430	4.130	25.00	7.725
46.77	6.10	0.307	4.487	4.180	25.00	7.750
42.28	5.90	0.287	4.570	4.283	25.00	7.775
44.47	5.80	0.307	4.537	4.230	25.00	7.800
47.78	6.30	0.303	4.387	4.083	25.00	7.825
49.60	6.40	0.310	4.183	3.873	25.00	7.850
48.30	6.30	0.307	4.027	3.720	25.00	7.875
50.13	6.40	0.313	3.967	3.653	25.00	7.900
47.12	6.50	0.290	3.893	3.603	25.00	7.925
49.40	6.50	0.304	3.971	3.667	25.00	7.950
43.02	5.80	0.297	4.070	3.773	25.00	7.975
43.00	6.00	0.287	4.177	3.890	25.00	8.000
41.48	6.30	0.263	4.130	3.867	25.00	8.025
45.98	6.20	0.297	4.050	3.753	25.00	8.050
44.73	6.10	0.293	4.117	3.823	25.00	8.075
40.12	5.80	0.277	4.067	3.790	25.00	8.100
47.25	6.30	0.300	4.067	3.767	25.00	8.125
38.50	6.00	0.257	4.120	3.863	25.00	8.150
43.50	6.00	0.290	4.180	3.890	25.00	8.175
41.68	6.10	0.273	4.220	3.947	25.00	8.200
43.22	5.70	0.303	4.263	3.960	25.00	8.225
47.02	6.20	0.303	4.183	3.880	25.00	8.250
48.00	6.40	0.300	4.093	3.793	25.00	8.275
48.21	6.50	0.297	4.063	3.767	25.00	8.300
48.00	6.40	0.300	4.217	3.917	25.00	8.325
49.35	6.30	0.313	4.327	4.013	25.00	8.350
47.02	6.20	0.303	4.390	4.087	25.00	8.375
49.35	6.30	0.313	4.257	3.943	25.00	8.400
48.00	6.40	0.300	4.363	4.063	25.00	8.425
47.12	6.50	0.290	4.277	3.987	25.00	8.450
42.90	6.60	0.260	4.467	4.207	25.00	8.475
43.50	5.80	0.300	4.380	4.080	25.00	8.500
46.22	5.90	0.313	4.033	3.720	25.00	8.525
33.92	5.90	0.230	3.930	3.700	25.00	8.550
35.20	6.40	0.220	3.890	3.670	25.00	8.575
30.33	6.50	0.187	4.023	3.837	25.00	8.600

مهندس البيئة

نخيل لاسعة

الشركة المتحدة

عبد الرحمن الحسان

50.37	6.50	0.310	4.143	3.833	25.00	8.625
45.00	6.00	0.300	4.103	3.803	25.00	8.650
47.25	6.30	0.300	4.007	3.707	25.00	8.675
46.26	6.10	0.303	3.900	3.597	25.00	8.700
33.92	5.90	0.230	3.883	3.653	25.00	8.725
33.43	5.90	0.227	4.043	3.817	25.00	8.750
42.50	6.00	0.283	4.027	3.743	25.00	8.775
46.00	6.00	0.307	3.990	3.683	25.00	8.800
46.00	6.00	0.307	4.073	3.767	25.00	8.825
30.00	6.00	0.200	4.037	3.837	25.00	8.850
43.92	6.20	0.283	4.043	3.760	25.00	8.875
39.00	6.00	0.260	4.067	3.807	25.00	8.900
45.73	5.90	0.310	3.993	3.683	25.00	8.925
48.30	6.30	0.307	3.867	3.560	25.00	8.950
30.93	6.40	0.193	3.713	3.520	25.00	8.975
38.40	6.40	0.240	3.687	3.447	25.00	9.000
49.35	6.30	0.313	3.723	3.410	25.00	9.025
47.47	6.40	0.297	3.740	3.443	25.00	9.050
45.50	6.00	0.303	3.980	3.677	25.00	9.075
43.40	5.60	0.310	3.923	3.613	25.00	9.100
40.32	5.90	0.273	3.923	3.650	25.00	9.125
47.25	6.30	0.300	3.843	3.543	25.00	9.150
45.24	6.10	0.297	3.800	3.503	25.00	9.175
44.23	6.10	0.290	3.720	3.430	25.00	9.200
46.77	6.10	0.307	3.747	3.440	25.00	9.225
36.22	6.30	0.230	3.707	3.477	25.00	9.250
39.78	6.20	0.257	3.787	3.530	25.00	9.275
47.78	6.10	0.313	3.900	3.587	25.00	9.300
46.77	6.10	0.307	3.817	3.510	25.00	9.325
31.01	6.10	0.203	3.693	3.490	25.00	9.350
43.70	5.70	0.307	3.800	3.493	25.00	9.375
36.09	6.10	0.237	3.750	3.513	25.00	9.400
45.50	6.00	0.303	3.703	3.400	25.00	9.425
37.50	6.00	0.250	3.513	3.263	25.00	9.450
44.47	5.80	0.307	3.523	3.217	25.00	9.475
42.32	5.58	0.303	3.513	3.210	25.00	9.500
44.31	6.70	0.213	3.507	3.293	31.00	9.525
3301.27	اجمالي				1893.50	طول

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عبد الرحمن الحبيل

الشركة المنفذة

اسم المشروع :	عملية فاقوس / الحسنية / الملكيين / البحرية / الأخوية " القطاع الثالث "
تنفيذ شركته :	الكفراوي لتجارة السيارات

تقرير معمل رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٥/٠٥

قام باحضار العينات : أ/ سعيد طه

بيانات إدارية :-

بيان العينات :-

عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية ك ٨.٥٠٠ - طبقة أولى مفروشة

عدد (٧) عينات دمك مواقع مختلفة

الاختبارات التي أجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحضر كانيغورب

صلاحية سن ٦

النتائج :-

المواصفات (تدرج ب)	ك ٨,٥٠٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	98	1.5"
55-85	76	1"
50-80	63	3/4"
40-70	52	3/8"
30-60	41	مهزة رقم ٤
20-50	33	10
10-30	19	40
5-15	11	200
لا يزيد عن ١٠%	عديمة	مجال اللدونة %
—	8	نسبة السن الطبيعي %
لا يزيد عن ٥%	29	الصلابة %
—	2.415	الوزن النوعي الكلي
—	2.486	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	2.582	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.7	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.6	التحلل %
—	2.23	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	7.2	نسبة المياة الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	90	CBR %
—	—	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك المقيى %	نموذج
طبقة أولى أساس				
ك. ٧,٦٠٠ - يمين	2.21	4.8	99	
ك. ٧,٩٠٠ - شمال	2.20	4.8	98	
ك. ٨,٢٠٠ - يمين	2.21	4.7	99	
ك. ٨,٥٠٠ - شمال	2.21	4.8	99	
ك. ٨,٨٠٠ - يمين	2.19	4.7	98	
ك. ٩,١٠٠ - شمال	2.19	4.9	98	
ك. ٩,٤٠٠ - يمين	2.19	4.7	98	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للأساس ٢.٢٣ هو طن/م^٣ و نسبة المياة المانعة ٧.٢ %

ملحوظة :

العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحيه سن ٦	1	2025	2025
دمك	7	505	3535
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			5710
م. ١٥١ %			856.5
ض. ق. م. ١٤ %			919.35
الاجمالي			7485.85

٢٠٢٤/٠١/١٧

تحريرا في :

مهندس المعمل / م. ١١ / م. ١١
مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

مهندس /

نهال عبد الوهاب

١ الموافق

٢

٢٥٦
٢٩/١/٢٤



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينيه / الملكيين البحريه / الاخيوه (القطاع الثالث)
تنفيذ شركته : الكفراوي لتجارة السيارات

تقرير معمل رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٠

قام باحضار العينات : ١ / هشام منصور

بيانات ادارية :-

عدد (٦) عينات دمك اساس نهائي من مواقع مختلفه .

بيان العينات :-

عدد (١) عينه اساس نهائي مفروش من ك ٧,٩٠٠ صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج والصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل ونسبه السن الصبغى

الكشف عن الكثافه الجافه طن / م^٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

النتائج :- أولا : طبقه الاساس سن ٦ .

المواصفات	ك ٧,٩٠٠ نهائي اساس	التجارب
١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢"
١٠٠-٧٠	٩٧	مهزه سعه ١,٥"
١٠٠-٥٥	٧٥	مهزه سعه ١"
١٠٠-٥٠	٦٠	مهزه سعه ٤/٣"
١٠٠-٤٠	٤٩	مهزه سعه ٨/٣"
١٠٠-٣٠	٣٧	مهزه رقم ٤
١٠٠-٢٠	٣١	مهزه رقم ١٠
١٠٠-١٠	١٨	مهزه رقم ٤٠
١٠٠-٥	٩	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٤.٥%	٢٩	الصلابه %
—	٢,٤٧٨	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٥٢٨	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٦٠٨	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٣,٤	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٧	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	٧	نسبه السن الطبيعي %
—	٢,٢٣	أقصى كثافه جافه طن / م ^٣
—	٧,١	الدمك المعدل
لا يقل عن ١٠%	٨٨	نسبه المياه الملائمه %
—	—	نسبه تحمل كاليفورنيا %
—	—	الانتفاخ %

العينه تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية .

ثانياً : عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبى %	ملاحظات
طريق نهال، اساس				
ك ٧,٩٠٠	٢,٢١	٤,٥	٩٩	
ك ٨,٢٠٠	٢,١٨	٤,٤	٩٨	
ك ٨,٥٠٠	٢,١٨	٤,٥	٩٨	الدمك لا يفر عن
ك ٨,٨٠٠	٢,٢٢	٤,٤	٩٩	
ك ٩,١٠٠	٢,١٩	٤,٣	٩٨	
ك ٩,٤٠٠	٢,٢٠	٤,٤	٩٩	

الدمك مقبول بالموقع .

البروكتور المستخدم للأساس ٢,٢٣ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,١ %

ملحوظه / العينات مسؤولية من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية سن ٦	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	٦	٥٠٥	٣٠٣٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٥٢٠٥
م ١٥١ %			١٨٠٧٥
ض.ق.م ١٤ %			٨٣٨٠٥
الاجمالي			١٨٢٣٨٠

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠١/٢١

مهندس المعمل / ذمان محمد صالح

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبد الوهاب فؤاد

م



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠١٤) المؤرخ في ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٩ بمبلغ ٥.٦٣٩.٢٠٣ جنيهه (فقط وقدره خمسة مليون وستمائة تسعة وثلاثون ألف ومائتين وثلاثة جنيهها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة الطرق من فاقوس / الحسينية - الملكين البحرية - الست هوه - قهيونة - الأخيوه - الكباشية حتى طريق فاقوس - الصالحية (القطاع الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر).
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية الثالثة - شرق الدلتا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

المعتمد لاتي ذال لازم
كسل

٢٠١١/١٥

عقد مقابلة

.....

الموضوع : " أعمال رفع كفاءة الطرق من فاقوس / الحسينية - الملكين المحرية - الست هوه - قهبونة - الأخيوه - الكباشية حتى طريق فاقوس - الصالحية النطاق الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاثنين الموافق : ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة "

ويمثلها السيد / محمد حاتم فكري فهمي بصفته / مدير الشركة

وينوب عنه في التوقيع السيد / حازم رضا احمد محمد محمود

بموجب توكيل رسمي رقم / ٢٠٢٢/٣٨٣٨

بطاقة رقم / ٢٦٨١١١٣١٣٠١١٧٧ .

بطاقة ضريبية / ٥٢٤-٥٨٢-٦٤٠ .

مأمورية ضرائب / الزقازيق ثاني .

سجل تجاري رقم / ١٧٤٨٩٩ .

ومقرها / عمارات حاتم الكفراوي - القناتيات - طريق الزقازيق المنصورة - محافظة الشرقية

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

حازم رضا احمد محمد



الشهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢ على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر . ومنها الموافقة على إسناد أعمال رفع كفاءة الطرق من فاقوس / الحسينية - الملكين البحرية - الست هو - قهيونة - الأخيوه - الكباشية حتى طريق فاقوس - الصالحية (القطاع الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) إلى شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة بتكلفة ٥.٧٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبع مائة ألف جنيه لا غير)

حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الطرف الثاني شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية عالية والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك بمبلغ وقدره ٥.٦٩٦.١٦٥ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وست مائة ستة وتسعون ألف ومائة وخمسة وستون جنيه لا غير) وتمت موافقة الشركة على خصم نسبة ١ % من الإجمالي بعد المفاوضة بمبلغ ٥٦٩٦١ جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون ألف وتسعمائة واحد وستون جنيه لا غير) والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الاعمال بمبلغ قدره ٥.٦٣٩.٢٠٣ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وست مائة تسعة وثلاثون ألف ومائتين وثلاثة جنيه لا غير) شاملة الضريبة شاملة الضريبة ويعتبر محضر المفاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الآتى :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال رفع كفاءة الطرق من فاقوس / الحسينية - الملكين البحرية - الست هو - قهيونة - الأخيوه - الكباشية حتى طريق فاقوس - الصالحية (القطاع الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من المبادرة الرئاسية (بالمباشرة)

طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٥.٦٣٩.٢٠٣ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وست مائة تسعة وثلاثون ألف ومائتين وثلاثة جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما في ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذ وفقاً لشروط ووثائق العقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المع التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

الكفراوي
لتجارة السيارات والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول التأمين النهائي بمبلغ ٢٨٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره من خمسة وثمانون ألف جنيه لا غير) عبارة عن خصم مستحقات الشركة لدى الهيئة من رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر حتى عزبة الاصلاح القطاع الثالث مستخلص رقم ١ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا بد من أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقديم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذ علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لأي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

الكفراوي
لتجارة السيارات والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

رئيس مجلس الإدارة

المبدأ العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المنشآت
وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية
الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

المبدأ الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء العمل
الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان
والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته
مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المبدأ الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة
الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة
مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة
القرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل
للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان
وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية
على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

المبدأ الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من
أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو أحدي
وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المبدأ الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف
وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المبدأ الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من الت
الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على
الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المبدأ السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لها
وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانوني
، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجا
بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحي
ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المبدأ السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

المبدأ الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢)
لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨
فيما لم يرد به نص خاص .

المبدأ التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%)
بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي
تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة
المختصة بوجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر
ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر
ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

هـ / ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٠

الكفراوي
تجارة السيارات والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه لمدة سنة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تدخلها الدولة مع القطاع الخاص ، دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر .
مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجري نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (البيتومين، السولار - الإسمنت - الحديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حذر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة

التوقيع (هازم رضا أحمد محمد)

السيد / هازم رضا أحمد محمد محمود

بموجب توكيل رسمي

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الكفراوي
لتجارة السيارات والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

عملية: رفع كفاءة طريق فاقوس/الحسينية / الملكين البحرية _ الست هوهِ _ قهبونة

_ الاخيوة _ الكبايشة حتى طريق فاقوس _ الصالحية (القطاع الثالث)

بطول ٢ كم

(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقيه) - مبادرة حياة كريمة

اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٢

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات
دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /
"حسام بدر الدين"

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة

مهندس /
"سلوي سامي صالح"

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مهندس /
"سامى أحمد فرج"

الكفـراوى
للمقاولات وتجارة السيارات
محمـد حاتم الكفـراوى
رئيس الإدارة المركزية والتوريدات العامة
للسئون المالية و الادارية

عميد /
"ابوبكر احمد حسن عساف"

ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

عملية: رفع كفاءة طريق فاقوس/الحسينية / الملكين البحرية الست هوه قهبونة
الاخيوة الكباشنة حتي طريق فاقوس الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية: رفع كفاءة طريق فاقوس/الحسينية / الملكين البحرية الست هوه قهبونة
الاخيوة الكباشنة حتي طريق فاقوس الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)



الكفراوي
للمقاولات وتجارة السيارات
والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي

عملية: رفع كفاءة طريق فاقوس/الحسينية / الماكين البحرية الست هو - قهبونة
_ الأخيوه_ الكباشية حتي طريق فاقوس_ الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

فهرست

عملية: رفع كفاءة طريق فاقوس/الحسينية / الملكين البحرية الست هو - قهبونة
_ الأخيوه_ الكباشية حتي طريق فاقوس_ الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الرقم	الموضوع	الصفحة
١	فهرس	٢
٢	قائمة أثمان العملية	٣-٧



الكفراوي
للمقاولات وتجارة السيارات
والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي

عملية إرفاع كفاءات طريق فالقوس/الحسينية / الملكن البحرية المت هو - فهورنة
 - الأحياء الكباشية حتى طريق فالقوس - الصالحية (القطاع الثالث)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشراية) - مبادرة حياة كريمة
 إشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الغنة		الجملة	
				فرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٢م١٠٠	بالمتر أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وإزالة جميع حذور المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للشروط والمواصفات . (فقط مائة متر ماء لا غير)		٥			
٢	٣م١٠٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسمية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة متر مكعب لا غير)		١٧			
٣	٣م٣٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية من أي جهة يراها المقاول وعلي مسئوليته دون تدخل الهيئة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي الطبقات بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المبرورة العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة أو الممرات على مقادق للوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الإشراف والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل . -مسافة النقل ٩ كم (فقط ثلاثمائة متر مكعب لا غير)		١٤٤			
٤	٣م١٨٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك طبقة التأسيس أسفل التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل الهيئة في ذلك وعمل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة نقل ٣٥ كم) (فقط ألف ومائتان متر مكعب لا غير)		٨٠			

للمقاولات وتجارة السيارات
 والنوريات العامة
 محمد حاتم الكسراوي

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال			الفئة		الجملة
					فرش	جنيه	فرش
٥	٣١٠٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط في تثبيت الاكتاف الجانبية طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت او المستحلبات الاسفلتية وكل ما يلزم لنهو العمل. (فقط مائة متر مكعب لا غير)				٣٢٠	٣٢٠
٦	٣٢٢٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢١ كم . (فقط ثلاثة آلاف متر مكعب لا غير)				٣٨٥	١٥١٥٠
٧	٢١٣٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC-30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة عشر الف متر مسطح لا غير)				٧٥	١٠٦٠
٨	٢١٣٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ د بسمك ١٥سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر للخرسانة او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة عشر الف متر مسطح لا غير)				١٤٢	١٥٩٠
٩	٢١٣٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC2000 بمعدل ١ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها الكفراوي للمقاولات وتجارة السيارات والتوريدات العامة محمد حاتم الكفراوي				٩٢٥	٥٩٠

عملية: رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملوك البحرية - المت هو - فافوس
 - الاخيرة: الكباشنة حتى طريق فافوس - الصالحية (القطاع الثالث)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - (مبادرة حياة كريمة)
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال			الفئة		الجملة
					قرش	جنيه	
		رئيسي ، عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ مم للمتر الطولي للجلبه طبقا للرسومات التحليلية والمواصفات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلى المواسير (فقط واحد متر طولى لا غير)					
١٣		اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م زلط + ٠,٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدلات المقررة للتسليح للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة والمتر الطولي في الاتجاه العمودى تبعا لفطر الماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع الجلب اللازمة والفئة شاملة اعمال حفر حتى المنسوب التصميمي ونزح المياه وعمل السدود طبقا للرسومات والمواصفات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلى المواسير علي ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير استشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور اثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وادارة المرور المختصة والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل بالمتر الطولى طبقا للتالى					
	١م.ط	مواسير قطر ١٥٠سم	(فقط واحد متر طولى لا غير)	فقط واحد متر طولى لا غير	١٢٠٠	٢٢٥٠	
	١م.ط	مواسير قطر ١٠٠سم	(فقط واحد متر طولى لا غير)	فقط واحد متر طولى لا غير	١٢٠٠	٢٢٥٠	
	١م.ط	مواسير قطر ٧٠سم	(فقط واحد متر طولى لا غير)	فقط واحد متر طولى لا غير	١١٠٠	٢٢٥٠	
	١م.ط	مواسير قطر ٥٠سم	(فقط واحد متر طولى لا غير)	فقط واحد متر طولى لا غير	٧٥٠	٢٢٥٠	
١٠	٣م.٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفرشة لكل من غرف التفتيش والبيارات ماخذ الرى بنسبة خلط ٣٠,٨ م زلط نظيف مندرج + ٣م.٤ رمال حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تغطى جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب والطبيعة والفئة تشمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزح المياه باى طريقة ينسحبها الطبيعة وذلك باستخدام طلمبات او اى وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرش الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكيا لخلط مع اجراء اعمال الدمج وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير الاستشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات . (فقط اربعة متر مكعب لا غير)			١٢٠٠	٢٢٥٠	فقط واحد متر طولى لا غير

الكفة
 لمقاولات وتجارة السيارات
 والتوريدات الهندسية
 محمد حاتم الكف

عملية: رفع كفاءة طريق فالقوس/الحسينية / الملكن البحرية الست هو - قهوة
 الأخوة الكباشية حتى طريق فالقوس الصالحية (القطاع الثالث)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظه الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الغلة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١٥	٣م١٠	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لاسقف غرف التهيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندى عادى والغلة تشمل عمل الفرغ الخشبية لجلب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقا لتقرير الاستشارى والمتضمن اللوحات التصميمية، والنوطة الحسابية والغلة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والغلة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لايشمل حديد التسليح (فقط عشرة متر مكعب لا غير)		٢٩٠٥	-	٥٠	٥٠
١٦	١٠طن	بالطن اعمال توريد وازدانة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والغلة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط عشرة طن لا غير)		١١٦٠٠	-	٥٠	٥٠
١٧	٢م١٠	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس سمك ٢٥سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا (FDR) والغلة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط والاضافات الاخرى وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط عشرة متر مسطح لا غير)		٥٥	-	٥٠	٥٠
١٨	١طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الاقطار تشمل التوريد والتشغيل والتزبيط وكل مايلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط واحد طن لا غير)		٢٢٢٠٠	-	٥٠	٥٠
١٩	٣م٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى علي المائل من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم يجب ألا يقل الوزن النوعي عن ١٦٠٠ كجم/م ^٣ ولا يزيد الامتصاص عن ٦ % ولا يزيد التآكل عن ٤٥ % وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الجرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالحلقة الخيطية الغاطسة وعمل السدود ونزح المياه وتطهير الناتج من الحفر من الحصى والحجارة والادوية. (فقط خمسة متر مكعب لا غير)		٤٦٦	-	٥٠	٥٠
٢٠	٣م٥	بالمتر المكعب اعمال انشاء حائط ساند من الدبش ومونة الاسمنت والغلة شاملة اعمال الحفر واركة الجوانب وعمل الاوتار والكحلة ومونة المبانى مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت		٤٦٦	-	٥٠	٥٠

مختبرات وتجارة سيارات
 والتوريدات العامة
 محمد حاتم الكف

عملية: رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية/ الملكين البحرية - المت هو - فهونة
 الاخوة - الكباشنة حتى طريق فافوس - الصالحية (القطاع الثالث)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجمعة
				قرش	جنيه	قرش
٠		٣م رمل وكحلة ٥٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل وعمل السدود ونزع المياه وتطهير الناتج من الحفر بعد نهو العمل والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة من قطاع الكباري بالهيئة ووفقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة وكل ما يلزم لنهو العمل. (فقط خمسة متر مكعب لا غير)				
٢١	٣م٥	بالمتر المكعب اعمال توريد خرسانة عادية اسفل مواسير البرابخ والحائط الساند تصب في الموقع وتتكون الخرسانة من ٣م٠,٨ زلط نظيف مندرج + ٣م٤ رمال حرش على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٠٠ كجم / سم بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة مع الفواصل العرضية اللازمة وملئها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات اسمنت وذلك طبقاً للخلطة التصميمية والفئة تشمل حفر وتسوية وتك اسفل الفرشة وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة في قطاع الكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة متر مكعب لا غير)		١١٤	١٠٠	حفظ الفانوس وحفره
٢٢	٣م٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٣٠ كجم/سم مع اجراء الاختبارات اللازمة و محمل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والسعر لا يشمل حديد التسليح . (فقط خمسة متر مكعب لا غير)		٢٧٢	٦٥٠	حفظ الفانوس سجاى ونظارة
٢٣	١٠ بالعدد	بالعدد اعمال رفع وخفض منسوب المطابق وغرف التفشيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد . (فقط عشرة بالعدد لا غير)		٤٧٥	٥٠	حفظ ارباب كاسية
٢٤	١ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء ومحم GRB ومحمل عليها مواسير ابوصة P.V.C ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد (فقط واحد بالعدد لا غير)		٤٥٠	٥٠	حفظ ارباب الافوق
٢٥٠	٢م٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرسانى ٦سم طبقاً للهيئة المعتمدة ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠				

محاوالات وتجارة السيارات
 والتوريدات العامة
 محمد حاتم الكسراوى

عملية: رفع كفاءة طريق فالوس/الحسينية / الملكين البحرية - المت هو - فهدونة
 الاخدود - الكباشنة حتى طريق فالوس - الصالحية (القطاع الثالث)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة
			قرش	جنيه	
		مم فى الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب والتشطيب ونحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقاس ٦٠×٢٠٠×١٠٠ مم. : والفئة شاملة كل مايلزم لنحو العمل طبق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط تسعة متر مسطح لا غير)	-	١٦٥٠	١٥٠

١٩٦,١٦٥

١٩٦,١٦٥

حصة النسبة كى قسم ١,١ % من الاجملى ليبلغ ٥,٦٣٩٢.٣
 ما فيه مليون و ستمائة وتسع وثلاثون الف و مائتين وثلاثة صفر



الكفراوى
 للمقاولات وتجارة السيارات
 والتوريدات العامة
 محمد حاتم الكفراوى

(الشروط الخاصة)

عملية: رفع كفاءة طريق فاطم (المنطقة البحرية - الست هـ - فهدونة)
الخطوط: الكهانة حني طريق فاطم (المنطقة البحرية - القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسونة) - (محافظة الشرف) - (محافظة حيا كريمة)
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAARB)



أولاً: تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و يلحق بالمكان مكاتب لائحة لجهاز الاشراف و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفني طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومداولة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وكذا يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي أي وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهـو المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد وفي حالة تقاعص الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره الف جنيه) لا غير (يومياً)

- معمل الموقع

الاختبارات المعملية:

يتم إجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :-

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
Unit Weight of Aggregate	T 19
Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96

الكف رادوى
للمقاولات وتجارة السيارات
والنورديدات العامة
محمد حاتم الكف رادوى

(الشروط الخاصة)

عملية برفع كفاءة طريق القوس/الحسينية / المالكين البحرية - المت هو - قهوية
 - الاخير - التهيئة حتى طريق القوس - الصالحية (القطاع الثالث)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية - مبادرة حياة كريمة
 الشرائح: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
 للطرق والكباري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS AND BRIDGES
 (GARIB)



Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112
---	-------

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)	AASHTO/ ASTM
- Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
- Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
- Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
- Slump of Portland cement Concrete	T 119
- Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
- Sampling Fresh Concrete	T 141

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
- Sampling Bituminous Materials	T 40
- Extraction	T 164
- Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
- Kinematic Viscosity	T 201
- Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
- Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
- Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
- Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

الكفراوي
 للمقاولات وتجارة السيارات
 والتوريدات العامة
 محمد حاتم الكفراوي

(الشروط الخاصة)

عملية رفع كفاءة طريق فالقوس / الحصينة / الملكن البحرية - الست هو - فهبونة
- الاخيرة - الكباشنة حتى طريق فالقوس - الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحصينة) - (محافظة الشارقة) - مبادرة حياة كريمة
إشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAR3)



اختبارات الخلطة التصميمية لطبقة الأساس المثبت بالأسمنت والمعاد تدويره

Test	Test Method
ulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752 ASTM D 2726
esign Moisture Content & MDD	ASTM D 7698
ensity test after Compaction (Sand Cone)	ASTM D 1556 AASHTO T 191
nconfined compressive strength (UCS)	ASTM D 2166 AASHTO T 208
epth of pulverization	Visual
ulverized material gradation	
ement application rate	Visual
eld moisture content	ASTM D2216 ASTM D4944

اختبارات البيتومين الصلب للطرق والكباري والنقل البري
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
Test Method
مركزية لشئون المالية والإدارية

Test	Test Method
Kinematic Viscosity	AASHTO T 201
Penetration , 25°C , 100g , 5s(Target Value) ³	AASHTO T 49 / ASTM D 5
Softening point (Ring & Ball)	AASHTO T 53
Flash point	AASHTO T 48
Thin film	AASHTO T 179

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لاختبارات
الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى
مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و
يتم اعتماد مطابقة النتائج و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

للمقاولات وتجارة السيارات
والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي

(الشروط الخاصة)

عملية رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملكن البحرية - المت هو - فهبونة
- الاخيوه - الكباشه حتى طريق فافوس - الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقيه) - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)



يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٠ سنوات في اختبارات المواد الترابية والأسفلت والمستحلبات ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٢ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.
مع عدم السماح ببدء العمل في أى مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد .

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الاجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامله شتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرساليها للصيانة، طبقاً لحدث الموصفات وتوافق عليها الهيئة وتؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

٤- لوحات المشروع

على المقاول خلال عشرة ايام من استلام الموقع إعداد وتثبيت عدد (١) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التى تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالمواقع التى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ على أن يعتمد محتوى اللوحة من جهاز الاشراف ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمنى وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمنى حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية فى هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمنى منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة فى التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد فى تقديم البرنامج الزمنى .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندس متخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمنى) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقرير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التى يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التى يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمنى الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجوية و تقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمنى المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية او فروق أسعار عن المواد التى يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمنى للمشروع فيما عدا البيتومين.

ثانياً : متطلبات الإنشاء

١- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مسؤولاً عن الطريق المطلوب انشاءه وتأمينه بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتأمين الطريق السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التى يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمى الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المرورى الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفترة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أى عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أى من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكى توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك

(الشروط الخاصة)

عملية رفع كفاءة طريق الفاوس/الحسينية / الملكن البحرية - الست هو - قهولة
... الاخيرة - الكيلومتر حتى طريق الفاوس - الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظه الشراية) - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلفا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)



ويجب على المقاول فور استلام الموقع تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المتابعة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيق اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه وبلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) خوذة امان .
 - ٢- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي) .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقي .
 - ٤- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) جاكيت شتوي .
 - ٥- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب .
- على ان تكون جميعا بخامات متميزة ..

ب - السجلات

بالإضافة الى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها، كما يجب ان يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب ان يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب ان تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس (متضمنة تقارير و نشرات و توقعات هيئة الأرصاد الجوية) .
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأمين على إرتفاعهم الامن والعاملين و الذي المناسب (خوذة - حذاء - سترة امان ... إلخ) ، وإذا تبين ان مهندس الامن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمده المهندس.

ويجب على المقاول ان يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفئات المبينة

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمس وسبعون ألف جنيه) للمهندس الواحد وذلك لعدد ٢ مهندسين ويشمل مهندسى المرور المركزى ومهندسى جهاز الاشراف

عدد واحد مساعد مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد .

عدد واحد سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمس عشرة ألف جنيه) للفرد.

عدد واحد عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) للفرد.

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول ان يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

الكفراوي
للمقاولات ونجاة السيارات
والتوريدات العامة
محمد حاتم

(الشروط الخاصة)

عملية رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملكين البحرية _ الست هو _ قهونة
_ الاخيره _ الكباشية حتى طريق فافوس _ الصاحبة (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARIB)



د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداتة والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها .
و - استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعدادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام . عندما يحين موعد الاستلام الإبتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفى حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخضع التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرهما وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات واشترطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية، على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطبياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحقة فينبغى عليه الحصول أولاً على أمر كتابى من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة فى نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافى ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التى توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع فى مكانه الصحيح

ع - تقديم التصميمات

يلتزم المقاول خلال المدة المحددة من تاريخ استلام الموقع وعلى مسئوليته ونفقته بأعداد التصميمات الخاصة بالأعمال متضمنة النوتة الحسابية و بوالطية مصممون مؤهلون ومهندسون وتنفيذ كافة التصميمات بعد عرضها ومراجعتها واعتمادها من الهيئة . كما يقر المقاول بأنه ومصممه يمتلكون الخبرات والقدرات الضرورية للتصميم ويتعهد بتواجدهم فى جميع الأوقات اللازمة خلال مدة العقد لحضور المناقشات والاستفسارات المعتمدة من الهيئة . يقوم المقاول بتقديم التصميمات الخاصة بكافة بنود الأعمال وقوائم الكميات بكامل تفاصيلها وكذلك التصميم الإنشائى لقطاع الرصف متضمنة جميع الطبقة المعاد تدويره والمقرر تنفيذه وكذا الطبقة الأسفلتية المطلوب تنفيذها أعلى الطبقة المعاد تدويرها والذى يتفق مع حالة الرصف الإنشائية وتفى بأحتياجاته وذلك على نفقته وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد قبل بدء العمل بمقتضاها، وفى حالة وجود أى ملاحظات أو تعديلات من قبل الهيئة يتم إخطار المقاول بذلك وفى هذه الحالة يقع على عاتق المقاول اجراء التعديلات اللازمة واستيفاء الملاحظات على نفقته وإعادة تقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد فى المواعيد المناسبة مما لا يؤثر على البرنامج الزمنى المعتمد والمتفق عليه .

(الشروط الخاصة)

عملية رفع كفاءة طريق فالوس/الحسينية / الملكين البحرية - المت هو - هبونة
- الأخوة - الكباشية حتى طريق فالوس - الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAR)



- وفي حالة رغبة المقاول في تعديل أى تصميمات أو مستندات سبق تقديمها للمراجعة فعليه أن يحضر جهاز الإشراف بأسباب التعديلات و تقديمها للمراجعة والاعتماد قبل التنفيذ .
- على المقاول تنفيذ قطاع تجريبي للطبقة المعاد تدويرها بطول ٣٠٠ متر كحد أدنى (يقسم لسته قطاعات) وتسجيل كافة متطلبات التشغيل لعلية الدمك متضمنه انواع و اوزان وسرعه سير معدات الدمك لكل قطاع واختباره للتعرف على متطلبات التشغيل التى تحقق الكثافه المطلوبه وكذا كافة الخصائص الهندسيه للمخلوط .
- وفي جميع الأحوال لا يتم السماح للمقاول بالبدء فى التنفيذ فى أى جزء من الأعمال الا بعد الحصول على موافقة جهاز الإشراف .
- على المقاول تقديم التصميم الهندسى للطريق وتقديم تقرير فنى عن الاسلوب الفنى لاستبدال المناسيب واستبدال المنحنيات الطولية والعرضية والتقاطعات .
- على المقاول عمل دراسة تصريف أمطار للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعيه معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الرى .
- وفى حالة قيام الهيئة بأعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها اعلاه يلتزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاتعاب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعتمادها .

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافى والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقره خامسا بهذه الشروط الخاصة .

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعه بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها .

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة ، ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذى يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الاستخدام .

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مصحوبة بالبيانات الكافية التى توضح مصدرها و أى بيانات أخرى تطلبها الهيئة و اختبارها و اجتيازها لمتطلبات المواصفات الفنية المذكورة بمجلد المواصفات الفنية ، و يقوم ممثل المالك بحفظ العينات المعتمدة للمقارنة مع كل ما يتم توريده للموقع و لا يسمح باستعمال أى مواد أو خامات تخالف العينات المعتمدة .

و على المقاول اتخاذ كافة الإجراءات لنقل و تخزين المواد المقرر استخدامها و المتوافقة مع العينات المعتمدة بصورة لا تعرضها لأى نوع من انواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد و جهاز الإشراف ، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع .

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة .

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفى حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبى للعواصف الرملية أو الأمطار أو غيرها على الأعمال. وفى حالة حدوث أى تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس ولا يتم استخدام الأعمال فى مناطق تأثرت سابقاً بأى من العوامل الجوية دون الرجوع إلى المهندس المشرف .

ف - آلة التشغيل والصيانة

على المقاول قبل اختبارات التشغيل أن يعد و يقدم إلى ممثل رب العمل كتيبات التعليمات الخاصة بالتشغيل و الصيانة طبقا لمتطلبات العمل و بالتفاصيل الكافية التى تمكن رب العمل من تشغيل و صيانة فك و إعادة تركيب و ضبط و إصلاح الأعمال و لن تعين الأعمال مكتوبة لأراضى الاستلام طبقا للمادة رقم (٢٩ - الفقرة الأولى) بالشروط العامة بالدقتر حتى يتم تقديم هذه الكتيبات الخاصة بالتشغيل و الصيانة الى ممثل رب العمل .

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء .

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

راوى
للمفاوضات وتجارة السيارات
والتوريدات العامة

(الشروط الخاصة)

عملية: رفع كفاءة طريق فالقوس/الحسينية / الملكن البحرية - العت هو - فهبونة
- الاخيرة - الكباشنة حتى طريق فالقوس - الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
المرافق: (المنطقة القاطنة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARAB)



مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الاصطناعية والإقمار والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقمار البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية والبلاستيكية المؤقتة والأقمار البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس.

يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقمار حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة) ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين سلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقة.

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية دخول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بفترات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً: تقارير الإنشاء:

أ - التقرير المبني:

خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموقع وقبل بدء العمل، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبني، ويحتوي على:-

- تقرير مفصل عن الأحجام المرورية على الطريق وكذا معدلات النمو المتوقعه مستقبلياً (مدخلات التصميم الإنشائي للرصف).
- بيانات كافية عن أعمال الصيانة التي تمت على الطريق.
- بيانات كافية عن نوعيه والخصائص الهندسية والفنية لطبقات الرصف القائمة وكذا التجارب المعملية التي تمت وفقاً لمناهج تنفيذ معتمدة من الهيئة.

(الشروط الخاصة)

عملية رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملكن البحرية _ الست هو _ فهونة
_ الاخيو _ الكباشية حتى طريق فافوس _ الصالحة (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAR)



- نماذج الفحص (ملحق ١، ٢) (مجلد المواصفات الفنية)
- (check list 1) الخاص بالتشغيل اليومي لأعمال إعادة التدوير يتضمن ولا يقتصر على (مسطح وكمية القطاع تحت التشغيل، نسبة وكمية الأسمنت، كميات المواد، نتائج الاختبارات الخ...)
- (check list 2) الخاص بمعاينه وفحص المعدات والأدوات المقرر استخدامها يوميا قبل التشغيل
- وصف دقيق للطريق بما في ذلك من عيوب بكامل تفاصيلها متضمنه خريطة لكافة العيوب وكذا أى أماكن انهيارات لجسر الطريق (دوائر الأبرلاق الخ...) و التأكد من ثبات الجسر والأساس القائم وعدم وجود بهم أى عيوب انشائية تمنع تنفيذ اعمال رفع كفاءة الطريق بنظام إعادة التدوير على البارد (FDR) وتقديم خطة عمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة وخطة السلامة والأمن الصناعى.
- كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع الى الهيئة او الجهات المختصة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.
- يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف وتوثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبنء الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك.
- ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل اسبوع تأخير فى تقديم التقرير المبدئى.
- **ب - تقارير ضبط الجودة :**

خلال اسبوعين من تاريخ استلام الموقع و وفقاً لما جاء بالمواصفات الفنية بند (٣-٦ ضبط الجودة) يلتزم المقاول بتقديم خطة ضبط الجودة لجميع مراحل المشروع و المتضمنة فى :-

- مرحلة الأعداد والتجهيز قبل بدء التنفيذ
- مرحلة التنفيذ
- مرحلة ما بعد التنفيذ
- وتشمل الخطة كافة اجراءات اختيار المواد المقرر استخدامها بالمشروع وكذا المعدات المخطط استعمالها لتنفيذ كافة بنود المشروع واختبار الخلوطات الأسفلتية المنفذة.
- ولا يتم السماح للمقاول بالبدء فى الاعمال دون تقديم خطة ضبط الجودة وتحمل المقاول مسئولية التأخير وتوقع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمس الاف جنيه) على كل اسبوع تأخير.
- كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع الى الهيئة او الجهات المختصة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.
- كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة تصريف أمطار للمشروع والتنسيق مع وزارة الرى وتقديمها للهيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الرى.

ج - التقارير الشهرية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير شهرى عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ويتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة والانشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المقدم (ان وجد) مع المبررات وخطة المقاول لمعالجة هذا التأخير.
- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة إعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
- تقرير نتائج اختبار المواد وضبط الجودة
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية للمالية والإدارية
- خطة العمل للشهر التالى
- تحديث البرنامج الزمنى للاعمال
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من اعمال
- يتم توقيع غرامة ٢٠٠٠٠ جنيه لكل اسبوع تأخير فى حالة عدم تقديم التقرير الشهرى

د - التقرير النهائى للمشروع:

فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائى مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمائم اية اعمال موردة وكافة بيانات

(الشروط الخاصة)

صلىة : رفع كفاءة طريق فالوس/ الحسنية / الملكين البحرية - المت هو - فهدونة
- الاخيرة - الكباشنة حتى طريق فالوس - الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٩ كم
(مركز الحسنية) - (محافظة الشراة) - (مبادرة حياة كريمة
الشراة) : (المنطقة الثالثة - شرق الدقا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAR)



المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التى لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على اقراص منمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه

د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية باعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الاعمال التى يجرى تنفيذها شهريا وبعد ادنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب بقررة المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة فى اليوم منفصل (الى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضا تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب ان يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور :

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة

- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ اخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الديجيتال (او النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلّم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض ايا من هذه الصور والمستندات إلى ايا من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التى قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملانمة مع اعداد عرض حركى (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئى، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائى للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادسا : انتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنشيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبنى على أساس الكميات المعتمدة وفقاً لما يوقع عليه الموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للنفقات المقدمة بالعرض المالى لبنود الأعمال الموصوفة بقائمة الكميات المعتمدة من الهيئة وبموجب الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة في اجمال ذكرت باي من مستندات العقد بما على نفقته و يلتزم بها المقاول و يتحملها لإنجاز ونهوه الأعمال وفقاً للمواصفات والقرط والبروتوكولات ومستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التى نظمها القانون وتضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أى اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها واللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية، وتكلفة الأعمال المؤقتة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلى الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلى الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز محطات ومعدات التشغيل من خلاطات وكسارات وغيرها، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنشيت لاقعات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)

(الشروط الخاصة)

عملية: رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملحق البحرية - الست هو - قهيونة
- الاخيرة - الكباشية حتى طريق فافوس - الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشراية) - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAR)



، وتوفير الإكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. واعتماد المالك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد ونقل وتشغيل وصيانة المعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة (ما لم يرد غير ذلك بقوائم الكميات) وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة المعتمدة من الهيئة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول والمعمدة من جهاز الاشراف. هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- معايرة وضبط كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة بالمشروع.
- اختبارات المواد والأعمال المكتملة والمنفذة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتجهيز الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة (٦) شهور، وتسرى هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول.

تاسعاً : التزامات المقاول عن الأعمال الاستشارية

في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع أتعاب إستشاري الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول.



(الشروط الخاصة)

عملية رفع كفاءة طريق فالقوس / الحسنية / الملكين البحرية - الست هو - فهونة
 - الاخير - الكباشنة حتى طريق فالقوس - الصالحية (القطاع الثالث)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسنية) - (محافظه الشرايفه) - مبادرة حياة كريمة
 الشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
 للطرق والكباري

GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS AND BRIDGES
 (GAR)



ملحق رقم ١

نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع

نوع البند	نوع المعده	العدد
أعمال التربة	رافع أتربة لودر	١
	موزعات مياه (تتك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن)	١
	جرير	١
	هراس تربة	١
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أو بحاله ممتازة	٤
أعمال الأساس فى حالة وجود أساس فى قائمة الكميات	لودر	١
	عربة قلاب	٤
	تتك مياه	١
	جرير مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس أساس كاوتش وزنه فى حدود ٢٤ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	جرار زراعى مزود بمكنسة	٢
	ضاغط هواء :	٢
نوع البند	نوع المعده	العدد
طبقات الأساس المثبت و المعاد تدويرها	- ماكينة FDR و كافة المعدات اللازمة لآتمام عمليات إعادة التدوير والأضافات والفرش و الدمك (جرير - هراس حوافر - غم - هراس حديد - تانك مياه - الخ) - معمل معالجة مياه	١
طبقات الرصف الاسفلتى (رابطه + سطحه)	ماكينة فرش المخلوط الأسفلتى (الجرير مزود بالسنبور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديدة أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع أسفلت جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ٧ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس كاوتش ثقيل وزنه فى حدود ٢٤ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعة أسفلت هيدروليكية	١
	منشار قطع أسفلت	١
	عربة مكنسه ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	١

إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

الكفراوى
 للمقاولات وتجارة السيارات
 والتوريدات العامة
 محمد حاتم الكفراوى

(الشروط الخاصة)

عملية: رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملكين البحرية _ الست هو _ قهونة
_ الاخيو _ الكباشنة حتى طريق فافوس _ الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARIB)



نوع البند	نوع المعده	العدد
مجمع الخلطات	محطه خلط اسفلت مركزيه اوتوماتيكيه سعه لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعه جديده اوبحاله ممتازه على ان يقدم المقاول شهاده معايره من احد الجهات المعتمده قبل البدء في تنفيذ الطبقات الاسفلتيه وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحدث المعايير كل سنه اشهر	١
	رافع اتربه (لودر)	٢
	ميزان بسكول	١
	معمل اسفلت ومواد	١
	خزانات تخزين بيتومين ٧٠ / ٦٠	بطاقه لا تقل عن ١٠٠ طن
	خزان M.C	٣٠ طن
	خزان R.C	٣٠ طن
	محطه خلط خرسانه مركزيه اوتوماتيكيه سعه لا تقل عن ٤٠٠ طن / ساعه جديده اوبحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات (في حالة وجود اعمال خرسانيه بالمشروع)	١
	مغسله مواد (في حالة وجود اعمال خرسانيه بالمشروع)	١
	مبرد مياه خلط (في حالة وجود اعمال خرسانيه بالمشروع)	٢
أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	معمل خرسانه (في حالة وجود اعمال خرسانيه بالمشروع)	١
	خزانات تخزين إسمنت (في حالة وجود اعمال خرسانيه بالمشروع)	بطاقه لا تقل عن ٣٠٠ طن
	ماكينه إناره خروج لايقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك لودر	٢
	مهمات وادوات خطة السلامة المروريه	طبقا للخطة المعتمده من المهندس

- علي المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-
- نوع ووظيفة المعده ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كفاءة المعده وسنة الصنع وحالتها الراهنه
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس من متطلبات للمعدات ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو تغيير أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معده من الموقع إلا بتصريح من المهندس.
- لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعده الواحدة. ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

الكفراوي
للمقاولات وتجارة السيارات
والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوي

(الشروط الخاصة)

عملية: رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملكن البحرية _ المت هو _ فهبونة
_ الاخيرة _ الكباشية حتى طريق فافوس _ الصالحية (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرايفه) - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAR)



التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	١	٥ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس و جهاز الاشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.
- شهريا لكل عامل في حالة عدم حضوره.

(تابع ملحق رقم ١)

توريد عدد (١) حاسب الي الي مخازن الهيئة العامة للطرق والكباري على أن تكون بأحدث المواصفات توافق عليها الهيئة وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيهها (اربعون الف جنيه) في حالة عدم احضارها ويتم فحصها عن طريق الادارة المختصة بالهيئة علي ان يتم تسليمها الي قطاع التنفيذ والمناطق بمدينة نصر.



الكفـراوى
للمقاولات وتجارة السيارات
والتوريدات العامة
محمد حاتم الكفراوى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١٥

محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / المكيين البحرية / الست هوه
/ قهبونة / الأخيوة / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث }
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تنفيذ : شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة

بناءً على العقد رقم ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمحرر بين الهيئة و شركة الكفراوى لتجارة السيا
والتوريدات العامة بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع

• المهندس / ياسر سيد أحمد

شركة الكفراوى لتجارة السيارات

• المهندس / محمد حاتم الكفراوى

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

ومحرر هذا محضرنا بنزلك،،،

الالتصاع

المهندس / محمد حاتم الكفراوى

محرر حاتم الكفراوى

المهندس / / ياسر سيد أحمد



يعتمد ،،



مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

بشأن طلب محلة إضافية لعملية رفع كفاءة صان الحجر حتى عزبة الأصلاخ (القطاع الثالث)
بطول ٢ كم مركز الحسينية (محافظه الشرقية، ضمن المادة الرأسمية "حياة كريمة" تنفيذ شركة
الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة صان الحجر حتى عزبة الأصلاخ
(القطاع الثالث) بطول ٢ كم مركز الحسينية (محافظه الشرقية) ، تنفيذ شركة الكفراوي لتجارة
السيارات والتوريدات العامة بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٤٧) على أن تبدأ الأعمال في ١٠/١١/٢٠٢٢
وتنتهي في ٢٠٢٣/٥/٩ طبقاً للتعاقد .

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النيو في ١١/٨/٢٠٢٣ (مرفق)
ضبطاً لآتي:-

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
٣. وضبطاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
٤. ووجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموعد والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
٥. عدم استقرار سعر الصرف للعملاء الأخصية مما نسب في عدم توافر الخدمات الأساسية للتنفيذ .
٦. عدم توافر كميات البتومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطلوب :

التكرم باتخاذ ما ترويه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر
ليصبح النيو في ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ .
والامر مدوض لسيادتكم .

التوقيع (١١/ ٢٢٣)
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام العقود واقتناوى واللوائح

على الخالص

التوقيع (١١/ ٢٢٣)
الاستاذ / تامر بدران محمد

رأى الإدارة الثانوية (تمك جوار : الموافقة على ما لئها البية -
الخاتمة الصخر (المنطقة المحيطة) في هذا الاثناء وقتاً طويلاً -
المنتهى الى شواهد الصراط المتفرع من مجلس الوزراء بلسنه -
رغم (٢٣٠٤٠٩٠٢) في مواجاة المشروع ومصلحته

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رصد بمرم الموالع

التوقيع (١١/ ٢٢٣)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق على الأذى لتأخير

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع (١١/ ٢٢٣)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق على الأذى لتأخير

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة صان الحجر حتى عزبة الأصلاح (القطاع الثاني) بطول
٢ كم مركز الحسينية (محافظه الشرقية) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات

أولاً : الموضوع :
بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة صان الحجر حتى عزبة الأصلاح
(القطاع الثاني) بطول ٢ كم مركز الحسينية (محافظه الشرقية) ، تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات
بعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) على أن تبدأ الأعمال في ١٥/١١/٢٠٢٢ وتنتهى في ١٤/٥/٢٠٢٣
طبقاً لتعاقد .

ثانياً الاجراءات :
تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النيو في ١٣/١١/٢٠٢٣ (برفق)
طبقاً للاثتى :-

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المتخذ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المتخذ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
٣. وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
٥. عدم استقرار سعر الصرف للعمولات الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ .
٦. عدم توافر كميات الليتومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر
ليصبح النيو في ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣ .
والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع (١١/٢٠٢٣)
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

ع محمد صالح

رأى الإدارة القانونية : مراد جواد المواطنة على ما ذكره السيد اللواء
القن والمهنة: لا تضر في هذا الشأن ولا تضر بمصلحة
التي توافر الشروط المقررة من حيث الأوراق والمستندات - المندوب -
(٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) في شروطه للاستمرار ، وما استقر به الأمر -
من التجهيز المدة المقررة (٦ أشهر) مع عدم مبرر مطالبته بغيره -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (١١/٢٠٢٣)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مراد جواد المواطنة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (١١/٢٠٢٣)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد حكي لبرأى لقانوني

التوقيع (١١/٢٠٢٣)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أرسله على المالى القانوني

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة سعود/صان الحجر حتى عربة الإصلاح (القطاع الأول)
بطول ٦ كم مركز الحسينية (محافظة الشرقية) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة سعود/صان الحجر حتى عربة الإصلاح (القطاع الأول) بطول ٦ كم مركز الحسينية (محافظة الشرقية) ، تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٣٩) على أن تبدأ الأعمال فى ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وتنتهى فى ٢٦/٤/٢٠٢٣ طبقاً للتعاقد.

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النيهو فى ٢٥/١٠/٢٠٢٣ (مرفق) طبقاً للآتى:

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
 ٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
 ٣. وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
 ٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
 ٥. عدم استقرار سعر الصرف للعملة الاجنبية مما تسبب فى عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ .
 ٦. عدم توافر كميات البتومين فى التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمنى المقرر
- ثالثاً المطالب :
- التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر ليصبح النيهو فى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
- والامر مفوض لسيدانكم .

التوقيع (١١/٤٤)
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

عبدالمنعم

التوقيع (١١/٤٤)
الاستاذ/ تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رأى الإدارة القانونية
- اجابنا لغرض المنطقة - المدة ممددة حتى هذا التاريخ وفقاً
- لموافق - المستند الى توافق الصواب للمقرر من مجلس الوزراء
- مجلسه/ (٢٠٢٣/٤٣٩/٢٠٢٣) فى مواجهة المشروع -

رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (١١/٤٤)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رصد بكرم المراسم

رأى السيد اللواء مهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (١١/٤٤)
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

وافقه

قرار السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (١١/٤٤)
لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أرشد على الراى القانونى

وتم التزيم بذلك من مع العملية المدة المقررة (٦ أشهر)
مع عدم تحميل مقابل تأخير هذه الشركة - لعدم توافر سائر ذلك (١٠/١٠/٢٠٢٣)

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن طلب محلة إضافية لعملية رفع كفاءة المسافة من فاقوس / الحسينية للمكين البحرية الست
هو قهوبنة / الاخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس الصالحية (القطاع الثالث) مركز الحسينية

محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تنفيذ شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة رفع فاقوس / فاقوس / الحسينية
المكين / البحرية / الست هو قهوبنة / الاخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية (القطاع الثالث)
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ، تنفيذ شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات
العامة بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠١٤) على أن تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/١/١٠ وتنتهي في
٢٠٢٣/٧/٩ طبقاً للتعاقد .

ثانياً الاجراءات :

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النہو في ٢٠٢٤/١/٨ (مرفق)

طبقاً للاتي :-

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
٣. وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
٥. عدم استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخدمات الأساسية للتنفيذ .
٦. عدم توافر كميات البنيومين في التوقيات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر
ليصبح النہو في ٢٠٢٤ / ١ / ٨ .
والأمر مفضل لسيداتكم .

مع خالص الاحترام

التوقيع ()
مهندس / هبة اله محمد عبد الجواد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع ()
الاستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع ()
لواء مهندس / حاتم الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى الإدارة القانونية : من جواز الموافقة على ما فيها البنية الجارية .
الغنى والمنطقة - المختصين في هذا الشأن وفقاً لمبدأ عدم
الامتدح الى مؤثر الصواب المقصود من عمل الوزير
مجلسية (٢٠٢٣) ٥٥٤ / ١ / ٨ في سوابق المشروع -

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أولاً

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ارافتم على الاى الثاني

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة الطرق عن فاقوس الحسينية الملكية البحرية الست
شوه قهيبية/الأخيه الكباشية حتى طريق فاقوس الصالحية، القطاع الأول، مركز الحسينية
محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تنفيذ شركة الكفراوي للمقاولات

أولاً: الموضوع:
بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة الطرق من فاقوس/الحسينية
المالكين/البحرية /الست هو/قهيوبنة/الأخيه/الكباشية حتى طريق فاقوس/الصالحية(القطاع الأول)
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ، تنفيذ شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات
العامة بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٣٧) على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٣/١/١٠ وتنتهي في
٢٠٢٣/٧/٩ طبقاً للتعاقد .

ثانياً الاجراءات:
تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النہو في ٢٠٢٤/١/٨ (برفق)

طبقاً للاتي:

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢
٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
٣. وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
٥. عدم استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ .
٦. عدم توافر كميات البتومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطالب:

التكرم باتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر

التوقيع ()
مهندس/ هبة اله محمد عبد الجواد
مدير عام العقود والتعاوى واللوائح

عبد الوهاب

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى الإدارة القانونية ()
الاجانب الفن والمنطقة المحيطة بها وصلاهاه ونظامها
المستند الى شواهد الصواب والعدل في العمل الوزاري
منذ ٢٠٢٣/٤/٢٤

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع ()

مهندس / حياض الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع ()

مهندس / رئيس مجلس الإدارة

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع ()

مهندس / رئيس مجلس الإدارة

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

بشأن : طلب محلة إضائية لعملية رفع كفاءة المسافة من فافوس الحسينية للمكسب المحرية السب
شوه تشبويه/الاخيوة/الكبابية حتى طريق فافوس الصالحة القطاع الثاني، مركز الحسينية
محافظة الشامية بطول ٢٢ كم ضمن المباداة البريانية حياة كريمة

أولاً : الموضوع :

شأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة رفع كفاءة المسافة من فاقوس/الحسينية
الطليين/الحرية /السبب هو/قانونه/الاخير/الكباشه حتى طريق فاقوس/الصالحية/القطاع الثاني
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ، تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات بعقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠١٥) على أن تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/١/١٠ وتنتهى في ٢٠٢٣/٧/٩ طبقا لنمو
التعاقد .

تجارت الیخراعات:

تقدمت المنظمة المشرفة بطلب من مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو في ٢٠٢٤/١٠/٨ (سرفق)
طناً لراي:

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
 ٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
 ٣. وضفا لموافقة السيد اللواء مهناش / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
 ٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
 ٥. عدم استمرار سعر الصرف للعملة الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخدمات الأساسية للتنفيذ .
 ٦. عدم توافر كميات البنومين في التوقيات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر
- ثالثا المطالب :

ثالثا العطائ :

٢٠٤٠ / ١ / ٨ .

مهندسة / هبة الله محمد عبد الجواد
التوقيع : ١١/٤٥٩

243

(التوقيع)

الاستاذ /تامر بدرت محمود
خدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رئيس / مهندس / مهندس
قطاع التنفيذ والمناطق
التوزيع

التوقيع: د. ماجد محمد عبد الحميد
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكسائر

التوقيع : 
 لواء مهندس / حسان الدين مبيض
 رئيس اللجنة العامة للطرق والكساي

دینہ علی الرأی القاضی

فرار السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة

مع الطلبة المدعوين للعداء (٦٠ شخصاً) - طوم فيفلي -
مقابل ناخبة من الشركة. لعدم توافقنا على ذلك. ١٩٠٩ امتياز
١٥٠٠٠٠

مذكرة للمعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة سعة صان الحجر الحمر الخضاروة بطول ٧ كم
مركز الحسينية (محافظة الشرقية) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة سعة صان الحجر الحمر / الخضاروة بطول ٧ كم مركز الحسينية (محافظة الشرقية) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات بعقد رقم (٢٠٢٣/٤٣٨) على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٣/١٠/١٦ وتنتهى في ٢٠٢٣/٤/١٥ طبقاً للتعاقد .

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النيو في ٢٠٢٣/١٠/١٥ (مرفق)

طبقاً للاتى:-

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
٣. وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بحالة الإقصائية التى تمر بها البلاد.
٥. عدم استقرار سعر الصرف للعملاء الاجنبية مما تسبب فى عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ .
٦. عدم توافر كميات البيتمين فى التوقيتات المناسبة مما أدى الى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطالب :

التكرم باتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر ليصبح النيو في ٢٠٢٣/١٠/١٥ .

التوقيع (١١/٢٢)
مهندس/ هبة اله محمد عبد الجواد
مدير عام المقاولات والكفراوى واللوائح

على كذا جده حارة

التوقيع (١٥/١٢)
الاستاذ / تامر بدرت محمود

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (١٥/١٢)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (١٥/١٢)
لواء مهندس / فاجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوفده على الأذى التاجونى

التوقيع (١٥/١٢)
لواء مهندس / حسان الدس مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوفده على الراى التاجونى

مع العلية المدة المفردة (٦ أشهر) مع عدم تحمل
مقابل تأخير من الشركة - لعدم توافر صافى له ١.٥