



بخصوص مشروع: اعمال انشاء مسجد جديدة
بديلا من المسجد القديم الذي يعترض
اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين .

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

"تحية طيبة"

بالاشارة للمشروع عالية والمسند تنفيذه لشركة الفتح للمقاولات بعقد رقم (1819) لسنة 2022 / 2023

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٣) جاري.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بالازم

مرفقات :-

- عدد (1) نسخ للمستخلص رقم (٣) جاري.
- عدد (1) نسخ الحصر الجاري للأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع


م / كرام امام

م / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المهندس / مجدي عبد السلام





بخصوص مشروع: اعمال انشاء مسجد جديدة
بديلا من المسجد القديم الذي يعترض
اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين .

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

"تحية طيبة "

بالإشارة للمشروع عالية والمسند تنفيذ لشركة الفتح للمقاولات بعقد رقم (1819) لسنة 2022 / 2023
وبخصوص المستخلص رقم (3) جاري تنشراف بالإحاطة بوجود الاتي: -

- ١- سيارة جهاز الاشراف يتم مراعاة معرفتها بإدارة المركبات .
- ٢- مهندسين ومشرفين المقاول .
- ٣- لاتوجد عمالة بالعقد .
- ٤- لا يوجد مكتب الاشراف بالعقد .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير "

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

م / كرام امام

م / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة كفر (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس / مجدي عبد السلام



عملية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٣)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	القيمة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق اجراها	مقدار الأعمال التي تمت خلال السنة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
٤	الاعمال المدنية :- يتمتر الطريق عمل جسات واختبار نوع التربة بحسب لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جدد وصفي التأسيس واللثة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وصل التقرير الاسترشادي للتصميم وكل ما يلزم تنهوا العمل كمنلا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٤٥٠	٢٠	٢٠	.	٢٠	جاري	٩٠٠٠			براعى تنفيذ بنود العقد:
٥	يتمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعرق الاصول والنقل إلى المكعب الصومية وكل ما يلزم تنهوا العمل كمنلا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٥٠	٢٦٩	٢٦٨	.	٢٦٨	جاري	١٣٤٠٠			العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	يتمتر المكعب حفر للاسلاك وغلافه في أي نوع من انواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أي عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسور ويشمل دمك تربة التأسيس ونقل نتائج الزائد والفرص صالغ للزاد إلى المكعب الصومية وكل ما يلزم تنهوا العمل كمنلا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	١٠٠	٢١٠	١٣٦	.	١٣٦	جاري	١٣٦٠٠			بمراعاة بريا بعمق ١٠ م
٧	يتمتر المكعب ردم من نتج الحفر (مسطح صلاحية نتج الحفر للزاد) طبقا للتأسيس المتعددة وعلى طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم مع غمرها بدماء والدمك الجيد واللثة تشمل كل ما يلزم تنهوا العمل كمنلا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٥٠	٢١٠	١٣٦	.	١٣٦	جاري	٦٨٠٠			ادارة المركبات
٨	يتمتر المكعب ردم برمل نظيفة موزدة من خارج الموقع طبقا للتأسيس المتعددة وعلى طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم مع غمرها بدماء والدمك الجيد ومكثريا وكافة التجارب المصيلة واللثة تشمل كل ما يلزم تنهوا العمل كمنلا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	١٧٠	٧٥٠	٣٨٥	.	٣٨٥	جاري	٦٥٤٥٠			
٩	يتمتر المكعب توريد وصب خرسانة عتلية لزوم الاسلاك من خرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عتلي للمتر المكعب ولا تقل المقايمة الموزة للخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ٢.٢ يوم مع معطبة للخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات اللثة تشمل	م.م	٢١٠٠	٣٠	٢٩	.	٢٩	جاري	٦٠٩٠٠			
١٠	يتمتر المسطح توريد وصب خرسانة عتلية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم ونسبة خلط ٣٠٠ كجم طيني نظيف مترج + ٣٠٠ كجم رمل نظيف حرش على الاكلا كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عتلي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن	م.م	٢٢٠	٥٦٠	٣٤٤	.	٣٤٤	جاري	٧٥٦٨٠			
١١	يتمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مساة لزوم الاسلاك (الفرادع والسلاط ورطقي الاصفه) لا تقل المقايمة الموزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢.٢ يوما وذلك محتوى اسمنت بورتلاندي عتلي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ٣ واللثة تشمل اعمال الترم الخشبية	م.م	٢٨٠٠	٤٠	٣٨	.	٣٨	جاري	١٠٦٤٠٠			
	مابعد								٣٥١٢٣٠,٠٠			

مهندس الهيئة

م / احمد الشاعر

مهندس الشركة

م / بهاء الدين الحسن

[illegible]

مهندس، الشركة

م. / بهاء الدين الحسن

100

مهندس الهيئة

م / احمد الشاعر



مدير أداة المشروعات

۴/۱ کیلیم ام

1

المنطقة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)

~~المهندس / محمد عيسى عبد السلام~~

