

کشف رقم (۴) جاری

عملية: استكمال تنفيذ أعمال الحجر التراكي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاشر من رمضان-مطروح) لتنفيذ أعمال وصلة البضائع في المسافة من كم ١+٨٠٠ إلى كم ٢+٥٠٠ بطول ٧ كم.

تنفيذ : شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" عن المده من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ١١ / ١.

العقد رقم (١٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) في ٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفلنة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان التي تمثل هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمثل حتى الان	باقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جنيه	جنيه	جنيه	الملاحظات			
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١٠٠٠,٠٠	١٠٧١٠٠٠,٠٠	جارى / نهائى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .	(٢) المهندسون متواجدون .	
٢	أعمال تحمل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٣,٥ كم	٦٠,٥٠	٢	٣٨٠٠٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٩٠٠٠,٠٠	٢٢٩٩٠٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٣) العلامات الارشادية والتغذيرية متواجدة	(٤) لاقفاث العمليّة متواجدة .	
٣	مدق ترابي ٣ كم	٠,٧٥	٣	٣٨٠٠٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٥) المكتب متواجد .	(٦) المعمل متواجد .	
	أعمال تحمل وتنزيل وتوريد ونقل أتربة (موردة من المبناة) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية المسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض المبناة حتى موقع العمل).	٤٥,٠٠	٣	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٧) قفيتأمين سلامة المرور متواجد .	(٨) التقارير الشهريّة والنصف شهريّه والاسبوعيّة البرنامج الزمني متواجد.	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تالبيس (Prepared Subgrade) (مسافة نقل ٦٤ كم)	٣٥١,٥٠	٣	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٨٧٥٠,٠٠	٨٧٨٧٥٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / وتنتهي في / / .	(١٠) استشاري المسار مكتب أ.د / حسن مهدي .	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subballast) (مسافة نقل ٤٤ كم)	٣٥٩,٥٠	٣	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٩٠٠,٠٠	٧١٩٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(١١) استشاري الحمايات مكتب الراند .	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .	
٦	أعمال توريد وصب خرسانة عاديّة سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والغير . الجانبيّة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم . ارتفاع حتى ١٠ متراً رأسياً	٣٥٥,٠٠	٢				٢٨٤٠٠٠,٠٠	٢٨٤٠٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٢) العلامة الارشادية والتغذيرية متواجدة	(٣) العلامات الارشادية والتغذيرية متواجدة	
٧	أعمال توريد وصب خرسانة عاديّة سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والغير . الجانبيّة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متراً رأسياً	٣٦٠,٠٠	٢				٢٥٢٠٠٠,٠٠	٢٥٢٠٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٤) العلامة الارشادية والتغذيرية متواجدة	(٥) العلامة الارشادية والتغذيرية متواجدة	
٨	أعمال توريد وصب خرسانة عاديّة سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والغير . الجانبيّة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متراً رأسياً	٣٦٥,٠٠	٢				١٨٢٥٠٠,٠٠	١٨٢٥٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٦) العلامة الارشادية والتغذيرية متواجدة	(٧) العلامة الارشادية والتغذيرية متواجدة	
٩	أعمال توريد وصب خرسانة عاديّة سمك ١٥ سم لخدمات الحمايات والغير . الجانبيّة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم .	٢٢٠,٠٠	٣				١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جارى	جارى	جنيه	جنيه	جنيه	(٨) العلامة الارشادية والتغذيرية متواجدة	(٩) العلامة الارشادية والتغذيرية متواجدة	
	الإجمالي						٤٠١٤٦٢٥٠,٠٠									
	فقط اربعون مليون ومانة وستمائة واربعون ألف ومائتان وخمسون جنيهاً لا غير															
	استشاري الهيئة (XYZ)														شركة المتفقة	
	استشاري الهيئة														استشاري الهيئة	
	مهندس المشروع														مهندس المشروع	
	التوفيق /														التوفيق /	
	متصرف المشروع														متصرف المشروع	
	التوفيق /														التوفيق /	
	استخراج خلاصة														استخراج خلاصة	