



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط النقي لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم 163+500 الى الكم 166+500 بطول 3.0 كم اتجاه الفشن الجديدة (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

المعد رقم : (889 / 2023 / 2024) بتاريخ : 2023 / 12 / 26 مستخلص جاري 1

رقم البند	نوع العمل	اللائحة طبقا للخط فرش / جنبيه	الوحدة	كمية البند بغير مقبسة مستعدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	كمية كمية الأعمال	جاري ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت فرش / جنبيه	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات		
												فرش / جنبيه		
اصول الطرق														
5	بالمتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الصفيرة ونسوية السطح بالأت النسوية والفرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ولتتمك الجيد بالخراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنازل طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية للمضدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	23.00	3م	10816.79	0.00	9735.11	9735.11		22290.753	0.00	22290.753	ميرالمى تطبيق بيودا الجيد - مكتبة جهاز الاشراف متواهد - لوحات المشروع متواهد - وسائل نقل من سلامة المرد متواهد - الم عام الزم متواهد		
6	بالمتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة هذا التربة للصفيرة (بإستخدام البادور) ونسوية السطح بالأت النسوية والفرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ولتتمك الجيد بالخراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنازل طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية للمضدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	26.00	3م	22846.22	0.00	20561.60	20561.60		53460.160	0.00	53460.160	التقارير (ميرالمى) - (ميرالمى) - معدات الموقع متواهد - معدات الموقع متواهد		
			اصول الرام Embankment	60.00	3م	43486.00	0.00	39137.40	39137.40		234824.00	0.00	234824.00	
الإجمالي														
اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجملى قيمة الاستقطاعات														
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجملى قيمة المستخلص رقم (1)														

ميرالمى تطبيق بيودا الجيد
- مكتبة جهاز الاشراف متواهد
- لوحات المشروع متواهد
- وسائل نقل من سلامة المرد متواهد
- الم عام الزم متواهد
التقارير (ميرالمى) - (ميرالمى) - (ميرالمى)
- معدات الموقع متواهد
- معدات الموقع متواهد

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الى
المقاول تحريرا في / سنة 2023 (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
التوقيع : /

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع : /

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
التوقيع : /



التوقيع : /

استشاري الهيئة (التراخيص)
المكتب الفني
م / اسلام ابو الهنا
التوقيع : /

استشاري المساحة (سيرافينج سيستمز)
م / عاطف كمال عبد
التوقيع : /

الشركة المنفذة
م / السيد عطفي السيد
التوقيع : /



مدير عام
م / مصطفى شعبان
التوقيع : /

تم تسليم المساحة وبيع الحرف
مع اقرار المراجع للمالك مع الكفاي

