

مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية : أعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل) المسافة من الكم ٢١٠٩٠٠ حتى الكم ٢٥٠٦٠٠ (اتجاه قرية مزورة)

تنفيذ شركة لبناء على عطية للتجارة والتوكيلات التجارية والمقاولات العمومية

شاملة المدة بداية العمل حتى ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

عدد رقم ٢٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	اللمة جنيه	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجره	الكمية خلال الفترة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاء أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات و المخلفات و التخلص منها بالمقالب العمومية	٥٠٠٠	١٠٣٦٣٤٠٩	م٢	-	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	
٣	قطع اشجار المتعارضة مع مسار المشروع ويتم التنفيذ بالمعدات الميكانيكية اللازمة	٨٠٠٠٠	٣٠٠٠	عدد	-	٣٠٠٠	٣٠٠٠		٢٤٠٠		٢٤٠٠	١- براعى تطبيق شروط التعاقد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المعدات متواجدة ٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة ٥- البرنامج الزمني متواجد ٦- المعمل متواجد ٧- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة ٨- اللقائات متواجدة ٩- سيارة نقل العينات ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال توريد و تحميل و نقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية	٣٠	١٣١٥٠٠٠	م٣	-	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠		٣٩٠٠٠٠٠		٣٩٠٠٠٠٠	
	علوة مسافة النقل ٢٣ كم	٢٥٠٢٠	١٢١٥٠٠٠	م٣	-	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠		٣٠٢٤٠٠٠		٣٠٢٤٠٠٠	
	علوة مسافة النقل ٢٤ كم	٢٦٠٤٠	١٠٠٠٠٠	م٣	-	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		٢٦٤٠٠٠		٢٦٤٠٠٠	
١٢	تحصيل الكوارتلات للترية في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء الخ	١٣٠٠٠	١٣١٥٠٠٠	م٣	-	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠		١٦٩٠٠٠٠		١٦٩٠٠٠٠	
١٣	سعر المادة المحجورية (٢٢ ج) م٣ بالإضافة الى نسبة الدمك (٢٥%) - الاستقطاعات (١٢%)	٣٠٠١٤	١٣١٥٠٠٠	م٣	-	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠		٣٩١٨٢٠٠		٣٩١٨٢٠٠	
إجمالي الأعمال												
									١٣,٢٩٨,٦٠٠	٢٦٦,٩٣٢	١٣,٢٩٨,٦٠٠	ختم ٥% بنداً على متاعده المبالغ بالحد

مدير عام المشروعات (الهيئة) /

مهندس /

مهندس الإشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الإستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة

مهندس /

قر بان هذا الحساب صحيح ومصدق وان المبالغ المدفوعة بالحد

يتمدد

رئيس الإدارة المركزية

طهري يوسف الجزار