

مستخلص رقم ( ١ ) جاري

عن عملية : أعمال الاتربة بمحور الفشن على قنيل ( قطاع غرب قنيل ) المسافة من كلم ٢١٠٩٠٠ حتى كلم ٢٥٠٦٠٠ - ( اتجاه قرية مزورة )

تنفيذ شركة لهنداء علي عطية للتجارة وفكوكيلات التجارية والمقاولات العمومية

شاملة المدة بداية العمل حتى ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

عدد رقم ٢٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣

| رقم<br>البند   | نوع العمل                                                                                   | القيمة<br>بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراه | القيمة خلال الفترة | مقدار الاعمال التي<br>تمت حتى الان | جاء<br>أم<br>نهائى | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى<br>الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                             | جنيه                |        |                          |                    |                                    |                    |                                         | جنيه           | جنيه                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١              | أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات و<br>التخلص منها بالمقالب العمومية ..... | ١٠,٣٦٣,٤٩           | م٢     | -                        | ١٠٠,٠٠٠            | ١٠٠,٠٠٠                            |                    | ٥٠,٠٠٠                                  |                | ٥٠,٠٠٠               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣              | قطع اشجار المتعارضة مع مسار المشروع ويتم التنفيذ بالمعدات<br>الميكانيكية اللازمة .....      | ٣٠,٠٠               | عدد    | -                        | ٣٠,٠٠              | ٣٠,٠٠                              |                    | ٢٤,٠٠                                   |                | ٢٤,٠٠                | ١- براري تطبيق شروط التعاقد<br>٢- المهندسون متواجدون<br>٣- المعدات متواجدة<br>٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة<br>٥- البرنامج الزمني متواجد<br>٦- المعمل متواجد<br>٧- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة<br>٨- اللافتات متواجدة<br>٩- سيارة نقل العينات<br>١٠- وثيقة التأمين متواجدة |
| ٤              | اعمال توريد و تحميل و نقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها<br>باستخدام الات التسوية .....  | ١٣,١٥٠,٠٠           | م٣     | -                        | ١٣٠,٠٠٠            | ١٣٠,٠٠٠                            |                    | ٣٩٠,٠٠٠                                 |                | ٣٩٠,٠٠٠              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | علوة مسافة النقل ٢٣ كم                                                                      | ١٢,١٥٠,٠٠           | م٣     | -                        | ١٢٠,٠٠٠            | ١٢٠,٠٠٠                            |                    | ٣٠٢,٤٠٠                                 |                | ٣٠٢,٤٠٠              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | علوة مسافة النقل ٢٤ كم                                                                      | ١٠,٠٠٠,٠٠           | م٣     | -                        | ١٠,٠٠٠             | ١٠,٠٠٠                             |                    | ٢٦٤,٠٠٠                                 |                | ٢٦٤,٠٠٠              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢             | تحصيل الكارتات للاتربة في حالة قيام الشركة الوطنية لإنشاء<br>..... الخ                      | ١٣,١٥٠,٠٠           | م٣     | -                        | ١٣٠,٠٠٠            | ١٣٠,٠٠٠                            |                    | ١٦٩,٠٠٠                                 |                | ١٦٩,٠٠٠              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣             | سعر المادة المحجورة (٢٢ ج) ٣م بالإضافة الى نسبة الدمك<br>(٢٥%) -والاستقطاعات (١٢%) .....    | ١٣,١٥٠,٠٠           | م٣     | -                        | ١٣٠,٠٠٠            | ١٣٠,٠٠٠                            |                    | ٣٩١,٨٢٠,٠٠                              |                | ٣٩١,٨٢٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إجمالي الأعمال |                                                                                             |                     |        |                          |                    |                                    |                    |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                             |                     |        |                          |                    |                                    |                    | ١٣,٢٩٨,٦٠٠                              | ٢٦٤,٩٢٠        | ١٣,٢٩٨,٦٠٠           | ختم ٥% بنار على متاوله المصالح بالهقر                                                                                                                                                                                                                                                           |

مدير عام المشروعات ( الهيئة ) /

مهندس /

مهندس الإشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسن

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة

مهندس /

قر بان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ السبقة بالهقر وقره

يتمدد

رئيس الإدارة المركزية

طابى يوسف الجزار