

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ + ٣٢ الى الكم ٦٠٠ + ٣٤ ؛ بطول ٢ كم
اتجاه سيدى عبدالرحمن

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

کشف جاری رقم (۱)

من بداية العمل حتى: (2023/10/1)

مورخ فی 2023/06/08

رقم العقد (2023/2022/2175)

المقاول: شركة سیدی عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات

البيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أعمال الردم	85.00	م³	8,772	0	8,300	8,300	0	705,500	0	0	0	705,500	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
عمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00متر) وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .													
مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان .													
- السعر يشمل عمل التشوينات و تخليط و اختيارات ونقل لموقع العمل .													
السعر يشمل قيمة العادة المحجorie طبقا لاقادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	270.20	م³	8,772	0	8,300	8,300	0	2,242,660	0	0	0	2,242,660	- التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم													
علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للاتحه الشركه الوطنيه	13.00	م³	8,772	0	8,300	8,300	0	107,900	0	0	0	107,900	- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
إجمالي قيمة المستخلص												3,056,060	- عدد (١) طباعة (Scan - Copy - Print) A4 غير متواجدة
													- وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١
													- وثيقة تأمين الخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١
													- يراعى تطبيق نصوص العقد
فقط : ثلاث ملايين وستة وخمسون الفا و ستون جنيهاً													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن التمتع المبنية بالثبوتة وقدرها يسبق صرفها إلى المالك
تحريراً في :
١٠٦٠٧-٧-٢٠١٠ يقع للملك مبلغ

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / ابراهيم الحناوى

شركة المنفعة : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات
 بر المبروع (شركة سيدى عبدالرحمن) استشارى المسلحة
 م / محمد خليل
 م / مصطفى نجم
 مدير المبروع (الاستشارى دابعد الجوىشى)
 الاستشارى العام (مسترا)
 # تم الترخيص من قبل وزارة التجارة
 # مائة الف ريال
 # SGAC
 10/03/2023
 سیدى عبد الرحمن
 للمقاولات والتوريدات
 ٢٥٧١٠٥٠٧٨ ص ٢٥٧١٠٥٠٧٨