

قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

رقم البند وبياناته (١٤)	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة
	تزييلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		١٥٥٠١	٦١٨				٣م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر
		١٥٥٠١					الاجمالي	

عن الهيئة
أ.ب.ح

عن الاستشاري
[Signature]

عن الشركة
[Signature]
[Stamp]

قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجارى رقم (٤)

عملية : انشاء كوبرى علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كبارى ٣ و ٤)

رقم البند وبياناته (١٧)	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وتشكيل جسم الكوبرى للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش
-------------------------	--


تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٦٢٠٢	٢٦٩				٣م	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وتشكيل جسم الكوبرى للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش
		٦٢٠٢					الاجمالي	

عن الهيئة

أ. ب. ك.

عن الاستشاري



قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٤ و ٣)


رقم البند وبياناته (١٨)	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٣٩٣	١٤				٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢
		٣٩٣					الاجمالي	

عن الهيئة

ابله



عن الاستشاري



قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات.....	رقم البند وبياناته (١٩)
--	-------------------------

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٩٧٨١	١٣١٧				٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير
		٩٧٨١					الاجمالي	

عن الهيئة

ابله



عن الاستشاري



عن الشركة

قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

رقم البند وبياناته (٢٠)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل
أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات او الاطارات	


تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٣٦٠٠	٤١٢				٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل
		٣٦٠٠					الاجمالي	أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات او الاطارات

عن الهيئة

ابح

عن الاستشاري



قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للعمل لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطات او الاطارات	رقم البند وبياناته (٢١)
---	-------------------------

تنفيذ :شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		١٤٥٧٠	٢٤٠٥				م ^٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للعمل لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطات او الاطارات
		١٤٥٧٠						الاجمالي

عن الهيئة
أ.ب.

عن الاستشاري
[Signature]

الشركة المتحدة
للمقاولات ورصف الطرق
محمّد السيد مجاهد و شركاه
إدارة الكبارى

قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجارى رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	رقم البند وبياناته (٢١)
ب/١- ارتفاع من ٨ الى ٩ متر	

تنفيذ :شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس
	تتريلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٤٦٥٧	١١٥٩				٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
		٤٦٥٧						ب/١- ارتفاع من ٩ الى ١٠ متر
								الاجمالي

عن الهيئة

ابح



قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

رقم البند وبياناته (٢١)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ب/٤- ارتفاع من ١١ الى ١٢ متر


تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مساحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايسة
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٥٢٤٧	١١١٦				٣ م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
		٥٢٤٧						ب/٤- ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر
								الاجمالي

عن الهيئة

ابح

عن الاستشاري



قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

بالمتري المكعب خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الذمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ب/٥- ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	رقم البند وبياناته (٢١)
---	-------------------------

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٦٣٤	٦٣٤				٣م	بالمتري المكعب خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الذمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ب/٥- ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر
		٦٣٤						الاجمالي

عن الهيئة
ابن

عن الاستشاري
[Signature]

الشركة المتحدة
للمقاولات ورصف الطرق
وتشييد البنى التحتية وخدمات
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
إدارة الكباري

قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجارى رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٤٣ و ٤٤)

رقم البند وبياناته (٢٦)	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتي ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
-------------------------	---


تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايضة
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		١١١٠٥	١٢٥١				طن	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتي ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع
		١١١٠٥						الاجمالي

عن الهيئة

ابح

عن الاستشاري



قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

رقم البند وبياناته (٢٨)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدوله لزوم الهيكل العلوي للكوبري والفئة تشمل (الكابلات - الاكسسوارات-الاجربة-الانكورز-الويدجز) وذلك طبقا للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		١٠٩	١٩				طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدوله لزوم الهيكل العلوي للكوبري والفئة تشمل (الكابلات -الاكسسوارات-الاجربة-الانكورز-الويدجز) وذلك طبقا للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.
		١٠٩						الاجمالي

عن الهيئة
اب

عن الاستشاري
[Signature]

الشركة المتحدة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه
إدارة الكبارى والكبارى
[Signature]

قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٣)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٤٣ و٤٠)

بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مل يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	رقم البند وبياناته (٣٠)
--	-------------------------

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مساحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقاييس
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		١٠٠٥٨	١١٧٠				٢م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مل يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
		١٠٠٥٨						الاجمالي

عن الهيئة
الـ

عن الاستشاري
الـ

الشركة المتحدة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد السيد محافيد وشركاه
إدارة الكبارى
١١٤٢

قائمة الكميات للاعمال المنفذة بالمستخلص الجارى رقم (٤)

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٣ و ٤)

رقم البند وبياناته (٣٥)	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة 3-1337 EN و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك هـ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	مسطحات/مكعبات/اوزان			مقاسات			الوحدة	بيان الاعمال بالمقايضة
	تنزيلات	الكمية الاجمالية	الكمية المنفذة خلال المدة	طول	ارتفاع	عرض		
		٨٤	١٢				عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة 3-1337 EN و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك
		٨٤						الاجمالي

عن الهيئة

ابح

عن الاستشاري



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الخامسة - غرب الدلتا		الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)		الشركة المتحدة للمشاورات وصرف الطرق مصر - جمهورية مصر العربية		عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السكينة-العلمين-مطروح-الفيوم)		مستخلص رقم (٤) جاري		عن الفترة من بدء العمل حتي ١٥ - ١٠ - ٢٠٢٣			
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البالي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات	
		الجنيه				جنيه	جنيه	جنيه		جنيه			
اولا : اعمال الكباري													
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة نقل ١٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنيه /كم بالزيادة او النقصان	٦٠	٢٠٠٠	م³	٣٢٨	٠	٣٢٨	جاري	٢٠٢٨٠	٠	٢٠٢٨٠	سيارة التنسيقات وجهاز الاشراف متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة	
٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الدش)ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات	٦٥	١٦٠٠	م³	٤٢٦	٠	٤٢٦	جاري	٢٧٦٩٠	٠	٢٧٦٩٠	البرنامج الزمنى متواجد	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥	١٣٥٠	م³	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون	
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن	١٥٠	١١٠٠	م³	٢٧٤	٠	٢٧٤	جاري	٤١١٠٠	٠	٤١١٠٠	لائحات المشروع متواجدة	
٧	بالمقطوعة عمل تحويلية منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذطبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة للمرور	٥٠٥٠٠	٤	مقطوعية	٣	٠	٣	جاري	١٥١٥٠٠	٠	١٥١٥٠٠	التقارير الشهرية والاسبوعية	
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبئر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠	١١٢٠	م.ط	١٠١٤	٠	١٠١٤	جاري	٣٦٥٠٤٠	٠	٣٦٥٠٤٠	اللائحات الارشادية متواجدة وتأمين سلامة المرور	
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأوناش وللزمة للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات.....	٢٤٤٨٠٠	٤	عدد	٢	٠	٢	جاري	٤٨٩٦٠٠	٠	٤٨٩٦٠٠	المكاتب لزوم جهاز الاشراف متواجدة	
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات.....	٤٢٠٠	١٠٠٠٠	م.ط	٦١١٧	٠	٦١١٧	جاري	٢٥٦٩١٤٠٠	٠	٢٥٦٩١٤٠٠	تم تجهيز قاعات الادارة العامة للمعلومات بالهيئة	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات.....	٦١٠٠	١٥٠٠	م.ط	٧٧٢	٠	٧٧٢	جاري	٤٧٠٩٢٠٠	٠	٤٧٠٩٢٠٠	اجهزة الحاسب متواجدة بعدد ٣ اجهزة	
١٣	بالعدد عمل اختبار تحميل على خازوق غير عامل بقطر ١٢٠ سم وحمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والفئة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولايشمل حديد التسليح وتشمل أجهزة القياس والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٦٠٠٠	١	عدد	١	٠	١	جاري	٢٣٦٠٠٠	٠	٢٣٦٠٠٠	متواجد عدد ٥ عمال	
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعقم المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر	٨٧	٣٥٠٠٠	م³	١٤٨٨٣	٦١٨	١٥٥٠١	جاري	١٣٤٨٥٨٧	٠	١٣٤٨٥٨٧		
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعائلة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعقم المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية	٨٧	٧٢٠٠	م³	٤٣٤٦	٠	٤٣٤٦	جاري	٣٧٨١٠٢	٠	٣٧٨١٠٢		
١٧	بالمتر المكعب توريد ورديم رمال نظيفة موره من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وتشكيل جسم الكوبري للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرديم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش	١٢١	١١٠٠٠	م³	٥٩٣٣	٢٦٩	٦٢٠٢	جاري	٧٥٠٤٤٢	٠	٧٥٠٤٤٢		
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسيات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم /م³ واجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم /سم²	١٥٧٥	٣٥٠٠	م³	٣٧٩	١٤	٣٩٣	جاري	٦١٨٩٧٥	٠	٦١٨٩٧٥		
أقر أنا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المكاوّل													
التاريخ													
يدفع للمقاوّل													
ملاحظة													
اعتمدت من													
عن الشركة المنفذة: مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكى مدير المشروع م / طارق رضوان الديب													
عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م /محمد عزت													
رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس هانى محمد طه													
مدير المشروع م / إبراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض													

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا												أمانة العامة للطرق و الكباري و النقل المبري (GARBLT)		الشركة المتحدة للشؤونات و صنف الطرق مصر - جمهورية مصر العربية	
عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-العلمين-مطروح-القيوم)												مستخلص رقم (٤) جاري			
تنفيذ الشركة المتحدة للمقاوالات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)												عن الفترة من بدء العمل حتي ١٥ - ١٠ - ٢٠٢٣			
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنينه	كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات			
										جنينه	جنينه				
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠٠كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات.....	٢٢٠٥	١٦١٢٥	م ^٣	٨٤٦٤	١٣١٧	٩٧٨١	جاري	٢١٥٦٧١٠٥	.	٢١٥٦٧١٠٥				
	علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الاسمنت ٤٥٠ كجم / م ^٣ مع اضافة سيلكا فيوم للوصول الى الاجهاد المطلوب	٢٠٠	١٦١٢٥	م ^٣	.	.	.	.	جاري	.	.	.			
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٢ و محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات او الاطارات ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٢٨٣٥	٥٦٢٥	م ^٣	٣١٨٨	٤١٢	٣٦٠٠	جاري	١٠٢٠٦٠٠٠	.	١٠٢٠٦٠٠٠				
	ب/١- ارتفاع من ٦الى ٧ متر	١٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٢- ارتفاع من ٧الى ٨ متر	٢٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٣- ارتفاع من ٨الى ٩ متر	٣٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٤- ارتفاع من ٩الى ١٠ متر	٤٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٥- ارتفاع من ١٠ الى ١١ متر	٥٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٦- ارتفاع من ١١ الى ١٢ متر	٦٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٧- ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٧٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ مع اضافة سيلكا فيوم للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٠	٥٦٢٥	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٥٠٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمعين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنمو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطات او الاطارات ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٣٠٩٨	٤٥٠٠	م ^٣	١٢١٦٥	٢٤٠٥	١٤٥٧٠	جاري	٤٥١٣٧٨٦٠	.	٤٥١٣٧٨٦٠				
	ب/١- ارتفاع من ٨الى ٩ متر	٣٠٠	-	م ^٣	٣٤٩٨	١١٥٩	٤٦٥٧	جاري	١٣٩٧١٠٠	.	١٣٩٧١٠٠				
	ب/٢- ارتفاع من ٩الى ١٠ متر	٤٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٣- ارتفاع من ١٠الى ١١ متر	٥٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٤- ارتفاع من ١١ الى ١٢ متر	٦٠٠	-	م ^٣	٤١٣١	١١١٦	٥٢٤٧	جاري	٣١٤٨٢٠٠	.	٣١٤٨٢٠٠				
ب/٥- ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٧٠٠	-	م ^٣	.	٦٣٤	٦٣٤	جاري	٤٤٣٨٠٠	.	٤٤٣٨٠٠					
ب/٦- ارتفاع من ١٣ الى ١٤ متر	١٠٠	-	م ^٣	١٧٣٤	.	١٧٣٤	جاري	١٧٣٤٠٠	.	١٧٣٤٠٠					
علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ مع اضافة سيلكا فيوم للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٠	٤٥٠٠	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.					
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٥٠٠ كجم / م ^٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة..... ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٢٩٤٠	٣٨٠٠	م ^٣	١٧٩٧	.	١٧٩٧	جاري	٥٢٨٣١٨٠	.	٥٢٨٣١٨٠				
	ب/١- ارتفاع من ٦الى ٧ متر	١٠٠	-	م ^٣	٩٤	.	٩٤	جاري	٩٤٠٠	.	٩٤٠٠				
	ب/٢- ارتفاع من ٧الى ٨ متر	٢٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	ب/٣- ارتفاع من ٨الى ٩ متر	٣٠٠	-	م ^٣	١٢٢	.	١٢٢	جاري	٣٦٦٠٠	.	٣٦٦٠٠				
	ب/٤- ارتفاع من ٩الى ١٠ متر	٤٠٠	-	م ^٣	٣٩٨	.	٣٩٨	جاري	١٥٩٢٠٠	.	١٥٩٢٠٠				
	ب/٥- ارتفاع من ١٠ الى ١١ متر	٥٠٠	-	م ^٣	١٨٣	.	١٨٣	جاري	٩١٥٠٠	.	٩١٥٠٠				
	ب/٦- ارتفاع من ١١ الى ١٢ متر	٦٠٠	-	م ^٣	١٨٣	.	١٨٣	جاري	١٠٩٨٠٠	.	١٠٩٨٠٠				
	ب/٧- ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٧٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ مع اضافة سيلكا فيوم للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٠	٤٥٠٠	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.				
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٥٠٠ كجم / م ^٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة..... ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٢٩٤٠	٣٨٠٠	م ^٣	١٧٩٧	.	١٧٩٧	جاري	٥٢٨٣١٨٠	.	٥٢٨٣١٨٠				
	ب/١- ارتفاع من ٦الى ٧ متر	١٠٠	-	م ^٣	٩٤	.	٩٤	جاري	٩٤٠٠	.	٩٤٠٠				
ب/٢- ارتفاع من ٧الى ٨ متر	٢٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.					
ب/٣- ارتفاع من ٨الى ٩ متر	٣٠٠	-	م ^٣	١٢٢	.	١٢٢	جاري	٣٦٦٠٠	.	٣٦٦٠٠					
ب/٤- ارتفاع من ٩الى ١٠ متر	٤٠٠	-	م ^٣	٣٩٨	.	٣٩٨	جاري	١٥٩٢٠٠	.	١٥٩٢٠٠					
ب/٥- ارتفاع من ١٠ الى ١١ متر	٥٠٠	-	م ^٣	١٨٣	.	١٨٣	جاري	٩١٥٠٠	.	٩١٥٠٠					
ب/٦- ارتفاع من ١١ الى ١٢ متر	٦٠٠	-	م ^٣	١٨٣	.	١٨٣	جاري	١٠٩٨٠٠	.	١٠٩٨٠٠					
ب/٧- ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٧٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.					
عن الشركة المنفذة : مدير المكتب الفني م / احمد محمد دكي مدير المشروع م / طارق رضوان الديب												التاريخ يدفع للمقاوالت ملاحظة اعتمدت من		مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت	
مدير المشروع م / طارق رضوان الديب												مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت		مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت	

وزارة النقل للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT) الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الخامسة - غرب الدلتا الشركة المتحدة للمشاورات ورصف الطرق ش.م.م													عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-علمين-مطروح-فيوم)			مستخلص رقم (٤) جاري			عن الفترة من بدء العمل حتي ١٥ - ١٠ - ٢٠٢٣			تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)		
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات												
										جنيه	جنيه													
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي علي ان ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٣٧٢٨	١١٢٥	م ^٣	٦٧٥	.	٦٧٥	جاري	٢٥١٦٤٠٠	.	٢٥١٦٤٠٠													
		٧٠٠	-	م ^٣	.	.	.	جاري	.	.	.													
		٢٦	٢٣٥٠٠	٢٦٠٠٠	طن	٩٨٥٤	١٢٥١	١١١٠٥	جاري	٢٦٠٩٦٧٥٠٠	.	٢٦٠٩٦٧٥٠٠												
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري والفئة تشمل (الكابلات - الاسكسوارات-الاجربة-الانكورز-الونيجر) وذلك طبقا للوائح المتبعة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.	٦٥٠٠٠	٢٥٠	طن	٩٠	١٩	١٠٩	جاري	٧٠٨٥٠٠٠	.	٧٠٨٥٠٠٠													
٣٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البوبتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مل يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥١	٢٠٠٠٠	م ^٢	٨٨٨٨	١١٧٠	١٠٠٥٨	جاري	٥١٢٩٥٨	.	٥١٢٩٥٨													
٣٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك.....	٣٧٥٠٠	١١٢	عدد	٧٢	١٢	٨٤	جاري	٣١٥٠٠٠٠	.	٣١٥٠٠٠٠													
		هـ - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٤٠٠ ببوليط .																						
الاجمالي الكلي																								
										٣٩٦٨٢٢٩١٩	.	٣٩٦٨٢٢٩١٩												
اجمالي ماتم ادراجها سابقا										٣٥٢٥٨٧٥٨٩														
اجمالي المستحق خلال المدة										٤٤٢٣٥٣٣٠	اربعة واربعون مليوناً ومائتان خمسة وثلاثون الفا و ثلاثمائة وثلاثون جنيتها فقط لا غير													
عن الشركة المنفذة: مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي مدير المشروع م / طارق رضوان الديب عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت																								
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من																								
مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسني قياض رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس) هاني محمد طه																								