

السيد المهندس / رئيس القطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ١٨٦ (طريق زعرب) بطول ١٧ كم لتنفيذ (القطاع الأول) في المسافة من الكم صفر بمركز السروع علي الطريق دمياط / المنصورة الشرقي حتي الكم ٨ باتجاه طريق ترعة الإسماعيلية بطول ٨ كم بالأمر المباشر .
عقد رقم (٨٢٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) تنفيذ : شركة السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٩٢٨٨٦٣٦.٨٨ جنيهاً (فقط تسعة مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألف وستة وثلاثون جنيهاً وثمانية وثمانون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧) جاري .

مع احاطة سيادتكم علماً بأنه تم إصدار استمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٥٠٥١٢٠٣.٧٩ جنيهاً قيمة فروق الأسعار للمستخلصات من (١) حتي (٦) جاري برحاء التكرم من سيادتكم بخصم ما تم صرفه قيمة فروق الأسعار .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١٠/٣٠ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري.

(المنطقة الثانية - القنل وسيناء بالاسماعيلية)

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى عملية/ اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (186) زعرب بطول 17 كم (القطاع الاول) في المسافة من الكم صفر بمركز السرو حتي الكم 8 اتجاه طريق قرعة الاسماعيلية بالامر المباشر.

تنفيذ: شركة السارة كو للمقاولات العامة ورصف الطرق

مرافق لسيادتكم طيه:-

1- دراسة التعديل العقدي (فروق الأسعار) للعملية المذكورة عاليه.

2- صورة من المستخلصات.

3- صورة من المقايضة.

4- صورة من امر الاسناد.

5- صورة من محضر استلام الموقع.

6- صورة من معاملات عناصر التكلفة.

7- نشة الأرقام القياسية.

برجي التكرم من سيادتكم باتخاذ اللازم نحو المراجعة والاعتماد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية ...



Redabond@y

Abo hamad - Elsharkia

01226777291

01206666572

تعديل عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات

تاريخ التعاقد المبني على الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

الأرقام القياسية

العام	اسم الفترة	الشهر		الأرقام القياسية	
		من	الي	السولار	حديد
٢٠٢٢	الفتح الفني		13 January 2022	٣٢٢,٧٠٠	٣٤٠,٩٠٠
	الأول	13 January 2022	31 January 2022	لم يتم استلام الموقع	لم يتم استلام الموقع
		01 February 2022	28 February 2022	٣٢٧,٨٠٠	٣٤٣,٢٠٠
		01 March 2022	31 March 2022	٣٢٧,٨٠٠	٤٤٣,٢٠٠
		01 April 2022	12 April 2022	٣٣٢,٠٠٠	٤٦٥,٩٠٠
	الثانية	13 April 2022	30 April 2022	٣٣٢,٠٠٠	٤٦٥,٩٠٠
		01 May 2022	31 May 2022	٣٣٢,٠٠٠	٤٥٤,٥٠٠
		01 June 2022	30 June 2022	٣٣٢,٠٠٠	٤٥٤,٥٠٠
		01 July 2022	04 July 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٠٩,١٠٠
		05 July 2022	10 July 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٠٩,١٠٠
		11 July 2022	12 July 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٠٩,١٠٠
	الثالثة	13 July 2022	31 July 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٠٩,١٠٠
		01 August 2022	25 August 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٢٠,٤٠٠
		26 August 2022	31 August 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٢٠,٤٠٠
		01 September 2022	29 September 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٣١,٨٠٠
		30 September 2022	30 September 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٣١,٨٠٠
	الرابعة	01 October 2022	12 October 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٣١,٨٠٠
		13 October 2022	31 October 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٣١,٨٠٠
		01 November 2022	30 November 2022	٣٥٣,٦٠٠	٤٥٤,٥٠٠



٢٥١,٣٠٠	٦١٣,٦٠٠	٣٥٣,٦٠٠	31 December 2022	01 December 2022	الرابعة	٢٠٢٢
٢٧٧,٠٠٠	٦٥٤,٥٠٠	٣٥٣,٦٠٠	12 January 2023	01 January 2023		
٢٧٧,٠٠٠	٦٥٤,٥٠٠	٣٥٣,٦٠٠	31 January 2023	13 January 2023		
٢٧٨,٤٠٠	٦٥٤,٥٠٠	٣٥٣,٦٠٠	28 February 2023	01 February 2023	الخامسة	
٢٨٠,٧٠٠	٧٧٢,٧٠٠	٣٦٧,٧٠٠	31 March 2023	01 March 2023		
٢٨٠,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٦٧,٧٠٠	12 April 2023	01 April 2023		
٢٨٠,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٦٧,٧٠٠	30 April 2023	13 April 2023	السادسة	
٢٧٧,٥٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٧١,٣٠٠	31 May 2023	01 May 2023		
٢٧٣,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	30 June 2023	01 June 2023		
٢٧٣,٦٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	12 July 2023	01 July 2023		
٢٧٣,٦٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	31 July 2023	13 July 2023	السابعة	
٢٧٩,٦٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	31 August 2023	01 August 2023		
٢٨٢,٥٠٠	٩٢٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	29 September 2023	01 September 2023		
٢٨٢,٥٠٠	٩٢٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	30 September 2023	30 September 2023		
٣٠٣,٥٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	12 October 2023	01 October 2023	الثامنة	
٣٠٣,٥٠٠	٩١٣,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	31 October 2023	13 October 2023		
٣٢٠,٦٠٠	٩٩٨,٥٠٠	٤١٧,٠٠٠	30 November 2023	01 November 2023		
٣٣٦,١٠٠	١٠٦٧,٨٠٠	٤١٧,٠٠٠	31 December 2023	01 December 2023		
٣٥١,٩٠٠	١٣٣٩,٧٠٠	٤١٧,٠٠٠	12 January 2024	01 January 2024	التاسعة	٢٠٢٤
٣٥١,٩٠٠	١٣٣٩,٧٠٠	٤١٧,٠٠٠	31 January 2024	13 January 2024		
٣٥١,٩٠٠	١٣٨٤,٦٠٠	٤١٧,٠٠٠	29 February 2024	01 February 2024		
٣٦٨,٦٠٠	١٢٨٩,٨٠٠	٤٨٠,٤٠٠	31 March 2024	01 March 2024	العاشر	
٣٦٨,٦٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٤٨٠,٤٠٠	12 April 2024	01 April 2024		
٣٦٨,٦٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٤٨٠,٤٠٠	30 April 2024	13 April 2024		
٣٦٨,٨٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٤٨٠,٤٠٠	31 May 2024	01 May 2024		
٣٩٣,٦٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٤٨٠,٤٠٠	30 June 2024	01 June 2024		
٣٩٣,٩٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٥٤١,٥٠٠	31 July 2024	01 July 2024		
٣٩٣,٩٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٥٤١,٥٠٠	07 August 2024	01 August 2024		



تعديل عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى عقد 2022/2021/546
تنفيذ / مكتب السارة كوا للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبدئي علي الاسناد المباشر 2022/1/13 تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

فروق أسعار مستخلص رقم (1) من 2022-2-1 إلى 2022-4-24																
رقم البند	شهر	الفترة	عدد الأيام	إجمالي الأيام	نسبة العدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال العدة	نسبة تأثير المواد الأساسية			المنصر الثالث	الرم القياسي عند الفتح الفني			نسبة الزيادة أو النقص	إجمالي قيمة المستحق
								اسمنت	حديد	سولار		اسمنت	حديد	سولار		
1	2	60	27	82	0.329	4200	1382.927		20%		0.8	164.5	340.9	323.7	327.80	210.195
1	3	60	31	82	0.378	4200	1587.805		20%		0.8	164.5	340.9	323.7	327.80	241.335
1	4	60	24	82	0.293	4200	1229.268		20%		0.8	164.5	340.9	323.7	332.00	378.236
4	2	262	27	82	0.329	30000	9878.049		20%		0.8	164.5	340.9	323.7	327.80	6556.070
4	3	262	31	82	0.378	30000	11341.463		20%		0.8	164.5	340.9	323.7	327.80	7527.340
4	4	262	24	82	0.293	30000	8780.488		20%		0.8	164.5	340.9	323.7	332.00	11797.373
25	2	1120	27	82	0.329	50	16.463		12%	25%	0.63	164.5	340.9	323.7	327.80	392.323
25	3	1120	31	82	0.378	50	18.902		12%	25%	0.63	164.5	340.9	323.7	327.80	2213.600
25	4	1120	24	82	0.293	50	14.534		12%	25%	0.63	164.5	340.9	323.7	332.00	1116.545
20	2	10700	27	82	0.329	800	263.415		10%	15%	0.75	164.5	340.9	323.7	327.80	40784.443
20	3	10700	31	82	0.378	800	302.439		10%	15%	0.75	164.5	340.9	323.7	327.80	398189.219
20	4	10700	24	82	0.293	800	234.146		10%	15%	0.75	164.5	340.9	323.7	332.00	287933.548
20	4	10700	24	82	0.293	800	234.146		10%	15%	0.75	164.5	340.9	323.7	332.00	757540.226
إجمالي فروق أسعار مستخلص رقم (1)																



مجلس العامة
للمقاولات العامة
2022/2/1

مجلس العامة
للمقاولات العامة
2022/2/1

فروق أسعار مستخلص رقم (2) من 2022-04-24 إلى 2022-06-13														
رقم البند	شهر	الفترة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدفوعة	الكمية طلبها للمستخلص	نسبة تأثير المواد الأساسية	نسبة تأثير المواد الأساسية	الكمية موزعة خلال المدفوعة	الكمية طلبها للمستخلص	نسبة المدفوعة	اجمالي الأيام	شهر	رقم البند
الرقم	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة
33.231	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
171.692	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
72.000	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
1612.308	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
8310.256	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
3493.333	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
735.000	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
3797.500	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
1592.500	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
9255.446	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
43480.311	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
18233.679	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
3935.696	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
14438.029	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
5882.145	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
59076.377	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
256007.787	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
106444.864	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
144.808	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
628.056	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
261.138	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
304.096	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
13118.919	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
548.390	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005
519747.567	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005	332.00	0.005

مجلس الشركة
/م

اجمالي فروق أسعار مستخلص رقم (2)

مجلس الهيئة
/م

فروق أسعار مستخلص رقم (3) من 2022-6-13 إلى 2022-8-25													
رقم البند	شهر	الفترة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدد	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدد	نسبة تأخير المواد الأساسية			الرقم القياسي عند الفتح الفني		
								سولار	حديد	اسمنت	سولار	حديد	اسمنت
5	6	275	17	73	0.233	10000	2328.77	20%		0.8	323.7	340.9	164.5
5	7	275	31	73	0.425	10000	4246.58	20%		0.8	323.7	340.9	164.5
5	8	275	25	73	0.342	10000	3424.66	20%		0.8	323.7	340.9	164.5
6	6	455	17	73	0.233	8500	1979.45	15%		0.85	323.7	340.9	164.5
6	7	455	31	73	0.425	8500	3609.59	15%		0.85	323.7	340.9	164.5
6	8	455	25	73	0.342	8500	2910.96	15%		0.85	323.7	340.9	164.5
16	6	23000	17	73	0.233	5.7	1.33	5%	70%	0.25	323.7	340.9	164.5
16	7	23000	31	73	0.425	5.7	2.42	5%	70%	0.25	323.7	340.9	164.5
16	8	23000	25	73	0.342	5.7	1.95	5%	70%	0.25	323.7	340.9	164.5
18	6	2205	17	73	0.233	85	19.79	10%	25%	0.65	323.7	340.9	164.5
18	7	2205	31	73	0.425	85	36.10	10%	25%	0.65	323.7	340.9	164.5
18	8	2205	25	73	0.342	85	29.11	10%	25%	0.65	323.7	340.9	164.5
20	6	10700	17	73	0.233	650	151.37	10%	20%	0.55	323.7	340.9	164.5
20	7	10700	31	73	0.425	650	276.03	10%	20%	0.55	323.7	340.9	164.5
20	8	10700	25	73	0.342	650	222.60	10%	20%	0.55	323.7	340.9	164.5
28	6	490	17	73	0.233	750	174.66	10%	25%	0.65	323.7	340.9	164.5
28	7	490	31	73	0.425	750	318.49	10%	25%	0.65	323.7	340.9	164.5
28	8	490	25	73	0.342	750	256.85	10%	25%	0.65	323.7	340.9	164.5
اجمالي فروق أسعار مستخلص رقم (3)													
775621.504													

مهندس قويد

مهندس قويد

مهندس قويد

مهندس قويد

فروق أسعار مستخلص رقم (4) من 2022-8-25 إلى 2022-9-29

إجمالي قيمة المستحق	نسبة الزيادة أو النقص	الرقم القياسي عند الحساب			الرقم القياسي عند الفتح الفعلي			المعيار الثابت	نسبة تأثير المواد الأساسية			الكمية موزعة خلال المدة	الكمية طبقا للمستخلص	نسبة المدة	إجمالي الأرقام	عدد الأرقام	الفترة	شهر	رقم البيان
		سولار	حديد	اسمنت	سولار	حديد	اسمنت		سولار	حديد	اسمنت								
2489.225	0.018	353.60	420.40	207.10	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			514.286	3000	0.1714	35	6	262	8	4
12031.256	0.018	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			2485.714	3000	0.8286	35	29	262	9	4
6531.542	0.018	353.60	420.40	207.10	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			1285.714	7500	0.1714	35	6	275	8	5
31570.568	0.018	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			6214.286	7500	0.8286	35	29	275	9	5
9726.506	0.014	353.60	420.40	207.10	323.7	340.9	164.5	0.85	15%			1542.857	9000	0.1714	35	6	455	8	6
47011.446	0.014	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.85	15%			7457.143	9000	0.8286	35	29	455	9	6
26062.405	0.095	353.60	420.40	207.10	323.7	340.9	164.5	0.55	10%	20%	15%	25.714	150	0.1714	35	6	10700	8	20
147110.235	0.111	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.55	10%	20%	15%	124.286	150	0.8286	35	29	10700	9	20
7554.178	0.074	353.60	420.40	207.10	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	219.429	1280	0.1714	35	6	450	8	28
46422.044	0.089	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	1050.571	1280	0.8286	35	29	450	9	28
336509.706																			

إجمالي فروق أسعار مستخلص رقم (4)

مهندس البيئة
خليفة



مهندس الشركة

فروق أسعار مستخلص رقم [5] من 2022-9-29 إلى 2023-1-12

أحداث قيمة المستحق	نسبة الزيادة أو النقص	الرقم القياسي عند الحساب			الرقم القياسي عند الفتح الفني			العنصر الثالث	نسبة تأثير المواد الأساسية			الكمية موزعة خلال المدة	الكمية طبقا للمستخلص	نسبة المدة	اجمالي الأيام	عدد الأيام	الفترة	شهر	رقم اليوم
		سولار	حديدي	اسمنت	سولار	حديدي	اسمنت		سولار	حديدي	اسمنت								
557.237	0.191	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.25	5%	70%		0.127	13.3	0.010	105	1	23000	9	16
17274.362	0.191	353.60	431.80	218.90	323.7	340.9	164.5	0.25	5%	70%		3.927	13.3	0.295	105	31	23000	10	16
20791.006	0.238	353.60	454.50	236.50	323.7	340.9	164.5	0.25	5%	70%		3.800	13.3	0.286	105	30	23000	11	16
50988.867	0.565	353.60	613.60	251.30	323.7	340.9	164.5	0.25	5%	70%		3.927	13.3	0.295	105	31	23000	12	16
22673.692	0.649	353.60	654.50	277.00	323.7	340.9	164.5	0.25	5%	70%		1.520	13.3	0.114	105	12	23000	1	16
497.111	0.089	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	2.524	265	0.010	105	1	2205	9	18
15856.150	0.092	353.60	431.80	218.90	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	78.238	265	0.295	105	31	2205	10	18
19410.194	0.119	353.60	454.50	236.50	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	75.714	265	0.286	105	30	2205	11	18
24150.810	0.141	353.60	613.60	251.30	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	78.238	265	0.295	105	31	2205	12	18
12634.397	0.180	353.60	654.50	277.00	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	30.286	265	0.114	105	12	2205	1	18
11272.815	0.111	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.55	10%	20%	15%	9.524	1000	0.010	105	1	10700	9	20
354354.267	0.112	353.60	431.80	218.90	323.7	340.9	164.5	0.55	10%	20%	15%	295.238	1000	0.295	105	31	10700	10	20
432700.522	0.142	353.60	454.50	236.50	323.7	340.9	164.5	0.55	10%	20%	15%	285.714	1000	0.286	105	30	10700	11	20
784625.768	0.248	353.60	613.60	251.30	323.7	340.9	164.5	0.55	10%	20%	15%	295.238	1000	0.295	105	31	10700	12	20
361776.166	0.296	353.60	654.50	277.00	323.7	340.9	164.5	0.55	10%	20%	15%	114.286	1000	0.114	105	12	10700	1	20
154.240	0.089	353.60	431.80	217.20	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	3.524	370	0.010	105	1	450	9	23
4719.728	0.092	353.60	431.80	218.90	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	104.238	370	0.295	105	31	450	10	28
6146.559	0.119	353.60	454.50	236.50	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	105.714	370	0.286	105	30	450	11	28
79553.388	0.141	353.60	613.60	251.30	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	109.238	370	0.295	105	31	450	12	28
3733.943	0.180	353.60	654.50	277.00	323.7	340.9	164.5	0.65	10%		25%	42.286	370	0.114	105	12	450	1	28
2152023.221																			

اجمالي فروق أسعار مستخلص رقم [5]

مهندس الشركة
1/10

مهندس الشركة
1/10

مهندس الشركة
0.010

مهندس الشركة
0.010

فوتوك أسعار مستخلص رقم (7) من 29-9-2023 إلى 7-8-2024

إجمالي قيمة المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	الرقم القياسي عند الفتح الفني			الرقم القياسي عند الحساب			العنصر	نسبة تأثير المواد الأساسية			الكمية موزعة خلال المدة	الكمية طبقاً للمستخلص	نسبة المدة	إجمالي الأيام	عدد الأيام	الفترة	شهر	رقم اليوم
		سولار	حديد	اسمنت	سولار	حديد	اسمنت	الطابت	سولار	حديد	اسمنت								
9.445	0.045	396.20	923.60	282.50	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			3.51	1100	0.003	313	1	60	9	1
292.810	0.045	396.20	913.60	303.50	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			108.95	1100	0.099	313	31	60	10	1
364.661	0.058	417.00	998.50	320.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			105.43	1100	0.096	313	30	60	11	1
376.817	0.058	417.00	1067.80	336.10	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			108.95	1100	0.099	313	31	60	12	1
376.817	0.058	417.00	1339.70	351.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			108.95	1100	0.099	313	31	60	1	1
352.506	0.058	417.00	1384.60	351.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			101.92	1100	0.093	313	29	60	2	1
632.874	0.097	480.40	1285.80	368.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			108.95	1100	0.099	313	31	60	3	1
612.459	0.097	480.40	1128.90	368.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			105.43	1100	0.096	313	30	60	4	1
632.874	0.097	480.40	1128.90	368.80	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			108.95	1100	0.099	313	31	60	5	1
612.459	0.097	480.40	1128.90	393.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			105.43	1100	0.096	313	30	60	6	1
879.643	0.135	541.50	1128.90	393.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			108.95	1100	0.099	313	31	60	7	1
193.829	0.135	541.50	1128.90	393.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			24.60	1100	0.022	313	7	60	8	1
157.425	0.045	396.20	923.60	282.50	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			12.78	4000	0.003	313	1	275	9	5
4560.174	0.045	396.20	913.60	303.50	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			396.17	4000	0.099	313	31	275	10	5
6277.490	0.058	417.00	998.50	320.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			383.39	4000	0.096	313	30	275	11	5
6280.280	0.058	417.00	1067.80	336.10	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			396.17	4000	0.099	313	31	275	12	5
6280.280	0.058	417.00	1339.70	351.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			396.17	4000	0.099	313	31	275	1	5
5875.100	0.058	417.00	1384.60	351.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%			370.61	4000	0.093	313	29	275	2	5

مهندس الشركة
10

مهندس الشركة
10

مهندس الشركة
10

10547.908	0.097	480.40	1289.80	368.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%									313	31	275	3
10207.653	0.097	480.40	1128.90	368.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%									313	30	275	4
10547.908	0.097	480.40	1128.90	368.80	323.7	340.9	164.5	0.8	20%									313	31	275	5
10207.653	0.097	480.40	1128.90	393.60	323.7	340.9	164.5	0.8	20%									313	30	275	6
14660.717	0.135	541.50	1128.90	393.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%									313	31	275	7
3310.485	0.135	541.50	1128.90	393.90	323.7	340.9	164.5	0.8	20%									313	7	275	8
244.188	0.034	396.20	923.60	282.50	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	1	455	9
7569.816	0.034	396.20	913.60	303.50	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	31	455	10
9427.326	0.043	417.00	998.50	320.60	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	30	455	11
9741.570	0.043	417.00	1067.80	336.10	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	31	455	12
9741.570	0.043	417.00	1139.70	351.90	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	31	455	1
9113.082	0.043	417.00	1384.60	351.90	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	29	455	2
16361.244	0.073	480.40	1789.80	368.60	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	31	455	3
15833.462	0.073	480.40	1128.90	368.60	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	30	455	4
16361.244	0.073	480.40	1128.90	368.80	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	31	455	5
15833.462	0.073	480.40	1128.90	393.60	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	30	455	6
22740.771	0.101	541.50	1128.90	393.90	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	31	455	7
5135.013	0.101	541.50	1128.90	393.90	323.7	340.9	164.5	0.85	15%									313	7	455	8
1952.397	1.208	396.20	923.60	282.50	323.7	340.9	164.5	0.95	5%	70%								313	1	23000	9
59495.244	1.187	396.20	913.60	303.50	323.7	340.9	164.5	0.95	5%	70%								313	31	23000	10
66186.716	1.365	417.00	998.50	320.60	323.7	340.9	164.5	0.95	5%	70%								313	30	23000	11

مجلس المدينة

مجلس المدينة

مجلس المدينة

