

بخصوص: مشروع أعمال تنفيذ نفق تقاطع مسار الخط الثانى للقطار
الكهربائى السريع (٦ اكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو
سمبل) مع الطريق الدائرى الأقليمى عند كم ٣٢,٦٥٠
بنظام خوازيق السند المتلاصقة

تنفيذ: شركة المنشآت والمعدات الحديثة

عقد رقم: العقد رقم (١٤٢٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (٧ جارى) عن العملية عاليه من أصل وثلاثة صور
وباقى المرفقات

برجاء التكرم بالأحاطة والتفضل بالتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المرفقات:

أصل المستخلص + عدد ٧ صورة

أصل إستمارة ٥٠ ع.ح.

أصل الحصر

بيان الأعمال



مهندس

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

2. 7. 1

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة
رئيس الإدارة المركزية
للمحاسبة
١٥
أحمد عمر

۲.۲

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —

— روجع فی —

9-177

۴۶۰۰۶۲ سے ۲۰۲۳ - ۲۰۲۲

لستند (وهو رقم

دفاتر الحسابات

1

3/2

에

سجل

الف

فِي كَشْفِ الدَّ

—

إذ

عملية / مشروع القطار الكهربائي السريع من أكتوبر إلى أبو سمبل / أعمال إنشاء العمل الصناعي تقاطع مسار القطار السريع مع طريق الدائري الاقليمي بالكيلو (٦٥٠+٣٢) بنظام خوازيق السند المتلاصقة

اسم الممول :

شركة المنشآت و المعدات الحديثة

اسم المقبول :

العقد رقم (١٤٢٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٠٣)

بند الميزانية :

جولة الاستقطاعات

٥٥% بنس عمل
رسم السعة
حساب الارباح التجارية والصناعية
تكاليف معمل
٥١٥% مصروف تجارية
٥١٤% صرية مئة مصفاة

ينقص مبلغ مائة واحدى عشر الف
جنيه نظير عدم تواجد مائة (٢٠) سيارة
لمدة (٢٧) يوم

قرش جنيه
٣٦٨٩٦٢ —
١٦٩٤٩٥ ١٥
٧٠٢٧٨ ٥٠
—
—
—
١١١٠٠ —

بيان المصروف من المقبول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الآن	٣٣١٧٧٧٢٠	٢٠
محجور		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٥٥٧٩٨٤٨٠	٨٢
مستحق صرفه	٧٣٧٩٢٢٩	٢٨
جولة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٣٥١٣٩٢	١٥
حساب التأمينات الاجتماعية	١٢٦٥٠١	٢٥
الصافي النهائي		

مدير عام الشؤون المالية والإدارية


رؤس حسابات



A/E Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lathien and Partners



عدد (٧) سيارة وحيد متواصلة
هنا تاريخ ٨ به الزمان
٧



اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المعقيدة بظهره واقدرها
تحتويها في حثيه
..... قرش
..... يدفع للمقابل مبلغ
..... ملاحظة الفاتحة :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات

التوقيع:  / د/ مصطفى شعبان البدرى

التوقيع:  / د/ الشافعي ممدوح السيد

الاستشاري المشروع
شركة بيت الهندسة



رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الأعمال المتوقعة			جاري / نهائي	ملاحظات
				مقدار الأعمال السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		
أعمال للجسات والحفر والردم								
٨	باعتبار الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية وحيث ان يتم تحديد (Unconfined) تحت طبقة طبقة التربة والبدء بعمل طبقة مائية الجسات وجميع مستلزماتها الى الموقع مهما كانت الظروف الصعبة بالموقع ورفع جميع التكاليف اللازمة من مواد تعبئة في الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال واستخراج التقارير واضعها من جهة الاشراف واخذ ما يراه المهندسين المتخصصين في الصناعة والدراسة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠.٠٠	متر	١١٢.٥٠	٠.٠٠	١١٢.٥٠	جاري	
٨.٨	اجهزة تربة أقل من ٢٠ ROD و ٢٠							
أعمال الخوازيق والأختراشها :-								
٩٠	يتم عمل خاوي في حفرية وترتيبها ورفع طبقة الخوازيق الى الموقع ثم نقلها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والإدخال والتكاليف لتلك والترتيب بالموقع وتنقله النقل وكافة التكاليف والبدء بعمل طبقة أساس الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢.٠٠	عدد	٠.٩٥	٠.٠٠	٠.٩٥	جاري	
٩١	باعتبار الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠٠ سم وحمل التشغيل طبقا لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ١٥٠ كجم للتر المكعب ولا تقل نسبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م ³ على ان يتم إزالة زرووس الخوازيق منها ونقل مكافآت الحفر والتكشير الى المكاتب الصومية والسعر يشمل الأعمال الصناعية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل بها وكما وتبدأ العمل بها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لشماعا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	٢.٥٧٦.٠٠	متر	١٨٨.٧٧٢	٤٩٧.٣٦٣	٩٨٣.١٣٦	جاري	
٩٢	باعتبار الطولي تنفيذ خوازيق سد بطر ٨٠ سم من الخرسانة طبقا لرسومات والمواصفات على ان يتم جميع الأعمال طبقا للشرط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢.٤٨١.٠٠	متر	٧٧٥.٣٠٠	-	٧٧٥.٣٠٠	جاري	
٩٣	يتم عمل خاوي في حفرية غير عملي ويخضع العمل للتصميم (٢٠٠ : ١) وطبقة تشمل الإلواح المعدنية الموقدة وأجهزة القياس والمعدات والمواد الكيميائية من خلاله حتى تجربة التحميل للتوصل الى حمل التجربة المطلوب وازالة مزا التربة من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع التكاليف اللازمة لزوم العمل افرام وتوريد اجهزة الاختبار لاجراء التجربة واعداد التقارير واعمالها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنمو الأعمال بها طبقا لاصول الصناعة والشرط والمواصفات الفنية وطبقة وتعليمات المهندس المشرف البند غير شامل خاوي التجربة وغير شامل حديد التسليح	١.٨٩٠.٠٠	طن	٢٠.٩١٠	٢١٣.٦١٧	٤١٥.٥١٧	جاري	
٩٤	باعتبار توريد وتثبيت حديد حديد تسليح B500 DWR أربعة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية لتأثير تروم جميع العناصر الانشائية لتتوزع على طول حبي ١٠١ ميل والسعر يشمل التكاليف طبقا لخرائط والرسومات التفصيلية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشتق داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوزيع وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل بها طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١.٨٩٠.٠٠	طن	٣٠.٤.١٦٠	٣٠.٤.١٦٠	٠.٠٠٠	جاري	
التوصيات								
	باعتبار توريد وتثبيت حديد حديد تسليح B500 DWR	١.٨٩٠.٠٠	طن	٣٠.٤.١٦٠	٣٠.٤.١٦٠	٠.٠٠٠	جاري	

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ الشافعي ممدوح السيد

استشاري المشروع
شركة بيت الهندسة
م / إيهاب محي الدين خليل

شركة بيت الهندسة
مشروع لفتح تصاريح مسار
القطر السريع مع الطريق الدائري
الإقليمي بالكيلو ٣٢+٦٥٠
Lashen and Partners

مهندس المشروع
م/ محمد إسحاق

المكتب الفني

م/ كريم وهان