

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٣١ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تعويضات عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى السكة الحديد أعلى مزلقان ميت فمر والأعمال الصناعية تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٨ : ٤ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

مع خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار عن تلك المستخلصات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة تعويضات

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



(12)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٨٥-٧٥٢	٧
	الجملة	٢٨٥-٧٥٢	

رقم : _____
 (المكتب ذو الشمارع)
 دائرة الشؤون البلدية
 محافظة شرق اليمامة بالبحرين
 كتاب الترخيص
 (مستلم)
 سید

رسالة الله بالعلماء الأتقياء :

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد	
بيانات				نوع الخصم			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
	٢٨٥-٧٥٤						
إجمالي الأصل							
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات					
		عادي إضافي دمغة توقيع					
		رسم الدمغة	قرش	جنيه	قرش	جنيه	دمغة توقيع
صافي القيمة المطلوب صرفها							

المختتم ذو التاريخ

ع-٩٨

رئيس المصلحة

علامة

فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها علم، الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم ينسق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
 _____ التاريخ _____ الإمضاء : _____
 _____ الأراءات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع فی ————— سنه

شك

يعتمد سحب

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحر

شيك رقم : امضاء الكاتب المنيوط : _____

إذن صرف

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشكاوى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

إجمالي التعويضات المستحقة طبقاً للقاتون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته
و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤ من مستخلص رقم ٤ إلى ٨ جاري
عن مشروع /

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم المستخلص	التاريخ	القيمة
١	٤ جاري	٠٥ يوليو، ٢٠٢٢	٢,٣٩٤,٠٤٢,٧٤
٢	٥ جاري	٣١ يوليو، ٢٠٢٢	٩٦٨,٧٣٤,٠٠
٣	٦ جاري	٢٩ سبتمبر، ٢٠٢٢	٥,٠٩٨,٩٤٥,٦٠
٤	٧ جاري	٠٦ يوليو، ٢٠٢٣	٦,٩٥٦,٠٣٦,٩٣
٥	٨ جاري	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٣	١٣,٠٨٩,٧٦٢,٦٥
الإجمالي			٢٨,٥٠٧,٥٢١,٩١

يعتمد ///
رئيس الإدارة المركزية
مهندسة /
سليمة سامي صالح



مهندس الهيئة
م / أميرة محمود

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم المستخلص	٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	معر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص		الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
٦	اعمال حفر لعمق ٦ م	٣م	١١٠	١١٧٥٠	١,٢٩٢,٥٠٠,٠٠			٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	اعمال الفرمة
								٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٣	%٠,٣٤	٥٥١,٥٤	
								٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٢	%١,٠٩	١,٧١١,١٢	
								٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٣	%١,٣٨	٢,٢٣٨,٥٩	
								٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٢	%١,٣٥	٢,١١٩,٢٨	
								٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٢	%٣,٨٩	١,٠١٧,٧٨	
٧	اعمال تطهير المصارف والجنايبات	٣م	٨٠	٢٦٨١٠٠	٢١,٤٤٨,٠٠٠,٠٠			٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	الكشط والتكسير وإزالة المخلفات
								٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٣	%٠,٣٤	٩,١٥٢,٣٠	
								٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٢	%١,٠٩	٢٨,٣٩٤,٧٢	
								٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٣	%١,٤١	٣٧,٩٥٥,١٤	
								٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٢	%١,٣٩	٣٦,٢٠٩,٧٨٠	
								٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٢	%٤,١٨	١٨,١٤٨,٣١	
٥	إزالة المخلفات	٣م	٤٢,٦	٣٧٢٥٠	١,٥٨٦,٨٥٠,٠٠			٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	الكشط والتكسير وإزالة المخلفات
								٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٣	%٠,٣٤	٦٧٧,١٤	
								٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٢	%١,٠٩	٢,١٠٠,٨١	
								٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٣	%١,٤١	٢,٨٠٨,١٥	
								٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٢	%١,٣٩	٢,٦٧٩,٠١	
								٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٢	%٤,١٨	١,٣٤٢,٧٢	
١٠	توريد ونقل اترية	٣م	٢٥٠,٢	٦٠٦٠٠	١٥,١٦٢,١٢٠,٠٠			٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	اعمال القرمة
								٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٣	%٠,٣٤	٦,٤٦٩,٩٩	
								٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٢	%١,٠٩	٢٠,٠٧٢,٩٣	
								٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٣	%١,٣٨	٢٦,٢٦٠,٥٥	
								٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٢	%١,٣٥	٢٤,٨٦٠,٩٧	
								٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٢	%٣,٨٩	١١,٩٣٩,٤٠	



مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

رقم المستخلص	٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	الفترة من ---- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
١٤	توريد و انزال دبش بالرياح	م	٤٩٠	٨٨٦٥٠	٤٣,٤٣٨,٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	اعمال التدبش
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%٤,٢٠	٢٢٨,٩٧٥,٤١	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%٧,٦٢	٤٠٢,٠٢٥,٩٦	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%٧,٨٤	٤٢٧,٤٢٠,٧٧	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%٧,٨٢	٤١٢,٥٧٧,٨٢	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%٨,٤١	٧٣,٩٥٠,٩٧	
١٤	توريد و صب خرسانة عادية	م	١٧٥	١٢٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	البردورات و التعليلات
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%٧,٨٠	٢,٠٥٥,٧٩	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%١١,٤٣	٢,٩١٥,٣٤	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%١١,٧٤	٣,٠٩٤,٢٣	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%١١,٧٢	٢,٩٨٩,٣١	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%١٢,٧٦	٥٤٢,٤٣	
١٥	مواسير قطر ٨٠ سم	م - ط	١١٠٠	٤٨٦	٥٣٤,٦٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	مواسير خرسانة مسلحة - سابقة الإجهاد
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%٠,٢٣	١٥٤,٣٢	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%٨,٩٩	٥,٨٣٧,٣١	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%٩,٢٠	٦,١٧٢,٧٩	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%٩,١٨	٥,٩٦٠,٦٨	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%٢٥,٣١	٢,٧٣٩,٠١	
١٥	مواسير قطر ١٠٠ سم	م - ط	١٣٠٠	٤٨	٦٢,٤٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	مواسير خرسانة مسلحة - سابقة الإجهاد
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%٠,٢٣	١٨,٠١	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%٨,٩٩	٦٨١,٣٥	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%٩,٢٠	٧٢٠,٥١	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%٩,١٨	٦٩٥,٧٥	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%٢٥,٣١	٣١٩,٧١	



مهندس الهيئة
أميرة محمود

مهندس الشركة
م/ أحمد الهاز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢١/٠٦/٠١

تاريخ استلام الموقع

2020/12/16

تاريخ جلسة الإسناد المباشر (جلسة ١٢٢)

رقم المستخلص	٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	معر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	الفترة من ---- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
١٦	توريد و صب خرسانة عادية أسفل المواسير	م	١٠٥٠	٤٦٩	٤٩٢,٤٥٠,٠٠		٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	البردورات و التبلطات
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%٧,٨٠	٤,٨٢٠,٨٣	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%١١,٤٣	٦,٨٣٦,٤٨	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%١١,٧٤	٧,٢٥٥,٩٦	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%١١,٧٢	٧,٠٠٩,٩٤	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%١٢,٧٦	١,٢٧٢,٠٠	
١٧	توريد خرسانة مسلحة لحماية المواسير	م	١٧٥٠	٦٥٠	١,١٣٧,٥٠٠,٠٠		٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	اعمال خرسانة مسلحة
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%١١,٦٧	١٦,٦٦٠,٤٦	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%١٨,٧٦	٢٥,٩١٨,٤٢	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%١٣,٢٢	١٨,٨٧٣,٢٩	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%١٣,١١	١٨,١١٢,٥٠	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%١٤,٨٧	٣,٤٢٤,٠١	
١٨	توريد و فرش طبقة من الردم الصخري	م	٣٧٠	١٤٧٠٠	٥,٤٣٩,٠٠٠,٠٠		٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	اعمال الأساس و الدقشوم
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%١,٧٥	١١,٩٤٥,٩٨	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%٣,٨٨	٢٥,٦٣١,٥٦	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%٤,١٦	٢٨,٣٩٧,٣١	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%٤,١٤	٢٧,٣٤٩,١٤	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%٦,٣٥	٦,٩٩١,٤٣	
١٩	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس	م	٤١٠,٨	٧٢٠٠	٢,٩٥٧,٧٦٠,٠٠		٢٠٢١/١١/٠١	١٢٠	%٤٩	%٠,٠٠	٠,٠٠	اعمال الأساس و الدقشوم
							٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١٣	%١,٧٥	٦,٤٩٦,٢٩	
							٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١٢	%٣,٨٨	١٣,٩٣٨,٥٩	
							٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٣	%٤,١٦	١٥,٤٤٢,٦٢	
							٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١٢	%٤,١٤	١٤,٨٧٢,٦٢	
							٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢	%٦,٣٥	٣,٨٠١,٩٨	



مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

رقم المستخلص	٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		الفترة من ---- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال						
٢٠	أعمال طبقة تشريب	م٢	٢٥	٣٥٠	٨٧,٥٠٠,٠٠	٢٠٢١/١١/٠١ ٢٠٢٢/٠٣/٠١ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٢٠ ٣١ ٣٠ ٣١ ٣٠ ٥	%٤٩ %١٣ %١٢ %١٣ %١٢ %	%٠,٠٠ %٠,٣٤ %١,٢٩ %١٠,٠٠ %٩,٩٨ %١٠,٧٧	٠,٠٠ ٣٧,٣٤ ١٣٧,١٠ ١,٠٩٨,١٨ ١,٠٦٠,٦٣ ١٩٠,٧٦	أعمال التشريب
٢٢	أعمال طبقة رابطة	م٢	١١٤	٣٥٠٠	٣٩٩,٠٠٠,٠٠	٢٠٢١/١١/٠١ ٢٠٢٢/٠٣/٠١ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٢٠ ٣١ ٣٠ ٣١ ٣٠ ٥	%٤٩ %١٣ %١٢ %١٣ %١٢ %	%٠,٠٠ %٠,٦٢ %١,٧٧ %٨,٦٧ %٨,٦٥ %٩,٧٩	٠,٠٠ ٣١٠,٤٨ ٨٥٧,٧٧ ٤,٣٤١,٦٧ ٤,١٩١,٩٢ ٧٩٠,٧٣	أعمال الطبقة الرابطة
	أعمال الكباري			١٠٥,٦٣٠,٩٠٤,٠		٢٠٢١/١١/٠١ ٢٠٢٢/٠٣/٠١ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٢٠ ٣١ ٣٠ ٣١ ٣٠ ٥	%٤٩ %١٣ %١٢ %١٣ %١٢ %	%٠,٠٠ %١١,٩٥ %٢٠,٠٤ %١٩,٧٧ %١٩,٨٠ %١٧,٩٤	٠,٠٠ ١,٥٨٤,٢٤٩,٧٣ ٢,٥٧١,٠٦٤,٧٦ ٢,٦٢٠,٩٧٢,١٥ ٢,٥٤٠,٢٧٣,٥٦ ٣٨٣,٦٠٦,٩٧	أعمال الكباري الخرسانية
	إجمالي التعويضات المستحقة										١١,٧٩٤,٧٩٢,٨٥
	خصم فروق الأسعار المنصرفة										٩,٤٠٠,٧٥٠,١١
	صافي التعويضات المستحقة										٢,٣٩٤,٠٤٢,٧٤



مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أحمد الباز

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم
بالإضافة إلى أعمال كوبري السكة الحديد أعلي مزلقان ميت غمر و الأعمال الإضافية
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

رقم المستخلص	4
تاريخ المستخلص	2022/07/05

عن الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٥ المحتسبة ضمن التعويضات

تاريخ التعاقد	2021/06/01	استلام الموقع	2021/04/13
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الاسمنت	الاسمنت	الاسمنت
الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	315.4	152.7	310.3
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ نوفمبر - ٢٠٢١	323.7	167.5	340.9
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ديسمبر - ٢٠٢١	323.7	164.5	340.9
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يناير - ٢٠٢٢	323.7	164.5	340.9
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ فبراير - ٢٠٢٢	327.8	177.5	340.9
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مارس - ٢٠٢٢	327.8	232.3	386.4
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أبريل - ٢٠٢٢	332	222	447.4
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مايو - ٢٠٢٢	332	208.1	413
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يونيو - ٢٠٢٢	332	207.2	413
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يوليو - ٢٠٢٢	353.6	217.5	417.6

رقم البند	بيانات التعاقد	سعر البند التعاقدى	الوحدة	ملاحظات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	من الفترة إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات × نسب	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات - رقم البند
١٦	توريد و صب خرسانة عادية أسفل المواسير	١٠٥٠	م	١٩٢.٤٥٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
١٧	توريد خرسانة مسلحة لحماية المواسير	١٧٥٠	م	١٠٣٧.٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١
						٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/١



مستخلص من ملف ٢٠٢٢/٧/٥
مستخلص من ملف ٢٠٢٢/٧/٥

مستخلص من ملف ٢٠٢٢/٧/٥

مستخلص من ملف ٢٠٢٢/٧/٥

مستخلص من ملف ٢٠٢٢/٧/٥

مذكرة بخصوص فارق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لصلية
إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم
بالإضافة إلى أعمال تويري السكة الحديد أعلى ملاقان ميت خمر و الأعمال الإضافية
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم المستخلص	4
تاريخ المستخلص	2022/07/05

عن الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٥ المستحقة ضمن التعويضات

تاريخ التعاقد	2021/04/13	استلام الموقع	2022/05/05
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	البيكوميون	الاسمنت	السولار
الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	358.4	152.7	315.4
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ نوفمبر - ٢٠٢١	436.3	167.6	323.7
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ديسمبر - ٢٠٢١	336.3	164.5	323.7
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يناير - ٢٠٢٢	487.1	164.5	323.7
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ فبراير - ٢٠٢٢	487.1	177.5	327.8
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مارس - ٢٠٢٢	487.1	232.3	327.8
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أبريل - ٢٠٢٢	490.5	222	332
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مايو - ٢٠٢٢	566.0	208.1	332
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يونيو - ٢٠٢٢	566.0	207.2	332
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يوليو - ٢٠٢٢	566.0	217.5	353.6

رقم البند	بيانات التعاقد	الكمية المتلفة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	سعر البند	المستخلص	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	الأرقام القياسية للمعاملات	نسبة	إجمالي (المعاملات) × نسبة التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات - رقم البند بالمعاملات الواردة بالقائمة الموحدة
١٨	توريد و فرش طبقة من الردم الصخري	١٤٧٠٠	٣٧٠	م	٣٧٠	سولار	٥,٤٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١/٣١ - ٢٠٢٢/١/٣١	٩٢	%٣٧	٢٢٣,٧	٣١٥,٤	٠,١٥	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٠	٠
١٩	أعمال توريد و تشغيل طبقة اساس	٧٢٠٠	٤١٠,٨	م	٤١٠,٨	سولار	٢,٩٥٧,٧٦٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١/٣١ - ٢٠٢٢/١/٣١	٩٢	%٤٧	٢٢٣,٧	٣١٥,٤	٠,١٥	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٠	٠
٢٠	أعمال طبقة تشريب	٣٥٠٠	٢٥	م	٢٥	بيكوميون	٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١/٣١ - ٢٠٢٢/١/٣١	٩٢	%١١	٢٢٣,٧	٣١٥,٤	٠,١٥	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٠	٠
٢١	أعمال طبقة رابطة	٣٥٠٠	١١٤	م	١١٤	بيكوميون	٣٩٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١/٣١ - ٢٠٢٢/١/٣١	٩٢	%١١	٢٢٣,٧	٣١٥,٤	٠,١٥	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٠	٠
٢٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	١٧٥٠	٣٣٥	م	٣٣٥	سولار	٥٨٦,٢٥٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١/٣١ - ٢٠٢٢/١/٣١	٩٢	%٣٧	٢٢٣,٧	٣١٥,٤	٠,١٥	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٠	٠



مدير إدارة المشروعات
م. محمد عبد الحليم

م. محمد عبد الحليم

م. محمد عبد الحليم

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم
بالإضافة إلى أن كوبري السكة الحديد أعلي مزلقان ميت غمر و الأعمال الإضافية
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

رقم المستخلص	4
تاريخ المستخلص	2022/07/05

عن الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٥ المحسبة ضمن التعويضات

تاريخ التعاقد	2021/04/13	إستلام الموقع	2021/06/01
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيومين	حديد	الاصمت
الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	358.4	310.3	152.7
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - نوفمبر ٢٠٢١	436.3	340.9	167.5
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - ديسمبر ٢٠٢١	436.3	340.9	164.5
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - يناير ٢٠٢٢	487.1	340.9	164.5
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - فبراير ٢٠٢٢	487.1	340.9	177.5
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - مارس ٢٠٢٢	487.1	386.4	232.3
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - إبريل ٢٠٢٢	490.5	447.4	222
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - مايو ٢٠٢٢	566.0	413	208.1
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - يونيو ٢٠٢٢	566.0	413	207.2
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - يوليو ٢٠٢٢	566.0	417.6	217.5
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ - أغسطس ٢٠٢٢	566.0	417.6	217.5

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المتفعدة	قيمة الاعمال	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات * نسب	اجملى (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات - رقم البند بالمعاملات الواردة بالقائمة الموحدة
٩	نقل ماكينة الخوازيق	مط	٢٤٠٠٠٠	٢	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	سولار		٢٠٢٢/١/١/٢١ - ٢٠٢٢/١/١/٢١	٩٢	٣٧%	٣١٥,٤	٣١٥,٤	٠,٠٣	٠,٠٠٠٠٨	٠,٠٠٠٠٨	٠,٠٠٠	بند رقم (١٣)
١٠	خوازيق بالير قطر ١ م	مط	٣٠٠٠	١٨١٧	٥,١٥١,٠٠٠,٠٠٠	أسمنت		٢٠٢٢/١/١/٢١ - ٢٠٢٢/١/١/٢١	٣٠	١٢%	١٥٢,٧٠	١٥٢,٧٠	٠,١٦٥	٠,٠١٦٠	٠,٠١٦٠	٠,٠٠٠	بند رقم (١٩)
١١	خوازيق بالمجري قطر ١ م	مط	٤٢٠٠	٣٧٧٩	١٥,٨٧١,٨٠٠,٠٠٠	أسمنت		٢٠٢٢/١/١/٢١ - ٢٠٢٢/١/١/٢١	٣٠	١٢%	١٥٢,٧٠	١٥٢,٧٠	٠,١٦٥	٠,٠١٦١	٠,٠١٦١	٠,٠٠٠	بند رقم (٢٠)
						سولار		٢٠٢٢/١/١/٢١ - ٢٠٢٢/١/١/٢١	٩٢	٣٧%	٣١٥,٤	٣١٥,٤	٠,١٠	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٠	



مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم بالإضافة إلى أعمال كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان ميت غمر و الأعمال الإضافية تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

2021/06/01	إستلام الموقع	2021/04/13	تاريخ التعاقد
السولار	الاسمنت	حديد	عناصر التكلفة الخاصة للتحويل
315.4	152.7	310.3	358.4
223.7	167.5	340.9	436.3
223.7	164.5	340.9	436.3
323.7	164.5	340.9	487.1
327.8	177.5	340.9	487.1
327.8	232.3	386.4	487.1
332	222	447.4	490.5
332	208.1	413	566.0
332	207.2	413	566.0
353.6	217.5	417.6	566.0

[illegible]

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم
بالإضافة إلى أعمال كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان ميت عمر و الأعمال الإضافية
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

2021/06/01	إستلام الموقع	2021/04/13	تاريخ التعاقد
الموالات	الاسمنت	حديد	البيكوميون
315.4	152.7	310.3	358.4
323.7	167.5	340.9	436.3
323.7	164.5	340.9	436.3
323.7	164.5	340.9	487.1
327.8	177.5	340.9	487.1
327.8	232.3	386.4	487.1
332	222	447.4	490.5
332	208.1	413	566.0
332	207.2	413	566.0
353.6	217.5	417.6	566.0

عن الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٥ المحسوبة ضمن التعويضات

[illegible]

عن الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٧/٥ المحسوبة ضمن التعويضات

2021/06/01	إستلام الموقع	2021/04/13	تاريخ التعاقد
المولار	الاسمنت	حديد	اليوميين
315.4	152.7	310.3	358.4
323.7	167.5	340.9	436.3
323.7	164.5	340.9	436.3
323.7	164.5	340.9	487.1
327.8	177.5	340.9	487.1
327.8	232.3	386.4	487.1
332	222	447.4	490.5
332	208.1	413	566.0
332	207.2	413	566.0
353.6	217.5	417.6	566.0

[illegible]

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

ادارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ و تعديلاته
و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢١/٠٦/٠١

تاريخ استلام الموقع

2020/12/16

تاريخ جلسة الإسناد المباشر (جلسة ١٢٢)

رقم المستخلص	٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٣١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال						
	اعمال تطهير المصارف والجنايبات	م٣	٨٠	١٠٨٠٠	٨٦٤,٠٠٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%٤,١٨	٣٦,١١٥,٢٠	الكشط والتكشير وإزالة المخلفات
١٠	توريد ونقل أتربة	م٣	٢٥٠,٢	٧١,٠	١,٧٧٦,٤٢٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%٣,٨٩	٦٩,١٠٢,٧٤	اعمال الفرمة
	توريد و انزال ديش بالرياح	م٣	٤٩٠	١٧٣٥٠	٨,٥٠١,٥٠٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%٨,٤١	٧١٤,٩٧٦,١٥	اعمال التدبيش
١٤	توريد و صب خرسانة عادية	م٢	١٠٧٥	١٦٥٠	٢٨٠,٠٠٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%١٢,٧٦	٣٥,٧٢٨,٠٠	البردورات والتبليطات
١٦	توريد و صب خرسانة عادية أسفل المواشير	م٣	١٠٥٠	١٧١	١٧٩,٥٥٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%١٢,٧٦	٢٢,٩١٠,٥٨	البردورات والتبليطات
١٨	توريد و فرش طبقة من الردم الصخري	م٣	٣٧٠	١٥٠٠	٥٥٥,٠٠٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%٦,٣٥	٣٥,٢٤٢,٥٠	أعمال الأساس و الدقشوم
١٩	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس	م٣	٤١٠,٨	٢٥٠٠	١,٠٢٧,٠٠٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%٦,٣٥	٦٥,٢١٤,٥٠	أعمال الأساس و الدقشوم
	أعمال الكباري				٢٠,٧٣٢,٠٨٦,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%١٠٠	%١٧,٩٤	٣,٧١٩,٣٣٦,٢٣	اعمال الكباري الخرسانية
	إجمالي التعويضات المستحقة									٤,٦٩٨,٦٢٥,٩٠	
	خصم فروق الأسعار المنصرفة									٣,٧٢٩,٨٩١,٩٠	
	صافي التعويضات المستحقة									٩٦٨,٧٣٤,٠٠	

يعتمد ///



رئيس الإدارة المركزية
مهندسة /
سلوي سامي صالح

مهندس الهيئة
م / أميرة مصمود

مهندس الشركة

م / أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢١/٠٦/٠١

تاريخ استلام الموقع

2020/12/16

تاريخ جلسة الإسناد المباشر (جلسة ١٢٢)

٦	رقم المستخلص
٢٠٢٢/٠٩/٢٩	تاريخ المستخلص

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	الفترة من --- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
	اعمال تطهير المصارف والجنايات	م ٣	٨٠	٩٢٠٠	٧٣٦,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٣١	%٥٢	%٥٢,٦٤	٢١,٤٤٧,٠٤	الكشط والتكسير وإزالة المخلفات
	توريد ونقل أتربة	م ٣	٢٥٠,٢	٥٢٠٠	١,٣٠١,٠٤٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٣١	%٥٢	%٥٠,٠٩	٣٤,٢١٥,١٨	اعمال الفرمة
	توريد و انزال ديش بالرياح	م ٣	٤٩٠	٢٩٥٠٠	١٤,٤٥٥,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٣١	%٥٢	%٩,٧٨	٧٣٠,٤١١,١٥	اعمال التدبيش
	توريد و صب خرسانة عادية	م ٢	١٧٥	٥٤٠٠	٩٤٥,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٢٩	%٤٨	%١٠,٤٩	٧٣٢,٨٩٢,٥٩	البردورات والتبليطات
	مواسير قطر ٥٠ سم	م - ط	٧٥٠	٦٣	٤٧,٢٥٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٣١	%٥٢	%٣٠,٨١	٨٣,٣١١,٢٠	مواسير خرسانة مسلحة - ساقية الإجهاد
	توريد و صب خرسانة عادية أسفل المواسير	م ٣	١٠٥٠	٢٥٠	٢٦٢,٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٢٩	%٤٨	%١٧,٥٤	٧,٥٢١,٤٩	البردورات والتبليطات
	توريد خرسانة مسلحة لحماية المواسير	م ٣	١٧٥٠	٢٨	٤٩,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٢٩	%٤٨	%١٨,٢٤	٧,٥٠٤,٤٠	اعمال خرسانة مسلحة
	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس	م ٣	٤١٠,٨	١١١٠٠	٤,٥٥٩,٨٨٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٣١	%٥٢	%١١,٩٧	١٧٧,٨٧٣,٣٢	اعمال الاساس و الدقشوم
	اعمال طبقة تشريب	م ٢	٢٥	١٤٤٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٢٩	%٤٨	%١٤,٠٧	٢١١,١٣٧,٦٤	اعمال التشريب
	حواجز وجه واحد	م - ط	٤٢٠	١٥٥٠	٦٥١,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٢٩	%٤٨	%١٢,٩٨	٢٠,٦٧١,٢٠	البردورات و النيوجيرسي
	اعمال الكباري				٣٠,٩٦٦,٨٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٣١	%٥٢	%١٣,٩٨	٤٣,٦٥٨,٢٣	اعمال الكباري الخرسانية
	إجمالي التعويضات المستحقة									٣,٨١٥,٨٨٣,٩٣	
	خصم فروق الأسعار المنصرفة									٣,٨٩٧,٤٨١,٤٥	
	صافي التعويضات المستحقة									١٠,٠٦١,٤٤٥,٥٨	



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندسة /

سلوي سامي صالح

مهندس الهيئة

م / أميرة محمود

مهندس الشركة

م / أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ و تعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢١/٠٦/٠١

تاريخ استلام الموقع

2020/12/16

تاريخ جلسة الإسناد المباشر (جلسة ١٢٢)

٧

رقم المستخلص

٢٠٢٣/٠٧/٠٦

تاريخ المستخلص

الأعمال الواردة. تم تنفيذها خلال الفترة من ٢٠٢٢/٩/٣٠ و حتى ٢٠٢٣/٣/١٣

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقا لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
				الكمية المنفذة	قيمة الاجمال						
اعمال الفرمة	أعمال حفر لعمق ٦ م	م ٣	١١٠	٥١١٧٥٠٠	١,٢٩٢,٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	١	%١	%٧,١٣	٥٥٨,٥٢٠	
						٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٩	%٩,٤٧	٢٢,٩٩٦,٣٢٠	
						٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١٨	%٩,٨٥	٢٣,١٤٧,٥٠٠	
						٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%١٩	%١٤,٥٣	٣٥,٢٨٣,٦٨٠	
						٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٩	%١٧,٧٧	٤٣,١٥١,٤٨٠	
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٧	%٢٥,٠٠	٥٤,٨٣٣,٣٣٠	
						٢٠٢٣/٠٣/١٣	١٣	%٨	%٣١,٤٠	٣١,٩٧٥,٦٧٠	
الكشط و التفسير و إزالة المخلفات	اعمال تطهير المصارف و الجنايبات	م ٣	٨٠	٢٨٨٩٠٠٠	٢٣,١١٢,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	١	%١	%٨,١٢	١١,٣٧٣,٩١٠	
						٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٩	%١٠,٩٤	٤٧٥,٠٤٢,٦٥٠	
						٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١٨	%١١,٣٢	٤٧٥,٦٨٦,٩٨٠	
						٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%١٩	%١٧,٠٧	٧٤١,٢٢٢,٨٥٠	
						٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٩	%٢٠,٩٢	٩٠٨,٣٩٩,٦٥٠	
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٧	%٢٨,٧٣	١,١٢٦,٨٠١,٠٥٠	
						٢٠٢٣/٠٣/١٣	١٣	%٨	%٣٧,٣١	٦٧٩,٣٩٤,٧٥٠	
اعمال التدبيرش	توريد و انزال دبش بالرياح	م ٣	٤٩٠	١٣٩٥٠٠٠	١٨,٣٥٥,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	١	%١	%١٠,٤٩	٤٣,٤٥٧,٢١٠	
						٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٩	%١١,٣٩	١,٤٦٢,٧٥٥,٥٧٠	
						٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١٨	%١٢,٠١	١,٤٩٢,٦٢٤,٦٤٠	
						٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%١٩	%١٥,٦٧	٢,٠١٢,٤١٢,٦٣٠	
						٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٩	%١٨,٣٣	٢,٣٥٤,٠٢١,٩٢٠	
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٧	%٢٨,٣٢	٣,٢٨٥,٠١٧,٠٢٠	
						٢٠٢٣/٠٣/١٣	١٣	%٨	%٣٨,١١	٢,٠٥٢,٤٣١,٣٧٠	

يعتمد ///

رئيس الإدارة المركزية

سلوي سامي صالح

مهندس الهيئة

م / أميرة محمود

مهندس الشريعة

م / أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ و تعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢١/٠٦/٠١

تاريخ استلام الموقع

2020/12/16

تاريخ جلسة الإسناد المباشر (جلسة ١٢٢)

٧	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠٦	تاريخ المستخلص

الأعمال الواردة تم تنفيذها خلال الفترة من ٢٠٢٢/٩/٣٠ و حتى ٢٠٢٣/٣/١٣

بيانات التعاقد	المستخلص		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقا لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
	رقم البند	بيان البند					
أعمال الكباري	١٤,٦٦٤,٣٨٥,٠		١	١%	٢٦,٠٤%	٢٣,١٤٣,٠٧	اعمال الكباري الخرسانية
			٣١	١٩%	٣٠,١٨%	٨٣١,٤٩٧,٢٩	
			٣٠	١٨%	٣٤,٤٧%	٩١٩,٠٥٧,٠٠	
			٣١	١٩%	٥٣,٧٤%	١,٤٨٠,٦٠٥,١٨	
			٣١	١٩%	٦٥,٣٥٠%	١,٨٠٠,٤٧٥,٤٢	
			٢٨	١٧%	٦٨,٩٠%	١,٧١٤,٥٧٧,٦٧	
			١٣	٨%	٨٢,٨٧%	٩٥٧,٤٥٩,٩٢	
بنود مستحدثة للكباري	١٤٢,٣٤١,٠٠٠,٠		١	١%	١٤,٢٢%	٠,٠٠	اعمال الكباري الخرسانية
			٣١	١٩%	١٤,٢٢%	٠,٠٠	
			٣٠	١٨%	١٤,٢٢%	٠,٠٠	
			٣١	١٩%	١٤,٢٢%	٣,٨٠٢,٨٣٣,٩٢	
			٣١	١٩%	٢١,٩٨%	٥,٨٧٨,٠٧٩,٤٣	
			٢٨	١٧%	٢٤,٤٠%	٥,٨٩٣,٧٨٠,٠٧	
			١٣	٨%	٣٤,٨٧%	٣,٩١٠,٥٨١,٧٤	
إجمالي التعويضات المستحقة							
خصم فروق الأسعار المنصرفة							
صافي التعويضات المستحقة							
٩,٨٧٩,٥٠٢,٠٢							
٢,٩٢٣,٤٦٥,٠٩							
٦,٩٥٦,٠٣٦,٩٣							



مهندس الهيئة
م / أميرة مكمود

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم المستخلص	٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٣١

الأعمال الواردة تم تنفيذها خلال الفترة من ٢٠٢٣/٣/١٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لمشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
١٠	توريد و نقل أتربة	م³	٢٥٠,٢	١٥٠	٣٧,٥٣٠,٠٠		٢٠٢٣/٠٣/١٤	١٨	%٦	%٣١,٤٠	٧٢٣,٩٦	اعمال الفرمة
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٠	%٣٧,٧٤	١,٤٥٠,٢٢	
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١١	%٣٢,٥٢	١,٢٩١,٢٩	
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٠	%٣٤,٤٩	١,٣٢٥,٣٣	
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١١	%٣٤,٨٩	١,٣٨٥,٣٩	
							٢٠٢٣/٠٨/٠١	٣١	%١١	%٤٢,٥١	١,٦٨٧,٩٧	
							٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	%١٠	%٤٢,٩٤	١,٦٥٠,٠٤	
							٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	%١١	%٤٣,١٨	١,٧١٤,٥٧	
							٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	%١٠	%٤٤,٧٥	١,٧١٩,٥٩	
							٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	%١١	%٥١,٣٢	٢,٠٣٧,٧٩	
١٤	توريد و صب خرسانة عادية	م³	١٧٥	١٧٠٠	٢٩٧,٥٠٠,٠٠		٢٠٢٣/٠٣/١٤	١٨	%٦	%٥٨,٢٢	١٠,٦٤٠,٥٥	البردورات و التبليطات
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٠	%٦١,٠٤	١٨,٥٩٣,٢٤	
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١١	%٦٥,٧٠	٢٠,٦٧٩,٨٠	
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٠	%٨٠,٢٨	٢٤,٤٥٣,٨٩	
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١١	%٨١,٨٩	٢٥,٧٧٥,٧٩	
							٢٠٢٣/٠٨/٠١	٣١	%١١	%٨٤,٠٦	٢٦,٤٥٨,٨٢	
							٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	%١٠	%٨٥,٥٧	٢٦,٠٦٥,٢٦	
							٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	%١١	%١٠٠,٨٩	٣١,٧٥٦,٢٥	
							٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	%١٠	%١٠٥,٧٥	٣٢,٢١٢,٢٤	
							٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	%١١	%١١٢,٧٥	٣٥,٤٨٩,٣١	



مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الهيئة
م/ أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢١/٠٦/٠١

تاريخ استلام الموقع

2020/12/16

تاريخ جلسة الإسناد المباشر (جلسة ١٢٢)

رقم المستخلص	٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٣١

الأعمال الواردة تم تنفيذها خلال الفترة من ٢٠٢٣/٣/١٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	المستخلص		الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
					قيمة الاعمال	القيمة المنفذة						
١٦	توريد و صب خرسانة عادية أسفل المواسير	م ٣	١٠٥٠	١٧٩	١٨٧,٩٥٠,٠٠	١٧٩	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٦	%٥٨,٢٢	٦,٧٢٢,٣٢	البردورات و التهليطات
							٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٠	%٦١,٠٤	١١,٧٤٦,٥٥	
							٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١١	%٦٥,٧٠	١٣,٠٦٤,٧٧	
							٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠	%٨٠,٢٨	١٥,٤٤٩,١١	
							٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١١	%٨١,٨٩	١٦,٢٨٤,٢٣	
							٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	%١١	%٨٤,٠٦	١٦,٧١٥,٧٥	
							٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	%١٠	%٨٥,٥٧	١٦,٤٦٧,١١	
							٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%١١	%١٠٠,٨٩	٢٠,٠٦٢,٤٨	
							٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%١٠	%١٠٥,٧٥	٢٠,٣٥٠,٥٦	
							٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%١١	%١١٢,٧٥	٢٢,٤٢٠,٩٠	
٢٠	أعمال طبقة رابطة	م ٢	١١٤	١٢٩٥٠	١,٤٧٠,٦٠٠,٠٠	١٢٩٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٦	%٣٤,١٤	٣٠,٨٤٣,٤٥	اعمال التشريب
							٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٠	%٣٤,٧٠	٥٢,٢٤٨,٩٦	
							٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١١	%٣٥,٤٥	٥٥,١٥٧,٥٤	
							٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠	%٣٦,٦١	٥٥,١٢٤,٩١	
							٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١١	%٣٧,١٧	٥٧,٨٣٣,٧٣	
							٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	%١١	%٤١,٨٨٠	٦٥,١٦٢,١٤	
							٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	%١٠	%٤٢,٦١	٦٤,١٥٩,٣٢	
							٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%١١	%٤٩,٥٣	٧٧,٠٦٤,٩٦	
							٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%١٠	%٥٧,٥٩	٨٦,٧١٥,٢١	
							٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%١١	%٦٢,٣٢	٩٦,٩٦٥,٢٤	



م/ أميرة محمود

مهندسين الهيئة

م/ أميرة محمود

مهندسين الشركة

م/ أحمد الباز

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٨	رقم المستخلص
٢٠٢٣/١٢/٣١	تاريخ المستخلص

الأعمال الواردة تم تنفيذها خلال الفترة من ٢٠٢٣/٣/١٤ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقاً لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف بجدول التعويضات
				قيمة الاعمال	الكمية المنفذة						
٢٦	حواجز وجه واحد	م - ط	٤٢٠	٦٥١,٠٠٠,٠٠	١٥٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٦	%٥٧,٠٥	٢٢,٨١٦,١١	البردورات و النيوجيرسي
						٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٠	%٦٥,٠٢	٤٣,٣٣٩,٢٧	
						٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١١	%٦٧,٩٢	٤٦,٧٨١,٣٥	
						٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠	%٧٦,٣٧	٥٠,٩٠٤,٦٥	
						٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١١	%٧٧,٥٢	٥٣,٣٩٣,٥٥	
						٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	%١١	%٧٩,٦٨	٥٤,٨٨١,٣٠	
						٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	%١٠	%٨١,٢٨	٥٤,١٧٧,٤٢	
						٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%١١	%٩٠,٠٢	٦٢,٠٠٣,٢٠	
						٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%١٠	%٩٦,٧٩	٦٤,٥١٥,٦٦	
	أعمال الكباري			٩,٦٤٨,٣٦٠,٠٠		٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٦	%٨٢,٨٧	٤٩١,١٩٧,٠٢	أعمال الكباري الخرسانية
						٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٠	%١٠١,٦٧	١,٠٠٤,٣٨٤,٤٠	
						٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١١	%١٠٤,٥٧	١,٠٦٧,٤٦٧,٥٥	
						٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠	%١١٠,٦٨	١,٠٩٣,٣٩٢,٩٩	
						٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١١	%١١١,٨٠	١,١٤١,٢٧٢,٥٦	
						٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	%١١	%١١٤,٧٣	١,١٧١,١٨٢,٤٨	
						٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	%١٠	%١١٦,٣٤	١,١٤٩,٣٠٧,٣٧	
						٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%١١	%١٢٥,٥٨	١,٢٨١,٩٤١,٠٤	
						٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%١٠	%١٣٧,٠٩	١,٣٥٤,٢٩٣,٨٦	
						٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%١١	%١٥٠,٥٦	١,٥٣٦,٩٤٠,٩٤	



مهندس الهيئة
م/ أميرة محمود

مهندس الشركة
م/ أحمد الباز

مهندس الشركة
م/ أحمد الباز

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

ادارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

و طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤

إنشاء طريق حزم شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ: / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

٢٠٢١/٠٦/٠١	تاريخ إستلام الموقع	2020/12/16	تاريخ جلسة الإسناد المباشر (جلسة ١٢٢)
------------	---------------------	------------	---------------------------------------

٨	رقم المستخلص
٢٠٢٣/١٢/٣١	تاريخ المستخلص

الأعمال الواردة تم تنفيذها خلال الفترة من ٢٠٢٣/٣/١٤ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

بيانات التعاقد				المستخلص		الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض طبقا لشهر التنفيذ	قيمة التعويض المستحق	البند المرادف به جدول التعويضات
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	من	الى					
بنود مستحدثة للكمباري	اعمال الكمباري الخرسانية	٣٥٣,٦٤٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٦	%٣٤,٨٧	٧,٥٧٥,٦٢				
			٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٠	%٤٨,١٨	١٧,٤٤٥,٤٤				
			٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١١	%٥٠,٠٠	١٨,٧٠٧,٩٢				
			٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠	%٥٣,٩٣	١٩,٥٢٧,٤٥				
			٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١١	%٥٤,٦٦	٢٠,٤٥١,٥٠				
			٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	%١١	%٥٦,٥٣	٢١,١٥١,١٧				
			٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	%١٠	%٥٧,٧٥	٢٠,٩١٠,٦٢				
			٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%١١	%٦٣,٢٥	٢٣,٦٦٥,٥٢				
			٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%١٠	%٧١,٧٢	٢٥,٩٦٩,٠٠				
			٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%١١	%٨٠,٩٤	٣٠,٢٨٤,٣٨				
إجمالي التعويضات المستحقة											١٣,٠٨٩,٧٦٢,٦٥	



مهندس الهيئة

م/ أميرة محمود

مهندس الشريفة

م/ أحمد الهاز