



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالآلازم هو اطراجةة والصرف وموافالتنا برقم ولا يرخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا مباحثته بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠٤ ج.
عدد { } حصر
عدد { ٢ } معمل المنطقة
عدد { ١ } جواب المحملات
عدد ١ / مقايصة مبدرة

رئيس الإدارة المركزية
شكوى سامى صالح



١٣
٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

شكوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود
/ الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المرحلة الأولى
من مبادء حياة كريمة عقد رقم ١١٦٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد
عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته لمركز المعلومات وكذا عدم تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتعملوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤



١٢
تحريراً فى : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

Handwritten signature

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :



(ب) الكاتب المخطوط

تقييد في السجل برقم :

الختم ذو التاريخ

۷۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات : _____ : الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها علم الاعتماد المخصص وأن السند المختص يسمح ولم يستطع الصرف : الامضاء :

_____ (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ जारी _____
 _____ التاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجم فی ————— سنة ۲۰۲

يعتمد سحب

شيك

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢ ميلادي

٢٠١٢ - ٢٠١١
٢٠١٢ - ٢٠١١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . هـ ») ————— امضاء الكاتب الموقوف : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

.....امضاء الكاتب العام.....

إهداء : إلى من يحب

_____ : إمضاء الكاتب المنوط : _____

شاه مطالب أو كاتب التصدير في — سنة ٢٠٢

في ————— سنة ٢٠٢

إدارة العقود

العقد رقم ١١٩٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢٣

مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم { ٢ } جارى

عن عملية استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم بمبادرة حياة كريمة

رقم المند	البيد	الفترة		مقدار العمل المباقي إجراء	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أو نماتى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاوية	—	٨٦	٣م	٢٠٠٠	—	جارى	١٧٢٠٠٠	—	—	—	١٧٢٠٠٠	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٤٠٦	٣م	١٠٤٠٠	—	جارى	٤٢٢٢٤٠٠	—	—	—	٤٢٢٢٤٠٠	—	٢- معمل التوقيع متواجد.
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٥٠	٣٠	٢م	٢٥٠٠٠	—	جارى	٧٦٢٥٠٠	—	—	—	٧٦٢٥٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد.
١٥	توريد وإضافة أسمنت لزوم إعادة التشوير	—	٢٠٠٠	طن	٧٠٠	—	جارى	١٤٠٠٠٠٠	—	—	—	١٤٠٠٠٠٠	—	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد.
١٦	أعمال إنشاء طبقة أساس FDR	—	٥٨	٢م	٢٢٦٠٠	—	جارى	١٣١٠٨٠٠	—	—	—	١٣١٠٨٠٠	—	٥- تم تركيب اللاتيه البلاستية للمشروع
							الإجمالي	٧٨٦٧٧٠٠	—	—	—	٧٨٦٧٧٠٠	—	٦- يتم تنظي حركه الزور على الطريق أثناء العمل بمعرفه الشركة باستخدام المصحات الإرسادية والتحذيرية.
														٧- معدات العمليه متواجده لتنفيذ المصنوع الشرحه بالتفصيل.
														٨- التقارير متواجده.
														٩- بوليصة التأمين متواجده.
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال.
														١١- يتم توريد عدد (١) جهاز حاسب آلى بالشعاعه لمركز المعلومات.
														١٢- المصاره غير متواجده بالنقله.
														مهندس العمليه الاسم عبد الرحمن التوقيع
							الإجمالي العام	٧٨٦٧٧٠٠	—	—	—	٧٨٦٧٧٠٠	—	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المبينه بالبطوره وقدره : ٢٨٨٢٨٠٠,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سدة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٩٨٤٩٠,٠٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ولمحوطة : غير الوارد بهك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
التوقيع
مدير الأعمال الاسم
التوقيع
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

تحريراً فى سدة

روجع لوجد على سدة

تحريراً فى سدة

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

التوقيع

مستوى سامى صالح



مقايمة مجددة

اسم المشروع : عملية استكمال رفع كفاءة (القطاع الرابع) من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ٥ كم
مركز الحسنية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
إشراف : المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

مقارنة شريفة: أحمد عبد الرحمن للمقاولات العامة والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	1	5.25	5.25
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأسيولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	1	20	20.00
3	أعمال توريد التربة رملية لإنشاء الجسر والأكتاف والميول بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا ١٠% مع الدمك على طبقات من أى جهة يراها المقاول وعلى مسئوليتة دون دخل للهيئة في ذلك بشرط تكون الطبقة العليا للطبقات التربة حصوية متماسكة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.	م ³	120	156	18720.00
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وعمل مايلزم لنهـو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	2320	86	199520.00
5	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتنوعة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام تشغيل ناتج الكشط في تثبيت الأكتاف الجانبية والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ إن وجدت بالأسفلت أو المستحبات الأسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالآوتار والحسابات مع نقل ناتج الكشط والتسوية وكل ما يلزم لنهـو العمل.	م ³	1	330	330.00



مقاييس معددة

اسم المشروع : عملية استكمال رفع كفاءة (القطاع الرابع) من طريق سعود / الشوايكة / بحر البقر بطول ٥ كم
مركز الحسنية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
إشراف : المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

مقارنة شركة: أحمد عبد الرحمن للمقاولات العامة والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طريقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	10754	406	4366124.00
7	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ١,٥٠ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	42537.87	31.5	1339942.75
8	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة (٥3) من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	1	143	143.00
9	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.300) بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	1	9.25	9.25

