

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طيه استمارة (٥٠٠.ج) بمبلغ ٦٨٦٦٣٣٩.٥٠ جنيهاً (فقط ستة مليون وثمانمائة وستة وستون الفا وثلاثمائة تسعة وثلاثون جنيها وخمسون قرشا لا غير) مرفقة بمذكرة فروق أسعار مستخلصات أرقام ١ ، ٢ ، ٣ لعملية انشاء كوبري أعلى مزلقان مغاغة - محافظة/المنيا.

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق الصحراوية.

برجاء التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في : ٢٠٢٣/١٢/٢٨
مرفقات:-
عدد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط والمنيا)

مهندس/

مصطفى علي مسعود





٢٠١٦/١٠/٢٠

وزارة النقل
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
General Nile Company for Desert Roads

السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه بالمنطقه السابعه – اسيوط

باليئه العامه للطرق والكباري

تحية طيبه وبعد ،،،،،

بالاحاله الى مشروع إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغه بمحافظه المنيا نتشرف
بان نرفق لسيادتكم نسخه من فروق الاسعار للمشروع عن المستخلص رقم (١)
و(٢) و(٣)

برجاء التكرم بالتنبيه واتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب للاداره

وعضو مجلس الاداره

عن ٣٠ / شهر رجب ١٤٣٨

مهندس / محمود حلمي

٠٢ - اسلام خوري
٠٢ - كرم جبر
٠٢ - كرم جبر
٠٢ - كرم جبر

٢٣٩١٠٥٧٥

٢٣٩١١٧٤٥

ت

المركز الرئيسي : ٧ أرض القواله – عابدين – القاهرة
فاكس : ٢٢٣٩١٦٧١٩




مشروع إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغة بمحافظة المنيا

فروق الأسعار

رقم المستخلص	قيمة فرق السعر
١م	2,395,865.36
٢م	4,406,507.20
٣م	63,966.94
الاجمالى	6,866,339.50



مشروع إنشاء كوبرى اعطى مزلقان مغاغة بحفظه الدنيا




تفريق الاسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٧/٥

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٧/٥	٢٠٢٣/٧/٥


٣/١

تاريخ امر الاسئلة ٢٠٢٣/٧/١١

قيمة فرق السعر	المعاملات	الرقم القيلبي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القيلبي عند العقد	المعاملات		نسبة كمية المستخلص	عدد الايام	شهور المستخلص	كمية المستخلص	نوع معامل التغير	بيانات التفصيل		
				د	ع						مصر البند	بيان البند	رقم البند
	ك(ع-١)ع	١٤	١٤	٤	٤								
83.73	0.00199378	367.7	353.6	0.05	41997	101.1981567	0.281105991	مارس وابريل	360	سولار	415	بالمتر الطولي أعمال الجسوت و البند شامل ميا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات	1
53.42	0.00250283	371.3	353.6	0.05	21343	51.42857143	0.142857143	مايو	360	سولار	415		
145.15	0.00602376	396.2	353.6	0.05	24097	58.06451613	0.161290323	يونيو ويوليو	360	سولار	415		
95.84	0.00119627	367.7	353.6	0.03	80115	0.281105991	0.281105991	مارس وابريل	1	سولار	285000	بالعدد نقل خارجى لمالكينة الخزائيق الى موقع العمل والسعر يشمل نكل الملحقات والمعدات والاوتانش.	6
61.14	0.0015017	371.3	353.6	0.03	40714	0.142857143	0.142857143	مايو	1	سولار	285000		
166.14	0.00361425	396.2	353.6	0.03	45968	0.161290323	0.161290323	يونيو ويوليو	1	سولار	285000		
4080.30	0.01100434	270.3	253.4	0.165	370790	96.68571429	0.142857143	ديسمبر	676.8	اسمنت	3835		
10743.98	0.02897593	297.9	253.4	0.165	370790	96.68571429	0.142857143	يناير	676.8	اسمنت	3835		
5451.82	0.01627861	278.4	253.4	0.165	334907	87.32903226	0.129032258	فبراير	676.8	اسمنت	3835		
6591.25	0.01777624	280.7	253.4	0.165	370790	96.68571429	0.142857143	مارس	676.8	اسمنت	3835		
6378.63	0.01777624	280.7	253.4	0.165	358829	93.56682028	0.138248848	ابريل	676.8	اسمنت	3835		
5818.65	0.01569258	277.5	253.4	0.165	370790	96.68571429	0.142857143	مايو	676.8	اسمنت	3835		
4766.45	0.01328335	273.8	253.4	0.165	358829	93.56682028	0.138248848	يونيو	676.8	اسمنت	3835		
786.62	0.01315312	273.6	253.4	0.165	59805	15.59447005	0.023041475	يوليو	676.8	اسمنت	3835		
1454.70	0.00199378	367.7	353.6	0.05	729618	190.2525346	0.281105991	مارس وابريل	676.8	سولار	3835		
928.02	0.00250283	371.3	353.6	0.05	370790	96.68571429	0.142857143	مايو	676.8	سولار	3835		
2521.75	0.00602376	396.2	353.6	0.05	418634	109.1612903	0.161290323	يونيو ويوليو	676.8	سولار	3835		



مشروع إنشاء كوبرى اطنى مزقان مغاغة بمحافظة المنيا



فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٧/٥

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٥


٣١٤

تاريخ امر الاسد ٢٠٢٣/١/١٤

قيمة فرق السعر	المعاملات حسب التغير	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسي عند العقد	العمليات		قيمة الاعمال	نسبة كمية المستخلص	عدد الايام	شهور المستخلص	كمية المستخلص	نوع معامل التغير	بيانات التعاقب		
				ع	ك							مسر البند	بيان البند	رقم البند
	ك(ع-١)ع	١٤	ع											
2295.24	0.0187135	270.3	253.4	0.178	0.178	193343	38.28571429	0.142857143	ديسمبر	268	اسمنت	5050		
6043.68	0.03125888	297.9	253.4	0.178	0.178	193343	38.28571429	0.142857143	يناير	268	اسمنت	5050		
3066.75	0.01756117	278.4	253.4	0.178	0.178	174632	34.58064516	0.129032258	فبراير	268	اسمنت	5050		
3707.70	0.0191768	280.7	253.4	0.178	0.178	193343	38.28571429	0.142857143	مارس	268	اسمنت	5050		
3588.09	0.0191768	280.7	253.4	0.178	0.178	187106	37.05069124	0.138248848	ابريل	268	اسمنت	5050		
3273.09	0.01692897	277.5	253.4	0.178	0.178	193343	38.28571429	0.142857143	مايو	268	اسمنت	5050		٨ب بالمتر الطولى تلافى خوازيق بالبر خازنى قطر سم ١٢٠
2681.21	0.01432991	273.8	253.4	0.178	0.178	187106	37.05069124	0.138248848	يونيو	268	اسمنت	5050		
442.49	0.01418942	273.6	253.4	0.178	0.178	31184	6.175115207	0.023041475	يوليو	268	اسمنت	5050		
758.53	0.00199378	367.7	353.6	0.05	0.05	380449	75.33640553	0.281105991	مارس وابريل	268	سولار	5050		
483.90	0.00250283	371.3	353.6	0.05	0.05	193343	38.28571429	0.142857143	مايو	268	سولار	5050		
1314.93	0.00602376	396.2	353.6	0.05	0.05	218290	43.22580645	0.161290323	يونيو ويوليو	268	سولار	5050		
69.83	0.00797511	367.7	353.6	0.2	0.2	8757	109.4570507	0.281105991	مارس وابريل	389.38	سولار	80		١٤ المتر المكعب قطر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالمعق المطلوب
44.55	0.01001131	371.3	353.6	0.2	0.2	4450	55.62571429	0.142857143	مايو	389.38	سولار	80		
121.06	0.02409502	396.2	353.6	0.2	0.2	5024	62.80322581	0.161290323	يونيو ويوليو	389.38	سولار	80		
69.07	0.01867403	270.3	253.4	0.28	0.28	3699	1.931428571	0.142857143	ديسمبر	13.52	اسمنت	1915		
181.87	0.04917127	297.9	253.4	0.28	0.28	3699	1.931428571	0.142857143	يناير	13.52	اسمنت	1915		
92.29	0.02762431	278.4	253.4	0.28	0.28	3341	1.744516129	0.129032258	فبراير	13.52	اسمنت	1915		
111.57	0.03016575	280.7	253.4	0.28	0.28	3699	1.931428571	0.142857143	مارس	13.52	اسمنت	1915		
107.97	0.03016575	280.7	253.4	0.28	0.28	3579	1.869124424	0.138248848	ابريل	13.52	اسمنت	1915		
98.50	0.02662983	277.5	253.4	0.28	0.28	3699	1.931428571	0.142857143	مايو	13.52	اسمنت	1915		١٩ بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المتبعة من المهندس المشرف
80.68	0.02254144	273.8	253.4	0.28	0.28	3579	1.869124424	0.138248848	يونيو	13.52	اسمنت	1915		
13.32	0.02232044	273.6	253.4	0.28	0.28	597	0.311520737	0.023041475	يوليو	13.52	اسمنت	1915		
29.02	0.00398756	367.7	353.6	0.1	0.1	7278	3.800552995	0.281105991	مارس وابريل	13.52	سولار	1915		
18.51	0.00500566	371.3	353.6	0.1	0.1	3699	1.931428571	0.142857143	مايو	13.52	سولار	1915		
50.31	0.01204751	396.2	353.6	0.1	0.1	4176	2.180645161	0.161290323	يونيو ويوليو	13.52	سولار	1915		



مشروع إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مفاغه بحافظه المنيا



فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٧/٥

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٧/٥	٢٠٢٣/٧/٥

٢٠٢٣

تاريخ امر الاسك ٢٠٢٣/٧/٥

قيمة فرق السعر	المعاملات حسب التغير	الرقم القيلبي تأجيل الحصل	الرقم القيلبي عدد العقد	المعاملات		قيمة الاعمال	نسبة كمية المستخلص	نسبة عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	كمية المستخلص	نوع معدل التغير	بيانات التعاقب		
				ع	ك								الوحدة	بيان البند	رقم البند
	ك*(ع-١)/ع	١٤													
47468.89	0.06555857	486.8	442.2	0.65	724068	18.83142857	0.142857143	31	ديسمبر	131.82	38450	حديد			
162415.98	0.22431027	594.8	442.2	0.65	724068	18.83142857	0.142857143	31	يناير	131.82	38450	حديد			
204089.45	0.31206468	654.5	442.2	0.65	653997	17.00903226	0.129032258	28	فبراير	131.82	38450	حديد			
351759.39	0.48580959	772.7	442.2	0.65	724068	18.83142857	0.142857143	31	مارس	131.82	38450	حديد	طن	بطلن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ اطوال اقل من ١٢ متر	33
1553722.11	0.69292175	913.6	442.2	0.65	2242276	58.31668203	0.442396313	96	ابريل ومايو ويونيو ويوليو	131.82	38450	حديد			
2840.70	0.00199378	367.7	353.6	0.05	1424780	37.05539171	0.281105991	61	مارس وابريل	131.82	38450	سولار			
1812.22	0.00250283	371.3	353.6	0.05	724068	18.83142857	0.142857143	31	مايو	131.82	38450	سولار			
4924.40	0.00602376	396.2	353.6	0.05	817497	21.26129032	0.161290323	35	يونيو ويوليو	131.82	38450	سولار			
ج.ع															

الإجمالي بد خصم ٠.٥ % نص العقد

ج.ع 2,395,865.36



مدير : المهندس ح

المالك / الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع /


المشركة اسفدة / شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
مدير المشروع / ١٢/٥/٢٠٢٣
التوقيع /



مشروع إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغة بمحافظه النيبا

مقاولة الشركة القابضة للطرق و الكبارى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



فروقي الأسعار لمستخلص رقم (٢) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٦ حتى ٢٠٢٣/١٠/١٧

٢٠٢٣

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/١٠/١٧	٢٠٢٣/١٠/١٧

تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٣/١١/١٤

رقم البند	بيان البند	بيانات التفصيل		نوع معامل التغير	كمية المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة كمية المستخلص	قيمة الاعمال	المعاملات		الرقم القياسي	الرقم القياسي	المعاملات حسب التغير	قيمة فرق السعر
		الوحدة	سعر البند								ك	ع				
٨ب	بالستر الطولى تنفيذ خوازيق بالير خازوق قطر ١٢٠ سم		5050	اسمنت	186	يوليو	26	0.25	46.5	234825	0.178	253.4	273.6	0.014189424	0.014189424	3332.03
			5050	اسمنت	186	اغسطس	31	0.298076923	55.44230769	279984	0.178	253.4	279.6	0.018404104	0.018404104	5152.85
		م.ط	5050	اسمنت	186	سبتمبر	30	0.288461538	53.65384615	270952	0.178	253.4	282.5	0.0204412	0.0204412	5538.58
			5050	اسمنت	186	اكتوبر	17	0.163461538	30.40384615	153539	0.178	253.4	303.5	0.035192581	0.035192581	5403.45
			5050	سولار	186	يوليو الى اكتوبر	104	1	186	939300	0.05	353.6	396.2	0.006023756	0.006023756	5658.11
13	بالستر المكعب حفر فى ارض الموقع العام باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع انواع التربة العادية (ماعدا لمتاسكه والصخرية)	م	55	سولار	1796.32	يوليو الى اكتوبر	104	1	1796.32	98798	0.2	353.6	396.2	0.024095023	0.024095023	2380.53
14	المنز المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بعمق المطلوب	م	80	سولار	276.77	مارس وابريل	104	1	276.77	22142	0.2	353.6	396.2	0.024095023	0.024095023	533.50
١٩	بالستر المكعب خرسانة عادية للاسفلت والبلاط الانتقائية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف		1915	اسمنت	14.44	يوليو	26	0.25	3.61	6913	0.28	253.4	273.6	0.022320442	0.022320442	154.30
			1915	اسمنت	14.44	اغسطس	31	0.298076923	4.304230769	8243	0.28	253.4	279.6	0.028950276	0.028950276	238.63
		م	1915	اسمنت	14.44	سبتمبر	30	0.288461538	4.165384615	7977	0.28	253.4	282.5	0.032154696	0.032154696	256.49
			1915	اسمنت	14.44	اكتوبر	17	0.163461538	2.360384615	4520	0.28	253.4	303.5	0.055359116	0.055359116	250.23
			1915	سولار	14.44	يوليو الى اكتوبر	104	1	14.44	27653	0.1	353.6	396.2	0.012047511	0.012047511	333.15
٢٣	ببالستر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحدائق والاسفلت والبلاط الانتقائية		2650	اسمنت	464.4	يوليو	26	0.25	116.1	307665	0.233	253.4	273.6	0.018573796	0.018573796	5714.51
			2650	اسمنت	464.4	اغسطس	31	0.298076923	138.4269231	366831	0.233	253.4	279.6	0.024090766	0.024090766	8837.25
		م	2650	اسمنت	464.4	سبتمبر	30	0.288461538	133.9615385	354998	0.233	253.4	282.5	0.026757301	0.026757301	9498.79
			2650	اسمنت	464.4	اكتوبر	17	0.163461538	75.91153846	201166	0.233	253.4	303.5	0.046066693	0.046066693	9267.03
			2650	سولار	464.4	يوليو الى اكتوبر	104	1	464.4	1230660	0.1	353.6	396.2	0.012047511	0.012047511	14826.39

مشروع إنشاء كوبري اعلى مزلقان مغاغة بمحافظة المنيا

مقاولة الشركة القابضة للطرق و الكبارى

تتليذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) خلال الفترة من ٦/٢٣/٢٠٢٣ حتى ١٧/١٠/٢٠٢٣

UN
/

رقم المستخلص	(٢) جاری
تاریخ المستخلص	٢٠٢٣/١٠/١٧

٢٠٢٢/١١/١٤ تاريخ امر الزمك

رقم البند	بيانات التعاقد		نوع معامل التعديل	كمية المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبه عدد الايام	نسبه كميه المستخلص	قيمة الاعمال	المعاملات		الرقم القايسي القديم	الرقم القايسي الجديد	المعاملات حسب التعديل	قيمة فرق السعر
	الوحدة	سعر البند								ع	ع				
٢٥	بيان البند		اسمنت	100.01	يوليو	26	0.25	25,0025	82508	0.233	253.4	273.6	0.018573796	1532.49	
			اسمنت	100.01	اغسطس	31	0.298076923	29,81067308	98375	0.233	253.4	279.6	0.024090766	2369.93	
		٣م	اسمنت	100.01	سبتمبر	30	0.288461538	28,84903846	95202	0.233	253.4	282.5	0.026757301	2547.34	
			اسمنت	100.01	اكتوبر	17	0.163461538	16,34778846	53948	0.233	253.4	303.5	0.046066693	2485.19	
			سولار	100.01	يوليو الى اكتوبر	104	1	330033	0.1	330033	0.65	442.2	913.6	0.692921755	3041147.14
33	بيان توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ١٠ / ١٢ طول اقل من ١٢ متر		حديد	160.42	يوليو الى اكتوبر	74	0.711538462	114.145	438875	0.65	442.2	923.6	0.707620986	1259051.45	
		طن	حديد	160.42	سبتمبر	30	0.288461538	46.275	1779274	0.65	442.2	396.2	0.006023756	37155.42	
			سولار	160.42	يوليو الى اكتوبر	104	1	6168149	0.05	353.6	396.2	0.024734982	661.25		
44	بلمتر المربع عمل طبقة عزالة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل		بيتومين	560.65	يوليو الى سبتمبر	87	0.836538462	469.0052885	26733.30	0.25	566	622	0.051943463	271.34	
		٢م	بيتومين	560.65	اكتوبر	17	0.163461538	91.64471154	5224	0.25	566	396.2	0.002409502	77.00	
			سولار	560.65	يوليو الى اكتوبر	104	1	31957	0.02	353.6	396.2	0.002409502	77.00		
ج.م		الاجمالي													4,428,650.45
ج.ح		الاجمالي بعد خصم ٠.٥ % نص العقد													4,406,507.20

تتم مراجعة البنود والكميات فقط من جهة المهندس المباشر للمشروع على أن تراجع ماليًا وحسابيًا بالمعاملات والمعدلات

المجلد ١٠، العدد ١، ٢٠١٩

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

33

1

12/12

 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

100

حالتی، نهیہ تصور، انکار


مدرسہ اسلامیہ

3

الطريق الى الامانة والرفاهية

تصنيف /
تصنيف /


ازمینه



مشروع إنشاء كوبري اعلى مزلقان مغاغة بحفظة المنيا

مقاولة الشركة القابضة للطرق والكباري

تفليذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٨ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٣/١١/٢٤

رقم المستخلص	رقم المستخلص
٢٠٢٣/١٠/٢٢	٢٠٢٣/١٠/٢٢

قيمة فرق السعر	المعاملات حسب التغير	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسي عند العقد	المعاملات		قيمة الاعمال	كمية المستخلص	نوع معامل التغير	بيانات التعاقب			
				ع	ك				مسو البند	الوحدة	بيان البند	رقم البند
١٥٠٠(ع-١٤)	٥(ع-١٤)	١٤	٤									
1589.73	0.018071267	396.2	353.6	0.15		87970	879.7	سولار	100	٣م	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باتربة صلابة موزدة حتى منسوب سطح الطريق	18
3183.30	0.046066693	303.5	253.4	0.233		69102	20.94	اسمنت	3300	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسعة والاختلاف والهامات العلوية بالهر على الاقل المقارومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة	٢٥
832.51	0.012047511	396.2	353.6	0.1		69102	20.94	سولار	3300			
43387.71	0.055359116	303.5	253.4	0.28		783750	285	اسمنت	2750	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الحائط الاسنادة على ان يكون الخط والدك ميكتاني	مستجد ١
9442.24	0.012047511	396.2	353.6	0.1		783750	285	سولار	2750			
5133.37	0.024095023	396.2	353.6	0.2		213047	560.65	سولار	380	٣م	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال من الزلط الجاير او مخلفات المعاجر	مستجد ٢
719.53	0.012047511	396.2	353.6	0.1		59724	9954	سولار	6	٣م	اعمال تطهير الموقع من المزرورت والمخلفات التخلص منها بالمقلب العمومية	3
ج.م	64,288.38											
ج.م	63,966.94											

الاجمالي

الاجمالي بعد خصم ٠.٥ % نص العقد

الاجمالي بعد خصم ٠,٠٥ % نص العقد

تم مراجعة البتود والكميات فقط من جهة المهندس المباشر للمشروع على أن تراجع مائتا وحسابيا بالمعاملات والمعدلات

مدير الادارة المركزية المنطقة المركزية السليمة

مدير عام المنطقة المركزية

مهندس المشروع /

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة منفذة / شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /