



عن عملية : إنسان أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472+500 الى الكم 474+500 بطول 2 كم من منسوب الأرض الطبيعية الى -19 من منسوب
الفرما

شاملة المدة من بداية العمل حتى 21 / 12 / 2023

ابوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

تنفيذ شركة /

بتاريخ : 10 / 12 / 2023

العقد رقم : (824 / 2023 / 2024)

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	6	40000	2م	0	28000.00	28000.00	جاري 1	168000.00	0.00	168000.00	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمني والتقارير(الميدنى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/8/19
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصوبلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنمذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	23	10000	3م	0.00	9500.00	9500.00		218500.00	0.00	218500.00	
2-1-1	علاوة 0.6 سزلا 3م للكميات المنفذه ابتداء من 2023/5/4	0.60	10000	3م	0.00	9500.00	9500.00		5700.00	0.00	5700.00	
2-5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصوبلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد مذقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	28	1	3م	0	0	0		0.00	0.00	0.00	
2-5-1	نفس بند رقم (2-5) المنفذ بعد يناير 2023	33.00	5000	3م	0.00	3000.00	3000.00		99000.00	0.00	99000.00	
2-5-2	علاوة زيادة سولار 3 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	1.00	5000	3م	0.00	3000.00	3000.00		3000.00	0.00	3000.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرع و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرع لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصوبلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00	172200	3م	0.00	163500.00	163500.00		9810000.00	0.00	9810000.00	
3-1-1	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . السعر يشمل عمل نشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	1.90	172200	3م	0.00	163500.00	163500.00		310650.00	0.00	310650.00	
الإجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
ما سبق صرفه												
إجمالي قيمة المستخلص رقم (1)												

فقط وقدره عشرة مليون وستمئة وأربعة
عشرة الفا وأربعمائة وخمسة وثمانون
جنيهاً لاغير

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى
المقاول تحريراً في / سنة 2023 المحاسب
يقع إلى المقاول مبلغ
على الحساب
تأنيهاً
ملاحظة الغنائم
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 3

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروع

التوقيع /

مدير المشروعات

التوقيع /

عن الاستشاري (مستشار)

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروع

التوقيع /

مدير المشروعات

التوقيع /

عن استشاري (KK)

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروع

التوقيع /

مدير المشروعات

التوقيع /

المكتب الفني

التوقيع /

عن استشاري (smart design)

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروع

التوقيع /

مدير المشروعات

التوقيع /

تحريراً في / سنة 2022

مدير المشروع



التوقيع /

مدير عام المشروع

التوقيع /

مدير المشروعات

التوقيع /



..... اسم العمل
..... اسم المفاول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

تحريرا في..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
 أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
 اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم.....
الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20
الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع

شك

بمبلغ	يعتمد سحب	أذن صرف
رئيس الحسابات		

تحريرا في سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب الممنوع

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المনوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتنى أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ: سنة 20 الما قول

[illegible]