

مستخلص رقم (٢) جارى عن عملية: اعمل استكمال طريق جرجا - الصبرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تفليذ / شركة محمود علي احمد عبد العال

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩

عن المدة من بداية الصل حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٨

رقم بند	نوع الصل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو انتهى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمل كشط و إزالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتوجة و الشروخ بالرصف الحالى باستخدام مكينة الكشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	٢م	٨٢٠٠٠	٠	٨٢٠٠٠		١٤٧٦٠٠٠		١٤٧٦٠٠٠	براى تطبيق شروط وفئات التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمل تكسير و إزالة المسطحات المنهارة و المتوجة بالرصف الحالى .. الخ	٦٩	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠		٦٩٠٠٠		٦٩٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية وتسوية السطح بالآلات	٢٣	٣م	٠	٠	٠		٠		٠	مدير المشروع متواجد / فريق الصل متواجدين والمعدات متواجده
٤	بالمتر المكعب اعمل توريد وتشغيل طبقة أساس سن ٦ تكسير كميات علاوة نقل مسافة ٦٥ كم	٢٦٤	٣م	٧٥٠٠	٣٠٠	٧٨٠٠		٢٠٥٩٢٠٠		٢٠٥٩٢٠٠	وثائق التأمين متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمل انشاء طبقة تشريب m.c.o بمعدل ١.٢ كجم / ٢م .	٣٣,٤	٢م	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠		١٣٣٦٠٠٠		١٣٣٦٠٠٠	العلامات الارشادية و التحذيرية متواجده و لوحات المشروع متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمل انشاء طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	١٧٤,٨	٢م	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠		٦٩٩٢٠٠٠		٦٩٩٢٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمل انشاء طبقة دهان F.C بمعدل ٠.٤ كجم / ٢م	١١,٣	٢م	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		٤٥٢٠٠٠		٤٥٢٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح اعمل انشاء طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٥ سم .	١٦٩,٦	٢م	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		٦٧٨٤٠٠٠		٦٧٨٤٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي اعمل توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) .	٥٥٠	م.ط	٠	٠	٠		٠		٠	
الإجمالي											
خصم ٠,٥٠ طبقا لمفاوضة العقد											
الإجمالي بعد الخصم											
								١٩١٦٨٢٠٠		١٩١٦٨٢٠٠	
								٩٥٨٤١		٩٥٨٤١	
								١٩٠٧٢٣٥٩		١٩٠٧٢٣٥٩	

مقبول صرفها إلى المقاول
المحاسب:

على الحساب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرها
تحريرا في

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد نجاتي

يدفع الي المقاول مبلغ

الجهة المالكة

مهندس المشروع / محمد جهاد
مهندس المشروع / جنى المشروع / محمد عبد العاطي
م/ محمد عبد العاطي
م/ روماني ارميا
ملاحظة فئات غير واردة بسمك الشروط اعتمدت من مدير عام المشروعات
نهائيا



١٩٠٧٢٣٥٩	جملة الاعمال
١١٧٨٤٠٠٠	السابق صرفه
٧٢٨٨٣٥٩	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٣٦٤٤١٨.٠	تأمين
١٧٥٣٢٠.٦	دمغات
٣٥٠٠	معمل قنا
٤٩٠.٠	%١٤
٥٤٣٧٢٨.٦	جملة الاستقطاعات



٥٤٣٧٢٨.٦	الاستقطاعات
٦٧٤٤٦٣٠.٤٠	الصافي