

عمال عدد (١٢) بربخ في المسافة من كم ٨ حتى كم ٢٠
مستخلص رقم (١٢) جاری

شاملة المدة من (بدء الاتصال) حتى ٢٠٢٣/١١/٠٩



مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

استشاري لأعمال الطرق
 استشاري لأعمال الطرق
 محمد إبراهيم
 ١٢/١٥٩٢
 ٤/١٩٧١

مدير مشروع الشركة
مهندس / تامر عبد الملام حسن



عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالي ٦٠ كم الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (٨) الى كم (٢٠) بطول ١٢ كم في الاتجاهين

اعمال عدد (١٢) بريخ في المسافة من كم ٨ حتى كم ٢٠

تابع مستخلص رقم (١٢) جارى

تنفيذ شركة :- إتش ايه للإنشاءات (إنشاء حسن علام)

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٣/١١/٠١

إدارة : العقد رقم: ٥٩٨/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الغنة		الوحدة	كمية العقد	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتي عمق ٢٠م والغنة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٠	٢٠٠	م.ط	٢٠٠	١٧١	٠	١٧١	٣٤,٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٤,٢٠٠,٠٠٠	١- استمرار حجز مبلغ ٥٠٠٠٠ (لنقل خمسون الف جنوبها لاجير) من البند رقم (٥) بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوبري للبريخ لحين استكمال الملاحظات المطلوبة.
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والغنة تشمل نزع اى مياه تظهر في اثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب الصومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٤٥	م	٢٥٠٠٠	٢٢٦٧٦	٠	٢٢٦٧٦	١,٠٢٠,٤٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٢٠,٤٢٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد ورمل رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سده جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٢١	م	٦٠٠٠	٤٩٥٩	٠	٤٩٥٩	٦٠٠,٠٣٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠,٠٣٩,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ونمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٥٠٠	م	٣٠٠٠	٢٩٦٤	٠	٢٩٦٤	٤,٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوبري للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٠٠	م	٩١٠٠	٨٥٦٠	٠	٨٥٦٠	١٩,٦٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	٠	١٩,٦٣٨,٠٠٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السادة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٧٠٠	م	٢٣٠٠	١٩٧٩	٠	١٩٧٩	٥,٣٤٣,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٣٤٣,٣٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٠٠	م	٢٢٠٠	١٣٥٣	٠	١٣٥٣	٢,٩٧٦,٦٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٩٧٦,٦٠٠,٠٠٠	٢- خصم (٥%) من اجمالي قيمة المستخلص طبقا لمحضر التفويض (مرفق)
٨	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطءم والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	طن	٢٥٠٠	٢٢٧١	٠	٢٢٧١	٥٣,٣٦٨,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٣,٣٦٨,٥٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهـ العمل كاملا بما جزمه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	م	٢٥٥٠٠	٢٣٣٨٥	٠	٢٣٣٨٥	١,١٦٩,٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,١٦٩,٢٥٠,٠٠٠	
إجمالي الاعمال الصناعية		ثمانية و ثمانون مليون و خمسمائة و ستة و تسعون الف و ثلاثمائة و تسعة جنيه فقط لاغير												
الإجمالي الكلي		خمسماية و واحد و ستون مليون و مائة و ستة و تسعون الف و مائة و ثمانية و خمسون جنيه و خمسة و ثمانون قرش فقط لاغير												

تحريرا في ٢٠٢٢/٨/٢٢



مدير مشروعات الهيئة

مهندس / أحمد العراقي

مدير مشروع الهيئة

مهندس / شريف صدقي

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

استشاري الاعمال الصناعية



مدير مشروع الشركة

مهندس / تامر عبد السلام حسن

استشاري الشركة

أحمد المحمدي

