

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركه النيل العامة للطرق والكبارى بشأن صرف فروق الاسعار عن مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من محور طما علي النيل من الطريق الزراعي الغربي حتي نفق الماذون بطول ٦,٣ كم
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه لمستخلص رقم (٩-١٠)
* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا في ٢٠٢٣ / /

مرفق عدد ()

مشروع : عملية تنفيذ المرحلة الثانية من محور طماعلى النيل من الطريق الزراعى الغربى حتى نفق الماذون بطول ٦,٣ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

نموذج مجمع حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه
فرق رقم ٩	٨٩٦٦٨٢,٠٠
فرق رقم ١٠	١٨٨٦٧٩٢,٠٠
الإجمالي	٢٧٨٣٤٧٤,٠٠

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المكتب الفنى للمشروعات
مهندس /

حساب قيمة فروق الأسعار لعملية تنفيذ المرحلة الثانية من محور طماعلى النيل من الطريق الزراعى الغربى حتى نفق
الماذون بطول ٦,٣ كم

المسحوق الشامه بقا

تاريخ السداد ٢٠٢١/٠٩/١٣

تاريخ سداد ٢٠٢١/١١/٣٠

رقم القسي لايعتد عند تاريخ السداد
رقم القسي لايعتد عند تاريخ السداد
رقم القسي لايعتد عند تاريخ السداد
رقم القسي لايعتد عند تاريخ السداد

١٥٧
٣٣١,٨
٣١٩,٦
٤٣٦,٣

مستخلص رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١

رقم بند	تاريخ	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	ع/(٤-١٤)	قيمة التعويض المستحق
٨٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتنفيذ خرسانة عالية لحماية الميول بسمت متوسط ١٥ م	م	١٢٢٥	٥٢١٩,٢٦	%١٥,٣٨	٨٠٢,٩٦	٩٨٣٦٣,٠	اسمنت	٠,٣٥	١٥٧	٢٧٨,١	٠,٧٧٣٢٤٨١٠,٨	٢٦٦,٢٠٧
									سولار	٠,١٥	٣١٩,٦	٣٥٣,٦	٠,١٠٦٣٨٢٩٧٩	١٥,٦٩٦
١٠٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٥٠ سم	متر	٧٠٠	٦	%١٥,٣٨	٠,٩٢	٦٤٦	اسمنت	٠,١٥	١٥٧	٢٧٨,١	٠,٧٧٣٢٤٨١٠,٨	٧٥
									سولار	٠,١	٣١٩,٦	٣٥٣,٦	٠,١٠٦٣٨٢٩٧٩	٧
									حديد	٠,١	٣٣١,٨	٦٥١,٥	٠,٩٧٢٥٧٣٨١	٦٣
الإجمالي														٢٨٢,٠٤٧

رقم بند	تاريخ	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	ع/(٤-١٤)	قيمة التعويض المستحق
٨٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتنفيذ خرسانة عالية لحماية الميول بسمت متوسط ١٥ م	م	١٢٢٥	٥٢١٩,٢٦	%١٧,٠٣	٨٨٨,٩٩	١٠٨٩٠١٩	اسمنت	٠,٣٥	١٥٧	٢٨٠,٧	٠,٧٨٧٨٩٨٠,٨٩	٣٠٠,٣١٣
									سولار	٠,١٥	٣١٩,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥٠٥٠٠٦٢٦	٢٤,٥٨٥
١٠٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٥٠ سم	متر	٧٠٠	٦	%١٧,٠٣	١,٠٢	٧١٥	اسمنت	٠,١٥	١٥٧	٢٨٠,٧	٠,٧٨٧٨٩٨٠,٨٩	٨٥
									سولار	٠,١	٣١٩,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥٠٥٠٠٦٢٦	١١
									حديد	٠,١	٣٣١,٨	٧٧٢,٧	١,٣٢٨٨١٢٥٣٨	٩٥
الإجمالي														٣٢٥,٠٨٨



Handwritten signature

Handwritten signature

حساب قيمة فروق الأسعار لعملية تنفيذ المرحلة الثانية من محور طماعلى النيل من الطريق الزراعى الغربى حتى نفق
الماذون بطول ٦,٣ كم

الرقم القياسى للمشتريات عند تاريخ التسليم
الرقم القياسى للمشتريات عند تاريخ التسليم
الرقم القياسى للمشتريات عند تاريخ التسليم
الرقم القياسى للمشتريات عند تاريخ التسليم

مستخلص رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١

رقم البند	تاريخ التسليم	بيان الأعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الأعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	٤/(٤-١٤)	قيمة التعويض المستحق
٨-٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتنفيذ خرسانة عالية لحماية الميول بسمت متوسط ١٥ م	م	١٢٢٥	٥٢١٩,٢٦	%١٦,٤٨	٨٦٠,٣٢	١٠٥٣٨٨٩	اسمنت	٠,٣٥	١٥٧	٢٨٠,٧	٠,٧٨٧٨٩٨٠٨٩	٢٩٠,١٢٥
									سولار	٠,١٥	٣١٩,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥٠٥٠٠٦٢٦	٢٣,٧٩٢
		توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٥٠ سم	م.ط	٧٠٠	٦	%١٦,٤٨	٠,٩٩	٦٩٢	اسمنت	٠,١٥	١٥٧	٢٨٠,٧	٠,٧٨٧٨٩٨٠٨٩	٨٢
									سولار	٠,١	٣١٩,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥٠٥٠٠٦٢٦	١٠
١٠-٢									حديد	٠,١	٣٣١,٨	٩١٣,٦	١,٧٥٣١٦٥٩١٣	١٢١
الإجمالي														
٣١٤,٦٣٠														

مايو-٢٣

رقم البند	تاريخ التسليم	بيان الأعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الأعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	٤/(٤-١٤)	قيمة التعويض المستحق
٨-٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتنفيذ خرسانة عالية لحماية الميول بسمت متوسط ١٥ م	م	١٢٢٥	٥٢١٩,٢٦	%١٧,٠٣	٨٨٨,٩٩	١٠٨٩٠١٩	اسمنت	٠,٣٥	١٥٧	٢٧٧,٥	٠,٧٦٧٥١٥٩٢٤	٢٩٢,٥٤٤
									سولار	٠,١٥	٣١٩,٦	٣٧١,٣	٠,١٦١٧٦١٧٠٦	٢٦,٤٢٥
		توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٥٠ سم	م.ط	٧٠٠	٦	%١٧,٠٣	١,٠٢	٧١٥	اسمنت	٠,١٥	١٥٧	٢٧٧,٥	٠,٧٦٧٥١٥٩٢٤	٨٢
									سولار	٠,١	٣١٩,٦	٣٧١,٣	٠,١٦١٧٦١٧٠٦	١٢
١٠-٢									حديد	٠,١	٣٣١,٨	٩١٣,٦	١,٧٥٣١٦٥٩١٣	١٢٥
الإجمالي														
٣١٩,١٨٨														

يونيو-٢٣



Handwritten signature.

Handwritten signature.

حساب قيمة فروق الأسعار لعملية تنفيذ المرحلة الثانية من محور طماعلى النيل من الطريق الزراعى الغربى حتى نفق
المأذون بطول ٦.٣ كم

تاريخ العقد ٢٠٢١/٠٩/١٣

تاريخ سداد ٢٠٢١/١١/٣٠

الرقم القياسى للمصمم عند تاريخ السداد
الرقم القياسى لمهندس عند تاريخ السداد
الرقم القياسى لمؤلف عند تاريخ السداد
الرقم القياسى لمؤلف عند تاريخ السداد

١٥٦
٣٣١.٨
٣١٩.٦
٤٣٦.٣

مستخلص رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١														
رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الأعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الأعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	٤/(٤-١٤)	لمبة التعويض المستحق
٨-٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول بسمت متوسط ١٥ م	م	١٢٢٥	٥٢١٩.٢٦	%١٦.١٨	٨٦٠.٣٩	١٠٥٣٨٨٩	اسمنت	٠.٣٥	١٥٧	٢٧٣.٨	٠.٧١٣٩١٩٠١٥	١٧١.١١١
			سولار	٠.١٥	٣١٩.٦	٣٩٦.٢	٠.٢٣٩٦٧١٥٩٣	٣٧.٨٨٩						
١٠-٢		توريد و تركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٥٠ سم	مط	٧٠٠	٦	%١٦.١٨	٠.٩٩	٦٩٩	اسمنت	٠.١٥	١٥٧	٢٧٣.٨	٠.٧١٣٩١٩٠١٥	٧٧
			سولار	٠.١	٣١٩.٦	٣٩٦.٢	٠.٢٣٩٦٧١٥٩٣	١٧						
			حديد	٠.١	٣٣١.٨	٩١٣.٦	١.٧٥٣١٦٥٩١٣	١١١						
الإجمالي														
٣١٢.٥١٨														

يوليو-٢٣

رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الأعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الأعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	٤/(٤-١٤)	قيمة التعويض المستحق
٨-٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول بسمت متوسط ١٥ م	٣ م	١٢٢٥	٥٢١٩,٢٦	%١٧,٠٣	٨٨٨,٩٩	١٠٨٩٠,١٩	اسمنت	٠,٣٥	١٥٧	٢٧٣,٦	٠,٧١٢٦٧٥١٥٩	٢٨٣,٠٧٥
			سولار	٠,١٥	٣١٩,٦	٣٩٦,٢	٠,٢٣٩٦٧١٥٩٣	٣٩,١٥٢						
١٠-٢		توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٥٠ سم	مط	٧٠٠	٦	%١٧,٠٣	١,٠٢	٧١٥	اسمنت	٠,١٥	١٥٧	٢٧٣,٦	٠,٧١٢٦٧٥١٥٩	٩٠
			سولار	٠,١	٣١٩,٦	٣٩٦,٢	٠,٢٣٩٦٧١٥٩٣	١٧						
			حديد	٠,١	٣٣١,٨	٩١٣,٦	١,٧٥٣١٦٥٩١٣	١٢٥						
الإجمالي														٣٢٢,٤٤٩

أغسطس-٢٣

مستخلص ١٢٠															
رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	٤/(٤-١٤)	قيمة تعويض مستحق	
٨-٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول بسمت متوسط ١٥ م	م	١٢٢٥	٥٢١٩.٢٦	%٠.٥٥	١٨.٦٨	٣٥١٣٠	اسمنت	٠.٣٥	١٥٧	٢٧٩.٦	٠.٧٨٠.٨٩١٧٢	٩.٦٠١	
									سولار	٠.١٥	٣١٩.٦	٣٩٦.٢	٠.٢٣٩٦٧١٥٩٣	١.١٦٥	
١٠-٢			توريد و تركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٥٠ سم	مط	٧٠٠	٦	%٠.٥٥	٠.٠٣	٢٣	اسمنت	٠.١٥	١٥٧	٢٧٩.٦	٠.٧٨٠.٨٩١٧٢	٣
										سولار	٠.١	٣١٩.٦	٣٩٦.٢	٠.٢٣٩٦٧١٥٩٣	١
										حديد	٠.١	٣٣١.٨	٩٩٣.٦	١.٧٥٣١٦٥٩١٣	١
الإجمالي														١٠.٨٧٢	
الإجمالي الكلى														١.٨٨٦.٧٩٢	

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مكتب فنى مشروعات

عماد حسين

(١)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

الختم والتاريخ

بيان الضوابط			
رقم	التاريخ	جنية	مليم
٩	١٩٦٦	٦٨٢	-
١٠	١٨٨٦	٨٢	-
	١٩٧٤	-	-

مساحة الحساب العام للقرابة والكبار
قسم
المبلغ المستحق إلى
الطلبات عليه أو
مصاريفه
إذن صرف على
شيك على البنك الأهلي في
شيك على الخارج
مستحق الحق أو
مستحق باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

التيد في السجل

(ب) الكاتب المذود

مصاد
المرافقات

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

الختم والتاريخ

بيانات		نوع الخصم			
رقم	تاريخ	قسم	جنيه	مليم	
تأمين المرحله الثانيه من لواء طرابلس		٢٧٨٢	٢٧٨٢	-	
المراتب الوحيه من نفقه المأذونه		٢٧٨٢	٢٧٨٢	-	
بيانات الاستقطاعات		جنيه	مليم		
مبلغ دفعه	إشطار	عسادي			
مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	
٥٠٠٠	٢٥	١٦٨٠	٨٨	٢٧٨٢	

رؤس

رئيس المصلحة

١٦ ألفاً إلى القيمة المطلوبة صرفها

مذكراً أشير إليكم وبتاريخ ١٩٧٤

والتاريخ ١٩٧٤

(١) قرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات الإضاء

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف الإضاء

أو أن المبلغ على الامانات بتاريخ الإضاء

الختم والتاريخ	(ج) قيد في سجل رقم ١٥ - ج. ٥	توقيع الكاتب المذود بالسجل
رؤس	شيك	(علامات المراجع ورئيس المراجعة)
يعتمد سحب	إذن صرف	
مدير ورئيس الحسابات		
وكيل الحسابات		
	بمبلغ ١٦٠٠٠	

بعضاء الكاتب المذود

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ١٢ - ج. ٥)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختارة إضاء موظفي الشعب

الختم والتاريخ	(٢) مستحب	رقم	إضاء الكاتب المذود
	إذن صرف		
	(١) قيد في سجل	رقم	بعضاء الكاتب المذود
	إذن صرف		
	(٥) إدراج في كشف	رقم	بعضاء الكاتب المذود
	المحولات		
	(٦) استلح	رقم	بعضاء أو كاتب التصدير
	إذن صرف		