



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاستراتيجية مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: إسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٩٨,٠٠٠ الى الكم ٥٠٠,٠٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه النويارية (قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة منشأة حسن السعيد ابراهيم بدوى

كشف رقم جاري (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٠٩/٢٤

المقاول: شركة منشأة حسن السعيد ابراهيم بدوى رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٨) المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/٢٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لإستكمال المنسوب للتصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة ٩٥(%) من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزججة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة	٨٥,٠٠	م	٣٥,٦٤٤,٠٠	٠	٥,٢٠٠	٠	٥,٢٠٠	٠	٠	٠	٤٤٢,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة بيك اب دويل كابينة دفع رباعى متواجده - وثيقة تأمين مسئولية مدنية عامة سارية حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم	٢٩٨,٢٠	م	٣٥,٦٤٤,٠٠	٠	٥,٢٠٠	٠	٥,٢٠٠	٠	٠	٠	١,٥٥٠,٦٤٠		
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للاتحه الشركه الوطنية	١٣,٠٠	م	٣٥,٦٤٤,٠٠	٠	٥,٢٠٠	٠	٥,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٧,٦٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٢,٠٦٠,٢٤٠	
فقط : اثنين مليون وستون ألف ومائتان وأربعين جنية لا غير														

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير مشروع (الهيئة)
م/ محمد حسنى فياض
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المدبنة يظهره و قدرها سبق صرفها فى المقاول
تصويراً فى :
..... يبلغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : لغات غير الواردة بهذا الشرط أعضدت من
تصويراً فى :

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم الحناوى

الشركة المنفذة : شركة منشأة حسن السعيد ابراهيم بدوى
مدير المشروع (الاستشارى د/ سمح الجيوشى)
م/ مصطفى نجم
م/ محمد خليل

م/ محمود الجندي
م/ محمد خليل
م/ مصطفى نجم
م/ محمد خليل