

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ..

بخصوص عملية : كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار لمستخلصات أرقام (٧,٦٥,٤٤ مكرر) واستمارة ٥٠ ع.ح وذلك طبقاً للأرقام القياسية التى تصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات المعدلة بإعادة احتساب الارقام القياسية للمنتجين عن الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣ والواردة بالنشرة رقم (٥٦-٢٢٣٢٢-٢٠٢٣) اصدار (مايو ٢٠٢٣) عن فترة (فبراير / مارس ٢٠٢٣).
يرجى التكرم بالتنبيه وعمل ما يلزم نحو خصم ما تم صرفه لهذه المستخلصات من قبل .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً فني : / / ٢٠٢٣

(
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
التوقيع)

م

م

عملية : كوبرى اعلى مزلقان المضيق

التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة) بأسوان

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه فروق اسعار لمستخلصات أرقام (٧,٦٥,٤ مكرر) وذلك طبقا للأرقام القياسية التى تصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات المعدلة بإعادة احتساب الارقام القياسية للمنتجين عن الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣ والواردة بالنشرة رقم (٢٠٢٣-٢٢٢٢٢-٥٦) اصدار (مايو ٢٠٢٣) عن فترة (فبراير / مارس ٢٠٢٣).
لذا يرجى التكرم بالتنبية وعمل ما يلزم و خصم ماتم صرفه لهذه المستخلصات من قبل .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام

المشرف العام على كبارى أسوان

محمد عبد العزيز هندواوى

مهندس /

السيد المهندس / ع.ع. المشرف على
١٤/٢١
ع.ع. ٢٢

فروق الأسعار من مستخلص ج ٤ وحتى مستخلص ج ٧

عملية كوبرى اعلى مزلقان المضيق

رقم المستخلص	قيمة المستخلص	ملاحظات
م ٤	٧٨٣, - ٤٠.٧٥	
م ٥	٢, - ٢٢,٧٤٢.٧١	
م ٦	٢,٨٨٢,٦١٤.٩٣	
م ٧	٤,٧٨٣,٨٧٧.٣٤	
الإجمالي	١٠,٤٧٢,٢٧٥.٧٣	

تنويه لكافة مستخدمي نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين

في إطار مواكبة الجهاز للتغيرات الاقتصادية فقد تم تطوير نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين بأساس يناير ٢٠١٦ بدلا من أساس ٢٠٠٤/٢٠٠٥ بدءاً من بيانات نشرة أغسطس/سبتمبر ٢٠١٧ وعليه :

يجب على مستخدمي هذه النشرة مراعاة الربط بين سلسلي النشرة السابقة والعالية طبقاً للمعايير الإحصائية الدولية وذلك بالرجوع للجهاز عند طلب أي بيانات تتضمن السلسلتين.

- قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمراجعة بيانات بعض بنود النشرة وإعادة احتساب الأرقام القياسية للمنتجين خلال المدة من يناير ٢٠٢٢ حتى مارس ٢٠٢٢ وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية المتلاحقة وعدم تقدير بعض مصادر البيانات لأهمية بياناتها لتعكس التغيرات الحقيقية لواقع السوق المصري مما دعا الجهاز لتأكيد البيانات الواردة إليه بإضافة مصادر بيانات جديدة أو بمراجعة مصادره المعتمدة لزيادة تأكيد دقة البيانات .

- تم وضع الجداول المعدلة ضمن ملاحق النشرة تحت عنوان الأرقام القياسية لأسعار المنتجين خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣ .

- نظراً لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخلس بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

بيان الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي

للفترة من يناير ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٢

2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	البيان
يناير	فبراير	مارس	يناير	فبراير	مارس	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
248.0	248.0	248.0	220.4	212.0	212.0	212.0	187.4	187.4	187.4	185.6	176.4	176.4	162.5	162.5	المنتجات الخزفية الحرارية
331.7	331.7	331.7	276.5	265.4	265.4	265.4	221.2	221.2	221.2	221.2	202.7	202.7	184.3	184.3	المنتجات الخزفية العازلة للحرارة
328.1	323.5	314.3	308.3	285.9	270.7	250.5	247.8	243.5	243.5	234.7	225.4	217.6	207.3	207.3	المنتجات الطفلية الانشائية
332.9	332.9	303.5	303.5	292.5	262.5	262.5	250.8	243.8	243.8	243.8	237.9	230.8	221.2	221.2	الطوب الطفلي
326.2	320.2	317.3	309.6	283.8	273.1	246.7	246.7	243.2	243.2	231.7	221.4	213.5	202.9	202.9	المبهراميك
421.3	421.3	377.7	351.1	314.8	292.6	292.6	292.8	292.6	292.6	292.6	260.8	241.7	241.7	241.7	المواسير الخزفية
523.2	523.2	506.3	506.3	485.5	435.8	424.6	424.6	415.3	415.3	415.3	404.1	404.1	404.1	404.1	منتجات الخزف والصيني
1048.4	1046.4	1046.4	1046.4	1046.4	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	749.0	749.0	749.0	أدوات صحية
259.9	259.9	216.6	216.6	216.6	216.6	187.7	187.7	173.3	173.3	173.3	144.4	144.4	144.4	144.4	عوازل الكهرباء
554.6	534.3	509.6	456.2	439.1	436.7	415.9	413.8	392.7	357.3	356.6	355.5	319.6	289.1	288.3	منتجات من الخرسانة والأسمنت
409.1	397.3	397.3	380.3	369.7	365.8	344.9	337.0	330.4	309.7	305.7	299.7	294.4	270.3	265.0	البلاط الاسمنتي
386.9	369.7	369.7	354.5	339.1	333.5	327.8	316.4	306.8	300.1	294.3	285.7	278.0	272.3	264.6	البلاط الموزايكي
604.1	581.2	551.4	487.7	468.7	467.2	444.8	443.8	418.9	378.9	378.9	378.9	334.7	302.5	302.5	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
195.8	202.0	199.5	199.5	197.1	194.0	194.0	191.9	189.1	181.7	181.7	181.7	172.4	149.5	149.5	الخرسانة المسلحة الجاهزة
1112.7	1112.7	1099.9	974.0	869.7	869.7	827.8	827.8	690.2	690.2	690.2	690.2	580.0	504.4	504.4	مواسير الخرسانة المسلحة باستطوانة صلب ملفوف حولها قضيب CCP
625.7	743.0	675.4	589.0	589.0	589.0	530.4	530.4	530.4	422.4	422.4	422.4	361.7	361.7	361.7	مواسير الخرسانة سابقة الاجهاد ذات الاستطوانة الصلب
1638.3	970.4	891.9	722.8	722.8	722.8	692.4	692.4	692.4	586.7	586.7	586.7	525.9	478.4	478.4	مواسير خرسانية سابقة الصب المبطنة
249.1	241.9	227.4	222.2	214.6	204.4	203.9	201.7	195.7	186.2	184.5	180.4	179.8	156.4	156.4	الطوب الاسمنتي
689.8	607.9	597.2	542.9	438.7	405.2	404.0	395.3	385.3	416.0	420.4	430.1	391.0	322.7	317.0	المعادن
758.2	655.0	654.6	602.5	473.2	441.9	438.4	429.2	410.9	447.7	447.7	456.8	422.1	340.2	337.6	الحديد والصلب الاساسية
653.2	612.3	612.3	506.9	506.9	433.2	433.2	433.2	380.3	380.3	380.3	380.2	297.4	297.4	297.4	كبل وقطاعات من الحديد والصلب
772.7	654.5	654.5	613.6	454.5	431.8	431.8	420.4	409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	343.2	340.9	حديد التسليح
530.7	482.8	438.9	417.0	417.0	417.0	373.1	373.1	373.1	351.1	351.1	351.1	298.3	296.3	296.3	المواسير الصلب الملحومة
754.3	743.2	734.9	696.7	664.3	642.7	596.9	589.3	572.8	544.3	539.0	522.9	473.2	459.9	425.4	المواسير الصلب المسحوبة
580.8	498.5	483.9	439.9	423.6	423.6	407.3	407.3	407.3	407.3	407.3	407.3	407.3	363.9	338.5	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
920.6	873.6	873.6	698.8	698.8	636.8	636.8	636.8	604.5	604.5	604.5	604.5	461.8	461.8	461.8	أنابيب ومواسير والواح حديدية
999.9	999.9	999.9	884.8	884.8	791.1	678.2	678.2	617.9	617.9	617.9	617.9	454.2	454.2	443.8	زوايا وكمرات معدنية
435.8	420.0	409.4	350.0	336.8	315.2	303.5	299.3	302.2	299.1	301.2	302.2	294.0	284.2	282.6	صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا المكونات و المعادن
412.0	412.0	383.8	333.3	317.8	278.1	281.9	278.7	273.1	278.8	292.0	299.6	250.9	234.4	224.0	منتجات معدنية انشائية

ملحة: القيمة العامة للطرق والكبارى

قسم : مستوى عال
المبلغ المستحق إلى : مركز الشراكة لإنشاء الطرق

بموجب { الطلبات طم: أنش { شركة المرفق (مرفق: كس) مخصص (٧١٧/٤٦) صار على شركة كوبري أعلى مزلقان المضيق صار مراجعته ووجد على صحة ومقلم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 { شيك على البنك المركزي في :
 { صاحب المقر أو : النش العامة لانشاء المرفق
 { يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
		١٠٤٧٩٣٧	
	الجملة		



كتب المراجعة

والقسم القسم

٢.٢ _____

تقييد في السجل برقم :

(ب) الکاتب الموقوف

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرافقات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	لصل
					بند
	إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
			عادي	إضائي	دمعة توليع
			قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمعة				
	١٨٨٥٤٩٥ ٧٤٨٢٤٧				



رئيس المصلحة

علامة

۲.۲ تجزیه و تحلیل

(١) إقرار كاتب سجل الأجهزة والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء

جاری

(أو) بأن البائع مصاف بحساب : الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإجمالي : _____

الحتم ذو التاريخ (ح) قد ف سجل رقم ٥٥ ع م رقم : رقم الكاتب النظم بالعلم :-

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا نَالُوا لَوِ يَظْهَرُ لَهُمْ مِمَّا رَحْمَتِنَا أَنَّ لَهُم مِّنْ حَرْشٍ لَّا يُدْرِكُونَ

رُجِعَ فِي ——— سَنَةِ ٢٠٢٠ (عَلَامَاتُ الْمُرَاجَعِ وَرَنَيسِ الْمَصْلُحَةِ)

يعتمد صاحب
الاسم

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (٢٠٠٢) ص ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠

(١) رقم المسند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ٤ ح هـ) ————— إمضاء الكاتب الخطوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاء من موظفي السطبة

المتم ذو التاريخ (٢) سحب إذن صرف رسم : إمضاء الكاتب النوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب الموط : _____

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

(٥) ادرج في كشف

البيانات
البيانات

 رقم : _____ إضاء الكاتب النقط : _____

المهندسون الاستشاريون العرب
محترم - باخوم
مشروعات اسوان

مذكرة بخصوص فروق الأسعار - عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / انشاء كوبرى اعلى مزلقان المدكة الحديد "المضيق" بمحافظة اسوان

تاريخ الفتح الفني أو امر الإسخد المبشر	٢٠٢١/٠٣/٠٣	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
البيوتومين	٣٠٣,١	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
حدود تسليح	٣١٠,٣	٤٤٣,٢	٤٦٥,٩	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥
الاسمنت	١٥٠,٦	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٧,٢	٢٠٨,١	٢٠٨,١	٢٠٨,١
السولار	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢

رقم المستخلص	ج٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البلد	بيان البلد	وحدة	سعر البلد التعاقدى	المستخلص	عناصر التكلفة	الفترة من ---- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	ك	ع	١٤	ك × (ع - ١٤) + ع	إجمالي (المعاملات) × نسب التغير	قيمة الأصنام × إجمالي (المعاملات) × نسب التغير	رقم البلد
٣٠	اختبارات تحميل علي خالوق بقطر ١ م عامل	عدد	١٧٥٠٠٠	١	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٣٠
١٠٢	اصال حفر ميكانيكي بين الخوازيق والاساسات في تربة عالية بالمعمل المطلوب لزوم الاساسات	م٣	٩٠	٣١٧	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٢
١٠٥	توريد وردم بتربة صالحة موزدة من الخارج حول الاساسات	م٣	٢٤٠	١٩٤	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٥
١٠٦	اصال خرسانة عالية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢	م٣	١٣٢٥	٢١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٦
٣٠١	اصال خرسانة مسلحة للاساسات والوسائد والبلاطات الانشائية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	م٣	٢٦٥٠	٢٧٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٣٠١
١٠٧	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والهاسات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢	م٣	٣٥٥٠	١٢٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٧
٣٠٧	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصنوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٨٠٠	٩٥١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٣٠٧
١٠٨	دعان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العانية والوسائد والاعددة اسفل سطح الارض	م٢	٥٠	٤٢٠	بيتومين	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٨


الاجملى


تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة
ورجى مراجعة المستخلصات حاصلها مع المستخلصات المذكورة مع عقد المشروع
وكل ذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والمعاملات والأوزان المذكورة اعلاه


مهندس الهيئة
عن اعمال الطرق


مهندس الاستشاري
عن اعمال الكباري

مهندس الشركة









العقد رقم: ٣٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة النيل التامة لإنشاء الطرق

شاملة المدة من ٠.٦ / ٠.٤ / ٢.٢١

٢٠٢٢/٠٣/٠١ هـ

صلحة رقم (١)

فِئْرَة المَنظَرَة

الاستشاري
لمهندسون الاستشاريون العرب (معزم - باليوم)
ممثل الملك
مهندس المشروعات
مدير المشروعات
مهندس مدير المشروعات
CONSULTING

فقر بصحة ذلك

تحریر افم ۳/۱ سنہ ۲۰۲۲

المقاول تحريراً في ١/٣/٢٠٢٢ سنة
يُدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في ١/٣/٢٠٢٢ سنة

موقع صرفها الى
المكتب
السلطة للطرق والنقل
عقار

٤٩٩

مجلس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

١٠٠٠٠

١١٠٠٠

١٢٠٠٠

١٣٠٠٠

١٤٠٠٠

١٥٠٠٠

١٦٠٠٠

١٧٠٠٠

١٨٠٠٠

١٩٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢١٠٠٠

٢٢٠٠٠

٢٣٠٠٠

٢٤٠٠٠

٢٥٠٠٠

٢٦٠٠٠

٢٧٠٠٠

٢٨٠٠٠

٢٩٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣١٠٠٠

٣٢٠٠٠

٣٣٠٠٠

٣٤٠٠٠

٣٥٠٠٠

٣٦٠٠٠

٣٧٠٠٠

٣٨٠٠٠

٣٩٠٠٠

٤٠٠٠٠

٤١٠٠٠

٤٢٠٠٠

٤٣٠٠٠

٤٤٠٠٠

٤٥٠٠٠

٤٦٠٠٠

٤٧٠٠٠

٤٨٠٠٠

٤٩٠٠٠

٥٠٠٠٠

٥١٠٠٠

٥٢٠٠٠

٥٣٠٠٠

٥٤٠٠٠

٥٥٠٠٠

٥٦٠٠٠

٥٧٠٠٠

٥٨٠٠٠

٥٩٠٠٠

٦٠٠٠٠

٦١٠٠٠

٦٢٠٠٠

٦٣٠٠٠

٦٤٠٠٠

٦٥٠٠٠

٦٦٠٠٠

٦٧٠٠٠

٦٨٠٠٠

٦٩٠٠٠

٧٠٠٠٠

٧١٠٠٠

٧٢٠٠٠

٧٣٠٠٠

٧٤٠٠٠

٧٥٠٠٠

٧٦٠٠٠

٧٧٠٠٠

٧٨٠٠٠

٧٩٠٠٠

٨٠٠٠٠

٨١٠٠٠

٨٢٠٠٠

٨٣٠٠٠

٨٤٠٠٠

٨٥٠٠٠

٨٦٠٠٠

٨٧٠٠٠

٨٨٠٠٠

٨٩٠٠٠

٩٠٠٠٠

٩١٠٠٠

٩٢٠٠٠

٩٣٠٠٠

٩٤٠٠٠

٩٥٠٠٠

٩٦٠٠٠

٩٧٠٠٠

٩٨٠٠٠

٩٩٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٠١٠٠٠

١٠٢٠٠٠

١٠٣٠٠٠

١٠٤٠٠٠

١٠٥٠٠٠

١٠٦٠٠٠

١٠٧٠٠٠

١٠٨٠٠٠

١٠٩٠٠٠

١١٠٠٠٠

١١١٠٠٠

١١٢٠٠٠

١١٣٠٠٠

١١٤٠٠٠

١١٥٠٠٠

١١٦٠٠٠

١١٧٠٠٠

١١٨٠٠٠

١١٩٠٠٠

١٢٠٠٠٠

١٢١٠٠٠

١٢٢٠٠٠

١٢٣٠٠٠

١٢٤٠٠٠

١٢٥٠٠٠

١٢٦٠٠٠

١٢٧٠٠٠

١٢٨٠٠٠

١٢٩٠٠٠

١٣٠٠٠٠

١٣١٠٠٠

١٣٢٠٠٠

١٣٣٠٠٠

١٣٤٠٠٠

١٣٥٠٠٠

١٣٦٠٠٠

١٣٧٠٠٠

١٣٨٠٠٠

١٣٩٠٠٠

١٤٠٠٠٠

١٤١٠٠٠

١٤٢٠٠٠

١٤٣٠٠٠

١٤٤٠٠٠

١٤٥٠٠٠

١٤٦٠٠٠

١٤٧٠٠٠

١٤٨٠٠٠

١٤٩٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٥١٠٠٠

١٥٢٠٠٠

١٥٣٠٠٠

١٥٤٠٠٠

١٥٥٠٠٠

١٥٦٠٠٠

١٥٧٠٠٠

١٥٨٠٠٠

١٥٩٠٠٠

١٦٠٠٠٠

١٦١٠٠٠

١٦٢٠٠٠

١٦٣٠٠٠

١٦٤٠٠٠

١٦٥٠٠٠

١٦٦٠٠٠

١٦٧٠٠٠

١٦٨٠٠٠

١٦٩٠٠٠

١٧٠٠٠٠

١٧١٠٠٠

١٧٢٠٠٠

١٧٣٠٠٠

١٧٤٠٠٠

١٧٥٠٠٠

١٧٦٠٠٠

١٧٧٠٠٠

١٧٨٠٠٠

١٧٩٠٠٠

١٨٠٠٠٠

١٨١٠٠٠

١٨٢٠٠٠

١٨٣٠٠٠

١٨٤٠٠٠

١٨٥٠٠٠

١٨٦٠٠٠

١٨٧٠٠٠

١٨٨٠٠٠

١٨٩٠٠٠

١٩٠٠٠٠

١٩١٠٠٠

١٩٢٠٠٠

١٩٣٠٠٠

١٩٤٠٠٠

١٩٥٠٠٠

١٩٦٠٠٠

١٩٧٠٠٠

١٩٨٠٠٠

١٩٩٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢٠١٠٠٠

٢٠٢٠٠٠

٢٠٣٠٠٠

٢٠٤٠٠٠

٢٠٥٠٠٠

٢٠٦٠٠٠

٢٠٧٠٠٠

٢٠٨٠٠٠

٢٠٩٠٠٠

٢١٠٠٠٠

٢١١٠٠٠

٢١٢٠٠٠

٢١٣٠٠٠

٢١٤٠٠٠

٢١٥٠٠٠

٢١٦٠٠٠

٢١٧٠٠٠

٢١٨٠٠٠

٢١٩٠٠٠

٢٢٠٠٠٠

٢٢١٠٠٠

٢٢٢٠٠٠

٢٢٣٠٠٠

٢٢٤٠٠٠

٢٢٥٠٠٠

٢٢٦٠٠٠

٢٢٧٠٠٠

٢٢٨٠٠٠

٢٢٩٠٠٠

٢٣٠٠٠٠

٢٣١٠٠٠

٢٣٢٠٠٠

٢٣٣٠٠٠

٢٣٤٠٠٠

٢٣٥٠٠٠

٢٣٦٠٠٠

٢٣٧٠٠٠

٢٣٨٠٠٠

٢٣٩٠٠٠

٢٤٠٠٠٠

٢٤١٠٠٠

٢٤٢٠٠٠

٢٤٣٠٠٠

٢٤٤٠٠٠

٢٤٥٠٠٠

٢٤٦٠٠٠

٢٤٧٠٠٠

٢٤٨٠٠٠

٢٤٩٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٢٥١٠٠٠

٢٥٢٠٠٠

مستخلص جارى رقم (٥)

عن عملية: إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد (المضيق) بمحافظة أسوان

التقدي رقم: ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تنفيذ: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

شاملة المدة من ٢٠٢١ / ٤ / ٦

حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

رقم البند	البند	اللمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انهي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكبارى												
٤-١	بمعدن نقل مكينة خورق ومطاطها والمعدات المساعدة في موقع العمل تنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء العمل	٣٢١٠٠٠	٢	عدد	٢	٠	٢	جارى	٦٤٢٠٠٠	٠	٦٤٢٠٠٠	تغطية ٢٥ % لحين انتهاء الأعمال
٢	هضمت قنطرة بطنى بطنى جسات للكيفية	٣٥٠	٦٣٠	م. ط	٦٣٠	٠	٦٣٠	جارى	٢٢٠٥٠٠	٠	٢٢٠٥٠٠	المبيلات متواجدة عدد ١ بالمنطقة و عدد ٢ بإدارة
١-٢	جميع أنواع نظيرة هذا هضمية											
٣	اصحاب خورق...											المهندسون متواجدون والمعمل متواجد والمعدات متواجدة
١-٣	بالمتر بطرقي تنفيذ خورق بطر ٨٠ سم	٣١٠٠	١٩٣٥	م. ط	١١٥٤	٠	١١٥٤	جارى	٣٥٧٧٤٠٠	٠	٣٥٧٧٤٠٠	
٢-٣	بالمتر بطرقي تنفيذ خورق بطر ٨٠ سم	٣٨٥٠	٢٧٣٩	م. ط	٢٥٧١	٠	٢٥٧١	جارى	٩٨٩٨٣٥٠	٠	٩٨٩٨٣٥٠	
٤-٣	بالمعدن تنفيذ اختبارات تمثيل على خورق بطر ١ متر عمل وتشكيل توريد الأعمال التي تحمل الخورق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من حمل التشغيل والارواح المعدنية الموزنة وأجهزة القياس وحمل التشغيل طبقاً للرسمات ونهر العمل نهراً كاملاً والبناء شامل مما مجموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسمات والموصلات وتطبيقات المهندسين المشرفين (بالحد)	١٧٥٠٠٠	١	عدد	٠	١	١	جارى	١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠	
٤	اصحاب الخورق											
١-٤	بالمتر المكعب حار في أرض الموقع قطع في جميع قواصير (عدا القارية المسيرة) بالمعنى المطلوب لزوم الإسنادات	٨٠	١٥٠٩	م. ط	٤٣٠	٠	٤٣٠	جارى	٣٤٤٠٠	٠	٣٤٤٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حار استئصال بمعدنية بدوية في أرض الموقع (طينية أو ترابية شديدة الصلابة) بالمعنى المطلوب والسعر يشمل إعادة التربة وأصله طبقاً للمواصفات الفنية والاصول الصناعية وتطبيقات المهندسين المشرفين (بمستطاع متر مكعب)	٩٠	٥٠٠	م. ط	١٥٠	٠	١٥٠	جارى	١٣٥٠٠	٠	١٣٥٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حار ميكانيكى بين الخورق أو الإسنادات في تربة عالية بالمعنى المطلوب لزوم الإسنادات حيث يصل عمق قطع الخورق الى الترسوب	٩٠	٢٦٠٠	م. ط	١٨٦٩	٣٦٧	٢٢٣٦	جارى	٢٠١٢٤٠	٠	٢٠١٢٤٠	
٥	اصحاب الردم وطبقة الاعمال											
١-٥	بالمتر المكعب توريد ردم بطرية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الإسنادات وحسب تطبيقات المهندسين المشرفين والسعر يشمل الردم على طبقات الازدياد سمك الطبقة من ٥ سم مع الرقبة بالماء، والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للرصد في أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات فورية طبقاً لتطبيقات المهندسين المشرفين ونهر السطح الخورق الردم طبقاً للرسمات الفنية وكل مايلزم لنهر العمل نهراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسمات وتطبيقات المهندسين المشرفين (بمستطاع متر مكعب)	٢٤٠	٥٠٠٠	م. ط	٢٢٦	١٩٤	٤٢٠	جارى	١٠٠٨٠٠	٠	١٠٠٨٠٠	
٦	اصحاب خورق...											
١-٦	بالمتر المكعب اصحاب خورق عالية للإسنادات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣	١٣٢٥	٣٥٠	م. ط	٩٧	٢١	١١٨	جارى	١٥٦٣٥٠	٠	١٥٦٣٥٠	
٣-٦	بالمتر المكعب اصحاب خورق مسطحة للإسنادات ذات اجهاد ١٠٠٠ كجم/سم٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	٢٦٥٠	٢٥١٠	م. ط	١٦٣٧	٣٧٣	٢٠١٠	جارى	٥٣٢٦٥٠٠	٠	٥٣٢٦٥٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب اصحاب خورق مسطحة للوناد السادة والافاق ذات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	٢٨٠٠	٥٠٠	م. ط	٢٣٨	٠	٢٣٨	جارى	٦٦٦٤٠٠	٠	٦٦٦٤٠٠	
٧	الاصحاب الاشغالية - الهيكل بطرقي للكبارى											
١-٧	بالمتر المكعب اصحاب خورق مسطحة لزوم الإصدا والاهتمام ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	٣٥٥٠	١٨٥٠	م. ط	٧٥٧	١٢٣	٨٨٠	جارى	٣١٢٤٠٠٠	٠	٣١٢٤٠٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسطحة قوالب الخرسانة (BOX-SEC) ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ ونهر الاعمال طبقاً للرسمات الفنية وكل مايلزم لنهر العمل نهراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسمات وتطبيقات المهندسين المشرفين (بمستطاع متر مكعب)	٣٨٠٠	٦٠٠٠	م. ط	٢٥٧	٩٥١	١٢٠٨	جارى	٤٥٩٠٤٠٠	٠	٤٥٩٠٤٠٠	
٩	اصحاب حديد التسليح											
١-٩	اصحاب حديد التسليح بالمعنى توريد ونهش رصص حديد صلب للتسليح (٦٠/١٠) لزوم جميع العناصر الاشغالية للتوريد	٢١٤٠٠	٥٣٥٠	طن	١٠٩٣	٢٣١	١٣٢٤	جارى	٢٨٣٣٣٦٠٠	٠	٢٨٣٣٣٦٠٠	
١-٩	الطرق (STANDARD) بطر ١١ م											
١-٩	التنويرات											
١-٩	الطرق (STANDARD) بطر ١١ م	٢١٤٠٠	—	طن	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	بصرف نسبة ١٠ % لحين تشكيل الحديد
١٠	اصحاب الخورق											
١-١٠	بالمتر المكعب دمان الاسطح الفرسانية بالبيتومين	٥٠	٣٧٠٠	م. ط	٢٦٠٦	٤٢٠	٣٠٢٦	جارى	١٥١٣٠٠	٠	١٥١٣٠٠	العلامات الارشادية و اللافتات متواجدة
	اصحاب الخورق											
٦	اصحاب التحوية الضرورية											
١-٦	بالمعدن عمل تحوية ضرورية لزوم نهر الاصصال	٥٠٠٠٠	٣	شهر	٢	٠	٢	جارى	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
٢-٦	بالمتر بطرقي توفير حواجز وسور مزينة لزوم تأمين قسميات الضرورية طبقاً لتطبيقات جهات الاشراف والادارة العامة للمرور											
٢-٦	اسوار من الصاج بارتفاع حتى ٢ م (كل متر بطر ١)	٤٠٠	١٠٠٠	م. ط	٥٠	٠	٥٠	جارى	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
إجمالي أعمال الكبارى												
إجمالي أعمال الطرق												
إجمالي المستخلص (أعمال الكبارى)												
إجمالي المستخلص												

سيق صرفها الى
 الحساب
 نعتنا
 اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
 المقاول تحريراً في ١ / ٢ / ٢٠٢٢ سنة
 يدفع الى المقاول مبلغ
 على الحساب
 ملاحظة الفئات
 غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
 تحريراً في ١ / ٢ / ٢٠٢٢ سنة

المهندس الاستشاريون العرب (محرر - باخوم)
 المهندس الاستشاريون العرب (محرر - باخوم)
 معتمد المالك
 مهندس المشروع / ف
 مدير المشروع / ف
 مهندس مدير المشروع / ف

الشركة المتقدمة
 تحريراً في ١ / ٢ / ٢٠٢٢ سنة
 اقر بصحة ذلك



عن عملية: إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المسكة الحديد (المضيق) بمحافظة أسوان

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة)

العقد رقم : ٣٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

شاملة المدة من ٢٠٢١ / ٤ / ٦

حتي ٢٠٢٢ / ٩ / ١٥

صفحة رقم (١)

الشركة المنفذة

~~_____~~ P.S. 1

أقر بصحة ذلك

تحریر اف ۹/۱۵ سنہ ۲۰۲۲

المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

CONSULTING ENGINEERS

ممثل الملك
مهندس المشروع /ع
مدير المشروع /ع
مهندس مدير المشروعات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وفدوره
المقاول تحريراً في ١٥/٩ سنة ٢٠٢٢

يدفع الى المقابل مبلغ

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في ٩/١٥ سنة ٢٠٢٢



رئيس الادارة المركزية
عبد يحيى كرومر

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد "المضييق" بمحافظة اسوان

توزيع المبلغ المالي أو أمر الإصدار المعتبر		٢٠٢١/٠٣/٠٣	الأرقام القياسية للأصول	
عناصر التكلفة الخاصة للتدوين	الأرقام القياسية للأصول	حده قديم الأصل	حده قديم الأصل	حده قديم الأصل
الديتومن	٣٠٢,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
حديد تسليح	٣١٠,٣	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢
الاصلاحت	١٥٠,٦	٢٣٢,٦	٢٢١,٨	٢٣٢,٦
الاصلاحت	٣١١,٣	٣٥٢,٦	٣٥٧,٦	٣٥٢,٦
مخزل و قطاعات	٢٤٦,٠	٢٤٦,٣	٢٤٦,٣	٢٤٦,٣
الديتومن و اموال	٢٤٠	٥٢٢,٣٠	٥٢٢,٣٠	٥٢٢,٣٠

مهندس الاستشاری

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ثم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة :-

يرجى مراجعة المستخلص حسبها مع المستخلصات المذكور ومع عقد المشروع

[illegible]

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروع