

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ..

بخصوص عملية : كوبرى أعلى مزلقان السيل

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار لمستخلصات أرقام (٧,٦,٥,٤,٣ مكرر) واستمارة ٥٠ ع.ح طبقا للأرقام القياسية التى تصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات المعدلة بإعادة احتساب الارقام القياسية للمنتجين عن الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣ والواردة بالنشرة رقم (٢٠٢٣-٢٢٣٢٢-٥٦) اصدار (مايو ٢٠٢٣) عن فترة (فبراير / مارس ٢٠٢٣).

يرجى التكرم بالتنبيه وعمل ما يلزم نحو خصم ما تم صرفه لهذه المستخلصات من قبل .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٣

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



٤٩٨٣

✓

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة العاشرة - اسوان

فروق الأسعار من مستخلص ج ١ الى مستخلص ج ٦

عملية كوبرى اعلى مزلقان السيل

رقم المستخلص	قيمة المستخلص	ملاحظات
م٣	٧٣٩١٢٤.٥٤	
م٤	١,٥٧٩,٣٨٤.٦٦	
م٥	١٣٦١٩٦٢.٤٩	
م٦	١٨٢٩٣٤٣.٦٠	
م٧	٣٧٠٦٤٧٦.٥١	
الإجمالي	٩٢١٦٢٩١.٨١	

عملية : كوبرى اعلى مزلقان السيل

التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة) بأسوان

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار لمستخلصات أرقام (٧،٦،٥،٤،٣ مكرر) وذلك طبقا للأرقام القياسية التى تصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات المعدلة بإعادة احتساب الارقام القياسية للمنتجين عن الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣ والواردة بالنشرة رقم (٢٠٢٣-٢٢٣٢٢-٥٦) اصدار (مايو ٢٠٢٣) عن فترة (فبراير / مارس ٢٠٢٣).
لذا يرجى التكرم بالتنبيه وعمل ما يلزم وخصم ما تم صرفه لهذه المستخلصات من قبل .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام

المشرف العام على كبارى أسوان

محمد عبد العزيز هندواوى

مهندس /

- السيد المهندس / م.ج. المشرف على

١٤٤١
٢٠٢٣

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد (السيل) بمحافظة اسوان

تاريخ الفتح المالى او امر الإستند المباشر	٢٠٢١/٠٢/٠٣	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام المقاسية للأعمال عند فتح الفنى	الأرقام المقاسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام المقاسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال
البيوتومين	٣٠٣,١	٤٣٦,٣	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١
حديد تسليح	٣١٠,٣	٣١٠,٩	٣١٠,٩	٣١٠,٩	٣١٠,٩
الأسمنت	١٥٠,٦	١٦٤,٥	١٦٤,٥	١٦٤,٥	١٦٤,٥
المولار	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧

رقم المستخلص	٤٣ م
تاريخ المستخلص	٢٠٢١/٠٢/٢٧

رقم البند	بيانات التعاقد	رقم البند	سعر البند التعاقدى	كمية	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	من الفترة إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام المقاسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب	إجمالي (نسبة التغير)	قيمة التغير او الخصم =	رقم البند	بالعملات الموحدة
اولا اعمال الكبارى																
١٠٠	تكمير مبنى لتجهيز العمل كمنلا ونقل المخلفات الى المقلب العمومية	٣ م	٦٠	٣٢	١٩٢٠	مولار	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٣	٠,٠٠٣٩٨٣٣	٥	٠
١٠١	حفر خولزيق قطر ١ م	٣ م	٣٨٥٠	١١٨	١٩٢٠	مولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	٢٧	%١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٥٣٠٠٤	٠,٠٠٥٣٠٠٤	١	١
١٠٢	حفر خولزيق قطر ١٢٠ م	٣ م	١٤٠٠	٧٨٢,٩	٣٤٤٧٦٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	١٥٠,٦	١٦٤,٥	٠,٠١٥٢٢٩١	٠,٠١٥٢٢٩١	٥٢٣٢	٥٢٣٢
١٠٣	حفر خولزيق قطر ١٢٠ م	٣ م	١٤٠٠	٧٨٢,٩	٣٤٤٧٦٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	٢٧	%١٠	١٥٠,٦	١٦٤,٥	٠,٠٢٩٨٧٢١	٠,٠٢٩٨٧٢١	١٦٦٨	١٦٦٨
١٠٤	حفر في جميع انواع التربة عدا الصخرية بالمعق المطلوب لزوم الاسمنتات	٣ م	٨٠	٩٦٧	٧٧٣٦٠	مولار	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٧٩٦٦٦	٠,٠٠٧٩٦٦٦	٣٧٢	٣٧٢
١٠٥	احمال خرسانة عادية للاسمنتات ذات الجهد ٢٠٠ كجم/م ^٣	٣ م	١٣٢٥	٣٦	١٧٧٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	١٥٠,٦	١٦٤,٥	٠,٠٢٥٨٤٣٣	٠,٠٢٥٨٤٣٣	٧٤٣	٧٤٣
١٠٦	احمال خرسانة مسلحة للاسمنتات والوسلد والبلاطات الانتقالية ذات الجهد ٢٠٠ كجم/م ^٣	٣ م	٢٦٥٠	٢٨٠	٧٤٣٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	١٥٠,٦	١٦٤,٥	٠,٠٢٤٤١٣٣	٠,٠٢٤٤١٣٣	٩٥٨٠	٩٥٨٠
١٠٧	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المصدرة والانتقالي ذات الجهد ٣٥٠ كجم/م ^٣	٣ م	٢٨٠٠	١٣	٣٦١٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	١٥٠,٦	١٦٤,٥	٠,٠٣٦٩٧١١	٠,٠٣٦٩٧١١	٥٣١	٥٣١
١٠٨	خرسانة مسلحة لزوم الاصدرة والهضبات الجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣	٣ م	٣٥٥٠	٢٢٣	٧٩١٦٥٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	١٥٠,٦	١٦٤,٥	٠,٠٢٤٤١٣٣	٠,٠٢٤٤١٣٣	١٣٠٨٢	١٣٠٨٢
١٠٩	خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى الجهد ٢٠٠ كجم/م ^٣	٣ م	١١٠٠	٥٦	٢٢٩٦٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	١٥٠,٦	١٦٤,٥	٠,٠١٦٣٣٦٧	٠,٠١٦٣٣٦٧	٢٤٦٢	٢٤٦٢
١١٠	توريد وتوضيب ورسب صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	طن	٢١١٠٠	٣٩١	٨٣٦٧٤٠٠	حديد تسليح	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	%١٠	٣١٠,٣	٣١٠,٩	٠,٠٦٤٠٩٩٣	٠,٠٦٤٠٩٩٣	٣٢٣٨٤	٣٢٣٨٤
١١١	دهان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والوسلد والاصعدة لسطح الارض	م	٥٠	١٠١٣	٥٠٦٥٠	بيوتومين	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٣١	١٠	%١٥	٣٠٣,١	٣٠٣,١	٠,٠٩٨٦١٧	٠,٠٩٨٦١٧	٨١٨	٨١٨
١١٢		م	٥٠	١٠١٣	٥٠٦٥٠	بيوتومين	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٢٧	٥٨	%٨٥	٣٠٣,١	٣٠٣,١	٠,١٥١٧٦٥١	٠,١٥١٧٦٥١	٦٥٥٦	٦٥٥٦
١١٣		م	٥٠	١٠١٣	٥٠٦٥٠	بيوتومين	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠١/٢٧	٤١	%٦٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٧٩٦٦٦	٠,٠٠٧٩٦٦٦	٢٤	٢٤
١١٤		م	٥٠	١٠١٣	٥٠٦٥٠	بيوتومين	٢٠٢٢/٠١/٢٧	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٧	%١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٠٦٠١	٠,٠٠١٠٦٠١	٢١	٢١
الاجملى																
٧٣٩١٢٤,٥																

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة
يرجى مراجعة المستخلصات حسابيا مع المستخلصات المذكورة ومع عقد المشروع
وكذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والمعاملات والأوزان المذكورة أعلاه

مهندس الشركة
مهندس الاستشارى
مهندس الهيئة
عن اعمال الطرق
عن اعمال الكبارى

٢٠٢١/٠٢/٢٧

المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم
ACE
مشروعات أسوان

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان المنكة الحديد (السيل) بمحافظة أسوان

رقم المستخلص	٤٢٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣١

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٢/٠٣	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
البيوتومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
حديد تسليح	٣١٠,٣	١٠٩,١	١٠٩,١	١٠٩,١	١٠٩,١
الاسمنت	١٥٠,٦	٢١٧,٥	٢١٧,٥	٢١٧,٥	٢١٧,٥
السولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦

رقم البند	بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	المعاملات	نسبة	القيمة المتغيرة أو الخصم =	رقم البند الموحد
	رقم البند	بيان البند	كمية	سعر البند التعاقدى	القيمة	القيمة	ك	ع	ع	ك	ع	ك	
أولا أعمال الكبارى													
١٠٤	٣م	حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠	١٢٠	٣٣١٠٠	٥٧	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠	٠,٠٢٧١٧٦٦٤	١٠٤
١٠٥	٣م	حفر استكشافى بعمق يدوية فى ارض الموقع بالعمق المطلوب	٩٠	٩٠	٩٠٠	٥٧	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥
١٠٦	٣م	اصال خرسانة مسلحة للأساسات والتوسيد والبلاطات الانتقائية ذات اجهاد ١٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠	١٦٩,٧١	٤٤٩٨١١	٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	١٥٠,٦	٢١٧,٥	٠,٢٣٢	٠,٠١٣٠٥٩٨	١٠٦
١٠٧	٣م	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المتددة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠	١٤٧	٤١١٦٠٠	٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	١٥٠,٦	٢١٧,٥	٠,٢١	٠,٠٩٣٢٨٦٩	١٠٧
١٠٨	٣م	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والهفات اجهاد لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم	٣٥٥٠	١٥٤	٥٤٦٧٠٠	٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	١٥٠,٦	٢١٧,٥	٠,٢٣٢	٠,٠١٣٠٥٩٨	١٠٨
١٠٩	٣م	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية ذات اجهاد ١٥٠ كجم/سم	٣٨٠٠	٢٠٠	٧٦٠٠٠٠	٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	١٥٠,٦	٢١٧,٥	٠,٢١٦	٠,٠١١٧٤١	١٠٩
١١٠	طن	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	٢١٤٠٠	٢٢٩	٤٩٠٠٠٠	٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٣١٠,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٥	٠,٠٢٠٦٩٦١	١١٠
١١١	٢م	اصال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار لصلبة مسافة للنقل حتى ١٢٠ كم	٢٧٥	١٩٥	٥٣٦٢٥	٥٧	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٥	٠,٠٢٠٦٩٦١	١١١
الاجملى													
١٣٦١٩٦٢,٥													١٣٦١٩٦٢,٥

برامى حوض ماسج حروف
تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة
يرجى مراجعة المستخلصات حاليها مع المستخلصات المذكورة ومع عقد المشروع
وكذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والمعاملات والأوزان المذكورة اعلاه

مهندس الشريعة
عن اعمال الطرق

مهندس الاستشارى
عن اعمال الكبارى

مهندس الشريعة

مهندس الاستشارى



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / انشاء كوبرى اعلي مزلقان السكة الحديد (السيل) بمحافظة أسوان

تاريخ فتح الفنى أو امر الإهداء المعلن	٢٠٢١/٠٢/٠٣	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى ٢٠٢٢ سبتمبر	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى ٢٠٢٢ سبتمبر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
البيرومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	
حديد تسليح	٣١٠,٣	٤٣١,٨	٤٣١,٨	
الاسمنت	١٥٠,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	
السولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	

رقم المستخلص	ج ٦ م
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٠/٣١

بيانات التعاقد		المستخلص			عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من إلى		عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى لتكبد الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى لتكبد الأعمال	المعاملات	نسبة التغير	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند
رقم البند	بيان البند	كمية	سعر البند	ثمن		قيمة الأعمال	المتلذذ										
أولا أعمال الكبارى																	
١٠١	أعمال خرسانة عاتية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٣ م	١٣٢٥	٢٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩	٠,٢٨	٢٣٢,٦	١٥٠,٦	٠,١٥٢٤٥٦٨	٠,١٥٢٤٥٦٨	٢٨٨١,٠٦	٢٨٨١,٠٦	٢٠٢٢/٠٩/٣٠
					اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥١	٠,٢٨	٢٣٤,٦	١٥٠,٦	٠,١٥٦١٧٥٣	٠,١٥٦١٧٥٣	٣٠٤٩,٧١		
					سولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	٦١	%١٠٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣١١,٣	٠,٠١٣٥٨٨٢	٠,٠١٣٥٨٨٢	٥٢٢,١٣		
١٠٢	أعمال خرسانة مسلحة للاساسات والوسائد والبلاطات الانشائية ذات اجهاد ١٠٠ كجم/سم ^٢	٣ م	١٦٥٠	١٣٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩	٠,٢٣٢	٢٣٢,٦	١٥٠,٦	٠,١٢٦٣٢١٤	٠,١٢٦٣٢١٤	٢٢٥٥١,٥٨	٢٣٨٧٤,٨٥	٢٠٢٢/٠٩/٣٠
					اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥١	٠,٢٣٢	٢٣٤,٦	١٥٠,٦	٠,١٢٩٤٠٢٣٩	٠,١٢٩٤٠٢٣٩	٢٣٨٧٤,٨٥		
					سولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	٦١	%١٠٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣١١,٣	٠,٠١٣٥٨٨٢	٠,٠١٣٥٨٨٢	٤٩٢٣,١٩		
١٠٣	خرسانة مسلحة لزوم الكميرات الصندوقية ذات اجهاد ١٥٠ كجم/سم ^٢	٣ م	٣٨٠٠	٦٥٦	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩	٠,٢١٤	٢٣٢,٦	١٥٠,٦	٠,١١٦٥٢٠٦	٠,١١٦٥٢٠٦	١٤٩٨٥,٤٢	٢٣٨٧٢,٦١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠
					اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥١	٠,٢١٤	٢٣٤,٦	١٥٠,٦	٠,١١٩٦٢٥٥	٠,١١٩٦٢٥٥	١٥١٢١٢,٣٩		
					سولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	٦١	%١٠٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣١١,٣	٠,٠١٣٥٨٨٢	٠,٠١٣٥٨٨٢	٢٣٨٧٢,٦١		
١٠٤	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	طن	٢١٤٠٠	٢٥٨	حديد تسليح	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩	٠,٦٥	٤٣١,٨	٣١٠,٣	٠,٢٥٤٥١١٨	٠,٢٥٤٥١١٨	٩٩١٠٨٧,٠٥	٧١٤١٢٣,٢٩	٢٠٢٢/٠٩/٣٠
					حديد تسليح	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥١	٠,٦٥	٤٣١,٨	٣١٠,٣	٠,٢٥٤٥١١٨	٠,٢٥٤٥١١٨	٧١٤١٢٣,٢٩		
					سولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	٦١	%١٠٠	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٠٦٧٩٤١	٠,٠٠٦٧٩٤١	٢٧٥١١,٥٣		
أعمال الطرق																	
٧	أعمال توريد و فرش طبقة اسس من الأحجار الصلبة لتحتج تكسير الكسارة مسافة النقل حتى ١٢٠ كم	٣ م	٢٧٥	٣٢٦	سولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	٦١	%٤٨	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠٣٨٢٣	٠,٠٢٠٣٨٢٣	٨٧٠,٨١	٨٧٠,٨١	٢٠٢٢/١٠/٣١
الإجمالي															١٨٢٩٣٤٣,٦٠		

مراجعة المهندس
تم مراجعة الكميات المخرجة بالمستخلصات المذكورة
بروحى مراجعة المستخلصات حسبها مع المستخلصات المذكورة ومع عقد المشروع
وذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والمعاملات والأوزان المذكورة أعلاه



مهندس الهيئة

عن اصلى الطرق

عن اصلى الكبارى

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروعات أسوان

مذكرة بخصوص فروع الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد (السون) بمحافظة أسوان

تاريخ فتح الفنى أو أمر الإسناد المبيشر	٢٠٢١/١٢/٠٣
عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الأرقام القياسية للأعمال بعد التعديل الأرقام القياسية للأعمال قبل التعديل الأرقام القياسية للأعمال بعد التعديل
البيرومين	٣٠٣,١
حديد لملمع	٣١٠,٣
الاسفلت	١٥٠,٦
السولار	٣١١,٣

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٢٠٢١/١٢/٠٣	٢٠٢١/١٢/٠٣

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الفترة من إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسبة التغير	المعاملات	القيمة المضافة أو الخصم = نسبة التغير	رقم العقد	
رقم العقد	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر التعاقد												الكمية
أولا أعمال الكبارى و الإتلاق															
٣٠٦	٣م	٢٦٥٠	١٢٣	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٩	٠,٢٣٢	١٥٠,٦	٢٥٣,٤	٠,١٥٨٣٦١	٠,١٥٨٣٦١	٣٥٣,٦	
				اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١	٠,٢٣٢	١٥٠,٦	٢٧٠,٣	٠,١٨١٣٩٨	٠,١٨١٣٩٨	٢٨٧٧٣,٢٠	
				سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٥١	%١٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٥٨٨٨	٠,١٣٥٨٨٨	٥١٤٩,٢٤	
١٠٦	٣م	٢٨٠٠	١٢٤	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٩	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٥٣,٤	٠,١٤١٢٩٨	٠,١٤١٢٩٨	٢٨٨٥٨,٢٠	
				اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٧٠,٣	٠,١٦١٥٢٨	٠,١٦١٥٢٨	٢٣٥٢١,٦٨	
				سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٥١	%١٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٤	٠,١٣٥٢٩٣	٠,١٣٥٢٩٣	١٦٩٥,٥١	
٣٠٧	٣م	٣٨٠٠	٧٦١	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٩	٠,٢١٤	١٥٠,٦	٢٥٣,٤	٠,١٤٦٠٧٧	٠,١٤٦٠٧٧	٢٨٨١٨٥,٦١	
				اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١	٠,٢١٤	١٥٠,٦	٢٣٤,٦	٠,١١٩٣٦٣	٠,١١٩٣٦٣	١٤٢١٢٩,٩٠	
				سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٥١	%١٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٥٨٨٨	٠,١٣٥٨٨٨	٣٩٢٩١,٢٩	
١٠١٩	طن	٢١٤٠٠	٢٣٠	حديد تسليح	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٩	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	١٥١,٥	٠,٣٠٢٠٦٣	٠,٣٠٢٠٦٣	١٢٥١٨٠,٢٠	
				حديد تسليح	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	١١٣,٦	٠,١٣٥٣٣٧	٠,١٣٥٣٣٧	١٨١٧١٨١,٤٨	
				سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٥١	%١٠٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٧٩٤	٠,٠٠٦٧٩٤	١٧٩٧٩,٨٦	
الاجملى															
٣٧٠,٦١٧٥,٤١															

مهندس الشرفة

مهندس الشرفة

مهندس الشرفة

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة ..

يرجى مراجعة المستخلصات حسبها مع المستخلصات المذكورة ومع عدد المشروع

وكذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والمعاملات والأرقام القياسية



مهندس الشرفة

مهندس الشرفة

مهندس الشرفة

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروعات أسوان

رقم البند	البلد	الغلة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او جز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٠١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	م³	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	١-المهندسون متواجدين
٣٠١	بالمتر المكعب تكسير مبلتي	٦٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	م³	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	٢-المعمل متواجد
٤٠١	بالعدد أعمال نقل ملكية خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال طبقا لطبقات المهندسين المشرفين	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٣-المباريات متواجده بالكوبري
١٠٢	بالمتر الطولي عمل جسات تكديدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠,٠٠٠	٦٢٠	م.ط	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بلبير طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠,٠٠٠	٢٥٠	م.ط	١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	
٣٠٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بلبير طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠,٠٠٠	١٩٨٥	م.ط	١٩٨٠,٩٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠,٩٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	
٤٠٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحصيل على خراوق بلبير ١ متر	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٠٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠,٠٠٠	٤٨٠٠	م³	٤٨٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٧٢,٠٠٠	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	
٣٠٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بمعملة يدوية في أرض الموقع (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	٩٠,٠٠٠	٢٧٠	م³	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	
٤٠٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الأساسات في تربة عادية بالمعق المطلوب لزوم الأساسات	٩٠,٠٠٠	٢٠٠٠	م³	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠٠	١٧٣٦,٩٦	١٥٦,٣٢٦,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١٠٥	بالمتر المكعب توريد وزد بترية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات	٢٤٠,٠٠٠	٩٠٠٠	م³	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	
١٠٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم² مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م³	١٣٢٥,٠٠٠	٢٥٠	م³	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	
٢٠٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانكسالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم²	٢٦٥٠,٠٠٠	٢٠٠٠	م³	١٨٥٧,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٠٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السددة والانفاق ذات إجهاد ٣٥٠ كجم/سم²	٢٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠	م³	٢٠٥,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	١,٢٠١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٢٠٠,٠٠٠	
١٠٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهياكل ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم²	٣٥٥٠,٠٠٠	١٣٠٠	م³	٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩,٠٠٠	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	
٢٠٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمات سابقة الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى إجهاد ٥٠٠ كجم / سم²	٤١٠٠,٠٠٠	٢٨٠	م³	٢٦٤,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦٤,٧٥	١,٠٣١,٢٠١,٢٥	٥٤,٢٧٣,٧٥	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠٠	يصرف بنسبة ١٥% لحين انتهاء عمل المعالج
٣٠٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمات الصندوقية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم²	٢٨٠٠,٠٠٠	٤٧٧٠	م³	٨٥٦,٠٠٠	٧٦١,٠٠٠	١٦١٧,٠٠٠	٦,١٤٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,١٤٤,٦٠٠,٠٠٠	
١٠٩	عمال صلب التسليح: بياض توريد وتوضيب ورص حديد صلب للتسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١٤٠,٠٠٠	٣٥٠٠	طن	١٥٢٢,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	١٨٥٢,٠٠٠	٣٩,٦٣٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٦٣٢,٨٠٠,٠٠٠	
١٠٩	بالمتر مسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العنيفة والوسائد والاصعدة اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط الصلدة بالبتومين على البارد	٥٠,٠٠٠	٥٠٠٠	م²	٢٤٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣٤,٠٠٠	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة نتج تكسير كسرات مسفة للنقل حتى ١٢٠ كم	٢٧٥٠,٠٠٠	١٠٠٠	م³	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٠٩	عمال صلب التسليح: بياض توريد وتوضيب ورص حديد صلب للتسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١,٤٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الإجمالي											
٦٨,١٦٨,٩٨٧,٦٥											

ممثل الملك "الهيئة"

مهندس الكباري

إستشارى المشروع -المهندسون
المشاريون العرب (محرر بلانوم)

مدير المشروعات

تحريرا في ١٢/٢١ سنة ٢٠٢٢

سبق صرفها الى

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المعاول تحريرا في ١٢/٢١ سنة ٢٠٢٢

على الحساب

ملاحظة الفات

غير الواردة بصك الشروط اعملت من

تحريرا في ١٢/٢١ سنة ٢٠٢٢



رقم البند	البند	اللقبة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اصال الكباري والاتفاق						جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
٢-١	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	م	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	
٣-١	بالمتر المكعب تكشير مبيحي	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	م	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	
٤-١	بالعدد اصال نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١-٢	بالمتر الطولي عمل جسك توكيدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠,٠٠	٦٢٠	مط	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	جاري	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالير طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥,٠٠	٢٥٠	مط	١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	جاري	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	
٣-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالير طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠,٠٠	١٩٨٥	مط	١٩٨٠,٩٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠,٩٠	جاري	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خوازيق بقطر ١ متر	١٧٥٠,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠,٠٠	٤٨٠٠	م	٤٨٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٧٢,٠٠٠	جاري	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	٩٠,٠٠	٢٧٠	م	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	جاري	٢١,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الاساسات في تربة عادية بعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠,٠٠	٢٠٠٠	م	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠٠	١٧٣٦,٩٦	جاري	١٥٦,٣٢٦,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورم بقرية صلحة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٤٠,٠٠	٩٠٠٠	م	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠	جاري	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب اصال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥,٠٠	٢٥٠	م	٢٢١,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة للأساسات والمواسد والبلاطات الإنشائية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠,٠٠	٢٠٠٠	م	١٧٢٠,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	جاري	٤,٩٢١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٢١,٠٥٠,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المساعدة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠,٠٠	٨٠٠	م	٢٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	جاري	٨٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والهامات ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٥٥٠,٠٠	١٣٠٠	م	٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩,٠٠٠	جاري	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب اصال خرسانية مسلحة للكمات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالى اجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٤١٠٠,٠٠	٢٨٠	م	٢٦٤,٧٥٠	١,٠٠٠	٢٦٤,٧٥٠	جاري	٨١٤,١٠٦,٢٥٠	٢٧١,٣٦٨,٧٥٠	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠٠	يصرف بنسبة ٧٥% لحين رفع الكمر
٣-٧	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة لزوم الكمات الصلوقية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٨٠٠,٠٠	٤٧٧٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٦٥٦,٠٠٠	٨٥٦,٠٠٠	جاري	٣,٢٥٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٥٢,٨٠٠,٠٠٠	
١-١-٩	عمل صلب التسليح: بقطع توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكويرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١٤٠,٠٠	٣٥٠٠	طن	١٢٦٤,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠	١٥٢٢,٠٠٠	جاري	٣٢,٥٧٠,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٥٧٠,٨٠٠,٠٠٠	
١-١-١٠	بالمتر مسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والمواسد والاعداد اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط المساعدة بالبيتومين علي البورد	٥٠,٠٠	٥٠٠٠	م	٢١٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٤,٠٠٠	جاري	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	
الاجمالي												
١-١-١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكشير كمات مسافة النقل حتى ١٢٠ كم	٢٧٥٠,٠٠	١٠٠٠	م	٦٧٤,٠٠٠	٣٢٦,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-١-٩	عمل صلب التسليح: بقطع توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكويرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١,٤٠٠	٣٥٠٠	طن	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٧٥%
٥٧,٢٧١,٩٤٢,٦٥												

صفحة رقم (١)

استشارى المشروع - المهندسون الاستشاريون
العرب (محرر-ياخوم)



ممثل الملك "الهيئة"
مهندس كباري

مدير المشروعات

Handwritten signature of the project manager.

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريرا في ٨/٣١ سنة ٢٠٢٢

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفئات غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

تحريرا في ٨/٣١ سنة ٢٠٢٢

تحريرا في ٨/٣١ سنة ٢٠٢٢



رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى عرومر



عبد يحيى عرومر

۲۰۲۲/۸/۳۱، هجری

شاملة العدد من ٢٠٢٢/٧/٦

تنفيذ : شركة النيل العامة للأشياء والطرق

معمل العائلة "الهيئة"

إمتهادى المشروع -المهندسون
الذين يملكون (المرحلة الأولى)

مفتي مصر والكاتب

١٠٠ العشر والعتات

مل

تحریر: افری، ۸/۳۱۔ سنہ ۲۰۲۲

أقر بأن هذا الحساب صحيح، مضبوط، وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره

٢٠٢١ - ٢٠٢٢ : ٥٨ / ٣١

يدفع إلى المقاول مبلغ

تہا

ملاحظة الفنان

سنة، صرفها إلى

Handwritten: Handwritten

القسم الإداري المركزي



1992

[illegible]

مجلسه ۱۴۱

المؤلف: د. محمد عبد الله

بشارى العشروع المهادون ~~الذين~~ العرب (محرم بلقوم)

عن أبي عبد الله عليه السلام: "الملك لله"

يونس الطويل

المقالة: ٧/٥ - سنة: ٢٠٢٢

ينطق في المطاوع ميله

ملاحظة الفئات

تحریراتی ۷/۵ = ۶۹۹

444

سید مرزا علی

13
وليس الامر المركزي
عبد الله

Figure 1

المعلومات متواجدة
العلامات الدشادية والافان
متواجدة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ السيئة بظهوره وقدره
التفاوت تعريفاً في ٢٧ / ٢٠٢٢ سنة
يبلغ في المبالغ مبلغ
غير الواردة بهذه الشروط والاضمان
تعريفاً في ٢٧ / ٢٠٢٢ سنة

مهندسی الطریق

[Handwritten signature]

استشاري المشروع بالمهندسون الاستشاريون العرب (م.م.م.ع.)



شهادة رقم (٢٩) الشريعة الإسلامية
 محمد عبد الله بن عبد الله
 تعريفاً في ٢٩/٢/٢٠٢٢ سنة ١٤٤٣