

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٠) عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات على الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة (التنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح البحيرى)
تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة

وتفضلا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١٢/٢٠

عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب المحملات

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
المنطقة الأولى المركزية
قسم التعميرات العامة
رقم الصادر / ٧٨١
محلام
عدد المرفقات /
التاريخ / ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣
التوقيع /

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	قيمة الأعمال التي تمت إستقطاع أو جزء حتى الآن	جارى نهاي جيئه	جارى أم نهاي جيئه	جارى نهاي جيئه	جارى مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق أجراوه	الفئة جيئه	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	رقم البند												
أولاً أعمال الكباري																								
أ- أعمال البر																								
- متواجد عدد ٦ مهندسين - متواجد عدد ٢ مراقب	١٧٥٥٨,٠٠	٠	١٧٥٥٨,٠٠	جارى	٨٧,٧٩	٠,٠٠	٨٧,٧٩	٢٠٠	بالمتر المكعب ازالة تعديات عشوائية (الاكشاك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهاي الاعمال كاملة مع نقل ناتج الازالة لمسافة ٥٠٠ متر طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	٢٠٠	٢												
عدد ٢ لوحات المشروع متواجده - التقارير الأسبوعية متواجدة	١٣٧١,٠٠	٠	١٣٧١,٠٠	جارى	٩,١٤	٠,٠٠	٩,١٤	١٥٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهاي العمل نهاي كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م³	٢٠٠	٤												
- متواجد التقرير المبدئي - التقرير النصف شهري متواجد-التقرير الشهري متواجد	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	جارى	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٥٠,٠٠	بالمقطوعية عمل تحويلة منفردة مع توفير الأضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاتراف و الادارة العامة للمرور	مقطوعية	٢	٦												
١٥٢٨٨٠,٠٠	٠	١٥٢٨٨٠,٠٠	جارى	٤٣٦,٨٠	٠,٠٠	٤٣٦,٨٠	٣٥٠	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٠٠	١١													
تراجع عدد ٤ سيارات بمعرفة الإدارة البرنامج الزمني متواجد	٤٨٩٦٠٠,٠٠	٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	جارى	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢٤٤,٨٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش الازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالملحقات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٣	١٢												
مكتب الموقع متواجد متواجد تعليمات الأمن الصناعي	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	٠	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	جارى	٢٩٠٧,٦٠	٠,٠٠	٢٩٠٧,٦٠	٣,١٥٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٥ كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخذات فوقها على الأقل أطوال أشواير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المدنة والسعر يشمل الإعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهاي العمل نهاي كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الإعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤,٥٠٠	١٣												
متواجد أجهزة كمبيوتر بمستلزماتها متواجدة وهي - عدد ٢ جهاز ديسك توب - عدد ٢ جهاز لاب توب - متواجد عدد ٥ علب (CD) HD - متواجد عدد ٢ طابعة لليزر A3 أبيض وأسود - متواجد عدد ٥ علبة حبر لليزر و الوان	٤٢٠٩٤٤٠,٠٠	٠	٤٢٠٩٤٤٠,٠٠	جارى	١٠٠٢,٢٠	٠,٠٠	١٠٠٢,٢٠	٤,٢٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٥ كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخذات فوقها على الأقل أطوال أشواير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المدنة والسعر يشمل الإعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهاي العمل نهاي كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الإعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٠٠٠	١٤												
تأمين سلامة المرور متواجد	١٤٥٠٠٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠٠,٠٠	جارى	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٤٥,٠٠٠	بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهاي العمل نهاي كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	١	٢١												
	٧٠٤٢٠,٨٠	٠	٧٠٤٢٠,٨٠	جارى	٨٢٨,٤٨	٠,٠٠	٨٢٨,٤٨	٨٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبي للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر و سند الجوانب إذا لزم الأمر و ازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العموميةقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهاي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م³	٢,٠٠٠	٢٣												

يعتمد ،،،،،، رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
ـ: التوقيع
م / نصر محمد نصر طبيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية

التوقيع:

المنطقة المركزية
محاسب/:

نجلاء / نجلاء

مراجعة

التوقيع:

محاسب/

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع

التوقيع:

ـ:ـ

اقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة:-
مدير المكتب الفني :-

مديري المشروع

التوقيع:-

وزير النقل والمواصلات

ـ:ـ

ـ:ـ



النوع	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	رقم البند										
					الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تم حق الأن	جمله مقدار الاعمال التي	مقدار الاعمال التي	مقدار العمل السابق أجراوه	الفئة	الباقي	نهاي	جارى
					جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
٢٤	بالметр المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التمساك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقابض العمومية والفنية تشمل كل ما يلزم لنهاو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢,٠٠٠		٨٥٠٠٠,٠٠	٠	٨٥٠٠٠,٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٥		
٢٦	بالметр المكعب اعمال الردم المؤقت باتربة صالحة الموردة بمعرفة المقاول حتى منسوب ٣٣ متراً من سطح الأرض وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذة داخل ميلول الترعة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتنظير الترعة حتى المنسوب التصميمي لقاع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفنية تشمل كل ما يلزم لنهاو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٨,٠٠٠		٧٩٢٧٠٨,٣٠	٠	٧٩٢٧٠٨,٣٠	جارى	٨٨٠٧,٨٧	٠,٠٠	٨٨٠٧,٨٧	٩٠		
٢٨	بالметр المكعب خرسانة عادي للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط ٤,٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد يوم عن ٢٨ يوم محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/٣م³ والفنية تشمل كل ما يلزم لنهاو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٣م	٥٠٠		٨٣٢٨٠,٠٠	٠	٨٣٢٨٠,٠٠	جارى	٥٥,٥٢	٠,٠٠	٥٥,٥٢	١,٥٠٠		
٣٠	بالметр المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخذات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على لا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/٣م³ بعد يوم و ٢٨ يوم محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/٣م³ أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنية تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنهاو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣م	٣,٨٠٠		٣٣٦١١٦٠,٠٠	٠	٣٣٦١١٦٠,٠٠	جارى	١٥٢٧,٨٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٨٠	٢,٢٠٠		
١	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ٣٥٠ كجم / سم ٢ و محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/٣م³ طبقاً لاعتماد إستشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري	٣م	٣,٨٠٠		٩٩٣٠٧,٠٠	٠	٩٩٣٠٧,٠٠	جارى	١٥٢٧,٨٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٨٠	٦٥		
٣١	بالметр المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والإكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ٢ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/٣م³ أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشادات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعاومنا على المخذة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس لاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.													
٦٠	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطرافات أو البلاطات.	٣م	٧٠٠		١٩٦٠٠٠,٠٠	٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	جارى	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٢,٨٠٠		
٦١	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطرافات أو البلاطات.	٣م	٢,٠٠٠		٥٢٩٨٩٠,٠٠	٠	٥٢٩٨٩٠,٠٠	جارى	١٧٦,٦٣	١٤,٠٠	١٦٢,٦٣	٣,٠٠٠		
٦٢	بالметр المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/٣م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.													
٦٣	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطرافات أو البلاطات.	٣م	٧٠٠		١٦٦٠٨٧٩,٥٠	٠	١٦٦٠٨٧٩,٥٠	جارى	٥٦٣,٠١	٦٥,٠٠	٤٩٨,٠١	٢,٩٥٠		
٦٤	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطرافات أو البلاطات.	٣م	٢,٠٠٠		٧٥٣٩٥٢,٥٠	٠	٧٥٣٩٥٢,٥٠	جارى	٢٣٩,٣٥	٠,٠٠	٢٣٩,٣٥	٣,١٥٠		

يعتمد ،،،،، رئيس الادارة المركبة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع:

مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع:- المحاسب /

مراجع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع: مدير عام المشروعات

التواقيع:-  التواقيع:- 

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	استقطاع او حجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تم حتى الان	مقدار الاعمال التي تم خالل المدة	مقدار العمل السابق أجراوه	الفئة	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	رقم البند	
									بالметр المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وقوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتى ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة و حديد التسلیح طبقاً بالمبين للرسومات الانشائية مع الدملك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .				٣٣
٦٣٥,٧٦٧,٥٠	٠	٦٣٥,٧٦٧,٥٠	جارى	٢٠٥,٧٥٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٧٥٠٠	٣,٠٩٠	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣ م	١,٢٠٠			
٥,٣١٥,٨٨٣,٣٠	٠	٥,٣١٥,٨٨٣,٣٠	جارى	١٦١٥,٧٧٠٠	٣٠,٠٠	١٥٨٥,٧٧٠٠	٣,٢٩٠	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣ م	٢,٥٠٠			
٠,٠٠	٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٣,٤٩٠	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣ م	١,٠٠٠			
١١٨,٣٩٨,٨٠	٠	١١٨,٣٩٨,٨٠	جارى	١٨٢١,٥٢٠٠	٣٠,٠٠	١٧٩١,٥٢٠٠	٦٥	د - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الى ٥٠٠ كجم / م ٣ و زيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠٠ كجم / م ٣ + إضافات طبقاً لاعتماد إستشاري الهيئة و الإداره المركزية لبحوث الكباري.	٣ م	٤,٧٠٠			
١,٨٢٦,٥٢٠,٠٠	٠	١,٨٢٦,٥٢٠,٠٠	جارى	٤٩١,٠٠	١١٨,٠٠	٣٧٣	٣,٧٢٠	بالметр المكعب خرسانة مسلحة لزوم كبرات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدملك ميكانيكي على لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / م ٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة و معالجة و تخزين و نقل و تركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تغليف الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفلة لا تشتمل توريد و تشغيل و تركيب كابلات عالية الإجهاد ولا حديد التسلیح.	٣ م	١,٤٠٠		٣٤	
٣٦,٨٢٥,٠٠	٠	٣٦,٨٢٥,٠٠	جارى	٤٩١,٠٠	١١٨,٠٠	٣٧٣	٧٥	أ - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الى ٥٠٠ كجم / م ٢ و زيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠٠ كجم / م ٣ + إضافات طبقاً لاعتماد إستشاري الهيئة و الإداره المركزية لبحوث الكباري	٣ م	١,٤٠٠			
٧,٤١٣,٥٨٦,٠٠	٠	٧,٤١٣,٥٨٦,٠٠	جارى	٢٥١٣,٠٨	٠,٠٠	٢٥١٣,٠٨	٢,٩٥٠	بالفتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبستاتها مع استخدام بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ و السعر لا يشمل حديد التسلیح	٣ م	٤,٠٠٠	٣٦		
٧٣,٢٢٠,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٢٢٠,٨٣٠,٠٠	جارى	٣١١٥,٧٨	١٥٧,٠٠	٢٩٥٨,٧٨	٢٣,٥٠٠	بالطن توريد و تشغيل و تركيب حديد تسلیح من الصلب ٤٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال	طن	٦,٠٠٠	٣٨		
٨٧,٩٧٥,٥٠	٠	٨٧,٩٧٥,٥٠	جارى	١٧٥٩,٥١	٠,٠٠	١٧٥٩,٥١	٥٠	بالفتر المسطح توريد و عمل طبقة عازله من البيوتمين و الدهان و جهان على البارد و السعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول إعتماد المواد قبل التنفيذ و كلما يلزم لنها العمل كاملاً و القياس الهندسي و طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢ م	٧,٠٠٠	٤١		
٤٨٢,٧٧١,٠٠	٠	٤٨٢,٧٧١,٠٠	جارى	٤٨٢٧,٧١	٠,٠٠	٤٨٢٧,٧١	١٠٠	بالفتر المربع توريد و عمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة و عمل كل مايلزم لنها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد	٢ م	٥٠,٠٠٠	٤٥		

يعتمد ،،،،، رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

م / نصر محمد نصر طبيخ
التوكيع:-

مدير عام الشئون المالية والإدارية

التوقيع:-
المحاسب/ المحاسب/ الأولى المركزية
م: ٢٠٢٣/١١/٣٠

مراجعة

التوقيع:-
محاسب/ م:

مدير عام المشروع

التوقيع:-
م:

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع

التوقيع:-
م:


إشتراكي المشروع
مدير المشروع

التوقيع:-
م:

مدير المكتب الفني :-
مدير المكتب الفني

التوقيع:-
م:

التوقيع:-
م:



سادسا دراسة هيدروليكة

أعمال الكاري

يعتمد ،،،،، يisis الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

• १०

النوابيع

/ نصر محمد نصر طبيخ

دیر عام الشئون الماليه والإداريه

20 ö

موقع: -

حسابات الأولي المركبة

مراجع

التقارير

التوقيع:-

محاسب /

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع: مدير عام المشروعات

الكتاب المقدس

التوقيع:-

جَلَّ الْجَلَالُ حَمْدٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ

أقر بصفة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-
أقر بصفة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-

موجيي: MODERN ENGINEERING

عبد الرحمن العبد الله - About Qadeeb Bridge


ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	استقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تم خلال المدة	مقدار العمل السابق أجراوه	الفئه	نوع العمل	الوحدة	الكميه بالمقاييس	رقم البند
	جنيه	جنيه	جنيه					جنيه				

تشويينات												
تم صرف %٦٠ من الكمية المشونة	٢٢٥٦٠٠٠	١٥٠٤٠٠٠	٣٧٦٠٠٠	جارى	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠	٢٣,٥٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال	طن	٦,٠٠٠	٣٨
	١٧٦٤٠٠٠	١١٧٦٠٠٠	٢٩٤٠٠٠	جارى	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠	٢١,٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب عامود انارة مجلف فردي بطول ١٠ متر بذراع لثبيت الكشاف بطول ١٠ سم والعامود كامل بقاعدة خرسانية بجسم الكبرى والبلطة الاضافية والجوايط والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع فهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠	٢
	١٢٧٦١٧٨٥٢,٧	٢٦٨٠٠٠	١٣٠٢٩٧٨٥٢,٧٠						اجمالى قيمة الاعمال			
	٦٣٨٠٨٩,٣								خصم نسبة ٥% من اجمالي قيمة الاعمال			
	١٢٦٩٧٩٧٦٣,٤								قيمة الاعمال المنفذة بعد خصم قيمة ٥%			
	١٢٢٥٣٠٤١٢,٠											
	٤٤٤٩٣٥١,٤											

يعتمد،،،،، رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ
التاريخ:-
التوقيع:-

مدير عام الشئون المالية والإدارية



مراجعة


التوقيع:-
محاسب/ اشراف ادارية

مدير عام المشروعات

التوقيع:-
م/:-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع

التوقيع:-
م/:-



مستشاري المشروع
مدير المشروع

التوقيع:-
م/:-



أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-

التوقيع:-
م/:-

جمهورية مصر العربية
استماره لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للضرائب والكتاب

قسم : القهود

المبلغ المستحق إلى : شركة المراد الهندسة المدنية

الطلبات طيه ، أو :
بموجب { م (٢٣) جارى }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : }

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : }

يسحب باسم { شركة المراد الهندسة المدنية }

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٤٤٩٤٥١,٢	
			٤٤٤٩٤٥١,٢

رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____

كتاب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الادارة المركبة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات		نوع الخصم					
م (٢٣) جارى نهائياً كوبير ابو داين	سداد العمل متر ١٢٠٠٥٤٦	بند	فرع	فصل	قسم	جنيه	قرش	٤٤٤٩٤٥١,٢
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات								
دمعة توقيع	إضافي	عادى	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	
رسم الدمعة								
صافي القيمة المطلوب صرفها								

علامة _____

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

إقرار _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

إيرادات _____

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روج في _____ سنة ٢٠١

يعتمد سحب _____

شيك

إذن صرف

علامات المراجع ورئيس المصلحة)

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١ بمبلغ

مدير أو رئيس الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

(٢)

إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيك

الموالات

الشيك

الموالات
