

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تشكيل الجسور قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

كشف جاري رقم (1)

من بداية العمل حتى: 10 / 12 / 2023

المقاول: شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/561) المؤرخ في 2023/10/22

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مجملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	أعمال الردم										مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-4	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهانيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالموصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرية . -يتم احتساب 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .	310	م3	30000	0	20190	20190	6,258,900	0	6,258,900	العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2024/6/21 وثيقة التأمين من الشخصية سارية حتى 2024/6/21
	علاوة مسافة النقل 143 كم = 123 كم × 1.2 = 147.6 جنية	147.6	م3	30000	0	20190	20190	2,980,044.0	0	2,980,044.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	30000	0	20190	20190	504,750	0	504,750	
	إجمالي قيمة المستخلص							9,743,694			يراعى تطبيق نصوص العقد
	فقط :تسع ملايين وسبعمئة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمئة وأربعة وتسعون جنية مصري										

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عبد مهنس / "هاني محمد محمود طه"	مدير عام مشروعات (الهيئة) م/محمد حسني قياض أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ	مدير المشروع (الهيئة) م/مارجريت مجدي زاهر	مهندس الاستشاري العام (سيسترا) م/علاء عبداللطيف تمت المراجعة فنياً	الشركة المنفذة : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات مهندس الاستشاري (المساحة) م/محمد خليل مهندس الاستشاري (د.خالد قنديل) م/المسيد سيف الدين
--	---	--	---	--