



الهيئة العامة
للطرق والكباري
للنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٥) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢١ الي الكم ٢٢,٥ بطول ١,٥ كم الإتجاهين.

تنفيذ : مكتب محمد كمال سلمي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٢ / ٧ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية		(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١ و تنتهي في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٢ . (١٠) يتم تعليه مبلغ ١٥٠٠٠٠ فقط مائة وخمسون الف جنيهه لحين توريد ادوات مكتبية. (١١) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة الف لحين إزالة ناتج الحفر من داخل حرم المسار. (١٢) يراعى تطبيق غرامة التأخير.
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٨٥٠٠٠,٠٠		٨٥٠٠٠,٠٠	
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٢٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٦٠٣٠٠,٠٠		٦٠٣٠٠,٠٠	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٧٩٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤٥٩٠٠٠٠,٠٠		٤٥٩٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤٥٨٥٠٠٠,٠٠		٤٥٨٥٠٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٧٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	جاري	٥٧٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتي ٠ كم	٤٩,٠٠	م ^٣		٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٣٩٢٠٠٠,٠٠		٣٩٢٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتي ١٥ كم	٦٢,٠٠	م ^٣	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٧٢٠٠٠٠,٠٠		٣٧٢٠٠٠٠,٠٠	
	مسافة متق ترابي ٨ كم	٢,٠٠	م ^٣	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠,٠٠		١٢٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٥ كم	٣٥٣,٠٠	م ^٣		٨٣٠٠,٠٠	٨٣٠٠,٠٠	جاري	٢٩٢٩٩٠٠,٠٠		٢٩٢٩٩٠٠,٠٠	
٧	أعمال توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ .	٣٠٠,٠٠	م ^٣		٤١٠٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	جاري	١٢٣٠٠٠٠,٠٠		١٢٣٠٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											٢٢٩١٢٢٠٠,٠٠
فقط اثنان وعشرون مليون وتسعمائة وألتي عشر الف ومائتان جنيها لاغير											
شركة المنفذ م التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / عامر محمد التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	استشاري العام (Systra) م / خالد البطل التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / محمد التوقيع	مدير المشروع م / رامي التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يتمتع ...				