



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لميادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى اعمال رفع كفاءه شارع العبور (٣) -
حى السلام ثانى (محافظة القاهرة) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

استغارة ٥٠ ع . ح

حصر اعمال

عدد (١) اصل استلام موقع

عدد (١) كشف المهندسين

عدد (١) كشف المقاعد

خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤





المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ١٢٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٥)

اعمال رفع كفاءه شارع العبور (٣) - حى السلام ثانى (محافظه القاهرة) (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات اخرى

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٢

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس

✓



الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري -

المنطقة الأولى المركزية

مشروع أعمال رفع كفاءة شارع العور - ٣ حي السلام ثلثي بمحافظة القاهرة ضمن برنامج التعاون مع محافظة القاهرة

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٩/٠٥

مستخلص رقم (٢) جارى

الرقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٠٩

رقم البند	نوع العمل	كمية العقد	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع	الباقي بعد الإستقطاع	جاري أم ختامي	قيمة الأعمال	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	١٥٠٠٠	م ^٢	١٨,١٥	✓	٧٣٩٠	✓	٧٣٩٠	١٣٤١٢٨,٥٠	١٣٤١٢٨,٥٠	جاري	١٣٤١٢٨,٥٠	اللوحة متواجده مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير متواجده المعدل متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباتي أو خرسانة عاتية أو مسطحة أو أرضية أو ديش	٤٠٠	م ^٣	٨٨,٠٠	✓	٣٠	✓	٣٠	٢٦٤٠,٠٠	٢٦٤٠,٠٠	جاري	٢٦٤٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المبني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٥٠٠	م ^٣	٢٢,٠٠	✓	٢٦٣	✓	٢٦٣	٥٧٨٩,٠٠	٥٧٨٩,٠٠	جاري	٥٧٨٩,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير كسرات	٥٠٠	م ^٣	٣٦٩,٦٠	✓	١٨٢	✓	١٨٢	٦٧٢٦٧,٢٠	٦٧٢٦٧,٢٠	جاري	٦٧٢٦٧,٢٠	
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط للتطير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	١٠٠٠	م ^٢	٣٠,٢٥	✓	٠	✓	٠	٣٠,٢٥٠,٠٠	٣٠,٢٥٠,٠٠	جاري	٣٠,٢٥٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	١٥٠٠	م ^٢	١٠,١٢	✓	٠	✓	٠	٨٠٥٥٥,٢٠	٨٠٥٥٥,٢٠	جاري	٨٠٥٥٥,٢٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسبك سم بعد الدمك	١٠٠٠	م ^٢	١٦٠,٦٠	✓	٠	✓	٠	١٦٠,٦٠٠,٠٠	١٦٠,٦٠٠,٠٠	جاري	١٦٠,٦٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسبك سم بعد الدمك	١٥٠٠	م ^٢	١٥٤,٠٠	✓	٠	✓	٠	١٢٢٥٨٤٠,٠٠	١٢٢٥٨٤٠,٠٠	جاري	١٢٢٥٨٤٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أو سيراميك أو رخام للأرضيات الخارجية	٣٠٠٠	م ^٢	٥٢,٨٠	✓	١٥٩٠	✓	١٥٩٠	٨٣٩٥٢,٠٠	٨٣٩٥٢,٠٠	جاري	٨٣٩٥٢,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية عجلى بأبعاد ٥٠*٣٠*٢٥ سم	١٥٠٠	م.ط	١٤٠,٨٠	✓	١٠٠٠	✓	١٠٠٠	١٤٠,٨٠٠,٠٠	١٤٠,٨٠٠,٠٠	جاري	١٤٠,٨٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠*٣٠*١٥/١٢ سم	٥٠٠	م.ط	١٤٧,٤٠	✓	٤٤٠	✓	٤٤٠	٦٤٨٥٦,٠٠	٦٤٨٥٦,٠٠	جاري	٦٤٨٥٦,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاترولوك الخرساني (جهد ٢٥٠ كجم/سم ^٢)	٢٠٠٠	م ^٢	٢٠٣,٥٠	✓	١٢٧٠	✓	١٢٧٠	٢٥٨٤٤٥,٠٠	٢٥٨٤٤٥,٠٠	جاري	٢٥٨٤٤٥,٠٠	
١٧	أعمال ترميم بالمكشوط الاسفلتي على المسفلن تدرج (كجم) في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	٤٥٠	م ^٢	٢٠,٩٠	✓	٠	✓	٠	٩٤٠٥٠,٠٠	٩٤٠٥٠,٠٠	جاري	٩٤٠٥٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنقية للمخلفات للصومية	١٠٠٠	م ^٣	١٨,٧٠	✓	٦٠٥	✓	٦٠٥	١١٣١٣,٥٠	١١٣١٣,٥٠	جاري	١١٣١٣,٥٠	
٢٠	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودات بأي نوع ونقل المخلفات إلى المخلفات للصومية	٢٠٠٠	م.ط	١٩,٨٠	✓	١٤٠٩	✓	١٤٠٩	٢٧٨٩٨,٢٠	٢٧٨٩٨,٢٠	جاري	٢٧٨٩٨,٢٠	
الإجمالي (اثنان مليون وثلاثمائة وثمانون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيها وستون قرشا فقط لا غير)													٢,٣٨٨,٣٨١,٦٠



مدير عام الصيانة

م / نهى حسن أيوب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م / مصطفى محمد عبد الجواد

محاسب

م / محمد حلمي عامر

مدير إدارة الصيانة

م / محمد حلمي عامر

مهندس المديرية

م / محمد حلمي عامر

مهندس الهيئة

م / محمد حلمي عامر




الشركة المنفذة

م / محمد حلمي عامر



الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الجوي -

المنطقة الأولى المركزية

مشروع أعمال رفع كفاءة شارع العبور - ٣ حي السلام ثاني بمحافظة القاهرة ضمن برنامج التعاون مع محافظة القاهرة

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٩/٠٥

مستخلص رقم (٢) جارى

العدد رقم ٢٠٢٢/٠٢٢/١٢٠٩

رقم بند	نوع العمل	كمية للمقاس	الوحدة	الوقت	مقدار العمل السابق	مقدار العمل المتبقي	جدولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إسقاط	الباقى بعد الإسقاط	جاري أم ختامي	قيمة الأعمال	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	١٥٠٠٠	م ^٢	١٨.١٥	✓	٧٣٩٠	٧٣٩٠	١٣٤١٢٨.٥٠	جدا	١٣٤١٢٨.٥٠	جاري	١٣٤١٢٨.٥٠	الوحدات متواجده مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير متواجده المعمل متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة ميالى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش	٤٠٠	م ^٣	٨٨.٠٠	✓	٢٠	٢٠	٢٦٤٠.٠٠	جدا	٢٦٤٠.٠٠	جاري	٢٦٤٠.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٥٠٠	م ^٣	٢٢.٠٠	✓	٢٦٣	٢٦٣	٥٧٨٦.٠٠	جدا	٥٧٨٦.٠٠	جاري	٥٧٨٦.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير كسرات	٥٠٠	م ^٣	٣٦٩.٦٠	✓	١٨٢	١٨٢	٦٧٢٦٧.٢٠	جدا	٦٧٢٦٧.٢٠	جاري	٦٧٢٦٧.٢٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢	١٠٠٠	م ^٢	٣٠.٢٥	✓	٠	١٠٠٠	٣٠٢٥٠.٠٠	جدا	٣٠٢٥٠.٠٠	جاري	٣٠٢٥٠.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الببتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢	١٥٠٠٠	م ^٢	١٠.١٢	✓	٠	١٥٠٠٠	٨٠٥٥٥.٢٠	جدا	٨٠٥٥٥.٢٠	جاري	٨٠٥٥٥.٢٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٠٠٠	م ^٢	١٦٠.٦٠	✓	٠	١٠٠٠	١٦٠٦٠٠.٠٠	جدا	١٦٠٦٠٠.٠٠	جاري	١٦٠٦٠٠.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٥٠٠٠	م ^٢	١٥٤.٠٠	✓	٠	١٥٠٠٠	١٢٢٥٨٤.٠٠	جدا	١٢٢٥٨٤.٠٠	جاري	١٢٢٥٨٤.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
١١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أو سيراميك أو رخام للأرضيات الخارجية	٣٠٠٠	م ^٢	٥٢.٨	✓	١٥٩٠	١٥٩٠	٨٣٩٥٢.٠٠	جدا	٨٣٩٥٢.٠٠	جاري	٨٣٩٥٢.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
١٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية عجلية بلعد ٥٠.٣٣.٠٣٠/٢٥ سم	١٥٠٠	م ^٢	١٤٠.٨٠	✓	١٠٠٠	١٠٠٠	١٤٠٨٠٠.٠٠	جدا	١٤٠٨٠٠.٠٠	جاري	١٤٠٨٠٠.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
١٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بلعد ٥٠.٣٣.٠٣٠/١٢ سم	٥٠٠	م ^٢	١٤٧.٤٠	✓	٤٤٠	٤٤٠	٦٤٨٥٦.٠٠	جدا	٦٤٨٥٦.٠٠	جاري	٦٤٨٥٦.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاتفولوك الخرساني اجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٢٠٠٠	م ^٢	٢٠٣.٥٠	✓	١٢٧٠	١٢٧٠	٢٥٨٤٤٥.٠٠	جدا	٢٥٨٤٤٥.٠٠	جاري	٢٥٨٤٤٥.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
١٧	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على المسافن تدرج (٤-٦) في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	٤٥٠	م ^٢	٢٠.٩٠	✓	٠	٤٥٠	٩٤٠٥٠.٠٠	جدا	٩٤٠٥٠.٠٠	جاري	٩٤٠٥٠.٠٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
١٩	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التفليذ للمخلفات الصخرية	١٠٠٠	م ^٣	١٨.٧٠	✓	٦٠٥	٦٠٥	١١٣١٣.٥٠	جدا	١١٣١٣.٥٠	جاري	١١٣١٣.٥٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٢٠	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودات بأي نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٢٠٠٠	م ^٢	١٩.٨	✓	١٤٠٩	١٤٠٩	٢٧٨٩٨.٢٠	جدا	٢٧٨٩٨.٢٠	جاري	٢٧٨٩٨.٢٠	التقارير الزمنية متواجده وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المئتي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
الإجمالي (اثنان مليون وثلاثمائة وثمانون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيا وستون قرشا فقط لا غير)													٢,٣٨٨,٣٨١,٦٠



مدير عام الصيانة

م / نهى حسن أبوب

التوقيع /

مدير عام الشؤون الفنية والإدارية

م / مصطفى محمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس

م / محمد حلمي عامر

التوقيع /

مهندس إدارة الصيانة

م / محمد حلمي عامر

التوقيع /

مهندس المديرية

م / محمد حلمي عامر

التوقيع /

مهندس الهيئة

م / محمد حلمي عامر

التوقيع /




الشركة المنفذة

م / محمد حلمي عامر

التوقيع /



الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري -

المنطقة الأولى المركزية

مشروع أعمال رفع كفاءة شارع العيون - 3 حى السلام ثنى بمحافظة القاهرة ضمن برنامج التعاون مع محافظة القاهرة

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٩/٠٥

مستخلص رقم (٢) جارى

العدد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٩

رقم بند	نوع العمل	كمية التعاقد	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جدة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستفاد	الباقي بعد الإستفاد	جارى أم ختامى	قيمة الأعمال	ملاحظات
				جنيه	إجراءه	تمت فى خلال هذه المدة	التي تمت إلى الآن	جنيه	جنيه	جنيه		جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهارة	١٥٠٠٠	م٢	١٨,١٥	✓	٧٣٩٠	٧٣٩٠	١٣٤١٢٨,٥٠		١٣٤١٢٨,٥٠		١٣٤١٢٨,٥٠	اللوحات متواجده مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير متواجده المعمل متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مياهي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش	٤٠٠	م٣	٨٨,٠٠	✓	٣٠	٣٠	٢٦٤٠,٠٠		٢٦٤٠,٠٠		٢٦٤٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد وثائق التأمين متواجده التامين والسلامة متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المبني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة صا التربة الصخرية	٥٠٠	م٣	٢٢,٠٠	✓	٢٦٣	٢٦٣	٥٧٨٦,٠٠		٥٧٨٦,٠٠		٥٧٨٦,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس ناتج تكسير كسرات	٥٠٠	م٣	٣٦٩,٦٠	✓	١٨٢	١٨٢	٦٧٢٦٧,٢٠		٦٧٢٦٧,٢٠		٦٧٢٦٧,٢٠	
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	١٠٠٠	م٢	٣٠,٢٥	✓	٠	١٠٠٠	٣٠٢٥٠,٠٠		٣٠٢٥٠,٠٠		٣٠٢٥٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	١٥٠٠٠	م٢	١٠,١٢	✓	٠	١٥٠٠٠	٨٠٥٥٥,٢٠		٨٠٥٥٥,٢٠		٨٠٥٥٥,٢٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك	١٠٠٠	م٢	١٦٠,٦٠	✓	٠	١٠٠٠	١٦٠٦٠٠,٠٠		١٦٠٦٠٠,٠٠		١٦٠٦٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٨ سم بعد الدمك	١٥٠٠٠	م٢	١٥٤,٠٠	✓	٠	١٥٠٠٠	١٢٢٥٨٤,٠٠		١٢٢٥٨٤,٠٠		١٢٢٥٨٤,٠٠	
١١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أو سيراميك أو رخام للأرضيات الخارجية	٣٠٠٠	م٢	٥٢,٨	✓	١٥٩٠	١٥٩٠	٨٣٩٥٢,٠٠		٨٣٩٥٢,٠٠		٨٣٩٥٢,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية عجلية بأبعاد ٥٠*٣٠*٢٥ سم	١٥٠٠	م.ط	١٤٠,٨٠	✓	١٠٠٠	١٠٠٠	١٤٠٨٠٠,٠٠		١٤٠٨٠٠,٠٠		١٤٠٨٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠*٣٠*١٥/١٢ سم	٥٠٠	م.ط	١٤٧,٤٠	✓	٤٤٠	٤٤٠	٦٤٨٥٦,٠٠		٦٤٨٥٦,٠٠		٦٤٨٥٦,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاترلوك الخرساني إجهاد ٢٥٠ كجم/سم٢	٢٠٠٠	م٢	٢٠٣,٥٠	✓	١٢٧٠	١٢٧٠	٢٥٨٤٤٥,٠٠		٢٥٨٤٤٥,٠٠		٢٥٨٤٤٥,٠٠	
١٧	أعمال ترميم بالمخروط الاسفلتي على المسخن تدرج (٤-) فى الامكن التى يحددها المهندس المشرف	٤٥٠	م٢	٢٠٩٠	✓	٠	٤٥٠	٩٤٠٥٠,٠٠		٩٤٠٥٠,٠٠		٩٤٠٥٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تعوق التنفيذ للمقلب العمومية	١٠٠٠	م٢	١٨,٧٠	✓	٦٠٥	٦٠٥	١١٣١٣,٥٠		١١٣١٣,٥٠		١١٣١٣,٥٠	
٢٠	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودرات باي نوع ونقل المخلفات الى المقلب العمومية	٢٠٠٠	م.ط	١٩,٨	✓	١٤٠٩	١٤٠٩	٢٧٨٩٨,٢٠		٢٧٨٩٨,٢٠		٢٧٨٩٨,٢٠	
الإجمالي (اثنان مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها وستون قرشا فقط لا غير)													٢,٣٨٨,٣٨١,٦٠

يتم تعليق مبلغ ٥ خونة لف حرس فضاء
منه لينة (٢٠١٧)
طيس وود الأحياء

Handwritten signature and stamp.

رئيس الإدارة المنطقة المركزية الاولى
مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام الصيانة
م / نهى حسن أيوب

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م.حبيب / مصطفى محمد عبد الجواد

محاسب

التوقيع /

مدير إدارة الصيانة
م / محمد حلمي علس

التوقيع /

مهندس المديرية
التوقيع /

مهندس الهيئة
التوقيع /

الشركة المنقذة
مهندس الاستشاري
التوقيع /

التوقيع /