



مستخلص جاري 1 عن الفترة من 2023-07-24 الى 2023-10-01

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	1ع		
4	نقل خارجي و تركيب و فك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها و نقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال و السعر يشمل المعدات و الاوتاش اللازمة للتركيب بالموقع و تكلفة النقل و كارتات الطريق و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	سولار	175000	عدد	Jul-23	8	70	1.00	0.114	0.11	20000.00	15.00%	367.7	396.2	232.527
		سولار	175000		Aug-23	31	70	1.00	0.443	0.44	77500.00	15.00%	367.7	396.2	901.040
		سولار	175000		Sep-23	30	70	1.00	0.429	0.43	75000.00	15.00%	367.7	396.2	871.974
		سولار	175000		Oct-23	1	70	1.00	0.014	0.01	2500.00	15.00%	367.7	396.2	29.066
5	بالمتر الطولي اعمال خوازيق بقطر 80 سم في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة و مصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية و تصب بخرسانة مسلحة و يتم تصميم الخلطة الخرسانية و الخلط و الدمك الميكانيكي على الا يقل اجهاد الكسر عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب و محتوى الاسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم/م3 و الحفر بنظام الحفر بالتفريغ (boarded pile) باستخدام سائل البنتونيت لسد جوانب الحفر و الفتحة لا تشمل صلب التسليح و القيسونات الدائمة و البند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق و اختبار التكامل pile integrity test على كامل الخوازيق بطويقة الدق و الصدى echo test و اعداد تقرير التجربة على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	سولار	4250	م.ط	Jul-23	8	70	200.00	0.114	22.86	97142.86	15.00%	367.7	396.2	1129.415
		سولار	4250		Aug-23	31	70	200.00	0.443	88.57	376428.57	15.00%	367.7	396.2	4376.481
		سولار	4250		Sep-23	30	70	200.00	0.429	85.71	364285.71	15.00%	367.7	396.2	4235.304
		سولار	4250		Oct-23	1	70	200.00	0.014	2.86	12142.86	15.00%	367.7	396.2	141.177
		اسمنت	4250		Jul-23	8	70	200.00	0.114	22.86	97142.86	30.00%	280.7	273.6	737.137-
		اسمنت	4250		Aug-23	31	70	200.00	0.443	88.57	376428.57	30.00%	280.7	279.6	442.542-
		اسمنت	4250		Sep-23	30	70	200.00	0.429	85.71	364285.71	30.00%	280.7	282.5	700.799
		اسمنت	4250		Oct-23	1	70	200.00	0.014	2.86	12142.86	30.00%	280.7	303.5	295.893
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الاعمال الخرسانية لسير مصنع الاسمنت و اجزاء الخرسانية المختلفة فوص سطح الأرض الطبيعية و التي يتم تنفيذها لتحمل الاحمال و الاهتزازات الميكانيكية الناتجة عن حركة سير النقل الاسمنت طبقا لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/م3 و استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات و الفتحة تشمل استخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال لمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى 16 متر و الفتحة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف ة تحت اشراف استشاري الشركة و السعر لا يشمل حديد التسليح	سولار	3000	3م	Jul-23	8	70	64.00	0.114	7.31	21942.86	20.00%	367.7	396.2	340.153
		سولار	3000		Aug-23	31	70	64.00	0.443	28.34	85028.57	20.00%	367.7	396.2	1318.093
		سولار	3000		Sep-23	30	70	64.00	0.429	27.43	82285.71	20.00%	367.7	396.2	1275.574
		سولار	3000		Oct-23	1	70	64.00	0.014	0.91	2742.86	20.00%	367.7	396.2	42.519
		اسمنت	3000		Jul-23	8	70	64.00	0.114	7.31	21942.86	30.00%	280.7	273.6	166.506-
		اسمنت	3000		Aug-23	31	70	64.00	0.443	28.34	85028.57	30.00%	280.7	279.6	99.962-
		اسمنت	3000		Sep-23	30	70	64.00	0.429	27.43	82285.71	30.00%	280.7	282.5	158.298
		اسمنت	3000		Oct-23	1	70	64.00	0.014	0.91	2742.86	30.00%	280.7	303.5	66.837
16	بالطن توريد و تركيب و رص حديد التسليح 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و السعر يشمل أيضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	سولار	59000	طن	Jul-23	8	70	34.00	0.114	3.89	229257.14	5.00%	367.7	396.2	888.473
		سولار	59000		Aug-23	31	70	34.00	0.443	15.06	888371.43	5.00%	367.7	396.2	3442.832
		سولار	59000		Sep-23	30	70	34.00	0.429	14.57	859714.29	5.00%	367.7	396.2	3331.773
		سولار	59000		Oct-23	1	70	34.00	0.014	0.49	28657.14	5.00%	367.7	396.2	111.059
		حديد تسليح	59000		Jul-23	8	70	34.00	0.114	3.89	229257.14	70.00%	913.6	913.6	0.000
		حديد تسليح	59000		Aug-23	31	70	34.00	0.443	15.06	888371.43	70.00%	913.6	913.6	0.000
		حديد تسليح	59000		Sep-23	30	70	34.00	0.429	14.57	859714.29	70.00%	913.6	923.6	6587.128
		حديد تسليح	59000		Oct-23	1	70	34.00	0.014	0.49	28657.14	70.00%	913.6	913.6	0.000
الاجمالي															
29,030.268															

تحريراً في سنة

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بهذا الشروط اصدق من
تحريراً في سنة

مدير اعمال القطار الكهربائي

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقاول /

مدير مشروع مقاول /

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الاولى"

م / طارق يوسف الجزائر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (2) فروق اسعار

عن عملية / نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

العقد رقم : 2024/2023/16

بتاريخ 2023/07/05

مع / شركة السلام انترناشيونال

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2023-10-02 الى 2024-02-29

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند									ك	ع	1ع	
7	بالمتر المكعب فرشاة خرسانة عادية لزوم اعمال احلال التربة طبقا لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم/سم2 و الفنة تشمل استخدام عدد من المضخات الثابتة والمتحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على عمق و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة	سولار	2500	3م	Oct-23	30	151	980.00	0.199	194.70	486754.97	20.00%	367.7	396.2	7545.562
		سولار	2500		Nov-23	30	151	980.00	0.199	194.70	486754.97	20.00%	367.7	417.0	13052.499
		سولار	2500		Dec-23	31	151	980.00	0.205	201.19	502980.13	20.00%	367.7	417.0	13487.583
		سولار	2500		Jan-24	31	151	980.00	0.205	201.19	502980.13	20.00%	367.7	417.0	13487.583
		سولار	2500		Feb-24	29	151	980.00	0.192	188.21	470529.80	20.00%	367.7	417.0	12617.416
		اسمنت	2500		Oct-23	30	151	980.00	0.199	194.70	486754.97	30.00%	280.7	303.5	11861.076
		اسمنت	2500		Nov-23	30	151	980.00	0.199	194.70	486754.97	30.00%	280.7	320.6	20756.883
		اسمنت	2500		Dec-23	31	151	980.00	0.205	201.19	502980.13	30.00%	280.7	336.1	29781.011
		اسمنت	2500		Jan-24	31	151	980.00	0.205	201.19	502980.13	30.00%	280.7	351.9	38274.512
		اسمنت	2500		Feb-24	29	151	980.00	0.192	188.21	470529.80	30.00%	280.7	351.9	35805.189
8	بالمتر المكعب خرسانة عادية اعلى طبقة الاحلال للاساسات طبقا لنسب الخلط المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت 200 كجم/م3 و الفنة تشمل استخدام عدد من المضخات الثابتة والمتحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على العمق مع المعالجة بالرش بالمواد مائعة نفاذية و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة	سولار	3500	3م	Oct-23	30	151	274.00	0.199	54.44	190529.80	20.00%	367.7	396.2	2953.549
		سولار	3500		Nov-23	30	151	274.00	0.199	54.44	190529.80	20.00%	367.7	417.0	5109.121
		سولار	3500		Dec-23	31	151	274.00	0.205	56.25	196880.79	20.00%	367.7	417.0	5279.425
		سولار	3500		Jan-24	31	151	274.00	0.205	56.25	196880.79	20.00%	367.7	417.0	5279.425
		سولار	3500		Feb-24	29	151	274.00	0.192	52.62	184178.81	20.00%	367.7	417.0	4938.817
		اسمنت	3500		Oct-23	30	151	274.00	0.199	54.44	190529.80	30.00%	280.7	303.5	4642.764
		اسمنت	3500		Nov-23	30	151	274.00	0.199	54.44	190529.80	30.00%	280.7	320.6	8124.837
		اسمنت	3500		Dec-23	31	151	274.00	0.205	56.25	196880.79	30.00%	280.7	336.1	11657.139
		اسمنت	3500		Jan-24	31	151	274.00	0.205	56.25	196880.79	30.00%	280.7	351.9	14981.738
		اسمنت	3500		Feb-24	29	151	274.00	0.192	52.62	184178.81	30.00%	280.7	351.9	14015.174

رؤج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقال / محمد
مدير مشروع مقال / محمد

مدير اعمال القطار السريع
مهندس / محمد
مدير عام مشروعات الهيئة
محمد

تحريراً فى سنة
فرش
يبلغ إلى : قاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتبرت
تحريراً فى سنة
مدير المصلحة
محاسب / محمد

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"
م / طارق يوسف الجزار



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (2) فروق اسعار

العقد رقم : 2024/2023/16

بتاريخ 2023/07/05

مع / شركة السلام انترناشيونال

عن عملية / نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السفنة-العلمين)

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2023-10-02 الى 2024-02-29

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	1ع		
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الاعمال الخرسانية لسير مصنع الاسمنت و اجزائه الخرسانية المختلفة فوص سطح الأرض الطبيعية و التي يتم تنفيذها لتحمل الاحمال و الامتزازات الميكانيكية الناتجة عن حركة سير النقل الاسمنت طبقا لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم/سم ² ولا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/م ³ و استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات و الفنة تشمل استخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال لمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى 16 متر و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهيو الهمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف ة تحت اشراف استشاري الشركة و السعر لا يشمل حديد التسليح	سولار	3م	3000	Oct-23	30	151	193.00	0.199	38.34	115033.11	20.00%	367.7	396.2	1783.217
		سولار		3000	Nov-23	30	151	193.00	0.199	38.34	115033.11	20.00%	367.7	417.0	3084.652
		سولار		3000	Dec-23	31	151	193.00	0.205	39.62	118867.55	20.00%	367.7	417.0	3187.474
		سولار		3000	Jan-24	31	151	193.00	0.205	39.62	118867.55	20.00%	367.7	417.0	3187.474
		سولار		3000	Feb-24	29	151	193.00	0.192	37.07	111198.68	20.00%	367.7	417.0	2981.830
		اسمنت		3000	Oct-23	30	151	193.00	0.199	38.34	115033.11	30.00%	280.7	303.5	2803.087
		اسمنت		3000	Nov-23	30	151	193.00	0.199	38.34	115033.11	30.00%	280.7	320.6	4905.402
		اسمنت		3000	Dec-23	31	151	193.00	0.205	39.62	118867.55	30.00%	280.7	336.1	7038.043
		اسمنت		3000	Jan-24	31	151	193.00	0.205	39.62	118867.55	30.00%	280.7	351.9	9045.283
		اسمنت		3000	Feb-24	29	151	193.00	0.192	37.07	111198.68	30.00%	280.7	351.9	8461.716
10	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجميع الاعمال المدفونة (حوائط و أعمدة و اسقف و اتقاق الاعمال الكهربائية و حوائط الاتقاق الخ) ز طبقا لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم/سم ² ولا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/م ³ و الفنة تشمل استخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى 16 متر و استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة و السعر لا يشمل الحديد	سولار	3م	5750	Oct-23	30	151	265.00	0.199	52.65	302731.79	20.00%	367.7	396.2	4692.878
		سولار		5750	Nov-23	30	151	265.00	0.199	52.65	302731.79	20.00%	367.7	417.0	8117.855
		سولار		5750	Dec-23	31	151	265.00	0.205	54.40	312822.85	20.00%	367.7	417.0	8388.451
		سولار		5750	Jan-24	31	151	265.00	0.205	54.40	312822.85	20.00%	367.7	417.0	8388.451
		سولار		5750	Feb-24	29	151	265.00	0.192	50.89	292640.73	20.00%	367.7	417.0	7847.260
		اسمنت		5750	Oct-23	30	151	265.00	0.199	52.65	302731.79	30.00%	280.7	303.5	7376.863
		اسمنت		5750	Nov-23	30	151	265.00	0.199	52.65	302731.79	30.00%	280.7	320.6	12909.510
		اسمنت		5750	Dec-23	31	151	265.00	0.205	54.40	312822.85	30.00%	280.7	336.1	18521.966
		اسمنت		5750	Jan-24	31	151	265.00	0.205	54.40	312822.85	30.00%	280.7	351.9	23804.403
		اسمنت		5750	Feb-24	29	151	265.00	0.192	50.89	292640.73	30.00%	280.7	351.9	22268.635

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقاول /

مدير مشروع مقاول /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مدير اعمال القطار السريع

مهندس /

تحريرا في سنة

قرش

جنيه

ينفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

على الواردة بهذا الشروط اعتمدت من

المصلحة الأولى المركزية

تحريراً في تاريخ

ملاحظات /

مدير المصلحة

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

م / طارق يوسف الجزار



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (2) فروق اسعار

العقد رقم : 2024/2023/16

بتاريخ 2023/07/05

مع / شركة السلام انترناشيونال

عن عملية / نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2023-10-02 الى 2024-02-29

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	1ع		
12	بالمتر المسطح اعمال الخرسانة المسلحة لزوم البلاطات الارضية طبقا لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/م3 مع استخدام اسمنت بورتلاندي عاجي بسمك 20 سم طبقا للمواصفات الفنية مع عمل الفواصل الطولية و فواصل التمدد و الفواصل الانشائية و ملئها بالمواد المناسبة و كل مايلزم لنهـو العمل طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل اعمال المساحة و التجارة و فرد طبقة مشمع اسفل حديد التسليح و مس و نهـو السطح بالهليكوپتر و تحت اشراف استشاري الشركة	سولار	1300	Oct-23	30	151	1,075.00	0.199	213.58	277649.01	20.00%	367.7	396.2	4304.050	
		سولار	1300	Nov-23	30	151	1,075.00	0.199	213.58	277649.01	20.00%	367.7	417.0	7445.252	
		سولار	1300	Dec-23	31	151	1,075.00	0.205	220.70	286903.97	20.00%	367.7	417.0	7693.427	
		سولار	1300	Jan-24	31	151	1,075.00	0.205	220.70	286903.97	20.00%	367.7	417.0	7693.427	
		سولار	1300	Feb-24	29	151	1,075.00	0.192	206.46	268394.04	20.00%	367.7	417.0	7197.077	
		اسمنت	1300	Oct-23	30	151	1,075.00	0.199	213.58	277649.01	30.00%	280.7	303.5	6765.654	
		اسمنت	1300	Nov-23	30	151	1,075.00	0.199	213.58	277649.01	30.00%	280.7	320.6	11839.895	
		اسمنت	1300	Dec-23	31	151	1,075.00	0.205	220.70	286903.97	30.00%	280.7	336.1	16987.332	
		اسمنت	1300	Jan-24	31	151	1,075.00	0.205	220.70	286903.97	30.00%	280.7	351.9	21832.094	
		اسمنت	1300	Feb-24	29	151	1,075.00	0.192	206.46	268394.04	30.00%	280.7	351.9	20423.572	
16	بالطن توريد و تركيب و رص حديد التسليح 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و السعر يشمل أيضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	سولار	59000	Oct-23	30	151	108.00	0.199	21.46	1265960.26	5.00%	367.7	396.2	4906.156	
		سولار	59000	Nov-23	30	151	108.00	0.199	21.46	1265960.26	5.00%	367.7	417.0	8486.788	
		سولار	59000	Dec-23	31	151	108.00	0.205	22.17	1308158.94	5.00%	367.7	417.0	8769.681	
		سولار	59000	Jan-24	31	151	108.00	0.205	22.17	1308158.94	5.00%	367.7	417.0	8769.681	
		سولار	59000	Feb-24	29	151	108.00	0.192	20.74	1223761.59	5.00%	367.7	417.0	8203.895	
		حديد تسليح	59000	Oct-23	30	151	108.00	0.199	21.46	1265960.26	70.00%	913.6	913.6	0.000	
		حديد تسليح	59000	Nov-23	30	151	108.00	0.199	21.46	1265960.26	70.00%	913.6	998.5	82351.159	
		حديد تسليح	59000	Dec-23	31	151	108.00	0.205	22.17	1308158.94	70.00%	913.6	1067.8	154556.344	
		حديد تسليح	59000	Jan-24	31	151	108.00	0.205	22.17	1308158.94	70.00%	913.6	1339.7	427084.684	
		حديد تسليح	59000	Feb-24	29	151	108.00	0.192	20.74	1223761.59	70.00%	913.6	1384.6	441631.125	
الاجمالي															
1,699,387.046															

رؤـجـ فـوجـد عـلـى صـحـة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقال

مدير مشروع مقال

مدير المشروع الهيئة

مهندس

مدير عام مشروعات الهيئة

مدير اعمال القطار السريع


مهندس

تحريرا في سنة

فرش

ينفع إلى الارتاؤل مبلغ

يعتمد



رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الاولى"

م / طارق يوسف الجزار

المحاسب

مدير المصنحه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (3) فروق اسعار

بتاريخ 2023/07/05

العقد رقم : 2024/2023/16

مع / شركة السلام انترناشيونال

عن عملية / نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2024-03-01 الى 2024-05-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المنقذرة			قيمة التبويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند									ك	ع	1ع	
1	سولار	3م	185	Mar-24	31	62	4,700.00	0.500	2350.00	20.00%	434750.00	20.00%	367.7	480.4	26650.163
			185	Apr-24	30	62	4,700.00	0.484	2274.19	20.00%	420725.81	20.00%	367.7	480.4	25790.480
			185	May-24	31	62	4,700.00	0.500	2350.00	20.00%	434750.00	20.00%	367.7	480.4	26650.163
2	سولار	3م	120	Mar-24	31	62	19.00	0.500	9.50	20.00%	1140.00	20.00%	367.7	480.4	69.882
			120	Apr-24	30	62	19.00	0.484	9.19	20.00%	1103.23	20.00%	367.7	480.4	67.628
			120	May-24	31	62	19.00	0.500	9.50	20.00%	1140.00	20.00%	367.7	480.4	69.882
3	سولار	3م	150	Mar-24	31	62	45.00	0.500	22.50	20.00%	3375.00	20.00%	367.7	480.4	206.887
			150	Apr-24	30	62	45.00	0.484	21.77	20.00%	3266.13	20.00%	367.7	480.4	200.214
			150	May-24	31	62	45.00	0.500	22.50	20.00%	3375.00	20.00%	367.7	480.4	206.887
7	سولار	3م	2500	Mar-24	31	62	90.00	0.500	45.00	20.00%	112500.00	20.00%	367.7	480.4	6896.247
			2500	Apr-24	30	62	90.00	0.484	43.55	20.00%	108870.97	20.00%	367.7	480.4	6673.787
			2500	May-24	31	62	90.00	0.500	45.00	20.00%	112500.00	20.00%	367.7	480.4	6896.247
			2500	Mar-24	31	62	90.00	0.500	45.00	30.00%	112500.00	30.00%	280.7	368.6	10568.668
			2500	Apr-24	30	62	90.00	0.484	43.55	30.00%	108870.97	30.00%	280.7	368.6	10227.743
			2500	May-24	31	62	90.00	0.500	45.00	30.00%	112500.00	30.00%	280.7	368.8	10592.715
8	سولار	3م	3500	Mar-24	31	62	166.00	0.500	83.00	20.00%	290500.00	20.00%	367.7	480.4	17807.642
			3500	Apr-24	30	62	166.00	0.484	80.32	20.00%	281129.03	20.00%	367.7	480.4	17233.202
			3500	May-24	31	62	166.00	0.500	83.00	20.00%	290500.00	20.00%	367.7	480.4	17807.642
			3500	Mar-24	31	62	166.00	0.500	83.00	30.00%	290500.00	30.00%	280.7	368.6	27290.648
			3500	Apr-24	30	62	166.00	0.484	80.32	30.00%	281129.03	30.00%	280.7	368.6	26410.305
			3500	May-24	31	62	166.00	0.500	83.00	30.00%	290500.00	30.00%	280.7	368.8	27352.743

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

رئيس الادارة المركزية


المنطقة الاولى

م / طارق يوسف الجزار

مهندس /

مدير المصلحة

م / طارق يوسف الجزار



تحريرا في سنة

فرش

يتمتع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : القنات

يعتمد ،

مدير اعمال القطار السريع

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مدير المشروع

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (3) فروق اسعار

العقد رقم : 2024/2023/16

بتاريخ 2023/07/05

مع / شركة السلام انترناشيونال

عن عملية / نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2024-03-01 الى 2024-05-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	سعر البند	الوحدة	بيان البند	ك								ع	1ع		
9	3000	سولار	3م	3000	Mar-24	31	62	1,033.00	0.500	516.50	1549500.00	20.00%	367.7	480.4	94984.308
	3000	سولار		3000	Apr-24	30	62	1,033.00	0.484	499.84	1499516.13	20.00%	367.7	480.4	91920.298
	3000	سولار		3000	May-24	31	62	1,033.00	0.500	516.50	1549500.00	20.00%	367.7	480.4	94984.308
	3000	اسمنت		3000	Mar-24	31	62	1,033.00	0.500	516.50	1549500.00	30.00%	280.7	368.6	145565.782
	3000	اسمنت		3000	Apr-24	30	62	1,033.00	0.484	499.84	1499516.13	30.00%	280.7	368.6	140870.112
	3000	اسمنت		3000	May-24	31	62	1,033.00	0.500	516.50	1549500.00	30.00%	280.7	368.8	145896.990
10	5750	سولار	3م	5750	Mar-24	31	62	74.00	0.500	37.00	212750.00	20.00%	367.7	480.4	13041.569
	5750	سولار		5750	Apr-24	30	62	74.00	0.484	35.81	205887.10	20.00%	367.7	480.4	12620.873
	5750	سولار		5750	May-24	31	62	74.00	0.500	37.00	212750.00	20.00%	367.7	480.4	13041.569
	5750	اسمنت		5750	Mar-24	31	62	74.00	0.500	37.00	212750.00	30.00%	280.7	368.6	19986.525
	5750	اسمنت		5750	Apr-24	30	62	74.00	0.484	35.81	205887.10	30.00%	280.7	368.6	19341.798
	5750	اسمنت		5750	May-24	31	62	74.00	0.500	37.00	212750.00	30.00%	280.7	368.8	20032.000
11	5750	سولار	3م	5750	Mar-24	31	62	125.00	0.500	62.50	359375.00	20.00%	367.7	480.4	22029.678
	5750	سولار		5750	Apr-24	30	62	125.00	0.484	60.48	347782.26	20.00%	367.7	480.4	21319.043
	5750	سولار		5750	May-24	31	62	125.00	0.500	62.50	359375.00	20.00%	367.7	480.4	22029.678
	5750	اسمنت		5750	Mar-24	31	62	125.00	0.500	62.50	359375.00	30.00%	280.7	368.6	33761.022
	5750	اسمنت		5750	Apr-24	30	62	125.00	0.484	60.48	347782.26	30.00%	280.7	368.6	32671.956
	5750	اسمنت		5750	May-24	31	62	125.00	0.500	62.50	359375.00	30.00%	280.7	368.8	33837.838
16	59000	سولار	طن	59000	Mar-24	31	62	127.00	0.500	63.50	3746500.00	5.00%	367.7	480.4	57415.087
	59000	سولار		59000	Apr-24	30	62	127.00	0.484	61.45	3625645.16	5.00%	367.7	480.4	55562.987
	59000	سولار		59000	May-24	31	62	127.00	0.500	63.50	3746500.00	5.00%	367.7	480.4	57415.087
	59000	حديد تسليح		59000	Mar-24	31	62	127.00	0.500	63.50	3746500.00	70.00%	913.6	1289.8	1079907.301
	59000	حديد تسليح		59000	Apr-24	30	62	127.00	0.484	61.45	3625645.16	70.00%	913.6	1128.9	598096.522
	59000	حديد تسليح		59000	May-24	31	62	127.00	0.500	63.50	3746500.00	70.00%	913.6	1128.9	618033.072
3,710,035.179															

رؤج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقال /

مدير مشروع مقال /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مدير اعمال القطار السريع

مهندس /

تحريرا في سنة

قريش جنيه

ينفع إلى المتناول مبلغ


ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

تحريراً في سنة



رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

م / طارق بوبنيل الجزائر