

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٢) جاري لعملية تنفيذ كوبري اعلى الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم ٢٥٩,٨٩٠ عند قرية الشجاعة "

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٥٦)

تنفيذ : شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام


مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

.....

مهندس الهيئة
م / احمد الشاعر

.....

() المرفقات



.....

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد.....

الموضوع: تنفيذ كوبري اعلى الخط الأول للقطار الكهربائي (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

كم 259,890 عند قرية الشجاعة

عقد رقم : (2024/2023/1056)

تنفيذ : شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة

بخصوص المستخلص رقم (02) جاري نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

1-تجهيزات المقاول الموقعية

2-معدات ومهندسين المشروع

3-الأجهزة المساحية

4-لوحات المشروع

5-البرنامج الزمني

6-أعمال السلامة والمرور ومسئول التأمين

7-السجلات

8-توثيق الموقع

9-التقارير الشهرية والأسبوعية

10-صور فوتوغرافية + فيديوهات

11-مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري

12-العلامات الارشادية

13-لا يوجد عمالة بالعقد

١٤- تم مراعاة ليرات احلة بالعقد معرفة الادارة العامة للمركبات
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

(البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدي عبد السلام

مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة

الحاوري

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٠٠	٧٠	م	٣٠	٠	٣٠	جاري	%٩٨	٢٠٥٨,٠٠	٢٠٥٨,٠٠	٢٠٥٨,٠٠	
٥	بالمقطوعية عمل تحويلية مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الإرشاد وكشافات الإنارة علي طول التحويلة وإشارات مضيئة وحواجز خرسنية مؤقتة طبقا لتوجيهات للإدارة للمرور	٢	٥٥٠٠٠	مقط	١	٠	١	جاري	%٩٨	٥٣٩٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠	٢٨٩٠٠,٠٠	بند رقم (٥) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠٠ لحين نهي الملاحظات
٧	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق وتقديم تقرير استشاري والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٣٠	٤٥٠	م.ط	٣٠٠	٠	٣٠٠	جاري	%٩٨	١٣٢٣٠٠,٠٠		١٣٢٣٠٠,٠٠	
٨	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحرى)	٢	٢٧٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٢٦٤٦٠,٠٠		٢٦٤٦٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهما كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٣٠	٤١٠٠	م.ط	١١٨٣	٠	١١٨٣	جاري	%٩٨	٤٧٥٣٢٩٤,٠٠	٢٠٠٠٠	٤٧٣٣٢٩٤,٠٠	بند رقم (٩) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ لحين نهي الملاحظات
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهما كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٦	٥٤٠٠	م.ط	١٠٦	٠	١٠٦	جاري	%٩٨	٥٦٠٩٥٢,٠٠		٥٦٠٩٥٢,٠٠	١. المعمل متواجد ٢. المهندسون متواجدون ٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. ٥. المعدات متواجدة ٦. وثيقة التأمين متواجدة ٧. البرنامج الزمني متواجد ٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة ٩. لوحات المشروع متواجدة
١١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهما كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٥٤٠	٧٧٥٠	م.ط	٢٥١	٠	٢٥١	جاري	%٩٨	١٩٠٦٣٤٥,٠٠		١٩٠٦٣٤٥,٠٠	
١٣	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل علي خازوق عامل بالبر قطر ١٥٠ سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهما كاملا صيفاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١	٣٤٢٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٣٣٥١٦,٠٠		٣٣٥١٦,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة اي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠٠	١٠٠	م	١٥٤٠	٠	١٥٤٠	جاري	%٩٨	١٥٠٩٢٠,٠٠		١٥٠٩٢٠,٠٠	بند رقم (٥) (٢٩١٦) صها نظر بنجاب صها م
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢١٨	١٢٠	م	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	%٩٨	١٧٦٤٠,٠٠		١٧٦٤٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ٤٠ كم على ان يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة	٥٦٠	١٦٠	م	١٨٥	٠	١٨٥	جاري	%٩٨	٢٩٠٠٨,٠٠		٢٩٠٠٨,٠٠	
											٨,١٦١,١٧٧,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٨,٢٠٦,١٧٧,٠٠

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / محمد عبد السلام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيدة بظهوره وقدرها قرض جنيه
تحريراً في / / المحاسب /
يدفع للمقاول مبلغ قرض جنيه
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كارم امام
التوقيع :
الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ ابراهيم صها
التوقيع :
مهندس الاستشاري
م/ احمد ابو قنبر
التوقيع :
مدير المشروع
التوقيع :
COSMOS
Engineers & Consultants
الإدارة العامة
الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
برت: ١٣٤١٩٠ - ف: ٧٣٤٠ / ٩٩٤ / ٤٢٠

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيته	ملاحظات
١٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	٢١٠٠	م ^٣	٥٥	٥٥	جاري	%٩٨	١١٣١٩٠,٠٠	٤٥٠٠٠	٨١٦١١٧٧,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٨١٤	٢٨٥٠	م ^٣	١٣٣٥	١٣٣٥	جاري	%٩٨	٣٧٢٨٦٥٥,٠٠		٣٧٢٨٦٥٥,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكثاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود اسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايمثلها للوصول للاجهاد المطلوب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. وفي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيته عن كل متر	٨٠٠	٣٧٠٠	م ^٣	٣١٥	٣١٥	جاري	%٩٨	١١٤٢١٩٠,٠٠		١١٤٢١٩٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري والهوامت مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ويهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح وان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيته عن كل متر	٥٠٠	٣٩٠٠	م ^٣	٢٧٨	٢٧٨	جاري	%٩٨	١٠٦٢٥١٦,٠٠		١٠٦٢٥١٦,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة FAIR FACE مسلحة لزوم القطاع الصندوقي شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستانها حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ ومحتوى أسمنت لا يزيد ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيته عن كل متر	٨٠٠٠	٤٠٥٠	م ^٣	٦٤٦	٦٤٦	جاري	%٩٨	٢٥٦٣٩٧٤,٠٠	٧٥٠٠٠	٢٤٨٨٩٧٤,٠٠	بند رقم (٢٤) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ لحين ورود باقي نتائج الاختبار
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩٤٣	٤٤٠٠٠	طن	٥٧١	٢٤٧	جاري	%٩٨	٣٥٢٧٢١٦,٠٠		٣٥٢٧٢١٦,٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل فهو كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلي المقاول اعتماد المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً والقياس الهندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٩٢٠	٦٠	م ^٢	١٣٨٠	١٣٨٠	جاري	%٩٨	٨١١٤٤,٠٠		٨١١٤٤,٠٠	
					٥٢,١٧٠,٠٠٦,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠			٥٢,٠٥٠,٠٠٦,٠٠			

مهندس /
مجدى عبدالمنعم
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البحيرة - كفر الشيخ)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقتدة بظهره وقدرها جنيته
تحريراً في / / المحاسب /
قرش جنيته
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائياً
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كارم امام
التوقيع :
الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/
التوقيع :
مهندس الاستشاري
م/
التوقيع :
المكتب الفني
م/
التوقيع :
COSMOS E
Engineers & Consultants
الإدارة العامة
شركة كوزموس - E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية
3
الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
ت. ١٣٤١٩٠٠ ف. ١٣٤١٩٠٠
٤٢٠ / ٩٩٤

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق												
٣٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات و السعر يشمل الحقق و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو أو ما يماثلها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان تترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز و اجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث و الفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات و تحت الركيزة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . والسعر يشمل الأختبارات الغير متلفة فقط	٢٤	٥٧٥٠٠	عدد	٠	٤	٤	جاري	%٩٨	٢٢٥٤٠٠,٠٠	٢٢٥٤٠	٢٠٢٨٦٠,٠٠	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ كغ حتى ٤٠٠ طن بجوايب	١٢	٢١٠٠٠	عدد	٠	٢	٢	جاري	%٩٨	٤١١٦٠٠,٠٠	٤١١٦٠	٣٧٠٤٤٠,٠٠	
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوايب			طن	٠	٥٤٢	٥٤٢	جاري	%٤٠	٩٥٣٩٢٠,٠٠		٩٥٣٩٢٠,٠٠	
	إجمالي الأعمال (١)												
	تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس/رئيس الهيئة												
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٢)												
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٢)												
	تسعة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وتسعون جنية وتسعون قرش فقط لا غير												

تسويات

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البجيري بكفر الشيخ)
مهندس /
مجدي عبدالسلام
٥٠٩٢٥

قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سبق صرفها
للمقاول.
تحريرا في / /
المحاسب /
قرش جنية
يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من

تم المراجعة بكتب من المنطقة
٣ / محمد نصار

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م. ابراهيم محمد
مهندس الاستشاري /
التوقيع :
التوقيع :
مدير المشروع /
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م / احمد ابودقيقة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م / كارم إمام
التوقيع :
COSMOS E
Engineers & Consultants
الإدارة العامة
شركة كوزموس - E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية
٣
المقاولات العمومية المتكاملة
ن.ت. ١٣٤١٩٠ - ن.ر. ٧٣٤٠ / ٩٥٤ / ٤٢٠