

بخصوص :- مشروع مشروع إنشاء عدد (١١) كوبري علي ترعة الأبراهيمية علي
مداخل المزلقات.
عقد رقم :- ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٥٨ المؤرخ في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ :- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري .

٩٢٤
٢٠٢٢/١٢/٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جاري للعملية عاليه من عدد (٣) نسخة
أصل مرفقاً بها أستماره (٥٠ ع.ح) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستماره (٥٠ ع.ح) .

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

اسلام محمد فوزي



Handwritten signature in blue ink.

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		جاري أم نهائي	إستقطاع أو حيز		الباقى بعد الإستقطاع		الملاحظات
		قرش	جنيه					جنيه	قرش		جنيه	قرش	جنيه		
أولاً :- أعمال الكبارى (كوبرى مزلقان بنى قره + تل المارنبة + هيكل باشا + الكوم الأحمر + بهجورة + جزيرة شندويل)															
١	بالمتر الطولى أعمال الرقع المساسى للمرافق والمعرضات	١١	٠	م.ط	٤٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٢٤٧	٠	١- يراعى تطبيق بنود التعاقد .
١٢	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات بالبر	٣٨٥	٠	م.ط	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٤٢٤٥٠	٠	٢- المهندسون متواجدون .
٢-ب	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات بالمجرى المائى	١٣٦٠	٠	م.ط	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣١٢٨٠٠	٠	٣- العلامات الإسترشادية والتحذيرية متواجدة
٣	بالمتر المكعب تكسير الخرسانة المسحلة (بلاطات - كمر - كويستات كبارى)	١٧٠	٠	م	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٨٥٦٠	٠	٤- بوليصة التأمين سارية من
٤	بالمقطوعية فك ونقل البوائى المعدنية الموجودة على المجارى المائية	١٥٠٠٠٠	٠	مقطوعية	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠	٠	٥- تراجع السيارات المحملة مع إدارة المركبات
٥	بالمتر المسطح أعمال فك حديد كرتال أعلى الأسوار	٩٠	٠	م	٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٩٩٧٠	٠	
٦	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات - حوامل - اعمدة انارة-..... الخ)	٢٠٤٠	٠	الطن	٢٠,٥٣	٠,٠٠	٢٠,٥٣	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٤١٨٨١	٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها	٢٧٥٠٠٠	٠	العدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٥٠٠٠٠	٠	
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر قطر ١٠٠ سم	٣٣٤٠	٠	م.ط	١١٧٢,٦٦	٠,٠٠	١١٧٢,٦٦	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٩١٦٦٨٤	٠	
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	٤٤٠٠	٠	م.ط	١٣٩٨,٥٣	١٤٢,٥٠	١٤٢,٥٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	٦٦٨٠٠٣٢	٠	استقطاع لحين استكمال اختبارات الانتراسونيك وتكسير المكعبات
١٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)	٣٤٠٠٠	٠	طن	٨٤,٩٩	٨,٨٧	٨٤,٩٩	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣١٩١٢٤٠	٠	
١٢	بالمتر المكعب حفر فى جميع أنواع التربة المتماصة	٥٠	٠	م	٢٠٢,٥٨	٩١٥,٦٠	٩١٥,٦٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٥٩٠٩	٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	٩٠	٠	م	٣٢١,٦٥	٠,٠٠	٣٢١,٦٥	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٨٩٤٩	٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وردم الاساسات حول جسم الكوبرى	١٣٥	٠	م	٨٥٤,٨٨	١٧٨,٢٠	١٧٨,٢٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢٩٤٧٩	٠	
١٥	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة	٩٥	٠	م	١٠٠٤٥,٤٢	٧٨٦,١٢	٧٨٦,١٢	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٥١٤٣٤٨	٠	استقطاع ٢٥% من الكميات خلال المدة لحين تطهير قاع المجرى
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات	١٦٩٠	٠	م	٧٠,٧٧	٢٠,٣٥	٢٠,٣٥	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٥٣٩٩٣	٠	
١٨	بالمتر المسطح أعمال دسمة لقواعد المجرى المائى	٢٨٠٠	٠	م	١٢٤,٦٦	٠,٠٠	١٢٤,٦٦	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٤٧٩٢٨	٠	
١٩	بال ٣ م أعمال خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب	٣٨٩٠	٠	م	١٠٣١,٦٦	٢٨,٣٧	٢٨,٣٧	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٤١٢٣٥١٧	٠	
٢١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد بالمجرى المائى	٢٧٠٠	٠	م	٣٩٨,٩٣	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠١٢٣١١	٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية	٢٣٥٠	٠	م	٤٥٣,٤٠	١٦٤,٢٢	١٦٤,٢٢	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٤٥٣٢٤٧	٠	
٢٢-٢	علاوة نتيجة زيادة الإجهاد إلى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١٥٠	٠	م	٢٨٥,٠١	١٣,٠٤١	١٣,٠٤١	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٣٣١٣	٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة البلاطة العلوية	٢٣٧٥	٠	م	٦٢٩,٧٠	٦٢٤,٧٨	٦٢٩,٧٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٨٩٣١٦٣	٠	استقطاع ١٠% لحين ظهور نتيجة الاختبارات (بهجورة شندويل، الكوم الأحمر) باستقطاع ٥% لحين تسليم تقرير تكسير المكعبات (بنى قره)
٢٤-١	بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم العناصر الانشائية اطوال اقل من ١٢ م	٢٧٥٠٠	٠	طن	١٣٠,٦١٩	١٣٣,٢٦	١٣٣,٢٦	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٩٥٨٤٧٣٨	٠	استقطاع لحين استكمال اختبارات الحديد
٢٤-ب	بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم العناصر الانشائية اطوال اكبر من ١٢ م	٢٨٥٠٠	٠	طن	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٨٠٠٠	٠	
٢٥	بالطن توريد وتشغيل صلب مشغول ٥٢ كهرائى	٥٢٠٠٠	٠	طن	١١٩٠,٦٩	٠,٠٠	١١٩٠,٦٩	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٦١٩١٥٧٧٦	٠	استقطاع ١٢%
٢٦	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج	٣٧٠٠٠	٠	طن	٣٢,١٦	٠,٠٠	٣٢,١٦	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٨٩٨٨٣	٠	استقطاع ١٢%
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البتومين	٥٣	٠	م	٣٠,٢٥٠	٣٥٨,٤٦	٣٥٨,٤٦	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٥٠٣١	٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة	١٥٠	٠	م	٤١٩,٧٠	٣٢٧٥,٢٠	٣٢٧٥,٢٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٥٤٢٣٥	٠	استقطاع ١٠% لحين ظهور نتيجة الاختبارات (بهجورة شندويل، الكوم الأحمر)
٢٩-١	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	٢٩٠٠٠	٠	العدد	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٩٨٩٤٠٠	٠	استقطاع ١٠% لحين ظهور نتيجة الاختبارات (بهجورة شندويل، الكوم الأحمر)
٢٩-ب	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	٢٠٠٠٠	٠	العدد	٦٤,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٤٢٤٠٠٠	٠	
بند مستحدث	بالمقطوعية تكسير كبارى على ترعه الابراهيمية	٨٥٠٠٠٠	٠	مقطوعية	٤,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٥٥٠٠٠٠	٠	
بند مستحدث	بالعدد للكوبرى الواحد نقل روافع ذات طبيعه خاصه وحمولات عالية لرفع كمر سابق الصب	٤٧٥٠٠٠٠	٠	عدد	١,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٤٢٥٠٠٠٠	٠	
بند مستحدث	علاوة زيادة الجهد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنى الى ٤٩٠ كجم /سم ^٢ بند ٩	٨٥	٠	م.ط	٥٧٦,٥٣	٠,٠٠	٥٧٦,٥٣	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٤٩٠٠٥	٠	
بند مستحدث	علاوة زيادة الجهد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنى الى ٤٧٠ كجم /سم ^٢ بند ٢١	١١٥	٠	م	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٦٥٦٠	٠	
بند مستحدث	بالمتر المسطح تكسير كبارى بطول من ١٠ م الى ٤٠ م على المجارى المائية	٦٠٠	٠	م	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٨٠٠٠	٠	
بند مستحدث	بالمتر المسطح تكسير كبارى أطول من ٤٥ م على المجارى المائية	١٨٩٠	٠	م	٥٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٨٢٨٠٠	٠	
ثانياً :- أعمال الطرق															
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٦١	٠	م	١٩,٦٠	٠,٠٠	١٩,٦٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٩٦	٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير كسرات	٢٢٤	٠	م	١٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٣٥٢٠	٠	
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البتومين السائل RC300	٩	٠	م	٣١٦١,٢٠	٠,٠٠	٣١٦١,٢٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٨٤٥١	٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	١٤٣	٠	م	١٥٨٠,٦٠	٠,٠٠	١٥٨٠,٦٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٦٠٢٦	٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم	١٣٧	٠	م	١٥٨٠,٦٠	٠,٠٠	١٥٨٠,٦٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٢١٦٥٤٢	٠	
ثالثاً :- أعمال الكهرباء															
١-٧	بالمتر الطولى توريد واختبار عدايات PVC قطر ٣ بوصة	٢٠٠	٠	م.ط	٢٥٠,٢٠	٠,٠٠	٢٥٠,٢٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٠٠٤٠	٠	
التشوينات															
١٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدلى)	٣٤٠٠٠	٠	طن	٨,٨٠	٠,٠٠	٨,٨٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	استقطاع ٤٠% للتشوينات
١-٢٤	بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٢٧٥٠٠	٠	طن	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢٠٩٤٨٨	٠	استقطاع ٤٠% للتشوينات
٢٥	بالطن توريد وتشغيل صلب مشغول ٥٢ كهرائى	٥٢٠٠٠	٠	طن	٣٩٧,٧٤	٠,٠٠	٣٩٧,٧٤	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٤٦٣٩٧	٠	استقطاع ٤٠% للتشوينات
٢٦	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج	٣٧٠٠٠	٠	طن	٢٩,١٢	٠,٠٠	٢٩,١٢	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٦٧,٩٤٠,٢١٤	٠	
الإجمالي															
إجمالي قيمة الأعمال الكلية															
إجمالي قيمة الاعمال السابق تنفيذها															
إجمالي قيمة الأعمال خلال هذه المدة															



الشركة المنفذة
مدير المشروع: م. محمود فتاوى
مهندس الهيئة: م. محمد فتاوى
مدير المشروع: م. محمد فتاوى
مدير عام المشروعات: م. محمد فتاوى
تاريخ: ٢٠٢٤

يتم اضافة كميات كباري (جزيرة شندويل - بهجورة - الكوم الأحمر - هيكل باشا) على الحصر المعتمد المرسل من المناطق التابعة لها
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بهك الشروط أعدت من
مدير المنطقة
تاريخ: ٢٠٢٤

جملة الأعمال	١٦٧,٩٤٠,٢١٤,٠٠
جملة الأعمال السابقة	١٥١,٢٨٨,٢٥١,٠٠
المستحق صرفه	١٦,٦٥١,٩٦٣,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٨٣٢,٥٩٨,١٥
دمغة عادية	١٠٠,٠١١,٧٨
دمغة إضافية	٣٠٠,٠٣٥,٣٣
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	١١,١٧٦,٢٠
الرسوم	٨,٥٢٥,٠٠
١٥ % م.أ	١,٢٧٨,٧٥
١٤ % ض.م	١,٣٧٨,٤٥
عمالة غير منتظمة	٠,٠٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يعطى لحساب الدائنين	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ١,٢٤٣,٨٢١,٨٦

الصافي

١٥,٤٠٨,١٤١,١٤

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
"إسلام محمد فوزي"



Handwritten signature.