



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل في
المسافة من الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعي
الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من
الطريق
تنفيذ شركه : السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجاره
عقد رقم : (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١٦) عن العملية عاليه من اصلين
وباقى المرفقات

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات :

عدد ٢ اصل المستخلص + ٢ صور

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مختص

مهندس /



مصلحة الهيئة العامة

مصلحة الهيئة العامة للغذاء والدواء
وزارة اعتماد الطرق

قسم : المحركات
المبلغ المستحق إلى الشركة لشركة انفراسيونال للمواصلات والتجارة


بموجب } الطلبات طيه ، أو : الكثافة الحركية

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في : الدفع بالبيكيت في

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
أبو السلام بن مسعود الحماد

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٩٠٩١٩٩-	-
			
	الجملة	٦٩٠٩١٩٩-	-

رقم : _____
المختم ذو التاريخ

١٤٤٤

كتب المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد المرفقات	
نوع الخصم		بيانات	
قرش	جنيه	قسم	فرع
بند	فصل	بند	فصل
76091990	76091990	إجمالي الأصل	بيانات الاستقطاعات
قرش	جنيه	قرش	جنيه
عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش
قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم الدمغة	صافى القيمة المطلوب صرفها		

المختتم ذو التاريخ

۹۹۷ع

رئيس المصلحة

رئيس بلدية الخليل
مهندس

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحضرات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
الامارات

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
أذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيك

الحوالات

٤

امضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠٢

مستخلص أعمال رقم : (١٦) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايضة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
١-١	بالمتر الطولي اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكباري والاتفاق (جسات البر)	مط	٣٣٥	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جاري	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	
١-١ ب	بالمتر الطولي اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواكي الملاحية وبعيد لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجاري المائية)	مط	١,٢٠٠	٤٥٠	٣٧١,٥٠	٠	٣٧١,٥٠	جاري	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢-المشرفون متواجدون ٣- استراحة الموقع متواجدة ٤-سيارة نقل العينات متواجدة
١-٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢,٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	مط	١١,٠٠٠	٨٩٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جاري	٩٧٧٩٠٠٠	٠	٩٧٧٩٠٠٠	
١-٢ ب	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	مط	٧,٠٠٠	١٨٩٥	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جاري	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	
٢-٢ ج	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجاري المائية قطر ١,٠٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	مط	٤,٢٠٠	١٢١٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جاري	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	٤- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة ٥-التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة ٦-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٧- التقارير المعملية متواجدة ٨- أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشمولاتهم متواجدة حسب التعاقد
١-٣	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	مط	٣,٠٠٠	١١٤٤٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جاري	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	
٤-١ أ	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم / سم ٢ خوازيق قطر ١,٥ م بمجري النيل والمجاري المائية	مط	٢,٧٠٠	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جاري	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	
٤-١ ب	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم / سم ٢	مط	١٦,٥٠٠	١٣٥	١٣٢	٠	١٣٢	جاري	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	
٥	بالعد عمل تجربة تحميل علي خاروق غير عامل قطر ٢م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري المائي	بالعد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	
٦	بالعد عمل تجربة تحميل علي خاروق غير عامل قطر ١م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعد	٢٧٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
٧	بالعد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعد	٢٦٨,٠٠٠	٦	٥	١	٦	جاري	١٦٠٨٠٠٠	٠	١٦٠٨٠٠٠	
٨	توريد وتركيب غلاف معنني لخوازيق المجري المائي معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجاري المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٦١٥	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وزد رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري	م ٣	١٠٠	٣٠٠٠	٢٨٩٤	٢٨٩٤	٠	جاري	٢٨٩٤٠٠	٠	٢٨٩٤٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٣,١٥٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	
١٠-١٠	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانعكاسية اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٢,١٥٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٩٠	١٢٠٧٦	جاري	٢٥٩٦٣٤٠٠	٠	٢٥٩٦٣٤٠٠	
١١-١١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٩٠	١٢٠٧٦	جاري	٢٤١٥٢٠	٠	٢٤١٥٢٠	
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكباري وهامات الأعمدة والأكتاف للنيل :											
١٢-١	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٧٠٠	٤٧٨٠	٤٧٧٢	٠	٤٧٧٢	جاري	١٢٨٨٤٤٠٠	٠	١٢٨٨٤٤٠٠	
١٢-٢	ارتفاع أعلى من ٦ متر من ظهر المدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٩٠٠	٢٩٠٠	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	
١٢-٣	ارتفاع أعلى من ٩ متر من ظهر المدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٣,١٠٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	
الإجمالي												
									١٤٨٠٤٩٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨٠٤٩٨٥٠,٠٠٠	

تم اتمه مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠
تلازماته ونحوه
لم يتم دفع باقي المبلغ
والمبلغ المتبقي حسب التعاقد



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

م / احمد هراقي حسين

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان

مدير إدارة الكباري
مهندس / محمد عمار

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

مهندس الشركة /

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام انتر ناشونال للتجارة
ش. م.
س.ب. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مكتب ضريبي : ٥/٠٠٠٠٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

مستخلص أعمال رقم : (١٦) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايضة معدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	ماسبق صفحة ١											
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي بمجري النيل :											
١٣_١	ارتفاع حتي ٦ م من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٣٣٥	١٨٢	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٦٠٠٣٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٨٠٤٩٨٥٠٠٠	
١٣_٢	ارتفاع أعلي من ٦متر من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨	٠	١٥١٨	جاري	٥٣٦٦١٣٠٠٠	٠٠٠	٥٣٦٦١٣٠٠٠	
١٣_٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢	٠	١٨٢	جاري	٦٧٩٧٧٠٠٠	٠٠٠	٦٧٩٧٧٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتي ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ علي البر	م٣	٣٠٠٠	٢١٧٠٠	٢١٤٣٦	١٩٥	٢١٦٣١	جاري	٦٤٨٩٣٠٠٠٠٠	٠٠٠	٦٤٨٩٣٠٠٠٠٠	
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلي من ٦ م											
١٥-١	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٦ م من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٢٠٠	٣٦٠٠	٣٥٩٣	٠	٣٥٩٣	جاري	١١٤٩٧٦٠٠٠٠	٠٠٠	١١٤٩٧٦٠٠٠٠	
١٥-٢	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٩ م من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٤٠٠	٤٤٠٠	٤٣٦٨	٠	٤٣٦٨	جاري	١٤٨٥١٢٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٨٥١٢٠٠٠٠	
١٥-أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٥٠ كجم /سم ٣	م٣	٦٥	٨٠٠٠	٧٩٦١	٠	٧٩٦١	جاري	٥١٧٤٦٥٠٠	٠٠٠	٥١٧٤٦٥٠٠	
١٦-أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب بإجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال الفرص المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي المجاري المائية)	م٣	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٨٥٠٦٥٠٠٠	٠٠٠	٢٨٥٠٦٥٠٠٠	
١٦-ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب بإجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال الفرص المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي البر)	م٣	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٤٨٨	٠	٥٤٨٨	جاري	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمات سابقة الصب والكمات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ .	م٣	٢١٣٠	٥٧٠٠	٥٣٢١	٠	٥٣٢١	جاري	١١٣٣٣٧٣٠٠٠	٠٠٠	١١٣٣٣٧٣٠٠٠	
١٨	بالمتر مسطح أعمال دمسمة مؤقتة في مجري النيل أو أي مجري مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل العلوية للكباري	م٢	٢٨٠٠	٨٢٠٠	٨١٧٦	٠	٨١٧٦	جاري	٢٢٨٩٢٨٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٨٩٢٨٠٠٠٠	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل											
١٩-١	علي مجري النيل ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٥٠٠	١٠٠	٧٨	٠	٧٨	جاري	٣٥١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٥١٠٠٠٠٠	
١٩-٢	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-٦ متر من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٧٠٠	٩٤٠٠	٩٣٠٠	٦٤	٩٣٦٤	جاري	٤٤٠١٠٨٠٠٠٠	٠٠٠	٤٤٠١٠٨٠٠٠٠	
١٩-٣	علي مجري النيل ارتفاع من ١٢-٩ متر من ظهر المخذة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٩٠٠	١٤٠٠	١٣٧٢	٠	١٣٧٢	جاري	٦٧٢٢٨٠٠٠٠	٠٠٠	٦٧٢٢٨٠٠٠٠	
١٩-٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبرايخ والحوائط السائدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٢٧٠٠	٢٢٧٠	١٠٩٢	٧٥٩	١٨٥١	جاري	٤٩٩٧٧٠٠٠٠	٠٠٠	٤٩٩٧٧٠٠٠٠	
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أقل من أو يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢١٥٠٠	٢٠١٠٠	٨٩١	٢٠٩٩١	جاري	٤٨٢٧٩٣٠٠٠٠	٠٠٠	٤٨٢٧٩٣٠٠٠٠	
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	٩٣٥	٩٣١	٠	٩٣١	جاري	٢٢٣٤٤٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٣٤٤٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقق والاكسسوارات والاجرية والانتكز والويدجز وجميع مايلزم لنهوا الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٧٢٣	٠	٧٢٣	جاري	٤٣٣٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٣٣٨٠٠٠٠٠	
	الإجمالي								٩٠٧٦١٤١٩٥٠٠٠	٠٠٠	٩٠٧٦١٤١٩٥٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أد صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام المشروعات

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاووضروس

مهندس / محمد عمار

م/ مصطفى شعبان

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١١/٧٠٧
م.ف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

صفحة ٢-٦



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

م / احمد عراقي حسين

مستخلص أعمال رقم : (١٦) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايمة معدة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	ماسبق صفحة ٢											
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٣٦-٥٢)	طن	٤١٠٠٠	١٢٣٠	٦١٦	٤٣٥	١٠٥١	جاري	٤٣٠٩١٠٠٠	٠	٩٠٧٦١٤١٩٥	تم تسليم ٥٠ % من كمية من أعمال حفر لعمق ٣ م انجزت أعمال البطانة بـ ٢٢ حـ ٥
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والبائكية المعدنية											
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م٢	٩٠٠	٥٠٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	١٥٣٠٠٠	٠		
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط											
ب	بجوايط C2 300*400*93/48	عدد	١٧٤٥٠	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٦٩٨٠٠٠	٠		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكر سابق الصب											
ا	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	١٣٨	٠	١٣٨	جاري	١٢٩٧٢٠٠	٠		
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للحرارة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م٢	٥٠	٢١٣٠٠	٩٤٣٠	٤٢٣٤	١٣٦٦٤	جاري	٦٨٣٢٠٠	٠		
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المكشوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع التلغذية .	م٢	٨٠	١٣٠٠٠٠	١٩٨٠٠	٠	١٩٨٠٠	جاري	١٥٨٤٠٠٠	٠		
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب عادية لأساسات الحوائط الساتدة وبلاطات الانتقال والاتفاق والبرايخ اجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣	م٣	١٥٠٠	٦٠٠٠	٢٥٧٣	١٢٠٢	٣٧٧٥	جاري	٥٦٦٢٥٠٠	٠		
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للارصفة	م٣	١٥٥٠	١٢٦٠	٦٩٣	٢١٣	٩٠٦	جاري	١٤٠٤٣٠٠	٠		
ل٣٦	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم ٢	م٣	١٧٥	٤٥٠٠	٤٤٣٧	٠	٤٤٣٧	جاري	٧٧٦٤٧٥	٠		
ب٣٦	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم ٢	م٣	١٥٠٠	٥٨٠	٥٧٩	٠	٥٧٩	جاري	٨٦٨٥٠٠	٠		
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٨٥	١٠٥٠٠	٩٨٩١	٠	٩٨٩١	جاري	٨٤٠٧٣٥	٠		
٤٣	بالمتر المكعب حفر في الموقع العام في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م٣	٤٠	٢٠٠٠	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	١٤٤٠٠	٠		
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إجلال من الزلط المتدرج او السن والرم	م٣	٢٥٠	٢٢٠٠	٩٠٤	١١٦٩	٢٠٧٣	جاري	٥١٨٢٥٠	٠		
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م٣	٥٢٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٣٢٢٤٠٠	٠		
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٠٥ م تربة متماسكة وشديدة التماسك بأجهاد ١٠٠ كجم/سم ٢ خرسانة مسلحة بأجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م.ط	٥٨٠٠	١٠٠	٩٧	٠	٩٧	جاري	٥٦٢٦٠٠	٠		
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع التلغذية .	م٢	١٥٠	٢٥٠٠٠	٨٦٠٠	٣٤٣٥	١٢٠٣٥	جاري	١٨٠٥٢٥٠	٠		
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصة	م.ط	١٥٠	٢٠٠٠٠	٤٠٠٠	٢٥١٤	٦٥١٤	جاري	٩٧٧١٠٠	٠		
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريب مجري النيل	م٣	١٠٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٦٢٠٠٠	٠		
١٠٣	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١٠٢ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك بأجهاد حتي ١٠٠ كجم/سم ٢ خرسانة مسلحة بأجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م٣	م ط	٤٧٩٠	٥٢٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٢٤٩٠٨٠٠	٠		
	الإجمالي								٩٧١٤٢٥٩٠٥٠٠٠	٠٠٠	٩٧١٤٢٥٩٠٥٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري / / اسلام مكرم

مدير إدارة الكباري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

م / مصطفى شعبان

شركة السلام انتر ناشونال للتجارة
ش.م.م.
ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠١/٧٠٧
م.ف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

صفحة ٣-٦



م / احمد عراقي حسين

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

مستخلص أعمال رقم : (١٦) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاضلة	كمية المقايضة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال جارى / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكبارى :										
	ماسبق صفحة ٣										
١٠٤	بالمتر الطولي علاوة حفر خوازيق قطر ١.٥٠ متر في تربة صخرية بالير .										
٢-١٠٤	علاوة حفر في تربة صخرية بالجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم ٢	م٢	١٣٢٠٠	٦٥	٦٣	٠	٦٣	٨٣١٦٠٠	٠	٨٣١٦٠٠	
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبرين) بأربعة جوايط										
١-١٠٥	بجوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	٢٢٢	٠	٢٢٢	٤٩٦١٧٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٩٦١٧٠٠٠٠٠٠	
٣-١٠٥	بجوايط C2 350*450*137/77	عدد	٢٧٤٥٠	٢٤	٢٠	٠	٢٠	٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠	
٤-١٠٥	بجوايط C2 500*600*137/77	عدد	٤٨٨٥٠	٤٨	٤٨	٠	٤٨	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠	
٥-١٠٥	بجوايط C2 600*700*151/90	عدد	٧٦٤٥٠	٥	٥	٠	٥	٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	
٦-١٠٥	بجوايط C2 700*800*211/135	عدد	١٢٥٥٠٠	٨	٨	٠	٨	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصلب										
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد	١٤٠٠٠	٢٨٤	٢٨٤	٠	٢٨٤	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف علي ان يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه العلوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/سم ٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/م ٣	م ٣	٢٩٧٠	٧٢٠	٧٠٥	٠	٧٠٥	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة للتركيب والتركيب	عدد	٥٠٠٠٠	٢	٢	٠	٢	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١١	علاوة فروق مصنوعات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م ٣	٣٠٠	٨٦٠٠	٨٥١١	٠	٨٥١١	٢٥٥٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٥٥٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	تشوينات اعمال الكبارى										
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٣٦-٥٢)	طن	٤١٠٠٠	١٢٣٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
	الإجمالي							٩٩٠٢٢٢٤٠٥٠٠٠	٠٠٠	٩٩٠٢٢٢٤٠٥٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير عام المشروعات

مدير إدارة الكبارى

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاووسوس

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات
س.ت : ٢٩٨٧٢٠٠ ب.ض : ٢٠٠/١٣١١/٧٠٧
م.ف : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشن

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
م / احمد ابراهيم حسين
م / مصطفى شعبان

مستخلص أعمال رقم : (١٦) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايضة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ماسبق صفحة ٤												
رابعاً : أعمال الكهرباء والإنارة:-												
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود إنارة بارتفاع ١١م قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم	عدد	١٨٠٠٠	٥٣٠	٢١٤	١٥١	٣٦٥	جاري	٦٥٧٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٧٠٠٠٠.٠٠	يتم تعلية ٢٠% من الكمية خلال المدة لحين موافقتنا بمحضر الفحص
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كبل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح XLPE / STA قطاع ٣٥ × ٤ مم ٢ المنيوم مسلح	م ط	٣٠٠	٢١٠٠٠	٥١٧٥	٥٨٢٠	١٠٩٩٥	جاري	٣٢٩٨٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٩٨٥٠٠.٠٠	يتم تعلية ٢٠% من الكمية خلال المدة لحين موافقتنا بشهادة اختبار الكابلات
تشويينات اعمال الكهرباء والانارة												
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود إنارة بارتفاع ١١م قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم	عدد	١٨٠٠٠	٥٣٠	٣٦	٣٦	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٧١	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة بدرجة حماية IP65 وبقدرة LED 150W	عدد	٨٠٠٠	٥٣٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	جاري	٢٠٠٠٠٠.٠٠	٨٠٠٠٠٠.٠٠	١٢٠٠٠٠٠.٠٠	يصرف بنسبة ٦٠ % لحين التركيب
الإجمالي												

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
للهندسة الميكانيكية
والكهربائية/

مهندس الاستشاري /
إبراهيم محمد

مهندس الاستشاري /

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاوضروس

مهندس الشركة /

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ب. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢/٢٠٧
ملف ضريبي : ٠٠٠/٠٠/٤١٠/٠٠٠٦١٥

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
م/ احمد عراقي حسين

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المقايضة	كمية المقايضة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
ماسبق صفحة ٥													
ثالثا اعمال الطرق والمداخل:													
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	م ^٣	٢٠,١	٦٧٠٠٠	٦٢٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠	جاري	١,٢٤٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠١,٢٩٠,٩٠٥,٠٠٠		
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المتعددة والمطلبة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم	م ^٣											
١-٤٧	اعمال توريد التربة مسافة نقل حتى ٢ كم	م ^٣	٣١,٥٠	٣٥٠٠٠	٦٨٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,١٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٢,٠٠٠,٠٠٠		
٢-٤٧	اعمال توريد اتربة مسافة نقل حتى ٦ كم	م ^٣	٣٧,١٠		٦٨٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,٥٢٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٥٢٢,٨٠٠,٠٠٠		
٣-٤٧	اعمال توريد التربة مسافة نقل حتى ١٦ كم	م ^٣	٥١,١٠		٢٠٩١٨	٢٠٩١٨	٠	٢٠٩١٨	جاري	١,٠٦٨,٩٠٩,٨٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠٩,٨٠	
٤-٤٧	اعمال توريد اتربة مسافة نقل حتى ٤٤٥ كم	م ^٣	٩١,٧٠		٢٧٦٥٦	٢٧٦٥٦	٠	٢٧٦٥٦	جاري	٢,٥٣٦,٠٥٥,٢٠	٠,٠٠	٢,٥٣٦,٠٥٥,٢٠	
٤٩	بالمتر المكعب حفر وتطهير التربة في القاع المعنى للوصول للقاع التصميمي والسعر يشمل ازالة الشوائب والمواد العضوية شامل نقل المخلفات للمقلب العمومية مسافة نقل لا تقل ٢٠ كم	م ^٣	٨٠,٠٠		٩٣٠٠	٩٢٠٩	٠	٩٢٠٩	جاري	٧٣٦,٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٣٦,٧٢٠,٠٠٠	
٥٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة نتاج تكسير الكسارات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف												
١-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٢٠ كم	م ^٣	٢٠٠,٠٠	١٦٥٠٠٠	٧٧٧٦٢	٣٥٥٧	٨١٣١٩	جاري	١٦,٢٦٣,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٦٣,٨٠٠,٠٠٠		
٢-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٤ كم	م ^٣	٢٧٦,٨٠		٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جاري	٥٥٣,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٥٣,٦٠٠,٠٠٠		
٣-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٥ كم	م ^٣	٢٧٨,٠٠		١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	٥٢٨,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٢٨,٢٠٠,٠٠٠		
٤-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٦ كم	م ^٣	٢٧٩,٢٠		٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	١,٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠		
٥-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٧ كم	م ^٣	٢٨٠,٤٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	١,٩٦٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠,٠٠٠		
٦-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتى ٨٨ كم	م ^٣	٢٨١,٦٠		٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	جاري	١,٠٧٠,٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠,٠٠٠		
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كم/م ^٢ على طبقة الأساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٥,٠٠		٣٢١٤٧٣	١٦٢٠١٥	١١٣٨٦	١٧٣٤٠١	جاري	٤,٣٣٥,٠٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٣٣٥,٠٢٥,٠٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لتسقي من مادة RC-3000 بمعدل ٠,٥ كم/م ^٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧,٢٥	٣٢٥٠٠٠	٣١٦٠٠	٦٨٨٢٠	١٠٠٤٢٠	جاري	٧٢٨,٠٤٥,٠٠٠	٠,٠٠	٧٢٨,٠٤٥,٠٠٠		
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بمسك ٥ سم بعد الضغط طبقاً لما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م ^٢	١٠٩,٠٠	٣٢٥٠٠٠	٣١٦٠٠	٣٢٣٩٥	٦٣٩٩٥	جاري	٦,٩٧٥,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٩٧٥,٤٥٥,٠٠٠		
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحملية الميول لابتلال مقاومة مكعب الخرسانة القياسي فيها عن ٢٠٠سم/كم ^٣ بنسبة أسمنت لا تقل عن ٢٥٠ كم/م ^٣ وبمسك ١٥ سم مع عمل الفواصل اللازمة والتجهيزات	م ^٢	١٧٥,٠٠	٩٠٠٠٠	٤٧٣٨٩	١٩٩٨٣	٦٧٣٧٢	جاري	١١,٧٩٠,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١١,٧٩٠,١٠٠,٠٠٠		
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية طبقاً للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهوا الأعمال والفئة لا تشمل حديد التسليح .												
٦١-ب	قطر ١٠٠ سم	م ط	١٣٠٠,٠٠	٥٠٠	٣٨٧	٠	٣٨٧	جاري	٥٠٣,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠٣,١٠٠,٠٠٠		
١-٦٢	توريد وتركيب حواجز خرسانية (توبويسر) ذات وجهين للجزيرة الوسطى من الخرسانة المسلحة طبقاً للوحات المتعددة والش												

مهندس الهيئة /

مهندس الاستشاري /

مهندس / محمد عمار

م/ مصطفى شعبان

م/ مصطفى شعبان

م / احمد عن ابي حسين

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام للتقنيات والمعلومات والتجارة

س.ب.ت ٢٩٨٧٢٠ ب.ب.ش ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مف.ض.ز.ب.ب. ٥٠٠/٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشن

صفحة ٦-٦

