



اعمال الانارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة)اتجاه الاسماعيلية (المرحلة الثانية)



تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

٣٠/١٠/٢٠٢٣

حتى

شاملة المدة من بدء العمل

مستخلص رقم (٢) جاري

التعد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٦٦-٣-٢٠٢٢ بتاريخ

إدارة :

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جدلة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جارى أم نهائى	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالعدد توريد وتركيب واختيار محول كهربائى كامل بالكشك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبيرر والبند محمل عليه القاعده الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	٠	١,٣٠٠,٠٠٠	عدد	٠	٥	٥	جارى	٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	١-إيراعى تطبيق بنود التعاقد
																	٢-التقارير الشهرية والتقارير المبدئى
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لالاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٦٠٠	م/ط	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	جارى	٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣-البرنامج الزمنى متواجدة
																	٤- المهندسون متواجدون
		اجملى اصال الكهرباء				٦,٥٠٠,٠٠٠			١٨,٥٠٠,٠٠٠			٠			١٨,٥٠٠,٠٠٠		
اجملى المستخلص		ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف جنيها لا غير						١٨,٥٠٠,٠٠٠									
الاجملى المستخلص رقم ١		إثنى عشر مليون جنيها لا غير						١٢,٠٠٠,٠٠٠									
الاجملى المتبقى		ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيها لا غير						٦,٥٠٠,٠٠٠									

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس المنطقة المشرف للاعمال الطرق والاعمال الصناعية

مهندس الشركة

م/ احمد الطحان

م/ احمد عراقى

م / شريف مصطفى صدقي

م/راضى محمد محمد عطية

تصديرا فى

Handwritten signature and stamp of the Engineer in Charge.