

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأحبال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العامين الجديدة - مطروح)
في المسافة من الكيلو ١٩٥٠٠٠٠ الي الكيلو ٢٠٠٠٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه الفيوم
تنفيذ شركة الهنداوية للمقاولات " حسين سيد احمد وشريكاه " في الفترة من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٠٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٧ بتاريخ ٢٠٢٣-٨-١٥

مستخلص ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية حسب المقاييس الختامية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	أعمال الردم Embankment											
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		٥٧,٠٠	٢٩٢٢٤,٧٧٤	٢٨٧٦٥,٠٠	٤٥٩,٧٧٤	٢٩٢٢٤,٧٧٤	نهائي	١٦٦٥٨١٢,١٤١	٠,٠٠	١٦٦٥٨١٢,١٤١	التقارير متواجده مبدئي شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده المعمل الموقع موجود البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.											
	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان.											
	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجبة.											
	علاوة مسافة النقل لمسافة ٦٠ كم بمقدار ١,٤ لكل كم زياده عن ٢٠ (٢-٦٠) كم (حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة)		٨١,٢٠		٢٨٧٦٥,٠٠	٤٥٩,٧٧٤	٢٩٢٢٤,٧٧٤	نهائي	٢٣٧٣٠,٥١,٦٨٢	٠,٠٠	٢٣٧٣٠,٥١,٦٨٢	
	علاوة الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنيه عن كل متر مكعب لمسافة نقل ٦٠ كم		١٣,٠٠		٢٨٧٦٥,٠٠	٤٥٩,٧٧٤	٢٩٢٢٤,٧٧٤	نهائي	٣٧٩٩٢٢,٠٦٧	٠,٠٠	٣٧٩٩٢٢,٠٦٧	
	علاوة القيمة المحجبة بعد اضافة نسبة الدمك		٤٠,٠٠		٢٨٧٦٥,٠٠	٤٥٩,٧٧٤	٢٩٢٢٤,٧٧٤	نهائي	١١٦٨٩٩٠,٩٧٦	٠,٠٠	١١٦٨٩٩٠,٩٧٦	
	١٢ % استقطاعات (حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة)		٣,٨٤			٢٩٢٢٤,٧٧٤	٢٩٢٢٤,٧٧٤	نهائي	١١٢٢٢٣,١٣٤	٠,٠٠	١١٢٢٢٣,١٣٤	
	الإجمالي (فقط خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه لا غير)								٥٧٠٠٠٠٠,٠٠			

يعتمد
رئيس الاداره المركزيه
مهندس / نصر محمد نصر طيخ
التوقيع

مدير عام المشروعات
م/ مشيرة السيد
التوقيع

مدير عام الشؤون الماليه والإدارية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

محاسب
استاذ /
التوقيع

مدير المشروع (الرئيسيه)
م / كرم امام سلامه
التوقيع

استشاري المالك (سيسترا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع (الاستشاري مكتب انترانس)
م / تاجر شرف الدين
التوقيع

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / أحمد هشام
التوقيع

مدير المشروع الشركه المنفذه
م / محمود أحمد صبري
التوقيع

ركة الهنداويه للمقاولات
AL - HENDAWY/
عن ٥٢٨/١٨٠/٩٠٠ س.ت ٤١٢٧٦٥

