

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

في المسافة من الكيلو ١٩٥+٠٠٠ الي الكيلو ٢٠٠+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه وادي النطرون
تنفيذ شركة الهنداوية للمقاولات " حسين سيد احمد وشريكاه " في الفترة من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٠٤

مستخلص ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية حسب المقاييس الختامية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمه الاعمال التي تمت حتي الان جنييه	استقطاع او حجز جنييه	الباقى بعد الاستقطاع جنييه	ملاحظات
٣	اعمال الردم Embankment أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنييه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنييه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	٩٥٦٠	٧٦١,٣٦٠	١٠٣٢١,٣٦٠	٥٨٨٣١٧,٥٠٤	٠,٠٠	٥٨٨٣١٧,٥٠٤	التقارير متواجده ميدني شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده العمل الموقع موجود البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده	
	علاوه مسافه النقل لمسافه ٦٠ كم بمقدار ١,٤ لكل كم زياده عن ٢ كم (٢-٦٠) كم (حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة)	٨١,٢٠	٨١,٢٠	٩٥٦٠	٧٦١,٣٦٠	١٠٣٢١,٣٦٠	٨٣٨٠٩٤,٤٠٩	٠,٠٠	٨٣٨٠٩٤,٤٠٩		
	علاوه الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنييه عن كل متر مكعب لمسافه نقل ٦٠ كم	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٩٥٦٠	٧٦١,٣٦٠	١٠٣٢١,٣٦٠	١٣٤١٧٧,٦٧٦	٠,٠٠	١٣٤١٧٧,٦٧٦		
	علاوه القيمه المحجيره بعد اضافة نسبة الدمك	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٩٥٦٠	٧٦١,٣٦٠	١٠٣٢١,٣٦٠	٤١٢٨٥٤,٣٨٩	٠,٠٠	٤١٢٨٥٤,٣٨٩		
	١٢ % استقطاعات (حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة)	٣,٨٤	٣,٨٤	٦٢٥٠	٤٠٧١,٣٦٠	١٠٣٢١,٣٦٠	٣٩٦٣٤,٠٢١	٠,٠٠	٣٩٦٣٤,٠٢١		
٤	اعمال التأسيس SUBGRADE تألمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. يتم احتساب علاوة ١,٢ جنييه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان حسب مذكرة العرض عي السيد اللواء / رئيس مجلس	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٧٧١٠	٧٧١٠	٧٧١٠	٧٧١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٧١٠٠٠,٠٠٠	مراك حتم ما جاء في حصر الامتلاك والتقييم	
	علاوه مسافه النقل لمسافه ٢٢٣ كم بمقدار ١,٢ لكل كم زياده عن ٢ كم (٢٠-٢٢٣) كم (حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة)	٢٤٣,٦٠	٢٤٣,٦٠	٧٧١٠	٧٧١٠	٧٧١٠	١٨٧٨١٥٦	٠,٠٠	١٨٧٨١٥٦		
	علاوه الكرت والموازين بمقدار ٢٥ جنييه عن كل متر مكعب لمسافه نقل ٢٢٣ كم	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٧٧١٠	٧٧١٠	٧٧١٠	١٩٢٧٥٠	٠,٠٠	١٩٢٧٥٠		
	علاوه القيمه المحجيره بعد اضافة نسبة الدمك	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٧٧١٠	٧٧١٠	٧٧١٠	٧٧١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٧١٠٠٠,٠٠٠		
	١٢ % استقطاعات (حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة)	٩,٦٠	٩,٦٠	٣٨٠٠	٣٩١٠	٧٧١٠	٧٤٠١٦	٠,٠٠	٧٤٠١٦		
	الإجمالي (فقط خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيها لا غير)										

يعتمد
رئيس الاداره المركزيه
مهندس / نصر محمد نصر طيحي
التوقيع

مدير عام المشروعات
م / مشيرة السيد
التوقيع

مدير عام الشئون المالية والإدارية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

محاسب
استاذ /
التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)
م / كرام امام سامه
التوقيع

استشاري المالك (سيسترا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع (الاستشاري مكتب انترانس)
م / كامل شريف الدين
التوقيع

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / احمد هشام
التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذه
م / محمود احمد صبري
التوقيع

شركة الهنداوية للمقاولات
AL - HENDAWYA
ب.د. ١٨٠/٩٠٠/٥٣٨ س.ت ٤١٢٧٦٥

اسم العميل	٢٠٦٠	بطلين
اسم المفاوض	٤٥٩	١٠١٥
رقم ومقدار التصديق	٤٩٤٦٦	١١١
بيد الميزانية		بضاعة

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
	جنيه	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان	٥٧٠٠		
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه	٥٥٠١٢٥		
مستحق صرفه	١٩٨٧٤٩		
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغه اصلي			
رسم دمغه اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

	تحريرا في سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
.....	أقرأه كتيب سجل الحجوزات والشاغلين		امضاء
.....	أقرأه بنو البند المختص بسجل بالمصرحة		امضاء
.....	يقع التوقيع على الاسماء بتاريخ		امضاء
.....	تقيد في سجل رقم ٥٥ (ج) برقم	الكاتب النقوط	
.....	تحريرا في سنة ٢٠٠	روجع	الختم ذو التاريخ
.....	خلافت الكاتب المقوط	شيك	
.....			
.....		يعتمد سحب	اذن صرف
.....			

١ شطب
(١) سحب (شيك - اذن صرف) رقم الكتب المنوط
(٢) تنفيذ في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكتب المنوط
(٣) والارج لي كشف الدوالات رقم الكتب المنوط
رقم القيد و علامة كتاب الشطب

سلمت التحويل رقم واثر ياتني او افاق على هذا التصانيف المتكتم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

تاريخ سنة ٢٠٠ المقال